

ZAŁĄCZNIK XIII ZESTAWIENIE DOTYCZĄCE BIEŻĄCYCH I ZAKOŃCZONYCH DUŻYCH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH POLiŚ

Duże projekty bieżące

Poniżej przedstawiono postęp w realizacji bieżących dużych projektów realizowanych w ramach POLiŚ. Poniższe zestawienie zawiera inwestycje dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano i zarejestrowano w systemie KSI SIMIK 07-13 umowy o dofinansowanie, przy czym projekty duże identyfikowano jako inwestycje o wartości powyżej 50 mln euro w odniesieniu do kosztów całkowitych oraz projekty o koszcie poniżej 50 mln euro, dla których KE wydała decyzję o przyznaniu wkładu finansowego. Podane zestawienie zawiera również informacje o projektach, których koszt całkowity ma wartość z przedziału 25-50 mln euro.

Zakres danych prezentowanych w poniższych tabelach obejmuje informacje w układzie zgodnym z punktem D.1 we wzorze wniosku o potwierdzenie wkładu wspólnotowego dla dużych projektów, wg załączników XXI i XXII do rozporządzenia Komisji WE nr 846/2009 z 1 września 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tabelach nr A oraz B zawarte są informacje dotyczące kontraktów, klauzul warunkowych i Inicjatywy Jaspers. Natomiast w tabelach C i D zebrano dane finansowe na temat bieżących projektów dużych, zgodnie z zakresem informacji wymaganych w punkcie H.2.2 we wzorze wniosku o potwierdzenie wkładu wspólnotowego dla dużych projektów, wg ww. załączników XXI i XXII do rozporządzenia Komisji WE nr 846/20. Tabela E oraz F zawiera wykaz ukończonych projektów, łącznie z datą ukończenia projektu, całkowitym ostatecznym kosztem inwestycyjnym, źródłami finansowania, oraz kluczowymi wskaźnikami produktu i rezultatu.

Projekty duże w rozumieniu art. 39 rozporządzenia 1083/2006

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ

Sektor środowiska – priorytet I

Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	03/08/2007	31/07/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	03/08/2007	31/07/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	20/02/2006	22/01/2008
4. Studium projektowe	30/06/2004	31/12/2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	03/01/2008	31/12/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
6.1 Dokumentacja	zakończone	zakończone
6.2 Kontrakt 2008/FS/PK	zakończone	zakończone
6.3 Kontrakt 2009/FS/01	zakończone	zakończone
6.4 Kontrakt 2010/FS/02	zakończone	zakończone
6.5 Kontrakt 2009/FS/03	zakończone	zakończone
6.6 Kontrakt 2008/FS/04	zakończone	zakończone
6.7 Kontrakt 2009/FS/05	zakończone	zakończone
6.8 Kontrakt 2009/FS/06 - I etap	zakończone	zakończone
6.9 Kontrakt 2009/FS/06 - I etap A	zakończone	zakończone
6.10 Kontrakt 2009/FS/06 - I etap B	zakończone	zakończone
6.11 Kontrakt 2009/FS/06 - I etap B - 1	zakończone	zakończone
6.12 Kontrakt 2010/FS/06 - II etap	zakończone	zakończone
6.13 Kontrakt 2009/FS/07	zakończone	zakończone

6.14 Kontrakt 2009/FS/07 a	zakończone	zakończone
6.15 Kontrakt 2008/FS/08 - I etap	zakończone	zakończone
6.16 Kontrakt 2010/FS/08 - II etap	zakończone	zakończone
6.17 Kontrakt 2009/FS/09	zakończone	zakończone
6.18 Kontrakt 2008/FS/10	zakończone	zakończone
6.19 Kontrakt 2009/FS/11	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów	30/03/2005	30/11/2010
8. Etap budowy/umowa budowlana	15/05/2008	30/09/2013
9. Etap operacyjny	01/07/2013	-

Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko-Biała		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	28/01/2008	12/12/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	28/01/2008	12/12/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/03/2008	12/12/2008
4. Studium projektowe	05/01/2005	30/09/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/01/2007	31/01/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej - wszystkie zostały zakończone	08/02/2008	17/05/2013
7. Nabycie gruntów	30/09/2009	30/06/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	02/06/2008	30/09/2014
9. Etap operacyjny	01/11/2008	-

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach - Etap I		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	25/08/2006	28/11/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	25/08/2006	28/11/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	22/09/2005	02/12/2008
4. Studium projektowe	01/10/2002	15/07/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/10/2002	15/07/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
K-01	zakończona	zakończona
K-02	zakończona	zakończona
K-03	zakończona	zakończona
K-04	zakończona	zakończona
K-06	zakończona	zakończona
K-07	zakończona	zakończona
K-08	zakończona	zakończona
K-09	zakończona	zakończona
K-10	zakończona	zakończona
K-11	zakończona	zakończona
K-12	zakończona	zakończona
K-13/1	zakończona	zakończona
K-13/2	zakończona	zakończona
K-14	zakończona	zakończona
K-15	zakończona	zakończona
K-16	zakończona	zakończona
K-17	zakończona	zakończona
K-18	zakończona	zakończona
K-19	zakończona	zakończona
K-20	zakończona	zakończona

K-21	zakończona	zakończona
K-22	zakończona	zakończona
K-23	zakończona	zakończona
K-24	zakończona	zakończona
K-25/1	zakończona	zakończona
K-25/2	zakończona	zakończona
K-27	zakończona	zakończona
K-28	zakończona	zakończona
K-31	beneficjent zrezygnował z tego zadania	beneficjent zrezygnował z tego zadania
K-33	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	1/12/2010	31/07/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/07/2008	31/12/2015
9. Etap operacyjny	31/12/2008	-

Gdański projekt wodno-ściekowy etap II		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	zakończony	zakończony
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	zakończony	zakończony
3. Ocena oddziaływania na środowisko	zakończony	zakończony
4. Studium projektowe	zakończony	zakończony
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	zakończony	zakończony
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
Budowa przepompowni ścieków w ul. Pomorskiej wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej w ul. Jelitkowskiej	zakończona	zakończona
Budowa kolektora sanitarnego WM-1 Nowa Wałowa od Węzła Kliniczna do PŚ Ołowianka	w toku	w toku
Unieczynnienie kolektora kanalizacji sanitarnej "Przymorze-Ołowianka" i kolektora "Wrzeszcz-Ołowianka"	w toku	w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w dzielnicy Osowa	w toku	w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Maćkowy	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Smęgorzyno	w toku	w toku
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków "Czerwony Most"	w toku	w toku
Przebudowa układu sieci kanalizacyjnej w rejonie przepompowni ścieków "Wiewiórcza" i "Trzy Dęby" oraz w ul. Kartuskiej	zakończona	zakończona
Przebudowa przepompowni ścieków "Żałogowa"	w toku	w toku
Budowa sieci wodociągowej w celu włączenia Wyspy Sobieszewskiej i Płoni Wielkiej do gdańskiego systemu wodociągowego	zakończona	zakończona
Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagroble	zakończona	zakończona
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla potrzeb Stadionu Gdańsk Letnica	zakończona	zakończona
Rozbudowa oczyszczalni ścieków "Gdańsk Wschód" etap IIb - zagospodarowanie osadów ściekowych	zakończona	zakończona
Budowa przepompowni ścieków "Kochanowskiego"	zakończona	zakończona
Modernizacja przepompowni ścieków "Myśliwska"	zakończona	zakończona
Przebudowa kolektora sanitarnego Zaroślak	w toku	w toku
Budowa magistrali wodociągowej oraz przebudowa kanału sanitarnego przy ul. Bysewskiej	w toku	w toku
Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Wschodniej	w toku	w toku
Uszczelnienie zbiornika wody Sobieski nr 1 i 2	w toku	w toku

Naprawa i uszczelnienie bioreaktora 3-04 i 3-06 wraz z uszczelnieniem kanałów dopływowych	w toku	w toku
Budowa PŚ Wydmy wraz z kanalizacją sanitarną	zakończona	zakończona
Wynagrodzenia za opracowanie planów i projektów	w toku	w toku
Informacja i promocja	w toku	w toku
Pomoc techniczna	w toku	w toku
7. Nabycie gruntów	02/01/2007	31/12/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	19/12/2007	30/09/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2016	-

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap I

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	27/06/2008	03/12/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	27/06/2008	03/12/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	25/09/2008	03/12/2008
4. Studium projektowe	01/06/2007	10/12/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	27/06/2008	31/12/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	27/06/2009	30/09/2013
W1	31/05/2010	31/03/2014
W2 - zadanie IIA	31/05/2010	31/05/2014
W2 - zadanie IIA - dokończenie robót	31/01/2015	31/05/2014
W2 - zadanie IIB	30/06/2011	28/02/2014
W3	30/09/2010	31/01/2013
W3-A	30/09/2013	31/01/2015
W3-B	31/07/2013	30/04/2014
W4	30/11/2012	30/09/2014
W5	31/01/2012	30/09/2014
TA1 Inżynier Kontraktu	31/01/2010	31/12/2015
TA2 Asysta techniczna (faza końcowa)	28/02/2015	31/12/2015
Promocja projektu	28/02/2011	30/06/2015
7. Nabycie gruntów	31/01/2007	31/12/2015
8. Etap budowy/umowa budowlana	06/05/2010	31/12/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2016	-

Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	24/04/2007	29/05/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	24/04/2007	29/05/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/01/2002	14/12/2009
4. Studium projektowe	01/01/2001	30/06/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/09/2007	30/06/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	30/11/2007	15/07/2010
Kontrakt 1	26/02/2010	25/06/2010
Kontrakt 2	26/02/2010	25/06/2010
Kontrakt 3	04/05/2010	31/08/2010
Kontrakt 4	15/06/2010	12/10/2010
Kontrakt 5	15/07/2010	11/11/2010
Kontrakt 6	15/06/2010	12/10/2010
Kontrakt 7	15/07/2010	11/11/2010
Kontrakt 8	05/12/2007	15/01/2008

Kontrakt 9	16/01/2008	10/03/2008
Kontrakt 10	30/11/2007	17/01/2008
Kontrakt 11	04/02/2008	08/04/2008
Kontrakt 12	17/01/2008	13/03/2008
Kontrakt 13	16/01/2008	13/03/2008
Kontrakt 14	17/02/2010	16/06/2010
Kontrakt 15	17/02/2010	29/04/2010
Kontrakt 16	30/04/2010	28/06/2010
Kontrakt 17	zakończono	zakończono
Kontrakt 18	zakończono	zakończono
Kontrakt 19	zakończono	zakończono
Kontrakt 20	zakończono	zakończono
Kontrakt 21	zakończono	zakończono
Kontrakt 24	zakończono	zakończono
Kontrakt 28	zakończono	zakończono
Kontrakt 29	zakończono	zakończono
kontrakt 30	zakończono	zakończono
Kontrakt 31	zakończono	zakończono
Kontrakt 32	zakończono	zakończono
Kontrakt 33	zakończono	zakończono
Kontrakt 34	zakończono	zakończono
Kontrakt 35	zakończono	zakończono
Kontrakt 36	zakończono	zakończono
Kontrakt 37	zakończono	zakończono
Kontrakt 38	zakończono	zakończono
Kontrakt 39	zakończono	zakończono
Kontrakt 40	zakończono	zakończono
Kontrakt 41	zakończono	zakończono
Kontrakt 42	zakończono	zakończono
Kontrakt 43	zakończono	zakończono
7. Nabycie gruntów	01/01/2007	31/12/2010
8. Etap budowy/umowa budowlana	26/06/2010	30/06/2015
9. Etap operacyjny	01/07/2013	-

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - etap II		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	19/05/2009	31/10/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	19/05/2009	31/10/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	14/11/2008	31/03/2010
4. Studium projektowe	10/08/2007	16/06/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	19/05/2009	01/06/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	30/03/2009	30/04/2013
Pełnienie funkcji Pomocy Technicznej	zakończono	zakończono
Wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach	zakończono	zakończono
Inżynier Kontraktu	zakończono	zakończono
Promocja i Informacja Projektu	zakończono	zakończono
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach, Zadanie 1-19	zakończono	zakończono

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach, Zadanie 20-34	zakończono	zakończono
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach, Zadanie 36-41	zakończono	zakończono
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała w Katowicach, Zadanie 43-49	zakończono	zakończono
Modernizacja oczyszczalni ścieków Panewniki, Zadanie 35	zakończono	zakończono
Modernizacja oczyszczalni ścieków Podlesie, Zadanie 42	zakończono	zakończono
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy/umowa budowlana	30/06/2010	30/06/2014
9. Etap operacyjny	01/07/2013	-

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	02/06/2004	30/01/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	02/06/2004	30/01/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	16/08/2005	14/02/2007
4. Studium projektowe	27/11/2007	31/12/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej		
dla kontraktu: Modernizacja oczyszczalni ścieków	02/07/2010	zakończona
dla kontraktu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych	02/02/2008	w toku
dla kontraktu: Renowacja rurociągu tłoczego oczyszczalni ścieków	02/07/2010	zakończona
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej:		
Zadanie 6 Inżynier Kontraktu	zakończona	zakończona
Zadanie 7 Prace projektowe dla robót budowlanych i inżynierskich dla zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków	zakończona	zakończona
Zadanie 8 Prace projektowe dla robót budowlanych i inżynierskich dla zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych	zakończona	w toku
Zadanie 1 Modernizacja oczyszczalni ścieków	30/12/2011	zakończona
Zadanie 2 Modernizacja SUW Szczekanica	27/01/2011	zakończona
Zadanie 3 Renowacja sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej	02/11/2010	zakończona
Zadanie 4 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych	27/04/2011	zakończona
Zadanie 5 Renowacja rurociągu tłoczego oczyszczalni ścieków	01/06/2012	30/06/2015
7. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	03/11/2009	30/06/2015
9. Etap operacyjny	01/2014	-

Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	15/12/2006	15/10/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/03/2008	15/10/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	09/09/2005	06/10/2008
4. Studium projektowe	01/07/2007	31/12/2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/07/2007	31/12/2008
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		

Kontrakt 1 Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Soli, czerwony FIDIC	zakończone	zakończone
Kontrakt 2 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Soli, czerwony FIDIC	zakończone	zakończone
Działanie 03.1-1 Budowa i wymiana sieci wodociągowej w Nowej Soli, Działanie 03.1-2 Wymiana sieci wodociągowej metodą bezrozkopową. Element 1 - Budowa i wymiana magistrali i sieci wodociągowej w Nowej Soli, czerwony FIDIC	zakończone	zakończone
Działanie 03.1-2 Wymiana sieci wodociągowej metodą bezrozkopową w Nowej Soli. Element 2 - wymiana sieci wodociągowej we wschodniej części m. Nowa Sól, czerwony FIDIC	zakończone	zakończone
Działania 03.1-2 Wymiana sieci wodociągowej metodą bezrozkopową w Nowej Soli. Element 3 - wymiana sieci wodociągowej w zachodniej części m. Nowa Sól, czerwony FIDIC	zakończone	zakończone
Działanie 03.2-1 Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Pleszówek w Nowej Soli, czerwony FIDIC	zakończone	zakończone
Działanie 03.2-2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Modrzyca w Gminie Otyń, czerwony FIDIC	zakończone	zakończone
Działanie 03.2-3 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Otyń w Gminie Otyń, czerwony FIDIC	zakończone	zakończone
Działanie 03.3-1 Budowa kanalizacji sanitarnej w dz. Stare Żabno w Nowej Soli, czerwony FIDIC	zakończone	zakończone
Działanie 03.3-2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudno w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC	zakończone	zakończone
Działanie 03.3-3 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubieszów w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC	zakończone	zakończone
Działanie 03.3-4 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wrociszów w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC	zakończone	zakończone
Działanie 03.3-5 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kielcz w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC	zakończone	zakończone
Działanie 03.3-6 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ciepiałów w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC	zakończone	zakończone
Działanie 03.3-7 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Żabno w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC	zakończone	zakończone
Działanie 03.3-8 Budowa wodociągu w m. Ciepiałów i Nowe Żabno w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC	zakończone	zakończone
Pomoc techniczna w pierwszym etapie	zakończone	zakończone
Promocja projektu	zakończone	zakończone
Inżynier Kontraktu	zakończone	zakończone
Kontrakt 9 Uporządkowanie systemu kanalizacji w śródmieściu Nowej Soli	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów	01/01/2007	31/03/2012
8. Etap budowy/umowa budowlana	16/09/2009	31/03/2014
9. Etap operacyjny	01/04/2014	-

Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	zakończone	zakończone
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	zakończone	zakończone
3. Ocena oddziaływania na środowisko	zakończone	zakończone
4. Studium projektowe	zakończone	zakończone
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	zakończone	zakończone
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	zakończone	zakończone
Kontrakt 0 - Przygotowanie projektu (Pomoc Techniczna)	zakończone	zakończone
Kontrakt 1 - Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 9.B, 10.1.B, 10.2.B, 11.B	zakończone	02/01/2015

Kontrakt 2 - Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 4.1.B, 4.2.B, 5.B, 6.B, 7.2.B, 20.B, 21.B, 22.B, 23.B	zakończone	30/11/2015
Kontrakt 3 - Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 12.B, 13.B, 14.2.B, 15.B, 16.B	zakończone	30/11/2015
Kontrakt 4.1 B - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Głuskiej z odprowadzeniami do kolektora NII w Lublinie	zakończone	zakończone
Kontrakt 4.2 B - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Głusk, Abramowice, Wyzwolenia w Lublinie	zakończone	zakończone
Kontrakt 5 B - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Zadębie, Sławin, Rudnik, Lipniak w Lublinie	zakończone	zakończone
Kontrakt 6 B - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie: Wrotków, Zemborzyce w Lublinie	zakończone	zakończone
Kontrakt 7.1 B - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie os. Lipniak w Lublinie	zakończone	zakończone
Kontrakt 7.1 U - Nadzór autorski dla kontraktu 7.1 B	zakończone	zakończone
Kontrakt 7.2 B - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Abramowice, Czechów, Wrotków w Lublinie	zakończone	zakończone
Kontrakt 9 B - Przebudowa sieci wod-kan Śródmieście II w Lublinie	zakończone	zakończone
Kontrakt 9 U - Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie dokumentacji przetargowej dla Śródmieście II	zakończone	zakończone
Kontrakt 10.1 B - Budowa kolektora sanitarnego N II w Lublinie etap I	zakończone	zakończone
Kontrakt 10.2 B - Budowa kolektora sanitarnego N II w Lublinie etap II	zakończone	zakończone
Kontrakt 10 U - Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie dokumentacji przetargowej dla kontraktu 10.1B, 10.2B	zakończone	zakończone
Kontrakt 11 B - Modernizacja (przebudowa) stacji wodociągowej Zemborzycka w Lublinie	zakończone	zakończone
Kontrakt 11 U - Opracowanie dokumentacji przetargowej dla kontraktu 11B	zakończone	zakończone
Kontrakt 12 B - Modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie	zakończone	zakończone
Kontrakt 12 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 12B	zakończone	zakończone
Kontrakt 13.1 B - Modernizacja pompowni osadowych, stacji zagęszczania osadu nadmiernego oraz zagęszczacza osadu surowego	zakończone	zakończone
Kontrakt 13.2 B - Modernizacja zbiorników WKF wraz z budynkiem operacyjnym	zakończone	31/03/2015
Kontrakt 13 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 13B	zakończone	zakończone
Kontrakt 14.1. B - Przebudowa sieci i urządzeń biogazowych w Oczyszczalni Ścieków "Hajdów" w Lublinie	zakończone	zakończone
Kontrakt 14 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 14B	zakończone	zakończone
Kontrakt 14.2.B - Modernizacja elektrociepłowni i sieci ciepłowniczej oraz budowa przyłącza gazu ziemnego	zakończone	zakończone
Kontrakt 15 B - Hermetyzacja obiektów oczyszczalni	zakończone	zakończone
Kontrakt 15 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 15B	zakończone	zakończone
Kontrakt 16 B - Modernizacja układu zasilania urządzeń oczyszczalni w energię elektryczną	zakończone	zakończone
Kontrakt 16 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 16B	zakończone	zakończone

Kontrakt 20 B - Przebudowa i budowa sieci kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej dla rejonów: Bronowice, Tatary w Lublinie	zakończone	zakończone
Kontrakt 20 U - Wykonanie dokumentacji przetargowej dla kontraktu 20B	zakończone	zakończone
Kontrakt 21 B - Przebudowa i budowa sieci kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej dla rejonów: Kośminek, Nałkowskich w Lublinie	zakończone	zakończone
Kontrakt 21 U - Wykonanie dokumentacji przetargowej dla kontraktu 21B	zakończone	zakończone
Kontrakt 22 B - Przebudowa i budowa sieci kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej dla rejonu Wieniawa w Lublinie	zakończone	zakończone
Kontrakt 22 U - Wykonanie dokumentacji przetargowej dla kontraktu 22B	zakończone	zakończone
Kontrakt 23 B - Modernizacja (przebudowa) magistrali wodociągowej	zakończone	31/08/2014
Kontrakt 23 U - Opracowanie dokumentacji przetargowej dla kontraktu 23 B	zakończone	zakończone
Kontrakt 24 - Opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko obejmującego inwestycje modernizacji obiektów w Oczyszczalni Ścieków „Hajdów”	zakończone	zakończone
Kontrakt 25 - Promocja projektu	zakończone	zakończone
Kontrakt 26 - Pomoc techniczna dla JRP	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów	05/09/2011	13/05/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	29/07/2009	30/11/2015
9. Etap operacyjny	01/10/2014	-

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza I		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	15/06/2007	05/11/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	15/06/2007	05/11/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	05/12/2006	31/01/2009
4. Studium projektowe	30/05/2003	15/12/2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	27/11/2007	01/04/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	07/12/2007	26/07/2011
6.1 Kontrakt I Przerzut ścieków ze zlewni Szczakowa do zlewni oczyszczalni Dąb w Jaworznie	zakończone	zakończone
6.2 Kontrakt II Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Góra Piasku i osiedlu Długoszyń	zakończone	zakończone
6.3 Kontrakt III Budowa kanalizacji sanitarnej w części osiedla Pieczyska oraz w osiedlu Ciężkowice	zakończone	zakończone
6.4 Kontrakt IV Budowa Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu „Piaskownia” w Jaworznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa wodociągu magistralnego Ø450 mm ze Stacji do ulicy Szklarskiej w Jaworznie	zakończone	zakończone
6.5 Kontrakt U1A Nadzór nad robotami z rozliczeniem dla Kontraktu I	zakończone	zakończone
6.6 Kontrakt U1B-D Nadzór nad robotami z rozliczeniem dla Kontraktu II-IV	zakończone	zakończone
6.7 Asysta techniczna	zakończone	zakończone
6.8 Promocja	zakończone	zakończone
6.9 Opracowanie dokumentacji technicznej	zakończone	zakończone
6.10 Opracowanie dokumentacji przetargowej	zakończone	zakończone
6.11 Opracowanie Studium Wykonalności Projektu	zakończone	zakończone
6.12 Organizacja JRP - zakup i instalacja systemów wspomagających zarządzanie i monitorowanie oraz zakup wyposażenia	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów	25/10/2006	30/12/2011

8. Etap budowy/umowa budowlana	09/06/2008	30/06/2014
9. Etap operacyjny	01/01/2014	-

Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - faza IV		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studia wykonalności:	23/10/2008	30/06/2009
1a) Aktualizacja SW	31/08/2012	23/08/2013
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	31/08/2012	23/08/2013
3. Ocena oddziaływania na środowisko	08/09/2005	11/07/2013
4. Studia projektowe	01/01/2005	31/17/2014
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/01/2007	31/10/2013
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych:		
Zadanie nr 1 - Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków "Czajka" (termiczna utylizacja osadów ściekowych)	zakończone	zakończone
Zadanie nr 2.1 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji) – kolektory zrzutowe ścieków oczyszczonych. Renowacja istniejących kanałów	zakończone	zakończone
Zadanie nr 2.2 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji) – kolektory zrzutowe ścieków oczyszczonych. Budowa kanału nr 3	zakończone	zakończone
Zadanie nr 2.3 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Czajka" (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji) - Plac awaryjnego magazynowania osadu odwodnionego – Etap II	zakończone	zakończone
Zadanie nr 2.4 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji). Rozbudowa i przebudowa budynków nr 141 (ob. 91.01), nr 151 (ob. 95.01), nr 152 (ob. 96.01)	zakończone	zakończone
Zadanie nr 3 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruszkowie	zakończone	zakończone
Zadanie nr 4 - Budowa pompowni ścieków w rejonie wylotu Kolektora Bielańskiego do rzeki Wisły wraz z komorą przelewową, kanałem dopływowym, przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do komory zasuw przy Trasie Mostu Północnego	zakończone	zakończone
Zadanie nr 5 - Modernizacja przepompowni Saska Kępa I -S2	zakończone	zakończone
Zadanie nr 6 - Budowa tłoczni ścieków w obiekcie przepompowni ścieków "Ursus", zlokalizowanej przy ul. Sosnkowskiego 6A	zakończone	zakończone
Zadanie nr 7 - Budowa komory Kp6c na kolektorze DN 2.8m dla włączenia kolektora Burakowskiego-Bis	zakończone	zakończone
Zadanie nr 8 - Budowa pompowni ścieków socjalno - bytowych PG-2 Q = 17,4 l/s wraz z przew. tłocznymi do kanału w rej. ul. Aluzyjnej i Modlińskiej	zakończone	zakończone
Zadanie nr 9 - Bielany – Młociny – budowa kanalizacji oraz przepompowni ścieków o wydajności 38 l/s wraz z przewodami tłocznymi	zakończone	zakończone
Zadanie nr 10 - Rembertów – kanały ściekowe	zakończone	zakończone
Zadanie nr 11 - Budowa Kolektora „W”	zakończone	zakończone
Zadanie nr 11 A - Budowa kanałów zbiorczych wzdłuż Kolektora "W"	zakończone	zakończone
Zadanie nr 11 B - Budowa sięgaczy od Kolektora „W” w ul. Trakt Lubelski do pierwszej studni w kierunku ul. Wąbrzeskiej i ul. Trakt Lubelski w kierunku ul. Celichowskiej	zakończone	zakończone
Zadanie nr 11 C - Budowa sięgaczy od Kolektora „W” w ul. Trakt Lubelski do pierwszej studni w kierunku ul. Bronowskiej i ul. Lucerny	zakończone	zakończone
Zadanie nr 12 - Budowa Kolektora Burakowskiego "Bis" w ulicy Marymonckiej na odcinku ul. Żeromskiego – Trasa Mostu Północnego	zakończone	zakończone

Zadanie nr 13 - Modernizacja kolektorów głównych dla Pasma Pruszkowskiego	zakończone	zakończone
Zadanie nr 13A - Budowa kolektora eksploatacyjnego łączącego kolektor A i C na terenie Pasma Pruszkowskiego	zakończone	zakończone
Zadanie nr 14 - Budowa kanalizacji na osiedlu Nowy Wawer	zakończone	zakończone
Zadanie nr 15 - Budowa kolektora Zawadowskiego - w ul. Bruzdowej, przewodów tłocznych oraz pompowni "Zawady 2" i "Zawady 3"	zakończone	zakończone
Zadanie nr 16 - Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Trakt Lubelski na odc. od projektowanego Kolektora "W" ul. Kadetów do ul. Klimontowskiej	zakończone	zakończone
Zadanie nr 17 - Bezwykopowe renowacje sieci kanalizacyjnej S2		
Etap I	zakończone	zakończone
Etap II	zakończone	zakończone
Zadanie nr 18 - Budowa sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym Al. Krakowskiej na odcinku ul. Mineralna – ul. Na Skraju	zakończone	zakończone
Zadanie nr 19 - Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Fortuny, Rotundy, Nowej Huty i drodze dojazdowej do ul. Połczyńskiej	zakończone	zakończone
Zadanie nr 20 - Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Swarżycza, ul. Popiela i ul. Rokokowej oraz przebudowa wodociągu w ul. Swarżycza	zakończone	zakończone
Zadanie nr 21 - Budowa kanału ściekowego w ul. Izbickiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Olchy i w ul. Olchy na odc. od ul. Izbickiej do ul. Wilgi	zakończone	zakończone
Zadanie nr 22 - Budowa kolektora sanitarnego w ul. Promyka na odcinku od ul. Wiśniowej (Kolektor "B") do ul. Przejazdowej w Pruszkowie	zakończone	zakończone
Zadanie nr 23 - Rozbudowa technologii uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Praskiego	zakończone	zakończone
Zadanie nr 24 - Modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Centralnego etap II – II ciąg technologiczny	zakończone	zakończone
Zadanie nr 25 - Zakład Chlorowania - modernizacja instalacji magazynowania i dystrybucji chloru oraz instalacji wody technologicznej - P1	zakończone	zakończone
Zadanie nr 26 - Modernizacja Chlorowni III st. w zakresie instalacji neutralizacji chloru - Stacja Strefowa Białoleka - P3	zakończone	zakończone
Zadanie nr 27 - Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kościuszkowców odc. Korkowa - B. Czecha i ul. B. Czecha	zakończone	zakończone
Zadanie nr 28.1 - Budowa kanalizacji na osiedlu Wilno. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wilno w Dzielnicy Targówek w: ul. Klukowskiej, ul. Ks. Ziemowita i Swojskiej ul. Swojskiej	zakończone	zakończone
Zadanie nr 28.2 - Budowa kanalizacji na osiedlu Wilno. Budowa magistrali wodociągowej na osiedlu Wilno w Dzielnicy Targówek w ul. Ks. Ziemowita i Swojskiej	zakończone	zakończone
Zadanie nr 28.3 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na Osiedlu Nowy Raków	zakończone	zakończone
Zadanie nr 29 - Modernizacja OŚ Południe w zakresie gospodarki osadowej w celu zwiększenia efektywności energetycznej	zakończone	zakończone
Zadanie nr 30 - Inżynier dla Zadania 1 Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków "Czajka" (termiczna utylizacja osadów ściekowych)	zakończone	zakończone
Zadanie nr 31 - Inżynier dla Zadania 2.1 i 2.2	zakończone	zakończone
Zadanie nr 32 - Inżynier dla Zadania 2.3	zakończone	zakończone
Zadanie nr 33 - Inżynier dla Zadania 2.4	zakończone	zakończone
Zadanie nr 34 - Inżynier dla Zadania nr 9	zakończone	zakończone
Zadanie nr 35 - Inżynier dla Zadania nr 10	zakończone	zakończone

Zadanie nr 36 - Inżynier dla Zadania nr 11	zakończone	zakończone
Zadanie nr 37 - Inżynier dla Zadania nr 11A Budowa kanałów zbiorczych wzdłuż Kolektora "W"	zakończone	zakończone
Zadanie nr 38 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 3: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruszkowie	zakończone	zakończone
Zadanie nr 39 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 24: Modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Centralnego etap II – II ciąg technologiczny	zakończone	zakończone
Zadanie nr 40 - Inżynier dla Zadania nr 23: Rozbudowa technologii uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Praskiego	zakończone	zakończone
Zadanie nr 41 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 4: Budowa pompowni ścieków w rejonie wylotu Kolektora Bielańskiego do rzeki Wisły wraz z komorą przelewową, kanałem dopływowym, przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do komory zasuw przy Trasie Mostu Północnego	zakończone	zakończone
Zadanie nr 42 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 7: Budowa komory Kp6c na kolektorze DN 2.8m dla włączenia kolektora Burakowskiego-Bis.	zakończone	zakończone
Zadanie nr 43 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 12: Budowa Kolektora Burakowskiego "Bis"	zakończone	zakończone
Zadanie nr 44 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 13: Modernizacja kolektorów głównych dla Pasma Pruszkowskiego	zakończone	zakończone
Zadanie nr 45 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 13A: Budowa kolektora eksploatacyjnego łączącego kolektor A i C na terenie Pasma Pruszkowskiego	zakończone	zakończone
Zadanie nr 46 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 5 Modernizacja przepompowni Saska Kępa I -S2	zakończone	zakończone
Zadanie nr 47 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 25 Zakład Chlorowania - modernizacja instalacji magazynowania i dystrybucji chloru oraz instalacji wody technologicznej - P1	zakończone	zakończone
Zadanie nr 48 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 29	zakończone	zakończone
Modernizacja OŚ Południe w zakresie gospodarki osadowej w celu zwiększenia efektywności energetycznej	zakończone	zakończone
Zadanie nr 49 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 14	zakończone	zakończone
Budowa kanalizacji na osiedlu Nowy Wawer	zakończone	zakończone
Zadanie nr 50 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 15	zakończone	zakończone
Budowa kolektora Zawadowskiego - w ul. Bruzdowej, przewodów tłocznych oraz pompowni "Zawady 2" i "Zawady 3"	zakończone	zakończone
Zadanie nr 51 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 16	zakończone	zakończone
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Trakt Lubelski na odc. od proj. Kolektora "W" ul. Kadetów do ul. Klimontowskiej	zakończone	zakończone
Zadanie nr 52 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 17	zakończone	zakończone
Bezwykopowe renowacje sieci kanalizacyjnej Etap II	zakończone	zakończone
Zadanie nr 53.1 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 28.1 i 28.2 Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wilno	zakończone	zakończone
Zadanie nr 53.2 - Inżynier dla Zadania nr 28.2	zakończone	zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wilno	zakończone	zakończone
Zadanie nr 53.3 - Inżynier dla Zadania 28.3 Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na Osiedlu Nowy Raków	zakończone	zakończone
Zadanie nr 54 – Działania informujące i promujące	31/03/2015	30/06/2015
Zadanie nr 55.1 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy IV	zakończone	zakończone
Zadanie nr 55.2 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy V - Przygotowanie analiz przedinwestycyjnych oraz dokumentacji projektowej i przetargowej dla wykonania zbiornika retencyjnego w formie kolektora wzdłuż Wiślostrady	zakończone	zakończone

Zadanie nr 55.3 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy V - Przygotowanie analiz przedinwestycyjnych oraz dokumentacji projektowej i przetargowej dla wykonania zbiornika retencyjnego na terenie zielonym na obszarze starego ciągu technologicznego (okolica piaskowników) Oczyszczalni Ścieków „Czajka”, z podłączeniem dopływu ścieków z pompowni Żerań i Nowodwory	zakończone	zakończone
Zadanie nr 55.4 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy V - Przygotowanie analiz przedinwestycyjnych oraz dokumentacji projektowej i przetargowej dla wykonania systemu centralnego sterowania siecią kanalizacji ogólnospławnej w celu optymalnego wykorzystywania pojemności retencyjnych oraz przesyłu ścieków do oczyszczalni „Czajka”	zakończone	zakończone
Zadanie nr 55.5 - Uzupełnienie bazy GIS w zakresie obiektów sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy	zakończone	zakończone
Zadania nr 56 - Zakup pojazdów specjalistycznych	30/04/2014	31/03/2015
7. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana:	22/03/2007	31/12/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2016	-

Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	16/10/2007	20/11/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	16/10/2007	20/11/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	16/10/2007	28/04/2009
4. Studium projektowe	27/01/2009	31/12/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	30/07/2007	27/11/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
KONTRAKT 0 Przygotowanie dokumentacji projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice"	zakończona	zakończona
KONTRAKT I Świadczenie usługi pomocy technicznej dla Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" na etapie ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej	zakończona	zakończona
KONTRAKT II Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" dla Części 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice (umowa 3/1/FS/2009)	zakończona	zakończona
KONTRAKT II a Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" dla Podzadania 2.1a – Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice (Dzielnica Grabowice) (umowa 5/FS/2009)	zakończona	zakończona
KONTRAKT II b Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" dla: "Wykonanie projektu budowlanego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Grabowickiej (ok. 80mb) w Czechowicach-Dziedzicach" (umowa 8/FS/2010).	zakończona	zakończona
KONTRAKT III Wykonanie dokumentacji projektowej i aktualizacji dokumentacji przetargowej w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" dla: Części 1 Podzadania 2.2 - Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice (umowa 7/1/FS/2010).	zakończona	zakończona

KONTRAKT IV Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" dla Części 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej w gminie Czechowice-Dziedzice (Zabrzeg i Miliardowice) (umowa 3/2/FS/2009)	zakończona	zakończona
KONTRAKT V Wykonanie dokumentacji projektowej i aktualizacji dokumentacji przetargowej w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" dla Części 2: Podzadania 3.2 - budowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w gminie Czechowice-Dziedzice (Ligota, Bronów) (umowa 7/2/FS/2010)	zakończona	zakończona
KONTRAKT VI a Usługa Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" (umowa 11/FS/2012).	zakończona	zakończona
KONTRAKT VI b Nadzór archeologiczny dla Podzadania 2.1 - Umowa o przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych	zakończona	zakończona
KONTRAKT VII a Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" ze środków Unii Europejskiej (umowa 6/FS/2010)	zakończona	zakończona
KONTRAKT VII b Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" ze środków Unii Europejskiej (umowa 9/FS/2010)	zakończona	zakończona
KONTRAKT VII c Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” ze środków Unii Europejskiej (umowa 16/FS/2012)	zakończona	zakończona
KONTRAKT VIII Wykonanie projektu budowlanego – dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych pozwoleń na budowę, a także roboty budowlano-montażowe w ramach zadania pn.: „Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach”.	zakończona	zakończona
KONTRAKT IX Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice (umowa 13FS/2012)	zakończona	zakończona
KONTRAKT X Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice	zakończona	zakończona
KONTRAKT XI Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie sołectwa Zabrzeg (umowa 14/FS/2012)	zakończona	zakończona
KONTRAKT XII Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie sołectwa Ligota	zakończona	zakończona
KONTRAKT XIII Działania informacyjne i promocyjne dla Projektu: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice (umowa 12/FS/2012)	zakończona	zakończona
KONTRAKT XIV Uzyskanie DLICP dla Podzadania 2.1a, 2.2 , 3.2 oraz terenów zamkniętych PKP (umowa 4/FS/2009).	zakończona	zakończona
KONTRAKT XV Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” dla budowy kanalizacji sanitarnej – do realizacji w ramach robót uzupełniających (umowa 20/FS/2013)	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	29/02/2012	28/02/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	16/07/2012	30/06/2015
9. Etap operacyjny	31/05/2014	-

Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - faza II		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	zakończone	zakończone
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	zakończone	zakończone
3. Ocena oddziaływania na środowisko	zakończone	zakończone
4. Studium projektowe	zakończone	zakończone
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	zakończone	zakończone
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
Inżynier Kontraktu	zakończone	zakończone
Kontrakt XXIIIA roboty budowlane	zakończone	zakończone
Kontrakt XXIIIB roboty budowlane	zakończone	zakończone
Kontrakt XXIIIC roboty budowlane	zakończone	zakończone
Kontrakt XXIV roboty budowlane	zakończone	zakończone
Kontrakt XXV roboty budowlane	zakończone	zakończone
Kontrakt XXVI roboty budowlane	zakończone	zakończone
Kontrakt XXVII roboty budowlane	zakończone	zakończone
Kontrakt XXVIII roboty budowlane	zakończone	zakończone
Kontrakt XXIX roboty budowlane	zakończone	zakończone
Kontrakt XXX roboty budowlane	zakończone	zakończone
Zakup komputerów	zakończone	zakończone
Zakup dysków	zakończone	zakończone
Dostawa i montaż 10 szt. tablic informacyjnych	zakończone	zakończone
Świadczenie pomocy prawnej	zakończone	zakończone
Wykonanie wyceny nieruchomości	zakończone	zakończone
Wykonanie wyceny nieruchomości	zakończone	zakończone
Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym na likwidację stacji uzdatniania wody w Rejonie III Szczecinek	zakończone	zakończone
Likwidacja SUW/ wyłączenie z eksploatacji	zakończone	zakończone
Wykonanie i dostawa artykułów reklamowych promujących Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - faza II"	zakończone	zakończone
Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promujących	zakończone	zakończone
Świadczenie pomocy prawnej	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów	zakończone	zakończone
8. Etap budowy/umowa budowlana	zakończone	zakończone
9. Etap operacyjny	01/04/2015	-

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	22/10/2007	28/02/2012
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	22/10/2007	28/02/2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	05/06/2009	27/06/2011
4. Studium projektowe	22/08/2008	07/03/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	22/08/2008	31/05/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	24/05/2008	20/09/2013
Kontrakt 1	21/08/2012	30/06/2014
Kontrakt 1 Zadanie 2	10/06/2011	12/06/2012
Kontrakt 2	18/12/2012	31/12/2014
Kontrakt 3a	24/02/2010	08/10/2010
Kontrakt 3	13/11/2012	31/12/2014

Kontrakt 4	15/09/2012	30/06/2014
Kontrakt 5	20/09/2013	30/09/2015
Kontrakt 6 i 7	08/02/2012	30/06/2014
Kontrakt 6 Zadanie 3	14/04/2010	21/12/2010
Kontrakt 8	07/11/2012	31/12/2014
Kontrakt 9	03/01/2013	30/11/2014
Kontrakt 10	27/12/2012	30/11/2014
Kontrakt 11	19/12/2012	31/12/2014
Kontrakt 12	08/12/2011	31/12/2015
Przygotowanie Projektu - dokumentacja	22/10/2008	20/09/2013
Zarządzanie projektem	15/10/2007	31/12/2015
Nadzór autorski	22/10/2008	30/09/2015
Działania informacyjne i promocyjne	15/10/2007	30/09/2015
7. Nabycie gruntów	22/08/2008	30/09/2015
8. Etap budowy/umowa budowlana	24/02/2010	31/12/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2016	-

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	15-05-2007	16-02-2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	15-05-2007	16-02-2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01-09-2008	12-02-2009
4. Studium projektowe	10-01-2007	30-09-2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	31-10-2007	27-02-2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kornica - kontrakt nr 07	10-07-2009	14-10-2009
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Proćwin- kontrakt nr 06	10-07-2009	14-10-2009
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gracuch, Jeżów- kontrakt nr 09	22-06-2010	14-10-2010
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Modliszewice - kontrakt nr 08	10-07-2009	14-10-2009
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sierosławice - kontrakt nr 17	18-10-2011	17-04-2012
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Barycz - kontrakt nr 10	22-06-2010	14-10-2010
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rogów - kontrakt nr 03	26-06-2009	14-10-2009
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dyszów - kontrakt nr 11	22-06-2010	14-10-2010
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w części wschodniej miasta Końskie, obejmującej ulice: Nadstawną, Gruntową, Glinianą, Piaskową, Wąską, Graniczną, Żwirową, Staromłyńską, Odludną i Fabryczną - kontrakt nr 04	26-06-2009	14-10-2009
10. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja w Końskich - kontrakt nr 12	06-12-2011	21-03-2012
11. Budowa kanalizacji sanitarnej w Końskich "Browary" (ul. Działkowa, Ogrodowa, Rzeczna,	06-12-2011	21-03-2012

cz. Partyzantów- kontrakt nr 13		
12. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górny Młyn, Pomyków, Piła, Koczwara i Końskie obręb 2 i 3 - kontrakt nr 05	07-08-2009	14-10-2009
13. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Końskie ul. Izabelowska oraz część ul. Browarnej oraz w m. Izabelów - kontrakt nr 15	06-12-2011	21-03-2012
14. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Końskie ul. Grzybowa - kontrakt nr 14	06-12-2011	21-03-2012
15. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brody - kontrakt nr 02	29-07-2011	21-11-2011
16. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stary Kazanów , Nowy Kazanów i część Sierostawic - kontrakt nr 02	29-07-2011	21-11-2011
17. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wincentów, Stary i Nowy Dziebałów, Stary i Nowy Sokołów- kontrakt nr 01	29-07-2011	21-11-2011
18. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Młynek Nieświński i Nieświń kontrakt nr 18	18-10-2011	13-04-2012
19. Renowacja kanału sanitarnego "B" w Końskich (ul. Partyzantów, ul. Sportowa , ul 1 Maja) - kontrakt nr 16	02-07-2010	14-10-2010
20. Renowacja Kolektora sanitarnego "A" doprowadzającego ścieki do oczyszczalni w Kornicy - kontrakt nr 16	02-07-2010	14-10-2010
21. Budowa kanalizacji deszczowej w m. Modliszewice - kontrakt nr 08	10-07-2009	14-10-2009
22. Budowa kanalizacji deszczowej w m. Rogów - kontrakt nr 03	26-06-2009	14-10-2009
23. Budowa kanalizacji deszczowej w części wschodniej miasta Końskie obejmującej ulice: Nadstawną, Gruntową, Piaskową, Graniczną i Glinianą - kontrakt nr 04	26-06-2009	14-10-2009
24. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Modliszewice - kontrakt nr 08	10-07-2009	13-11-2011
25. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kornicy - kontrakt nr 19	01-02-2011	22-02-2012
26. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kornicy – zakup pojazdów	14-12-2014	21-01-2015
27. Przygotowanie dokumentacji	29-12-2009	30-12-2009
28. Pełnienie roli inżyniera w rozumieniu Warunków kontraktowych wg FIDIC (dla kontraktów nr 03-08)	30.05.2009	11-08-2009
29. Pełnienie roli Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych wg FIDIC (dla kontraktów nr 1-2 oraz 9-18)	24-05-2010	14-09-2010
30. Pełnienie roli Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych wg FIDIC dla oczyszczalni ścieków (kontrakt nr 19)	07-06-2010	26-08-2010
31. Nadzór autorski i archeologiczny	09-03-2010	25-02-2013
32. Koszty funkcjonowania JRP	28-01-2009	31-15-2015
33. Działania promocyjne i informacyjne	23-02-2010	12-07-2011
34. Odsetki w okresie realizacji	01-03-2010	31-03-2015
7. Nabycie gruntów	00-00-0000	00-00-0000
8. Etap budowy/umowa budowlana	14-10-2009	15-05-2015
9. Etap operacyjny	31-12-2011**	31-12-2054

****Data oddania pierwszego środka trwałego powstałego w ramach Projektu**

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	16/02/2004	22/07/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	16/02/2004	22/07/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	05/09/2005	04/09/2007
4. Studium projektowe	28/04/2005	31/12/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/10/2006	15/11/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
6.1 Kontrakt nr 1: Kampania promocyjna - działania informacyjne i promocyjne	zakończone	zakończone
6.2 Kontrakt nr 2: Inżynier Kontraktu w zakresie dróg wojewódzkich dla Kontraktów nr 3, 3A, 4 i 5	zakończone	zakończone
6.3 Kontrakt nr 2A: Inżynier Kontraktu Dla pozostałego zakresu robót budowlanych, tj. Kontrakty 6, 6A, 7, 8A, 9, 10, 11, 12	zakończone	zakończone
6.4 Kontrakt nr 2B: Inżynier Kontraktu dla zakresu robót w ramach Kontraktu nr 8	zakończone	zakończone
6.5 Kontrakt nr 3: Modernizacja i przebudowa ulicy Wodzisławskiej w Żorach	zakończone	zakończone
6.6 Kontrakt nr 3A: Modernizacja i przebudowa ulicy Wodzisławskiej w Żorach	zakończone	zakończone
6.7 Kontrakt nr 4: Modernizacja i przebudowa ulicy Rybnickiej w Żorach.	zakończone	zakończone
6.8 Kontrakt nr 5: Modernizacja i przebudowa ulicy Pszczyńskiej w Żorach.	zakończone	zakończone
6.9 Kontrakt nr 6: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Rój, Rogoźna i części dzielnicy Zachód w Żorach - Obszar Zachód	zakończone	zakończone
6.10 Kontrakt nr 6A: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Rój, Rogoźna i części dzielnicy Zachód w Żorach - Obszar Zachód	zakończone	zakończone
6.11 Kontrakt nr 7: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Rowień i części dzielnicy Zachód w Żorach - Obszar Północny Zachód	zakończone	zakończone
6.12 Kontrakt nr 8: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Kleszczów i części dzielnicy Śródmieście w Żorach - Obszar Wschód. Zadanie II etap 1	zakończone	zakończone
6.13 Kontrakt nr 8A: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Kleszczów i części dzielnicy Śródmieście w Żorach - Obszar Wschód. Zadanie II etap 2	zakończone	zakończone
6.14 Kontrakt nr 9: Budowa Sieci wod-kan. w dzielnicy Baranowice i Osiny w Żorach - Obszar Południe - zad. IV	zakończone	zakończone
6.15 Kontrakt nr 9: Budowa Sieci wod-kan. w dzielnicy Baranowice i Osiny w Żorach - Obszar Południe - zad.V	zakończone	zakończone
6.16 Kontrakt nr 10: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Śródmieście, Zachód, Folwarki i część osiedlowa w Żorach - Obszar Śródmieście Centrum - zad. VI	zakończone	zakończone
6.17 Kontrakt nr 10: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Śródmieście, Zachód, Folwarki i część osiedlowa w Żorach - Obszar Śródmieście Centrum - zad. VII	zakończone	zakończone
6.18 Kontrakt nr 11: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Żorach	zakończone	zakończone
6.19 Kontrakt nr 12: Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Żorach	zakończone	zakończone
6.20 Dokumentacja projektowa	zakończone	zakończone
6.21 Dokumentacja przetargowa	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów	01/07/2007	31/12/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana	21/12/2006	30/06/2014
9. Etap operacyjny	01/01/2014	-

Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	28/07/2004	15/02/2007
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	28/07/2004	15/02/2007
3. Ocena oddziaływania na środowisko	12/10/2005	02/12/2005
4. Studium projektowe	14/06/1999	29/06/2007
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	29/09/2006	16/07/2008
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej etap I	zakończony	zakończony
Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej etap II - Część A	zakończony	zakończony
Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej etap II - Część B	zakończony	zakończony
Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej	zakończony	zakończony
Modernizacja i rozbudowa SUW miasto Stary Sącz	zakończony	zakończony
Likwidacja oczyszczalni Biegonice	zakończony	zakończony
Pomoc Techniczna i Inżynier kontraktu	zakończony	zakończony
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/01/2007	30/09/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2010	Nie dotyczy

Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	22/12/2005	20/04/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	22/12/2005	20/04/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/02/2004	31/03/2007
4. Studium projektowe	01/02/2004	31/05/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	15/02/2008	30/11/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	31/03/2011	30/09/2012
I Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Kielce oraz systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Sitkówka-Nowiny	zakończona	zakończona
II/1 Modernizacja sieci wodociągowej w centrum Kielc w ulicach: Duża/Czerwonego Krzyża, Kapitulna, Mała, Warszawska.	zakończona	zakończona
II/2A Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zagnańskiej i ul. Okrzei	zakończona	zakończona
II/2B Modernizacja sieci wodociągowej w Kielcach	zakończona	zakończona
II/2C Modernizacja sieci wodociągowej w w ul. Zagnańskiej-siły własne	zakończona	zakończona
III Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Kielcach	zakończona	zakończona
IIIAB Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kielcach - centrum	zakończona	zakończona
IV Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Masłowie - część południowa	zakończona	zakończona
Va Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Masłowie - część północna	zakończona	zakończona
Vb Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Masłowie - część północna-ONS-y	31/01/2015	31/01/2015
VI/1A Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagnańsk- Etap 1	zakończona	zakończona
VI/1B Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagnańsk- Etap 2-odcinki kolizyjne	zakończona	zakończona
VI/2 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagnańsk- Etap 2	zakończona	zakończona

VII Monitoring i zarządzanie układem wod.-kan. aglomeracji kieleckiej i aglomeracji Zagnańsk	zakończona	zakończona
VIII Inżynier kontraktu - Kielce	zakończona	zakończona
IX Inżynier kontraktu - Masłów	zakończona	zakończona
X Inżynier kontraktu - Zagnańsk	zakończona	zakończona
XI Pomoc techniczna I, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt I	zakończona	zakończona
XII Pomoc techniczna II, Przygotowanie SIWZ na Kontrakty IV i V	zakończona	zakończona
XIII/1 Pomoc techniczna dla sieci wodociągowej w centrum Kielc w ulicach: Duża/Czerwonego Krzyża, Kapitulna, Mała, Warszawska (część Kontraktu II)	zakończona	zakończona
XIII/2 Pomoc techniczna nr 3. Przygotowanie SIWZ na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (Kontrakt II i III)	zakończona	zakończona
XIV/1 Pomoc techniczna IV, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt VI-Etap 1	zakończona	zakończona
XIV/2 Pomoc techniczna IV, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt VI-Etap 2	zakończona	zakończona
XV Pomoc techniczna V, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt VII	zakończona	zakończona
XVI Działania informujące i promujące	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	29/05/2012	30/06/2015
8. Etap budowy/umowa budowlana	12/01/2010	30/10/2015
9. Etap operacyjny	07/02/2015	-

Trias Opolski - ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Op. - II etap		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	03/01/2008	24/04/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	20/02/2008	31/07/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	04/10/2005	04/08/2009
4. Studium projektowe	01/07/2004	31/12/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/07/2008	31/03/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miasta Opola z kierunku SUW Zawada	zakończona	zakończona
Modernizacja galerii rur SUW Zawada	zakończona	zakończona
Budowa suszarni osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu, część B	zakończona	zakończona
Przebudowa przewodu tłocznego ścieków sanitarnych Pl. Kazimierza – Bończyka oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Żerkowicka, Sobótki w Opolu	zakończona	zakończona
Modernizacja sieci wod-kan na terenie osiedla Metalchem w Opolu	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Komprachcice, w miejscowościach: Ochodze, Komprachcice, Domecko, Wawelno	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków, w miejscowościach: Ligota Prószkowska, Jaśkowice, Przysiecz	zakończona	zakończona
Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków, w miejscowościach: Boguszyce, Żlinice, Zimnice Małe	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnów Opolski	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nakło, Miedziana	zakończona	zakończona
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kosorowicach (Żółta Książka Fidic)	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Krośnica, Borycz, Utrata, Grabów w gminie Izbicko	zakończona	zakończona

Dostawa specjalistycznych samochodów na potrzeby suszarni osadów ściekowych	zakończona	zakończona
Inżynier Kontraktu	zakończona	zakończona
Pomoc techniczna - Konsultant, Kampania Promocyjna Projektu	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	30/06/2012	31/07/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/05/2009	31/03/2015
9. Etap operacyjny	01/04/2015	-

Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	15/03/2007	11/03/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	15/03/2007	11/03/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/01/2006	28/10/2008
4. Studium projektowe	01/04/2003	09/11/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	04/09/2007	15/06/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	23/11/2007	12/12/2011
Kontrakt nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Kolektor sanitarny D 0,80 m odprowadzający ścieki z Marek do warszawskiego systemu kanalizacji	23/11/2007	12/04/2010
Kontrakt nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - zadanie I, II, III, IV wraz z pompowniami P1, P2, P3, P8	13/07/2010	01/03/2013
Kontrakt nr 3: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - zadanie V część 1, 2, 3, 4 wraz z pompowniami P4, P5, P6, P7, P9 oraz Etap I zad. 3 i Etap IV wraz z pompowniami P0*, P19, PL1	08/02/2010	29/03/2013
Kontrakt nr 4: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap I zad. 1 wraz z pompowniami P14, P14A, P17, P18, P31	08/02/2010	27/08/2012
Kontrakt nr 4a: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap I zad. 1 – Kanał sanitarny w ulicach Dużej, Zimnej, Prostej, Mokrej	24/02/2009	01/04/2010
Kontrakt nr 5: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap II zad. 1 i 2 wraz z pompowniami PPT i P20*	14/01/2011	08/01/2013
Kontrakt nr 5a: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap I zad. 2 wraz z pompowniami P10, P11, P12, P13, P15	08/03/2011	15/04/2013
Kontrakt nr 6: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap III zad. 1, 2, 3 wraz z pompowniami od P21 do P30 i PS1 oraz Etap V	15/06/2011	06/07/2013
Kontrakt nr 6a: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap III zad. 2 i 3 zlewnia pompowniami P29A, P30A i P30B	09/12/2013	31/10/2014
Kontrakt nr 7: Inżynier dla budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta marki: Kolektor sanitarny D 0,80m odprowadzający ścieki z Marek do warszawskiego systemu kanalizacji	23/11/2007	20/08/2010
Kontrakt nr 8: Inżynier dla budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki : Kontrakty na Roboty 2, 3, 4, 5, 5a, 6	29/03/2010	20/12/2013
Kontrakt nr 8a: Inżynier dla budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki: Kanał sanitarny w ulicach: Dużej, Zimnej, Prostej, Mokrej	11/03/2009	14/05/2010
Kontrakt nr 9: Budowa kanalizacji na obszarze aglomeracji miasta Marki : Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt	26/03/2008	15/12/2009
Kontrakt nr 10: Budowa kanalizacji na obszarze aglomeracji miasta Marki: Działania informacyjne i promujące	17/09/2010	30/06/2014
7. Nabycie gruntów ¹⁾		
8. Etap budowy/umowa budowlana	12/03/2008	08/01/2015
9. Etap operacyjny	09/01/2015	-

Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom - II etap		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	06/07/2007	zakończona
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	06/07/2007	zakończona
3. Ocena oddziaływania na środowisko	26/05/2006	zakończona
4. Studium projektowe	07/03/2007	zakończona
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	07/03/2007	zakończona
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	24/05/2007	zakończona
Opracowanie dokumentacji na modernizację Stacji uzdatniania wody na terenie miasta Radomia	29/02/2008	zakończona
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie miasta Radomia	07/03/2008	zakończona
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Radomia	07/03/2008	zakończona
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Radomia	07/03/2008	zakończona
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Młynek Janiszewski 1) sieć wodociągowa 2) sieć kanalizacyjna	05/01/2007	zakończona
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Młynek Janiszewski w Radomiu	15/05/2009	zakończona
Inżynier kontraktu	22/02/2011	zakończona
Budowa kanalizacji w ul. Głuchej i Łącznej w Radomiu	21/09/2009	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lema w Radomiu	14/10/2009	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ofiar Firleja	28/04/2010	zakończona
Modernizacja i rozbudowa ciągu mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków - faza II	31/10/2011	zakończona
Modernizacja wybranych stacji uzdatniania wody na terenie miasta Radomia wraz z monitoringiem sieci wodociągowej	31/01/2011	zakończona
Budowa , rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w wybranych ulicach miasta Radomia	01/02/2011	zakończona
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzustowskiej w Radomiu	9/10/2008	zakończona
Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi krajowej nr 9 - ul. Słowackiego w granicach miasta Radomia	20/05/2009	zakończona
Budowa nowej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w wybranych dzielnicach i rejonach miasta Radomia	24/05/2013	zakończona
Budowa kanalizacji deszczowej na Wólce Klwateckiej	04/06/2013	zakończona
Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w wybranych dzielnicach i rejonach miasta Radomia	24/05/2013	zakończona
Modernizacja gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Radomiu	23/04/2013	zakończona
Modernizacja wybranych stacji uzdatniania wody na terenie miasta Radomia	22/04/2013	zakończona
Modernizacja układu dystrybucji wody na osiedlu Ustronie	21/05/2013	zakończona
7. Nabycie gruntów	01/10/2014	31/12/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	19/11/2008	31/12/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2016	-

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta Sochaczew - Etap I		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia

1. Studium wykonalności	23/07/2007	31/03/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	23/07/2007	31/03/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/03/2005	07/12/2009
4. Studium projektowe	27/06/2007	30/05/2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	30/04/2008	26/05/2008
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	08/07/2009	28/06/2011
6.1 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 1 – Remont i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy Al. 600-lecia – Etap I (roboty budowlane, przetarg nieograniczony wg PZP)	zakończone	zakończone
6.2 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 2 – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Rozłazłów i Karwowo (roboty budowlane, przetarg nieograniczony wg PZP)	zakończone	zakończone
6.3 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 2a - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Rozłazłów i Karwowo – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gawłowskiej od ul. Batalionów Chłopskich do granicy miasta (roboty budowlane, przetarg nieograniczony wg PZP)	zakończone	zakończone
6.4 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 3 – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wypalenisko – część północna i Chodaków (roboty budowlane, przetarg nieograniczony wg PZP)	zakończone	zakończone
6.5 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 3a – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wypalenisko – część północna i Chodaków – odcinek Oczyszczalnia ul. Parkowa (roboty budowlane, przetarg nieograniczony wg PZP)	zakończone	zakończone
6.6 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 4 – Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Centrum (roboty budowlane, przetarg wg Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o.)	zakończone	zakończone
6.7 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 5 - Inżynier Kontraktu (usługi, przetarg nieograniczony wg PZP):	zakończone	zakończone
w tym Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 1 (usługi, przetarg wg Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o.)	zakończone	zakończone
w tym Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 2 i 3 (usługi, przetarg wg Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o.)	zakończone	zakończone
w tym Inżynier Kontraktu dla wydzielonego Kontraktu nr 2a (usługi, przetarg wg Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o.)	zakończone	zakończone
w tym Inżynier Kontraktu dla wydzielonego Kontraktu nr 3a (usługi, przetarg wg Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o.)	zakończone	zakończone
w tym Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 4 (usługi, przetarg wg Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o.)	zakończone	zakończone
6.8 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 6 - Pomoc techniczna w tym działania informujące i promujące (usługi, przetarg nieograniczony wg PZP)	zakończone	zakończone
6.9 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 7 - Pomoc techniczna we wdrażaniu i zarządzaniu Projektem (usługi, wyłonienie Wykonawcy zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew-Sp. z o.o.)	zakończone	zakończone
6.10 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 8 – Projektowanie I (Gmina Sochaczew) (usługa, przetarg nieograniczony wg PZP)	zakończone	zakończone
6.11 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 9 – Projektowanie II (Gmina Sochaczew) (usługa, przetarg nieograniczony wg PZP)	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów	n/d	n/d
8. Etap budowy/umowa budowlana	28/12/2009	30/09/2013
9. Etap operacyjny	01/10/2013	-

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – faza I		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	zakończona	zakończona
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	zakończona	zakończona
3. Ocena oddziaływania na środowisko	zakończona	zakończona
4. Studium projektowe	zakończona	zakończona
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	zakończona	zakończona
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zlewni Centrum - Dzielnice Lasowice i Sowice	zakończona	zakończona
Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Zlewni Centrum - dzielnice Śródmieście, Centrum, Bobrowniki Śląskie, Osada Jana	zakończona	zakończona
Budowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków	zakończona	zakończona
Inżynier Kontraktu	zakończona	zakończona
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej, i deszczowej w zlewni Repty, i Leśna (II faza projektu)	zakończona	zakończona
Działania informacyjne i promocyjne	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	zakończona	zakończona
8. Etap budowy/umowa budowlana	zakończona	zakończona
9. Etap operacyjny	01/01/2013	-

Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głuchołazy		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	28/05/2007	28/04/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	28/05/2007	28/04/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	22/09/2006	01/06/2007
4. Studium projektowe	przed 01/01/2007	31/12/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	przed 01/01/2007	31/03/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1a	zakończona	zakończona
System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1b	zakończona	zakończona
System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1c	zakończona	zakończona
System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1d	zakończona	zakończona
System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1e	zakończona	zakończona
System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - kanalizacja sanitarna i wodociągowa - zadanie 2a	zakończona	zakończona
System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - kanalizacja deszczowa - zadanie 2b	I etap - zakończona II etap - zakończona	I etap - zakończona II etap - zakończona
Modernizacja ujęcia i SUW "Biała Głuchołaska" w Głuchołazach - zadanie 3a	zakończona	zakończona
Budowa ujęcia i SUW Sławniowice- zadanie 3b	I etap - zakończona II etap - zakończona	I etap - zakończona II etap - zakończona
Budowa zbiornika wody w Skowronkowie - zadanie 3c	zakończona	zakończona
System monitoringu i sterowania urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi - zadanie 3 d	zakończona	zakończona

Pomoc techniczna w toku realizacji Projektu	wydatki niekwalifikowane (nie planowane jest podpisanie umowy generalnej)	wydatki niekwalifikowane (nie planowane jest podpisanie umowy generalnej)
7. Nabycie gruntów	przed 01/01/2007	31/12/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana	30/04/2009	31/10/2014
9. Etap operacyjny	31/12/2013	-

Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej miasta Mikołów		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	08/08/2007	16/03/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	08/08/2007	16/03/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	05/02/2008	04/08/2008
4. Studium projektowe	10/10/2007	15/01/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/06/2007	31/12/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
DZIELNICA KAMIONKA I i II - Zakres inwestycji: 1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla dzielnicy Kamionka w Mikołowie 2. Odwodnienie terenu północnej cz. dz. Kamionka do potoku Bagnik 3. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w zlewni oczyszczalni ścieków Centrum 4. Przebudowa sieci wodociągowej	30/06/2009	zakończona
DZIELNICA GNIOTEK - Zakres inwestycji: 1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w zlewni oczyszczalni ścieków Centrum	30/06/2009	zakończona
DZIELNICA NOWY ŚWIAT I.1 i I.2 - Zakres inwestycji: 1. kanalizacja rozdzielcza sanitarna i deszczowa dla dz. Nowy Świat w Mikołowie 2. kanalizacja rozdzielcza dla dz. Nowy Świat w Mikołowie 3. przebudowa sieci wodociągowej	01/07/2009	zakończona
DZIELNICA NOWY ŚWIAT II.1 i II.2 - Zakres inwestycji: 1. kanalizacja sanitarna i deszczowa dla dz. Nowy Świat w Mikołowie	01/07/2009	zakończona
ZLEWNIA UL. RYBNICKIEJ - Zakres inwestycji: 1. kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz rozdzielanie i odprowadzenie wód deszczowych z kanalizacji ogólnospławnej z ul. Rybnickiej	01/07/2011	zakończona
ZLEWNIA CENTRUM MIASTA MIKOŁÓW - Zakres inwestycji: 1. rozdzielanie istniejącego systemu z kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum Mikołowa	01/04/2011	zakończona
DZIELNICA RETA - GOJ i SOŁECTWO MOKRE - Zakres inwestycji: 1. kanalizacja sanitarna i deszczowa dla dz. Reta - Goj 2. kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz przebudowa sieci wodociągowej dla sołectwa Mokre	30/06/2009	zakończona
SOŁECTWO ŚMIŁOWICE, SOŁECTWO BOROWA WIEŚ I i II oraz PANIOWY I - Zakres inwestycji: 1. sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków oraz kanalizacji deszczowej w sołectwie Borowa Wieś I, 2. zewnętrzna kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z przyłączami do budynków w sołectwie Borowa Wieś i Paniowy 3. odwodnienie części sołectwa Paniowy 4. zasilenie w wodę sołectwa Paniaków z ujęcia wody w Śmitowicach w Mikołowie - Etap II - przebudowa wodociągu od ul. Gliwickiej do hydroforni (oś. Michalskie Doły) 5. kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Śmiłowice, tłoczni zbiorczej wraz z systemem tłocznym do oczyszczalni Centrum oraz przebudowa sieci wodociągowej dla sołectwa Borowa Wieś II i Paniowy I	28/02/2011	zakończona
I. SOŁECTWO BUJAKÓW III (MICHALSKIE DOŁY), PANIOWY II (KĄTY) ORAZ SOŁECTWO BUJAKÓW II ZACHÓD cz II - Zakres inwestycji: 1. zasilenie w wodę sołectwa Bujaków z ujęcia wody w Śmitowicach 2. kanalizacja sanitarna i deszczowa dla sołectwa Bujaków III i Paniowy II 3. kanalizacja sanitarna, deszczowa i tłoczna oraz przebudowa sieci wodociągowej dla sołectwa Bujaków II 4. przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wolnego w Bujakowie	30/04/2010	zakończona

SOŁECTWO BUJAKÓW I WSCHÓD i BUJAKÓW II ZACHÓD cz. II - Zakres inwestycji: 1. kanalizacja sanitarna wraz z kanalizacją deszczową dla sołectwa Bujaków I 2. kanalizacja sanitarna, deszczowa i tłoczna oraz przebudowa sieci wodociągowej dla sołectwa Bujaków II	22/07/2010	zakończona
System monitoringu sieci wodociągowo - kanalizacyjnej	01/03/2014	zakończona
7. Nabycie gruntów	10/10/2007	31/12/2012
8. Etap budowy/umowa budowlana	02/02/2010	30/09/2014
9. Etap operacyjny	16/06/2011	-

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	zakończony	zakończony
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	nie dotyczy	nie dotyczy
3. Ocena oddziaływania na środowisko	zakończony	zakończony
4. Studium projektowe	zakończony	zakończony
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	zakończony	zakończony
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt 1 Roboty	zakończony	zakończony
Kontrakt 2 Inżynier kontraktu - usługi	zakończony	zakończony
Kontrakt 3 Dostawy	zakończony	zakończony
7. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	30/11/2010	30/11/2013
9. Etap operacyjny	01/12/2012	-

Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego "Puszcza Zielonka" i okolic

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	01/03/2004	31/11/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/03/2004	31/11/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/07/2005	31/10/2005
4. Studium projektowe	01/11/2006	31/10/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/12/2005	31/10/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt II	zakończono	zakończono
Kontrakt III	zakończono	zakończono
Kontrakt IV	zakończono	zakończono
Kontrakt V	zakończono	zakończono
Kontrakt VI	zakończono	zakończono
Kontrakt VII	zakończono	zakończono
Kontrakt VIIa	zakończono	zakończono
Kontrakt VIIa-1	zakończono	zakończono
Kontrakt VIIa-2	zakończono	zakończono
Kontrakt VIIb	zakończono	zakończono
Kontrakt IX	zakończono	zakończono
Kontrakt X	zakończono	zakończono
Kontrakt X-1	zakończono	zakończono
Kontrakt X-2	zakończono	zakończono
Kontrakt X-3	zakończono	zakończono
Kontrakt XI	zakończono	zakończono
7. Nabycie gruntów	30/10/2011	31/03/2015
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/11/2009	30/09/2015
9. Etap operacyjny	01/10/2015	-

Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	05/02/2005	31/01/2013
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	05/02/2005	31/01/2013
3. Ocena oddziaływania na środowisko	07/09/2005	24/09/2012
4. Studium projektowe	16/06/2006	31/12/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	15/08/2005	31/12/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	28/05/2008	31/12/2012
09 - Instalacja suszenia osadów	zakończone	zakończone
10 - Prace badawcze dla uszczelnień istniejącej sieci	zakończone	zakończone
11a - Inżynier Kontraktu dla zadań II Fazy - część 1	zakończone	zakończone
11b - Inżynier Kontraktu dla zadań Fazy II - część 2	zakończone	zakończone
12a - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Miłówka	zakończone	zakończone
12b - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Miłówka	zakończone	zakończone
13a - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Rajcza	zakończone	zakończone
13b - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Rajcza	zakończone	zakończone
14a - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Ujszoły	zakończone	zakończone
14b - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Ujszoły	zakończone	zakończone
15 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Węgierska Górka	zakończone	zakończone
16 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Jeleśnia	zakończone	zakończone
17 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Koszarawa	zakończone	zakończone
18 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Jeleśnia	zakończone	zakończone
19 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Gilowice	zakończone	zakończone
20a - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Lipowa- część1	zakończone	zakończone
20b - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Lipowa- część 2	zakończone	zakończone
21a - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Radziechowy - Wieprz	zakończone	zakończone
21b - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Radziechowy - Wieprz	zakończone	zakończone
22 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice	zakończone	zakończone
23 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Żywiec	zakończone	zakończone
24 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Żywiec	zakończone	zakończone
25 - Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Żywiec	zakończone	zakończone
26 - Działania informacyjne i promujące na rzecz Projektu	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy/umowa budowlana	28/05/2008	31/12/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2016	-

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach- Etap III		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	28/06/2010	29/11/2012
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	28/06/2010	29/11/2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	20/06/2007	15/07/2011
4. Studium projektowe	26/07/2007	29/02/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	26/06/2007	31/03/2013
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		

K-01	zakończono	zakończono
K-02	zakończono	zakończono
K-03	zakończono	zakończono
K-04	zakończono	zakończono
K-06	zakończono	zakończono
K-07	zakończono	zakończono
K-08	zakończono	zakończono
K-09	zakończono	zakończono
K-10	zakończono	zakończono
K-11	zakończono	zakończono
K-12	zakończono	zakończono
U-01	zakończono	zakończono
U-02	zakończono	zakończono
U-03	zakończono	zakończono
U-04	zakończono	zakończono
U-05	zakończono	zakończono
U-06	zakończono	zakończono
U-07	zakończono	zakończono
U-08	zakończono	zakończono
U-09	zakończono	zakończono
U-10	zakończono	zakończono
7. Nabycie gruntów	01/10/2013	31/12/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	12/07/2011	30/06/2015
9. Etap operacyjny	01/07/2015	-

Sektor środowiska – priorytet II

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	28/12/2006	30/06/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	28/12/2006	30/06/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	11/08/2005	31/05/2013
4. Studium projektowe	14/11/2007	26/12/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	08/02/2010	31/12/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	15/10/2007	31/03/2013
Kontrakt 1 – Działania informujące i promujące	14/03/2012	18/02/2013
Kontrakt 2 - Edukacja ekologiczna	28/09/2012	18/02/2013
Kontrakt 3 – Rozbudowa składowiska odpadów – połączenie pól składowych w ZUOK w Hryniewiczach	17/07/2008	02/09/2008
Kontrakt 4 – Rozbudowa ZUOK w Hryniewiczach	30/07/2012	28/02/2013
Kontrakt 5 – Budowa ZUOK w Białymstoku	21/07/2011	31/08/2012
Kontrakt 6 – Inżynier Kontraktu dla Kontraktu 4	30/07/2012	19/12/2012
Kontrakt 7 – Inżynier Kontraktu dla Kontraktu 5	30/04/2012	21/09/2012
Kontrakt 8 – Pomoc techniczna dla JRP	31/03/2012	06/07/2012
Kontrakt 9 – Zakup wyposażenia dla ZUOK w Hryniewiczach – zakup kompaktora	22/04/2008	24/06/2008
Kontrakt 10 – Zakup wyposażenia dla ZUOK w Hryniewiczach – zakup samochodu z zabudową hakową	21/03/2008	17/04/2008

Kontrakt 11 – Zakup wyposażenia dla ZUOK Hryniewicze – zakup ładowarek czołowych kołowych	06/03/2008	13/06/2008
Kontrakt 12 – Zakup wyposażenia dla ZUOK Hryniewicze – zakup mobilnego rozdrabniacza wstępnego	17/04/2009	26/08/2009
Kontrakt 13 – Zakup wyposażenia dla ZUOK Hryniewicze – zakup ładowarki teleskopowej	28/10/2009	17/12/2009
Kontrakt 14 – Zakup wyposażenia dla ZUOK Hryniewicze – zakup dwóch ciągników	07/10/2010	14/12/2010
Kontrakt 15 – Zakup wyposażenia dla ZUOK Hryniewicze – zakup wózka widłowego	12/08/2010	22/10/2010
Kontrakt 16 – Zakup wyposażenia dla JRP – dostawa wyposażenia w meble.	02/10/2012	06/11/2012
Kontrakt 17 – Zakup wyposażenia dla JRP – dostawa wyposażenia w sprzęt komputerowy i inny	28/09/2012	21/12/2012
7. Nabycie gruntów	17/06/2010	30/12/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana	14/11/2007	31/12/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2016	31/12/2044

Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	29/04/2009	21/03/2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	29/04/2009	22/06/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	07/10/2008	22/06/2010
4. Studium projektowe	30/04/2012	31/12/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	12/05/2010	21/06/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
a. Kontrakt nr 1 – budowa ZTUO	26/08/2011	30/06/2012
b. Kontrakt nr 2 – Inżynier kontraktu	28/12/2010	13/06/2011
c. Kontrakt nr 3 – Pomoc techniczna dla JRP	28/12/2010	28/04/2011
d. Kontrakt nr 4a – Przeprowadzenie edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży	25/09/2012	25/09/2012
e. Kontrakt 4b – Opracowanie koncepcji promocji projektu	17/11/2012	17/11/2012
f. Kontrakt 4c – Realizacja koncepcji promocji projektu	04/03/2013	08/07/2013
7. Nabycie gruntów	16/04/2010	25/05/2010
8. Etap budowy/umowa budowlana	18/07/2012	31/12/2015
9. Etap operacyjny	01/10/2015	-

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	15/01/2009	30/09/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/06/2008	30/09/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	30/09/2008	31/03/2012
4. Studium projektowe	09/05/2012	28/02/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/08/2009	30/10/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	30/09/2010	18/09/2012
Kontrakt 1 – Budowa ZTPOK	04/08/2011	18/09/2012
Kontrakt 2 – Inżynier Kontraktu	28/01/2011	28/07/2011
Kontrakt 3 – Pomoc Techniczna dla JRP	30/09/2010	20/07/2011
Kontrakt 4 – Informacja i Promocja	19/12/2011	20/04/2012
Kontrakt 5 – Edukacja Ekologiczna	31/03/2012	16/07/2012
7. Nabycie gruntów	27/11/2009	22/12/2009

8. Etap budowy/umowa budowlana	18/09/2012	26/10/2015
9. Etap operacyjny	27/10/2015	-

Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	21/05/2004	20/07/2005
Aktualizacja I	25/01/2007	14/01/2007
Aktualizacja II	16/12/2008	11/02/2009
1. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	21/05/2004	20/07/2005
Aktualizacja I	25/01/2007	14/01/2007
Aktualizacja II	16/12/2008	11/02/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	21/05/2004	24/06/2005
4. Studium projektowe	15/05/2004	28/09/2005
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	19/08/2006	30/01/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	20/07/2007	29/04/2011
Kontrakt 1 "Public Relation wraz z edukacją ekologiczną dla przedsięwzięcia "Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku"	20/07/2007	18/04/2008
Kontrakt 2 Inżynier Kontraktu przedsięwzięcia „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku"	21/07/2007	30/04/2008
Kontrakt 3 Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Gdańsku - Szadółkach, roboty budowlano - montażowe	21/07/2007	06/08/2008
Kontrakt 4 Dostawa sprzętu i wyposażenia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Gdańsku - Szadółkach dla przedsięwzięcia „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku"	20/03/2010	29/04/2011
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	06/08/2008	22/05/2011
9. Etap operacyjny	22/05/2011	-

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielce		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	01/03/2004	20/04/2012
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	02/01/2005	20/04/2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko: <i>Na etapie decyzji środowiskowej</i> <i>Na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę</i>	11/01/2010 13/05/2013	28/10/2010 14/01/2014
4. Studium projektowe	15/08/2009	02/09/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	15/03/2008	28/06/2011
6. Przewidywane ogłoszenie postępowania przetargowego		
Kontrakt 1 – Projektowanie i Budowa	23/12/2011	19/07/2012
Kontrakt 2 – Usługi Inżyniera Kontraktu	19/06/2012	18/07/2012
Kontrakty 3a – Dostawy środki transportu – wk	11/02/2013	01/03/2013
Kontrakt 3b ₁ – Dostawa .środków transportu – nkw	30/06/2015	30/11/2015
Kontrakty 3b ₂ – Dostawy wyposażenia – nkw	01/09/2015	30/11/2015

Kontrakty3b ₃ – Dostawy środki transportu – nkw	01/09/2015	30/11/2015
Kontrakty 4a _{1,2} – Usługi promocyjno – informacyjne – Filmy edukacyjno -informacyjne	19/07/2012 01/03/2015	21/08/2012 30/06/2015
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy/umowa budowlana	19/07/2012	31/12/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2016	31/12/2028

Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	15/12/2009	29/06/2012
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	15/12/2009	29/06/2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	15/04/2010	19/07/2010
4. Studium projektowe	12/02/2010	15/02/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	15/10/2009	31/04/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	03/11/2009	19/11/2012
K-1. Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, Koncepcji oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania: „Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadów”	20/11/2009	10/01/2010
K-2. Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadania „Rekultywacja 13 składowisk odpadów na terenie subregionu Konińskiego”	20/11/2009	10/01/2010
K-3. Inżynier Kontraktu -nadzór inwestorski	20/06/2011	03/11/2011
K-4. Projekt i Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów wraz z towarzyszącą infrastrukturą	13/12/2011	19/11/2012
K-5. Rekultywacje gminnych składowisk odpadów	22/12/2011	30/06/2015
K-6. Wykonywanie działań informacyjno-promocyjnych dla budowy ZTUOK w Koninie oraz Rekultywacji trzynastu gminnych składowisk odpadów	19/12/2011	31/05/2012
7. Nabycie gruntów	31/01/2008	31/09/2010
8. Etap budowy/umowa budowlana	19/11/2012	21/12/2015
9. Etap operacyjny	01/09/2015	31/12/2030

Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	14/09/2009	31/12/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	14/09/2009	31/12/2009
3. I Ocena oddziaływania na środowisko II Ocena oddziaływania na środowisko	07/10/2009 31/05/2013	21/06/2010 16/07/2013
4. Studium projektowe	31/10/2012	30/11/2015
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	15/02/2010	28/06/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt 01 Budowa ZTPO	29/04/2011	31/10/2012
Kontrakt 02 Zakup pojemników do selektywnej zbiórki	02/04/2014	16/06/2014
Kontrakt 03 Program edukacji ekologicznej	18/12/2013	12/05/2014
Kontrakt 04 Inżynier kontraktu	29/01/2011	05/08/2011
Kontrakt 05 Pomoc Techniczna	30/11/2010	21/06/2011
Kontrakt 06 Działania promujące i informujące	21/12/2012	11/09/2013

7. Nabycie gruntów	01/01/2009	31/03/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	31/10/2012	30/11/2015
9. Etap operacyjny	30/11/2015	-

System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	07/08/2007	17/05/2013
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	07/08/2007	17/05/2013
3. Ocena oddziaływania na środowisko	17/03/2009	25/10/2013
4. Studium projektowe	n/d	n/d
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	22/04/2008	30/11/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt 1-Budowa ITPOK	04/04/2011	08/04/2013
Kontrakt 3 – Pomoc Techniczna dla JRP	27/04/2012	01/10/2012
Kontrakt 2 – Działania informujące i promujące oraz edukacja ekologiczna	17/10/2013	24/02/2014
7. Nabycie gruntów	28/06/2010	31/12/2012
8. Etap budowy/umowa budowlana	09/04/2014	08/11/2016
9. Etap operacyjny	08/11/2016	08/11/2041

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów		
Etap	Data rozpoczęcia (A)	Data zakończenia (B)
Studium wykonalności	2007/03/30	2013/11/25
Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	2007/07/20	2013/11/25
Ocena wpływu na środowisko naturalne	2007/03/30	2013/04/26
Studium projektowe	2008/01/01	2012/10/05
Opracowanie dokumentacji przetargowej	2007/03/30	2013/12/31
Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej:		
Kontrakt nr 1: Projektowanie i budowa ZUOK w Olsztynie	2012/12/19	2013/07/11
Kontrakt nr 2: Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK w Olsztynie	2012/12/19	2013/07/11
Kontrakt nr 3: Projektowanie i budowa 3 Stacji Przeładunkowych wraz z PDGO	2013/08/14	2013/12/17
Kontrakt nr 4: Rekultywacja 8 składowisk odpadów	2012/09/27	2013/04/17
Kontrakt nr 5: Dostawy środków transportu	2015/01/31	2015/04/15
Kontrakt nr 6: Inżynier kontraktu I (nadzór nad kontraktem nr 3, 4)	2012/05/09	2012/09/28
Kontrakt nr 7: Inżynier kontraktu II (nadzór nad kontraktami 1, 2)	2012/05/09	2012/09/28
Kontrakt nr 8: Pomoc techniczna	2011/01/01	2015/07/31
Kontrakt nr 9: Działania informujące i promujące i edukacja ekologiczna	2010/08/06	2015/07/31
Nabycie gruntów		
Etap budowy/umowa budowlana:		
Kontrakt nr 1: Projektowanie i budowa ZUOK w Olsztynie	2013/07/11	2015/07/31
Kontrakt nr 2: Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK w Olsztynie	2013/07/11	2015/07/31
Kontrakt nr 3: Projektowanie i budowa 3 Stacji Przeładunkowych wraz z PDGO	2013/12/17	2015/04/16
Kontrakt nr 4: Rekultywacja 8 składowisk odpadów	2013/04/17	2014/05/20

Etap operacyjny	2015/07/31	2031-12-31
-----------------	------------	------------

Sektor środowiska – priorytet III

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (w zakresie obiektów ochrony przed powodzią zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu)

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	08/12/2009	31/10/2012
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	08/12/2009	31/10/2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	08/01/2010	28/06/2013
4. Studium projektowe	30/09/2010	20/07/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/07/2010	21/06/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Umowa ORFPP - B2 - 3.1 (zadanie nr 1 i zadanie nr 4)	09/11/2010	09/07/2012
Umowa ORFPP - B2 - 3.2 (zadanie nr 5, zadanie nr 6, zadanie nr 7)	07/03/2011	26/09/2012
Umowa ORFPP - B2 - 2.1 (zadanie nr 9)	07/03/2011	14/08/2012
Umowa ORFPP - B2 - 4.1 (zadanie nr 10)	07/03/2011	28/08/2012
7. Nabycie gruntów	30/10/2009	31/11/2012
8. Etap budowy/umowa budowlana		
8.1 Umowa ORFPP - B2 - 3.1 (zadanie nr 1 i zadanie nr 4)	18/09/2012	30/04/2015
8.2 Umowa ORFPP - B2 - 3.2 (zadanie nr 5, zadanie nr 6, zadanie nr 7)	14/11/2012	10/06/2015
8.3 Umowa ORFPP - B2 - 2.1 (zadanie nr 9)	28/06/2013	30/04/2015
8.4 Umowa ORFPP - B2 - 4.2 (zadanie nr 10)	10/10/2012	30/06/2015
9. Etap operacyjny	01/07/2015	-

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego - Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia – etap I

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	23/11/2009	08/03/2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	23/11/2009	09/12/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	06/10/2009	10/01/2011
4. Studium projektowe	02/11/2009	17/04/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	07/10/2010	26/07/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	26/07/2010	29/10/2012
B1-1 Modernizacja obwałowania Blizanowice-Trestno	26/07/2010	23/03/2012
B1-2 Modernizacja obwałowania – Kotowice-Siedlce	19/10/2010	10/08/2012
B1-3 Budowa i modernizacja innych obwałowań powyżej miasta Wrocławia	12/01/2012	29/10/2012
B1-11 Budowa i modernizacja innych obwałowań poniżej miasta Wrocławia	11/04/2011	13/09/2012
7. Nabycie gruntów	02/11/2009	18/11/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	17/04/2012	31/12/2014
9. Etap operacyjny	16/12/2013	-

Sektor środowiska – priorytet IV

Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą według technologii wapienno-gipsowej w Elektrociepłowni Gdańskiej

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	18/06/2012	06/07/2012
2. Analiza kosztów i korzyści	18/06/2012	03/07/2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/12/2011	29/05/2012
4. Nabycie gruntów	nd.	nd.
5. Etap budowy	01/09/2012	30/06/2015
6. Etap operacyjny	01/07/2015	bak danych

Sektor transportu – priorytet VI

Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut KM 527+456,00 – 613+767,30

lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	wrzesień 2004	czerwiec 2006
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	wrzesień 2004	czerwiec 2006*
3	Ocena oddziaływania na środowisko	sierpień 2005	listopad 2005
4	Studium projektowe	listopad 2005	grudzień 2006
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	listopad 2005	grudzień 2006
6	Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	luty 2007	sierpień 2008
7	Nabycie gruntów	wrzesień 2004	czerwiec 2010**
8	Etap budowy / umowa budowlana	lipiec 2008	lipiec 2011
9	Etap operacyjny	sierpień 2011	-

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

** Termin przewidywanego nabycia gruntu jest terminem wywłaszczenia przez Wojewodę, a nie fizycznym dostępem do gruntu i rozpoczęciem robót.

Budowa drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin - Gorzów Wlkp.

lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	listopad 2003	grudzień 2005
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	listopad 2003	grudzień 2005
3	Ocena oddziaływania na środowisko	listopad 2003	czerwiec 2006
4	Studium projektowe	listopad 2003	listopad 2005
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	listopad 2003	styczeń 2007
6	Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	luty 2007	styczeń 2008
7	Nabycie gruntów	wrzesień 2005	czerwiec 2008
8	Etap budowy / umowa budowlana	październik 2007	grudzień 2010
9	Etap operacyjny	styczeń 2011	-

Ze względu na zmiany wysokości stawki opłaty elektronicznej oraz kosztów utrzymania ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w czerwcu 2012 r.

Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic miasta)

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1.	Studium wykonalności	luty 2008	październik 2008
a)	Aktualizacja Studium Wykonalności	maj 2011	wrzesień 2012
2.	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	luty 2008	październik 2008
a)	Aktualizacja Analizy Kosztów i Korzyści (włącznie z analizą finansową)	maj 2011	wrzesień 2012
3.	Ocena oddziaływania na środowisko naturalne	czerwiec 2010	czerwiec 2011
a)	Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia	czerwiec 2010	luty 2011
b)	Zezwolenie na realizację inwestycji	sierpień 2009	czerwiec 2011
4.	Studium projektowe	luty 2008	listopad 2009
5.	Opracowanie dokumentacji przetargowej	kwiecień 2011	czerwiec 2014
a)	Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty	grudzień 2011	kwiecień 2012
b)	Opracowanie dokumentacji przetargowej na nadzór budowlany (inwestorski)	kwiecień 2011	wrzesień 2011
c)	Opracowanie dokumentacji przetargowej na nadzór przyrodniczy	kwiecień 2012	lipiec 2012
d)	Opracowanie dokumentacji przetargowej na audyt (ekspertyza) BRD	kwiecień 2014	czerwiec 2014
6.	Procedura przetargowa :	wrzesień 2007	sierpień 2014
a)	przetarg na studium projektowe (przetarg nieograniczony)	wrzesień 2007	luty 2008
b)	przetarg na roboty (przetarg nieograniczony)	kwiecień 2012	sierpień 2012
c)	przetarg na nadzór budowlany (inwestorski) (przetarg nieograniczony)	wrzesień 2011	styczeń 2012
d)	przetarg na nadzór przyrodniczy	lipiec 2012	sierpień 2012
e)	przetarg na audyt (ekspertyza) BRD	czerwiec 2014	sierpień 2014
7.	Nabycie gruntów	październik 2007	maj 2008
a)	Wyплаты odszkodowań za grunty	czerwiec 2009	grudzień 2012
8.	Etap budowy/umowa budowlana:	sierpień 2012	wrzesień 2014
a)	Etap budowy/umowa budowlana	sierpień 2012	wrzesień 2014
b)	Nadzór budowlany (inwestorski)	wrzesień 2012	grudzień 2014
c)	Promocja projektu	maj 2012	grudzień 2014
d)	nadzór przyrodniczy	sierpień 2012	wrzesień 2014
e)	audyt (ekspertyza) BRD	wrzesień 2014	wrzesień 2014
9.	Etap operacyjny	styczeń 2015	-

Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek.

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	maj 2008	listopad 2008
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	maj 2008	listopad 2008
3	Ocena oddziaływania na środowisko	lipiec 2007	wrzesień 2007
4	Studium projektowe	grudzień 2004	grudzień 2008
4.1	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek	grudzień 2004	grudzień 2006
4.2	Opracowanie dokumentacji na budowę/przebudowę wybranych obiektów w ciągu drogi krajowej nr 1 we Włocławku	maj 2007	grudzień 2007
4.3	Przystosowanie dokumentacji na "Przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek" dla potrzeb opracowania studium wykonalności oraz aplikacji do funduszy strukturalnych	sierpień 2008	grudzień 2008

4.4	Opracowanie dokumentacji na budowę podwójnych ekranów akustycznych oraz budowę eko-przejścia w ciągu drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Wrocław	sierpień 2008	grudzień 2008
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2009	styczeń 2010
5.1	Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Wrocław	sierpień 2004	sierpień 2004
5.2	Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie dokumentacji na budowę/przebudowę wybranych obiektów w ciągu drogi krajowej nr 1 we Wrocławiu	luty 2007	luty 2007
5.3	Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści	luty 2008	luty 2008
5.4	Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane	styczeń 2009	styczeń 2009
5.5	Opracowanie dokumentacji przetargowej na inżyniera kontraktu	styczeń 2009	styczeń 2009
5.6	Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane /aktualizacja/	styczeń 2010	styczeń 2010
5.7	Opracowanie dokumentacji przetargowej na inżyniera kontraktu /aktualizacja/	styczeń 2010	styczeń 2010
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	wrzesień 2004	czerwiec 2011
6.1	Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Wrocław	wrzesień 2004	grudzień 2004
6.2	Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji na budowę/przebudowę wybranych obiektów w ciągu drogi krajowej nr 1 we Wrocławiu	marzec 2007	maj 2007
6.3	Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostosowanie dokumentacji na "Przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Wrocław" dla potrzeb opracowania studium wykonalności oraz aplikacji do funduszy strukturalnych	lipiec 2008	sierpień 2008
6.4	Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji na budowę podwójnych ekranów akustycznych oraz budowę eko-przejścia w ciągu drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Wrocław	maj 2008	sierpień 2008
6.5	Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści	marzec 2008	maj 2008
6.6	Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane	lipiec 2009	styczeń 2010
6.7	Postępowanie o udzielenie zamówienia na inżyniera kontraktu	lipiec 2009	grudzień 2009
6.8	Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane	marzec 2010	czerwiec 2010
6.9	Postępowanie o udzielenie zamówienia na inżyniera kontraktu	czerwiec 2010	lipiec 2010
6.10	Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane	luty 2011	czerwiec 2011
6.11	Postępowanie o udzielenie zamówienia na inżyniera kontraktu	luty 2011	czerwiec 2011
7	Nabycie gruntów	wrzesień 2008	grudzień 2010
8	Etap budowy / umowa budowlana	styczeń 2010	listopad 2013
8.1	Realizacja umowy na prace budowlane - etap I	styczeń 2010	listopad 2011
8.2	Realizacja umowy na inżyniera kontraktu dla etapu I	grudzień 2009	wrzesień 2011
8.3	Realizacja umowy na prace budowlane - etap II	listopad 2010	listopad 2013
8.4	Realizacja umowy na inżyniera kontraktu dla etapu II	styczeń 2011	marzec 2014
8.5	Realizacja umowy na prace budowlane - etap III	październik 2011	październik 2012
8.6	Realizacja umowy na inżyniera kontraktu dla etapu III	październik 2011	grudzień 2012
9	Etap operacyjny	listopad 2013	–

Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - Etap I.

lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	grudzień 2007	luty 2008
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2008	luty 2008
3	Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2007	grudzień 2007

4	Studium projektowe		
4.1	Koncepcja budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej	listopad 2005	maj 2006
4.2	Scalony Program Funkcjonalno - Użytkowy Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu od ul. Osobowickiej do ul. Żmigrodzkiej	czerwiec 2007	marzec 2008
4.3	Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej	czerwiec 2006	sierpień 2006
4.4	Wykonanie badań geotechnicznych wzdłuż kolektora przy ul. Osobowickiej / Ćwiczebnej we Wrocławiu - Zakład Usług Techniczno - Ekonomicznych ALMA - BIS s.c. we Wrocławiu	czerwiec 2007	lipiec 2007
4.5	Wykonanie ekspertyzy w sprawie wpływu budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na stan techniczny ułożonych w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów kanalizacyjnych prowadzących ścieki na pola irygacyjne	czerwiec 2006	sierpień 2006
4.6	Opracowanie Projektu Budowlanego	sierpień 2008	kwiecień 2009
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej		
5.1	Koncepcja budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej	kwiecień 2005	lipiec 2005
5.2	Na wykonanie projektu budowlanego	marzec 2007	maj 2007
5.3	Na pełnienie nadzoru inwestorskiego	styczeń 2008	sierpień 2008
5.4	Na realizację zadania - roboty budowlane	marzec 2007	maj 2007
5.5	Promocja i informacja	grudzień 2008	styczeń 2009
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
6.1	Koncepcja budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej	sierpień 2005	listopad 2005
6.2	Na wykonanie projektu budowlanego	maj 2007	sierpień 2008
6.3	Na pełnienie nadzoru inwestorskiego	lipiec 2008	grudzień 2008
6.4	Na realizację zadania - roboty budowlane	maj 2007	sierpień 2008
6.5	Promocja i informacja	październik 2010	październik 2010
7	Nabycie gruntów	grudzień 2008	luty 2011
8	Etap budowy / umowa budowlana		
8.1	Roboty budowlane	sierpień 2008	luty 2011
8.2	Nadzór autorski	sierpień 2008	luty 2011
8.3	Nadzór inwestorski	grudzień 2008	luty 2011
8.4	Pozwolenie na użytkowanie	październik 2010	październik 2010
9	Etap operacyjny	luty 2011	-
10	Promocja i informacja	kwiecień 2011	maj 2011

Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek.

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	maj 2008	listopad 2008
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	maj 2008	listopad 2008
3	Ocena oddziaływania na środowisko	lipiec 2007	wrzesień 2007
4	Studium projektowe	grudzień 2004	grudzień 2008
4.1	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek	grudzień 2004	grudzień 2006
4.2	Opracowanie dokumentacji na budowę/przebudowę wybranych obiektów w ciągu drogi krajowej nr 1 we Włocławku	maj 2007	grudzień 2007
4.3	Przystosowanie dokumentacji na "Przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek" dla potrzeb opracowania studium wykonalności oraz aplikacji do funduszy strukturalnych	sierpień 2008	grudzień 2008

4.4	Opracowanie dokumentacji na budowę podwójnych ekranów akustycznych oraz budowę eko-przejścia w ciągu drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek	sierpień 2008	grudzień 2008
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2009	styczeń 2010
5.1	Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek	sierpień 2004	sierpień 2004
5.2	Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie dokumentacji na budowę/przebudowę wybranych obiektów w ciągu drogi krajowej nr 1 we Włocławku	luty 2007	luty 2007
5.3	Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści	luty 2008	luty 2008
5.4	Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane	styczeń 2009	styczeń 2009
5.5	Opracowanie dokumentacji przetargowej na inżyniera kontraktu	styczeń 2009	styczeń 2009
5.6	Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane /aktualizacja/	styczeń 2010	styczeń 2010
5.7	Opracowanie dokumentacji przetargowej na inżyniera kontraktu /aktualizacja/	styczeń 2010	styczeń 2010
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	wrzesień 2004	czerwiec 2011
6.1	Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek	wrzesień 2004	grudzień 2004
6.2	Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji na budowę/przebudowę wybranych obiektów w ciągu drogi krajowej nr 1 we Włocławku	marzec 2007	maj 2007
6.3	Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostosowanie dokumentacji na "Przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek" dla potrzeb opracowania studium wykonalności oraz aplikacji do funduszy strukturalnych	lipiec 2008	sierpień 2008
6.4	Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji na budowę podwójnych ekranów akustycznych oraz budowę eko-przejścia w ciągu drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek	maj 2008	sierpień 2008
6.5	Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści	marzec 2008	maj 2008
6.6	Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane	lipiec 2009	styczeń 2010
6.7	Postępowanie o udzielenie zamówienia na inżyniera kontraktu	lipiec 2009	grudzień 2009
6.8	Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane	marzec 2010	czerwiec 2010
6.9	Postępowanie o udzielenie zamówienia na inżyniera kontraktu	czerwiec 2010	lipiec 2010
6.10	Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane	luty 2011	czerwiec 2011
6.11	Postępowanie o udzielenie zamówienia na inżyniera kontraktu	luty 2011	czerwiec 2011
7	Nabycie gruntów	wrzesień 2008	grudzień 2010
8	Etap budowy / umowa budowlana	styczeń 2010	listopad 2013
8.1	Realizacja umowy na prace budowlane - etap I	styczeń 2010	listopad 2011
8.2	Realizacja umowy na inżyniera kontraktu dla etapu I	grudzień 2009	wrzesień 2011
8.3	Realizacja umowy na prace budowlane - etap II	listopad 2010	listopad 2013
8.4	Realizacja umowy na inżyniera kontraktu dla etapu II	styczeń 2011	marzec 2014
8.5	Realizacja umowy na prace budowlane - etap III	październik 2011	październik 2012
8.6	Realizacja umowy na inżyniera kontraktu dla etapu III	październik 2011	grudzień 2012
9	Etap operacyjny	listopad 2013	–

Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - Etap I.			
lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	grudzień 2007	luty 2008
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2008	luty 2008
3	Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2007	grudzień 2007

4	Studium projektowe		
4.1	Koncepcja budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej	listopad 2005	maj 2006
4.2	Scalony Program Funkcjonalno - Użytkowy Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu od ul. Osobowickiej do ul. Żmigrodzkiej	czerwiec 2007	marzec 2008
4.3	Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej	czerwiec 2006	sierpień 2006
4.4	Wykonanie badań geotechnicznych wzdłuż kolektora przy ul. Osobowickiej / Ćwicznej we Wrocławiu - Zakład Usług Techniczno - Ekonomicznych ALMA - BIS s.c. we Wrocławiu	czerwiec 2007	lipiec 2007
4.5	Wykonanie ekspertyzy w sprawie wpływu budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na stan techniczny ułożonych w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów kanalizacyjnych prowadzących ścieki na pola irygacyjne	czerwiec 2006	sierpień 2006
4.6	Opracowanie Projektu Budowlanego	sierpień 2008	kwiecień 2009
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej		
5.1	Koncepcja budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej	kwiecień 2005	lipiec 2005
5.2	Na wykonanie projektu budowlanego	marzec 2007	maj 2007
5.3	Na pełnienie nadzoru inwestorskiego	styczeń 2008	sierpień 2008
5.4	Na realizację zadania - roboty budowlane	marzec 2007	maj 2007
5.5	Promocja i informacja	grudzień 2008	styczeń 2009
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
6.1	Koncepcja budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej	sierpień 2005	listopad 2005
6.2	Na wykonanie projektu budowlanego	maj 2007	sierpień 2008
6.3	Na pełnienie nadzoru inwestorskiego	lipiec 2008	grudzień 2008
6.4	Na realizację zadania - roboty budowlane	maj 2007	sierpień 2008
6.5	Promocja i informacja	październik 2010	październik 2010
7	Nabycie gruntów	grudzień 2008	luty 2011
8	Etap budowy / umowa budowlana		
8.1	Roboty budowlane	sierpień 2008	luty 2011
8.2	Nadzór autorski	sierpień 2008	luty 2011
8.3	Nadzór inwestorski	grudzień 2008	luty 2011
8.4	Pozwolenie na użytkowanie	październik 2010	październik 2010
9	Etap operacyjny	luty 2011	-
10	Promocja i informacja	kwiecień 2011	maj 2011

Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy – odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648

lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	październik 2007	grudzień 2008
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2009	luty 2009
3	Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2009	czerwiec 2009
4	Studium projektowe - faza 1	kwiecień 2006	grudzień 2006
5	Studium projektowe - faza 2	styczeń 2009	grudzień 2009
6	Opracowanie dokumentacji przetargowej - Inżynier Kontraktu	wrzesień 2010	grudzień 2010
7	Opracowanie dokumentacji przetargowej - plan promocji	marzec 2011	lipiec 2011
8	Opracowanie dokumentacji przetargowej - prace budowlane	grudzień 2010	marzec 2011
9	Ogłoszenie procedury przetargowej - Inżynier Kontraktu	grudzień 2010	marzec 2011

10	Ogłoszenie procedury przetargowej - plan promocji	lipiec 2011	sierpień 2011
11	Ogłoszenie procedury przetargowej - roboty budowlane	marzec 2011	sierpień 2011
12	Nabycie gruntów	kwiecień 2008	grudzień 2011
13	Etap budowy / umowa budowlana	sierpień 2011	luty 2014
14	Etap operacyjny	marzec 2014	-

Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska -Kleszczowa

lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	listopad 2005	luty 2009
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	listopad 2005	luty 2009
3	Ocena oddziaływania na środowisko	grudzień 2006	luty 2008
4	Studium projektowe	listopad 2005	styczeń 2009
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej na Inżyniera Kontraktu	grudzień 2008	marzec 2009
6	Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane	kwiecień 2008	luty 2009
7	Ogłoszenie procedury przetargowej na Inżyniera Kontraktu	marzec 2009	lipiec 2009
8	Ogłoszenie procedury przetargowej na roboty budowlane	maj 2008	maj 2009
9	Nabycie gruntów	marzec 2008	styczeń 2009
10	Etap budowy / umowa budowlana	maj 2009	czerwiec 2012
11	Etap operacyjny	lipiec 2012	-

Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Powązkowska - węzeł Marki

lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	marzec 2008	styczeń 2009
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	luty 2009	styczeń 2010*
3	Ocena oddziaływania na środowisko	październik 2005	styczeń 2008
4	Studium projektowe	grudzień 2004	marzec 2010
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	grudzień 2005	grudzień 2009
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	odcinek od węzła "Modlińska" do węzła "Marki" - roboty budowlane	grudzień 2008	sierpień 2009
	odcinek od węzła "Modlińska" do węzła "Marki" - nadzór	maj 2009	wrzesień 2009
	odcinek od węzła "Powązkowska" do węzła "Modlińska" - roboty budowlane	wrzesień 2011	grudzień 2011
	odcinek od węzła "Powązkowska" do węzła "Modlińska" - nadzór	wrzesień 2011	grudzień 2011
7	Nabycie gruntów	maj 2008	wrzesień 2010
8	Etap budowy / umowa budowlana		
	odcinek od węzła "Modlińska" do węzła "Marki" - roboty budowlane	sierpień 2009	maj 2012
	odcinek od węzła "Powązkowska" do węzła "Modlińska" - roboty budowlane	styczeń 2012	grudzień 2014
		wrzesień 2009	kwiecień 2012
	odcinek od węzła "Powązkowska" do węzła "Modlińska" - nadzór	styczeń 2012	grudzień 2016
9	Etap operacyjny	styczeń 2015	-

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi

lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	maj 2004	maj 2009
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	maj 2004	maj 2009
3	Ocena oddziaływania na środowisko	czerwiec 2007	wrzesień 2009

4	Studium projektowe	październik 2005	maj 2009
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	kwiecień 2004	maj 2010
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	na nadzór	kwiecień 2010	sierpień 2010
	na roboty budowlane	grudzień 2009	październik 2010
7	Nabycie gruntów	luty 2007	styczeń 2008
8	Etap budowy / umowa budowlana	październik 2010	czerwiec 2013
9	Etap operacyjny	lipiec 2013	-

Budowa autostrady A-1, odcinek Pyrzowice-Maciejów-Sośnica

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	październik 2008	styczeń 2009
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	październik 2008	styczeń 2009
3	Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2007	luty 2009
4	Studium projektowe	lipiec 2006	czerwiec 2008
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	lipiec 2006	czerwiec 2008
6.1	Ogłoszenie procedury przetargowej - zarządzanie i nadzór	wrzesień 2007	kwiecień 2008
6.2	Ogłoszenie procedury przetargowej - roboty budowlane	sierpień 2007	kwiecień 2009
7	Nabycie gruntów	kwiecień 2006	marzec 2011
8	Etap budowy / umowa budowlana	czerwiec 2008	październik 2012
9	Etap operacyjny	październik 2012	-

Ze względu na zmiany wysokości stawki opłaty elektronicznej oraz kosztów utrzymania ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Konotopa - węzeł Powązkowska

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	marzec 2005	marzec 2008
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	kwiecień 2009	sierpień 2009*
3	Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2004	styczeń 2009
4	Studium projektowe	kwiecień 2004	sierpień 2009
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	sierpień 2006	wrzesień 2009
6	Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	czerwiec 2007	październik 2010
7	Nabycie gruntów	styczeń 2004	maj 2011
8	Etap budowy / umowa budowlana	luty 2008	styczeń 2011
9	Etap operacyjny	styczeń 2011	-

** ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w listopadzie 2012 r.*

Budowa autostrady A4 odcinek Kraków - Tarnów, odcinek węzeł Szarów - węzeł "Krzyż"

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	marzec 2009	październik 2009
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	marzec 2009	październik 2009*
3	Ocena oddziaływania na środowisko (etap pozwolenia na budowę)	luty 2009	czerwiec 2009
4	Studium projektowe	czerwiec 2006	grudzień 2008
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	listopad 2008	sierpień 2009
6	Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej (roboty budowlane)	grudzień 2008	luty 2010

7	Nabycie gruntów	styczeń 2003	styczeń 2009
8	Pozwolenie na budowę	luty 2009	lipiec 2009
9	Decyzja lokalizacyjna	czerwiec 2008	luty 2009
10	Etap budowy / umowa budowlana	styczeń 2010	listopad 2012**
11	Etap operacyjny	listopad 2012	-

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w sierpniu 2012 r.

** istnieją pewne ograniczenia w ruchu, prace potrwały jeszcze do II kw.2013 r.

Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Gniezno - Poznań (węzeł "Kleszczewo")			
lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	lipiec 2005	grudzień 2008
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	lipiec 2005	styczeń 2010*
3	Ocena oddziaływania na środowisko	czerwiec 2006	październik 2007
4	Studium projektowe	lipiec 2005	grudzień 2009
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2009	kwiecień 2009
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	roboty budowlane, odcinek 1: Gniezno - Czachurki	kwiecień 2009	listopad 2009
	roboty budowlane, odcinek 2: Czachurki - Kleszczewo	kwiecień 2009	październik 2009
	zarządzanie projektem	październik 2009	grudzień 2009
7	Nabycie gruntów	maj 2009	wrzesień 2010
8	Etap budowy / umowa budowlana		
	roboty budowlane, odcinek 1: Gniezno - Czachurki	listopad 2009	czerwiec 2012
	roboty budowlane, odcinek 2: Czachurki - Kleszczewo	październik 2009	czerwiec 2012
	zarządzanie projektem	grudzień 2009	wrzesień 2014
9		czerwiec 2012	-

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w czerwcu 2012 r.

Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko Biała - Żywiec, odcinek w. Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) - Żywiec			
lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	luty 2009	grudzień 2010
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	luty 2009	styczeń 2012*
3	Ocena oddziaływania na środowisko	czerwiec 2007	listopad 2009
4	Studium projektowe	listopad 2005	maj 2009
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2009	sierpień 2009
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	roboty budowlane	kwiecień 2009	lipiec 2010
	nadzór	grudzień 2009	sierpień 2010
7	Nabycie gruntów	styczeń 2010	styczeń 2011**
8	Etap budowy / umowa budowlana	lipiec 2010	marzec 2013
9	Nadzór inwestorski	sierpień 2010	kwiecień 2014
10	Etap operacyjny	kwiecień 2013	-

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w styczniu 2013 r.

** Data zakończenia wydawania decyzji odszkodowawczych przez Wojewodę Śląskiego dla nieruchomości zabudowanych.

Budowa drogi S2 węzeł Konotopa-Węzeł Puławska wraz z odcinkiem węzeł Lotnisko-węzeł Marynarska S79

lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	styczeń 2007	sierpień 2010
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	luty 2009	styczeń 2012*
3	Ocena oddziaływania na środowisko		
	Etap I	lipiec 2005	grudzień 2005
	Etap II	lipiec 2005	maj 2008
	Etap III	marzec 2008	lipiec 2010
4	Studium projektowe		
	Etap I	maj 2004	wrzesień 2006
	Etap II	maj 2004	grudzień 2009
	Etap III	maj 2004	lipiec 2010
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej		
	Etap I	maj 2004	sierpień 2006
	Etap II	maj 2004	luty 2009
	Etap III	maj 2004	wrzesień 2009
6			
	roboty budowlane		
	Etap I	wrzesień 2006	grudzień 2006
	Etap II	październik 2008	sierpień 2009
	Etap III	grudzień 2009	czerwiec 2010
	nadzór		
	Etap I	październik 2006	grudzień 2006
	Etap II	kwiecień 2009	styczeń 2010
	Etap III	luty 2010	lipiec 2010
7	Nabycie gruntów		
	Etap I	styczeń 2006	grudzień 2006
	Etap II	styczeń 2006	maj 2008
	Etap III	styczeń 2006	lipiec 2010
8	Etap budowy / umowa budowlana		
	Etap I	grudzień 2006	maj 2008
	Etap II	sierpień 2009	grudzień 2012**
	Etap III	czerwiec 2010	luty 2013**
9	Nadzór inwestorski		
	Etap I	grudzień 2006	maj 2009
	Etap II	styczeń 2010	grudzień 2013**
	Etap III	lipiec 2010	luty 2014**
10	Etap operacyjny		
	Etap I	maj 2008	-
	Etap II	grudzień 2012	- ***
	Etap III	marzec 2013	- ***

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w listopadzie 2012 r.

** Planowane daty zakończenia robót budowlanych zgodnie z propozycją aneksów dotyczących przedłużenia czasu na ukończenie robót, które są w trakcie uzgodnień.

*** Planowane daty rozpoczęcia etapu operacyjnego oraz zakończenia nadzoru budowlanego nad inwestycją

zostaną uaktualnione po podpisaniu aneksów dotyczących przedłużenia czasu na ukończenie robót budowlanych.

Budowa autostrady A4, odcinek Tarnów - Rzeszów, odcinek węzeł "Krzyż" - węzeł "Rzeszów Wschód"			
lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	kwiecień 2009	sierpień 2009
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	kwiecień 2009	sierpień 2009*
3	Ocena oddziaływania na środowisko (etap pozwolenia na budowę)		
	Odcinek 1	lipiec 2007	wrzesień 2008
	Odcinek 2	październik 2007	wrzesień 2008
	Odcinek 3	marzec 2007	listopad 2008
	Odcinek 4	marzec 2007	listopad 2008
	Odcinek 5	marzec 2007	listopad 2008
4	Studium projektowe		
	Odcinek 1	październik 2007	lipiec 2009
	Odcinek 2	październik 2007	lipiec 2009
	Odcinek 3	kwiecień 2008	maj 2009
	Odcinek 4	lipiec 2006	kwiecień 2009
	Odcinek 5	kwiecień 2008	maj 2009
5	Roboty budowlane		
	Odcinek 1	kwiecień 2009	lipiec 2009
	Odcinek 2	kwiecień 2009	lipiec 2009
	Odcinek 3	marzec 2009	maj 2009
	Odcinek 4	luty 2009	kwiecień 2009
	Odcinek 5	marzec 2009	kwiecień 2009
	Nadzór inwestorski		
	Odcinek 1	maj 2009	wrzesień 2009
	Odcinek 2	maj 2009	wrzesień 2009
	Odcinek 3	marzec 2009	maj 2009
	Odcinek 4	kwiecień 2009	czerwiec 2009
	Odcinek 5	marzec 2009	maj 2009
6	Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej (roboty budowlane)		
	Roboty budowlane		
	Odcinek 1	czerwiec 2009	listopad 2009
	Odcinek 2	czerwiec 2009	listopad 2009
	Odcinek 3	maj 2009	wrzesień 2009
	Odcinek 4	marzec 2009	wrzesień 2009
	Odcinek 5	maj 2009	wrzesień 2009
	Nadzór inwestorski		
	Odcinek 1	lipiec 2009	listopad 2009
	Odcinek 2	lipiec 2009	listopad 2009
	Odcinek 3	maj 2009	wrzesień 2009
	Odcinek 4	maj 2009	wrzesień 2009
	Odcinek 5	maj 2009	wrzesień 2009
7	Nabycie gruntów		
	Odcinek 1	listopad 2006	listopad 2009

	Odcinek 2	listopad 2006	listopad 2009
	Odcinek 3	sierpień 2004	listopad 2009
	Odcinek 4	kwiecień 2004	listopad 2009
	Odcinek 5	lipiec 2009	listopad 2009
8	Etap budowy / umowa budowlana		
	Odcinek 1	grudzień 2009	sierpień 2012**
	Odcinek 2	grudzień 2009	maj 2013
	Odcinek 3	grudzień 2009	luty 2012***
	Odcinek 4	grudzień 2009	luty 2012****
	Odcinek 5	grudzień 2009	wrzesień 2012
	Etap operacyjny Termin nie został dotrzymany w związku z zerwaniem z wykonawcą umowy na budowę odcinków I i III. 28.09.2012 zostały ogłoszone przetargi na kontynuację prac na ww. odcinkach.	grudzień 2011	-

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w czerwcu 2012 r.

** Termin nie został dotrzymany w związku z odstąpieniem zamawiającego od umowy na budowę odcinka 1. Obecnie trwa procedura wyłaniania wykonawcy.

*** Termin nie został dotrzymany w związku z odstąpieniem przez GDDKiA od umowy na budowę odcinka 3. 1 lutego 2013 r. podpisano umowę na kontynuację budowy niniejszego odcinka

**** Termin nie został dotrzymany w związku z odstąpieniem przez GDDKiA od umowy na budowę odcinka 4. 31 stycznia 2013 r. podpisano umowę na kontynuację budowy niniejszego odcinka.

Budowa autostrady A2, odcinek węzeł Lubelska – Siedlce (Budowa autostrady A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego)

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	listopad 2008	listopad 2009
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	listopad 2008	listopad 2009*
3	Ocena oddziaływania na środowisko	luty 2005	październik 2006
4	Studium projektowe	lipiec 2005	luty 2009
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	lipiec 2005	luty 2009
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	roboty budowlane	październik 2008	lipiec 2009
	nadzór	maj 2009	lipiec 2009
7	Nabycie gruntów	marzec 2008	grudzień 2009
8	Etap budowy / umowa budowlana	lipiec 2009	sierpień 2012
9	Nadzór inwestorski	sierpień 2009	maj 2013
10	Etap operacyjny	sierpień 2012	-

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w czerwcu 2012 r.

Rozbudowa węzła OT (DK S-6) z ul. Kartuską (DK7) – Węzeł Karczemki w Gdańsku

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	lipiec 2009	listopad 2009
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	lipiec 2009	listopad 2009
3	Ocena oddziaływania na środowisko		
	etap I (wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia)	maj 2008	styczeń 2009
	etap II (wydanie aneksu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia)	kwiecień 2010	luty 2011
4	Studium projektowe	listopad 2006	listopad 2009
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej		
	na roboty budowlane	sierpień 2009	wrzesień 2009
	na nadzór inwestorski	sierpień 2009	wrzesień 2009

6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	na roboty budowlane	grudzień 2009	marzec 2010
	na nadzór inwestorski	październik 2009	styczeń 2010
7	Nabycie gruntów	styczeń 2005	marzec 2012
8	Etap budowy / umowa budowlana	marzec 2010	maj 2012
	na nadzór inwestorski	styczeń 2010	maj 2013
9	Etap operacyjny	maj 2012	-

Budowa autostrady A1, odcinek Toruń - Stryków			
lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	sierpień 2009	kwiecień 2010
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	wrzesień 2009	kwiecień 2010*
3	Ocena oddziaływania na środowisko	grudzień 2007	sierpień 2010
4	Studium projektowe	maj 2007	marzec 2010
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	maj 2007	marzec 2010
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	kwiecień 2009	lipiec 2010
6.1	Roboty budowlane	kwiecień 2009	lipiec 2010
	Budowa Autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295 + 850 – zadanie II Odcinek 2 Sekcja 1 od km 245+800 do km 261+000, węzeł Sójki –węzeł Kotłiska	lipiec 2009	czerwiec 2010
	Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków od km 215+850 do km 245+800 węzeł Kowal – węzeł Sójki	lipiec 2009	lipiec 2010
	Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków Odcinek III: Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850	kwiecień 2009	czerwiec 2010
	Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków Odcinek I: Czerniewice - Odolion od km 151+900 do km 163+300 i Odcinek II: Odolion – Brzezie od km 163+300 do km 186+366	kwiecień 2009	czerwiec 2010
	Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku Kotłiska (bez węzła) – Piątek (bez węzła) odcinek 2/sekcja2/ od km 261+000 do km Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku Kotłiska (bez węzła) – Piątek (bez węzła) odcinek 2/sekcja2/ od km 261+000 do km 270+000	wrzesień 2009	lipiec 2010
	Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku węzeł Piątek (z węzłem) – węzeł Stryków (bez węzła); odcinek 2 (sekcja 3) od km 270+000 do 273+400 oraz odcinek 3 od km 273+400 do km 291+000	wrzesień 2009	czerwiec 2010
	Budowa autostrady A1 na odcinku granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – Zadanie II – Odcinek 4 węzeł „Stryków I” od km 291+000 do km 295+850	maj 2009	maj 2010
6.2		lipiec 2009	sierpień 2010
	Usługi nadzoru budowlanego na zarządzanie kontraktem: budowa Autostrady A1 Toruń–Stryków, od km 215+850 do km 291+000, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót	październik 2009	sierpień 2010
	Zarządzanie budową Autostrady A-1 Toruń - Stryków na odcinku od Czerniewic do Kowala od km 151+900 do km 215+850 w tym wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót	wrzesień 2009	maj 2010
	Usługi nadzoru budowlanego na zarządzanie kontraktem pn.: „Budowa Autostrady A1 na odcinku: granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – Zadanie II – Odcinek 4 węzeł „Stryków I” od km 291+000 do km 295+850”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót	lipiec 2009	lipiec 2010
7	Nabycie gruntów	grudzień 2002	grudzień 2010
8	Etap budowy / umowa budowlana	maj 2010	lipiec 2016
	Budowa Autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295 + 850 – zadanie II Odcinek 2 Sekcja 1 od km 245+800 do km 261+000, węzeł Sójki –węzeł Kotłiska	czerwiec 2010	listopad 2012

	Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków od km 215+850 do km 245+800 węzeł Kowal – węzeł Sójki	lipiec 2010	listopad 2012
	Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków Odcinek III: Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850	czerwiec 2010	wrzesień 2012**
	Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków Odcinek I: Czerniewice - Odolion od km 151+900 do km 163+300 i Odcinek II: Odolion – Brzezie od km 163+300 do km 186+366	czerwiec 2010	wrzesień 2012**
	Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku Kotłiska (bez węzła) – Piątek (bez węzła) odcinek 2/sekcja2/ od km 261+000 do km Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku Kotłiska (bez węzła) – Piątek (bez węzła) odcinek 2/sekcja2/ od km 261+000 do km 270+000	lipiec 2010	listopad 2012
	Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku węzeł Piątek (z węzłem) – węzeł Stryków (bez węzła); odcinek 2 (sekcja 3) od km 270+000 do 273+400 oraz odcinek 3 od km 273+400 do km 291+000	czerwiec 2010	listopad 2012
	Budowa autostrady A1 na odcinku granica województwa kujawsko pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – Zadanie II – Odcinek 4 węzeł „Stryków I” od km 291+000 do km 295+850	maj 2010	listopad 2012
	Usługi nadzoru budowlanego na zarządzanie kontraktem: budowa Autostrady A1 Toruń–Stryków, od km 215+850 do km 291+000, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót	sierpień 2010	listopad 2013
	Zarządzanie budową Autostrady A-1 Toruń - Stryków na odcinku od Czerniewic do Kowala od km 151+900 do km 215+850 w tym wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót	maj 2010	lipiec 2016
	Usługi nadzoru budowlanego na zarządzanie kontraktem pn.: „Budowa Autostrady A1 na odcinku: granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – Zadanie II – Odcinek 4 węzeł „Stryków I” od km 291+000 do km 295+850”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót	lipiec 2010	marzec 2013
9	Etap operacyjny	listopad 2012	- **

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

** Termin nie został dotrzymany w związku z zerwaniem przez wykonawcę 06.09.2012 umowy na budowę odcinków I, II i III. 28.09.2012 zostały ogłoszone przetargi na kontynuację prac na ww. odcinkach.

Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Elbląg (S22) - Olsztynek (S51), na odcinku Elbląg – Miłomłyn			
Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	marzec 2008	styczeń 2010
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	marzec 2008	styczeń 2010*
3	Ocena oddziaływania na środowisko		
	Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk	lipiec 2005	listopad 2008
	Rozbudowa węzła "Raczki"	lipiec 2005	październik 2007
	Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i niziną w Elblągu	luty 2008	sierpień 2009
	Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn	kwiecień 2008	styczeń 2010
4	Studium projektowe		
	Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk	kwiecień 2004	marzec 2008
	Rozbudowa węzła "Raczki"	wrzesień 2004	marzec 2008
	Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i niziną w Elblągu	październik 2007	czerwiec 2009
	Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn	marzec 2007	sierpień 2009
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej		
	Zarządzanie i nadzór inwestorski Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk Rozbudowa węzła "Raczki" Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Niziną w Elblągu	marzec 2008	maj 2008
		styczeń 2008	kwiecień 2008

	Zarządzanie i nadzór inwestorski Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn	marzec 2009	maj 2009
	Wykonanie robót budowlanych Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn	kwiecień 2009	sierpień 2009
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	Zarządzanie i nadzór		
	Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk Rozbudowa węzła "Raczki" Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Niziną w Elblągu	czerwiec 2008	wrzesień 2008
	Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn	maj 2009	sierpień 2009
	Roboty budowlane		
	Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk Rozbudowa węzła "Raczki" Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Niziną w Elblągu	kwiecień 2008	październik 2008
	Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn	kwiecień 2009	luty 2010
7	Nabycie gruntów		
	Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk Rozbudowa węzła "Raczki" Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Niziną w Elblągu	wrzesień 2006	marzec 2008
	Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn	wrzesień 2009	luty 2010
8	Etap budowy / umowa budowlana		
	Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk Rozbudowa węzła "Raczki" Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Niziną w Elblągu	październik 2008	listopad 2011
	Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn	luty 2010	lipiec 2012
9	Etap operacyjny		
	Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk Rozbudowa węzła "Raczki" Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Niziną w Elblągu	listopad 2011	-
	Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn	lipiec 2012	-

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w lipcu 2012 r.

Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Gdańsk (A1) - Elbląg (S22), odcinek Gdańsk (A1) - Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta Gdańska)			
lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	lipiec 2008	maj 2010
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	listopad 2009	maj 2010
3	Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2006	wrzesień 2009
4	Studium projektowe	lipiec 2007	listopad 2008
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	lipiec 2007	listopad 2008
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	Roboty	listopad 2008	październik 2009
	Nadzór	maj 2009	wrzesień 2009
7	Nabycie gruntów	październik 2005	listopad 2009
8	Etap budowy / umowa budowlana		
	Roboty	październik 2009	czerwiec 2012
	Nadzór	wrzesień 2009	grudzień 2013
9	Etap operacyjny	czerwiec 2012	-

Budowa autostrady A-4 Rzeszów - Korczowa			
Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	styczeń 2009	grudzień 2010
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2009	grudzień 2010
3	Ocena oddziaływania na środowisko	grudzień 1998	wrzesień 2011
4	Studium projektowe	sierpień 2008	wrzesień 2011
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	listopad 2008	maj 2010
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	Roboty	luty 2009	wrzesień 2010
	Nadzór	kwiecień 2009	wrzesień 2010
7	Nabycie gruntów	lipiec 2007	wrzesień 2011
8	Etap budowy / umowa budowlana		
	Roboty	sierpień 2010	luty 2013
	Nadzór	listopad 2009	kwiecień 2014
9	Etap operacyjny	luty 2013	-

Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Gorzów Wlkp. - Nowa Sól, na odcinku Gorzów Wlkp. - Sulechów			
Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	czerwiec 2010	grudzień 2010
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2010	kwiecień 2012
3	Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2006	marzec 2010
	Zadanie 1	styczeń 2006	marzec 2010
	Zadanie 2	styczeń 2006	grudzień 2009
4	Studium projektowe	styczeń 2004	grudzień 2008
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2004	grudzień 2008
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	Roboty		
	Zadanie 1	listopad 2008	czerwiec 2011
	Zadanie 2	listopad 2008	lipiec 2010
	Nadzór		
	Zadanie 1	kwiecień 2010	wrzesień 2010
	Zadanie 2	marzec 2010	sierpień 2010
7	Zadanie 1	czerwiec 2005	marzec 2010
	Zadanie 2	marzec 2005	grudzień 2009
8	Etap budowy / umowa budowlana		
	Roboty		
	Zadanie 1	czerwiec 2011	maj 2014
	Zadanie 2	lipiec 2010	czerwiec 2013
	Nadzór		
	Zadanie 1	wrzesień 2010	sierpień 2015
	Zadanie 2	sierpień 2010	wrzesień 2014
9	Etap operacyjny		
	Zadanie 1	maj 2014	-
	Zadanie 2	czerwiec 2013	-

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w październiku 2012 r.

Rozbudowa DK8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka			
lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	listopad 2010	sierpień 2011
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	listopad 2010	kwiecień 2012
3	Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2006	styczeń 2001
4	Studium projektowe	wrzesień 2004	wrzesień 2011
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2008	marzec 2009
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	Roboty	październik 2008	wrzesień 2009
	Nadzór	czerwiec 2007	czerwiec 2008
7	Nabycie gruntów	lipiec 2005	wrzesień 2008
8	Etap budowy / umowa budowlana		
	Roboty	wrzesień 2010	październik 2012
	Nadzór	czerwiec 2008	czerwiec 2014
9	Etap operacyjny	październik 2012	-

Rozbudowa DK8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka			
lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	listopad 2010	sierpień 2011
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	listopad 2010	kwiecień 2012
3	Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2006	styczeń 2001
4	Studium projektowe	wrzesień 2004	wrzesień 2011
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2008	marzec 2009
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	Roboty	październik 2008	wrzesień 2009
	Nadzór	czerwiec 2007	czerwiec 2008
7	Nabycie gruntów	lipiec 2005	wrzesień 2008
8	Etap budowy / umowa budowlana		
	Roboty	wrzesień 2010	październik 2012
	Nadzór	czerwiec 2008	czerwiec 2014
9	Etap operacyjny	październik 2012	-

Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski - Warszawa na odcinku Rawa Mazowiecka - Radziejowice.			
lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	październik 2008	czerwiec 2011
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	marzec 2011	kwiecień 2012
3	Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2006	styczeń 2011
4	Studium projektowe	sierpień 2004	czerwiec 2010
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	sierpień 2004	czerwiec 2010
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	Roboty	maj 2009	październik 2010
	Nadzór	czerwiec 2010	grudzień 2010
7	Nabycie gruntów	wrzesień 2006	marzec 2012

8	Etap budowy / umowa budowlana		
	Roboty	sierpień 2010	maj 2013
	Nadzór	październik 2010	grudzień 2013
9	Etap operacyjny	maj 2013	-

Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	styczeń 2010	czerwiec 2012
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2010	czerwiec 2012
3	Ocena oddziaływania na środowisko	sierpień 2010	październik 2012
4	Studium projektowe	sierpień 2007	listopad 2011
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2007	kwiecień 2012
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	-	-
	Dokumentacja projektowa	czerwiec 2007	wrzesień 2007
	Roboty	lipiec 2010	grudzień 2011
	Nadzór	lipiec 2011	grudzień 2011
7	Nabycie gruntów	kwiecień 2011	grudzień 2011
8	Etap budowy / umowa budowlana	-	-
	Roboty	grudzień 2011	listopad 2013
	Nadzór	grudzień 2011	styczeń 2015
9	Etap operacyjny	listopad 2013	-

Prace przygotowawcze dla wybranych inwestycji planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3. Ocena oddziaływania na środowisko	Nie dotyczy	Nie dotyczy
4. Studium projektowe	Nie dotyczy	Nie dotyczy
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	14-07-2004	14-12-2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	03-08-2004	10-01-2013
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	03-11-2004	31-12-2015
9. Etap operacyjny	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11 i S5

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	29-04-2009	17-05-2010
Rezultaty Studium Wykonalności	27-06-2013	31-08-2013
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	27-06-2013	31-08-2013
3. Ocena oddziaływania na środowisko	15-02-2005	07-09-2011
4. Studium projektowe	03-02-2002	28-03-2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	07-01-2008	28-03-2011

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* - <u>na roboty budowlane</u> Etap I – przetarg ograniczony, czerwony FIDIC Etap IIA - przetarg ograniczony, czerwony FIDIC Etap IIB - przetarg ograniczony, czerwony FIDIC Budowa wiaduktu WS 22A - przetarg nieograniczony, czerwony FIDIC Wykonanie przepustu pod nasypem linii kolejowej nr 354 w km 12+063,00 - przetarg nieograniczony, czerwony FIDIC - <u>na nadzór inwestorski</u> Etap I – przetarg nieograniczony, czerwony FIDIC Etap IIA - przetarg nieograniczony, czerwony FIDIC Etap IIB - przetarg nieograniczony, czerwony FIDIC	29-01-2009 26-06-2009 05-11-2012 21-07-2011 04-09-2012 22-05-2009 16-10-2009 12-02-2013	17-07-2009 14-04-2010 12-04-2013 06-09-2011 08-10-2012 21-07-2009 25-01-2010 20-05-2013
7. Nabycie gruntów	06-11-2008	21-04-2013
8. Etap budowy/umowa budowlana Etap I – roboty budowlane Etap IIA – roboty budowlane Etap IIB – roboty budowlane Budowa wiaduktu WS 22A Wykonanie przepustu pod nasypem linii kolejowej nr 354 Etap I – nadzór inwestorski Etap IIA – nadzór inwestorski Etap IIB – nadzór inwestorski	21-07-2009 05-05-2010 22-04-2013 07-09-2011 09-10-2012 21-07-2009 25-01-2010 20-05-2013	30-06-2012 30-10-2012 30-06-2014 30-07-2012 31-01-2013 30-06-2014 31-12-2014 12-06-2014
9. Etap operacyjny	01-07-2014	-

Budowa autostradowej obwodnicy Wrocławia A8		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1.1 Studium wykonalności	01-10-2006	28-02-2007
1.2 Rezultaty Studium Wykonalności	08-01-2013	31-03-2013
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	08-01-2013	31-03-2013
3. Ocena oddziaływania na środowisko	05-12-2005	25-07-2007
4.1 Studium projektowe	02-08-2005	28-02-2007
4.2 Pozwolenie na budowę	06-09-2007	11-08-2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	02-08-2005	19-02-2013
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	07-12-2006	03-04-2013
6.1 Przetarg nieograniczony: "Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru nad realizacją budowy obwodnicy Wrocławia A-8"	07-12-2006	12-06-2007
6.2 Przetarg ograniczony: Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do 19+960 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8	06-04-2007	20-05-2008
6.3 Przetarg ograniczony: Zaprojektowanie i zbudowanie autostradowej obwodnicy Wrocławia na następujących odcinkach: a) Część 1 zamówienia: Łącznik „Kobierzyce” od km 0+000,00 do km 2+489,45 oraz autostrada A8 od km 1+603,81 do km 13+500;	10-08-2007	06-10-2008
6.4 Przetarg ograniczony: Zaprojektowanie i zbudowanie autostradowej obwodnicy Wrocławia na następujących odcinkach: b) Część 2 zamówienia: Autostrada A8 na odcinku od km 13+500 do km 18+174 i od km 19+960 do km 28+368,75 ; odcinek drogi ekspresowej S 8 od km 0+000 do km 0+500 w węźle „Pawłowice” oraz łącznik „Długotłęka” od km 0+575 do km 6+235,85.	10-08-2007	22-10-2008
6.5 Przetarg nieograniczony "Doradztwo naukowo-techniczne i nadzór naukowy przy realizacji budowy mostu MA 21' przez rzekę Odrę w ramach budowy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia	25-11-2008	09-01-2009
6.6 Przetarg nieograniczony: "Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane" Część 1 (zadanie I)	18-05-2011	18-07-2011
6.7 Przetarg nieograniczony: "Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane: Część 2a (zadanie IIA)	18-05-2011	28-07-2011
6.8 Przetarg nieograniczony: "Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane: Część 2 (zadanie IIB)	18-05-2011	18-07-2011

6.9 Przetarg nieograniczony: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji dla zadania pn. Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8”	19-02-2013	03-04-2013
7. Nabycie gruntów	15-12-2005	30-06-2011
8. Etap budowy/umowa budowlana	20-05-2008	31-03-2017 *** (23-08-2011)
8.1 Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru nad realizacją budowy obwodnicy Wrocławia A-8	12-06-2007	15-11-2011
8.2 Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do 19+960 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8	20-05-2008	23-08-2011
8.3 Zaprojektowanie i zbudowanie autostradowej obwodnicy Wrocławia na następujących odcinkach: a) Część 1 zamówienia: Łącznik „Kobierzyce” od km 0+000,00 do km 2+489,45 oraz autostrada A8 od km 1+603,81 do km 13+500;	06-10-2008	05-05-2011
8.4 Zaprojektowanie i zbudowanie autostradowej obwodnicy Wrocławia na następujących odcinkach: b) Część 2 zamówienia: Autostrada A8 na odcinku od km 13+500 do km 18+174 i od km 19+960 do km 28+368,75 ; odcinek drogi ekspresowej S 8 od km 0+000 do km 0+500 w węźle „Pawłowice” oraz łącznik „Długoleś” od km 0+575 do km 6+235,85.	22-10-2008	15-07-2011
8.5 Doradztwo naukowo-techniczne i nadzór naukowy przy realizacji budowy mostu MA 21' przez rzekę Odrę w ramach budowy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia	09-01-2009	23-08-2011
8.6 "Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane: Część 1 (zadanie I) Zaprojektowanie i zbudowanie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia: Łącznik „Kobierzyce” od km 0+000,00 do km 2+489,45 oraz autostrada A8 od km 1+603,81 do km 13+500,00 oraz na Kontraktach na roboty dodatkowe i zamienne, które zostały zawarte jako niezbędne do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia podstawowego.	18-07-2011	27-11-2012
8.7 "Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane: Część 2a (zadanie IIA) Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do 19+960 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8 oraz na Kontraktach na roboty dodatkowe i zamienne, które zostały zawarte jako roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedsięwzięć podstawowych.	28-07-2011	24-10-2012
8.8 "Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane: Część 2 (zadanie IIB) Zaprojektowanie i zbudowanie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia Autostrada A-8: odcinek od km 13+500,00 do km 18+174,00 i od km 19+960,00 do km 28+368,75, odcinek drogi ekspresowej S8 od km 0+000,00 do km 0+500 w węźle „Pawłowice” oraz łącznik „Długoleś” od km 0+575,00 do km 6+235,85 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz na Kontraktach na roboty dodatkowe i zamienne, które zostały zawarte jako roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedsięwzięć podstawowych.	18-07-2011	10-12-2012
8.9 „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji dla zadania pn. Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8”	03-04-2013	31-03-2017
9. Etap operacyjny	24-08-2011	-

*** Rzeczowa realizacja projektu została zakończona dnia 23.08.2011, natomiast okres realizacji projektu obejmuje działania promocyjne realizowane w IV kwartale 2013 roku (wydatek niekwalifikowany) oraz ostatni przewidziany w ramach projektu kontrakt (poz.8.9), który zostanie zakończony w 2017 roku (wydatek niekwalifikowany, dotyczy nadzoru w okresie gwarancji).

Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski			
lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	styczeń 2009	maj 2011
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2009	styczeń 2012
3	Ocena oddziaływania na środowisko	listopad 2006	grudzień 2011
4	Studium projektowe	wrzesień 2003	czerwiec 2011
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2008	czerwiec 2011
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	Roboty	grudzień 2009	grudzień 2011
	Nadzór	marzec 2010	sierpień 2010

7	Nabycie gruntów	listopad 2005	kwiecień 2012
8	Etap budowy / umowa budowlana		
	Roboty	listopad 2010	grudzień 2013
	Nadzór	sierpień 2010	czerwiec 2014
9	Etap operacyjny	grudzień 2013	-

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo-Białystok

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	sierpień 2009	lipiec 2011
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	sierpień 2009	lipiec 2011
3	Ocena oddziaływania na środowisko	grudzień 2005	październik 2010
4	Studium projektowe	sierpień 2009	lipiec 2010
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2008	kwiecień 2009
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	Roboty	październik 2008	sierpień 2009
	Nadzór	czerwiec 2007	czerwiec 2008
7	Nabycie gruntów	maj 2007	kwiecień 2008
8	Etap budowy / umowa budowlana		
	Roboty	sierpień 2009	wrzesień 2012
	Nadzór	czerwiec 2008	czerwiec 2014
9	Etap operacyjny	wrzesień 2012	-

Budowa obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej S8

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	luty 2011	czerwiec 2011
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	maj 2010	styczeń 2012
3	Ocena oddziaływania na środowisko	kwiecień 2006	kwiecień 2009
4	Studium projektowe	czerwiec 2004	grudzień 2008
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2004	maj 2009
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	Roboty	kwiecień 2009	listopad 2009
	Nadzór	lipiec 2009	wrzesień 2009
7	Nabycie gruntów	wrzesień 2007	kwiecień 2008
8	Etap budowy / umowa budowlana		
	Roboty	listopad 2009	październik 2012
	Nadzór	wrzesień 2009	lipiec 2013
9	Etap operacyjny	październik 2012	-

Port lotniczy Wrocław - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	lipiec 2008	październik 2009
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	lipiec 2008	październik 2009
3	Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2007	grudzień 2010
4	Studium projektowe	nie dotyczy	nie dotyczy
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	sierpień 2008	luty 2011
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	grudzień 2008	lipiec 2011

7	Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8	Etap budowy / umowa budowlana	lipiec 2009	grudzień 2011
9	Etap operacyjny	styczeń 2012	-

Port lotniczy w Gdańsku - budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	kwiecień 2009	wrzesień 2009
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	kwiecień 2009	wrzesień 2009
3	Ocena oddziaływania na środowisko	lipiec 2008	styczeń 2009
4	Studium projektowe	grudzień 2007	grudzień 2011
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	listopad 2008	marzec 2011
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	styczeń 2009	październik 2011
7	Nabycie gruntów	n/d	n/d
8	Etap budowy / umowa budowlana	luty 2010	grudzień 2012
9	Etap operacyjny	styczeń 2013	-

Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	maj 2007	marzec 2009
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	maj 2007	marzec 2009
3	Ocena oddziaływania na środowisko	maj 2009	kwiecień 2011
4	Studium projektowe	luty 2007	luty 2012
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	sierpień 2006	styczeń 2012
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	październik 2006	listopad 2012
7	Nabycie gruntów	czerwiec 2012	grudzień 2012
8	Etap budowy / umowa budowlana	kwiecień 2011	listopad 2014
9	Etap operacyjny	listopad 2014	-

Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym

lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	kwiecień 2010	grudzień 2010
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	kwiecień 2010	grudzień 2010
3	Ocena oddziaływania na środowisko	lipiec 2007	grudzień 2011
4	Studium projektowe	grudzień 2007	luty 2014
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	sierpień 2007	wrzesień 2013
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	październik 2007	marzec 2014
7	Nabycie gruntów	marzec 2007	marzec 2012
8	Etap budowy / umowa budowlana	grudzień 2007	listopad 2015
9	Etap operacyjny	grudzień 2015	-

Port lotniczy Poznań-Ławica - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	styczeń 2010	lipiec 2011
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	marzec 2010	lipiec 2011
3	Ocena oddziaływania na środowisko	sierpień 2010	luty 2011
4	Studium projektowe	marzec 2009	kwiecień 2011

5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2010	sierpień 2011
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	kwiecień 2010	marzec 2013
7	Nabycie gruntów	marzec 2012	listopad 2014
8	Etap budowy / umowa budowlana	kwiecień 2011	grudzień 2013
9	Etap operacyjny	grudzień 2013	-

Port lotniczy w Krakowie – rozbudowa istniejącego terminalu pasażerskiego			
Etap		Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności		01-12-2010	11-01-2013
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)		01-12-2010	24-09-2013
3. Ocena oddziaływania na środowisko		29-09-2010	22-04-2011
4. Studium projektowe		15-03-2010	30-03-2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej		05-03-2012	31-01-2015
5.1 Pełnienie funkcji inwestora zastępczego		05-03-2012	19-03-2012
5.2 Wykonanie robót budowlanych		27-04-2012	26-09-2012
5.3 Wykonanie dostawy i montażu systemu transportu i kontroli bagażu (BHS)		22-10-2012	21-05-2013
5.4 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – pierwsza umowa		01-07-2012	29-07-2012
5.5 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – druga umowa		02-12-2013	30-12-2013
5.6 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – trzecia umowa		01-04-2014	29-04-2013
5.7 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – czwarta umowa		03-11-2014	27-11-2014
5.8 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – piąta umowa		02-01-2015	31-01-2015
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		20-03-2012	28-02-2015
6.1 Pełnienie funkcji inwestora zastępczego		20-03-2012	22-04-2013
6.2 Wykonanie robót budowlanych		27-09-2012	11-04-2013
6.3 Wykonanie dostawy i montażu systemu transportu i kontroli bagażu (BHS)		22-05-2013	15-11-2013
6.4 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – pierwsza umowa		30-07-2012	28-09-2012
6.5 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – druga umowa		31-12-2013	30-01-2013
6.6 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – trzecia umowa		30-04-2014	30-05-2014
6.7 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – czwarta umowa		28-11-2014	31-12-2014
6.8 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – piąta umowa		01-02-2015	28-02-2015
7. Nabycie gruntów		Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana		11-04-2013	05-05-2015
8.1 Realizacja dostawy i montażu systemu transportu i kontroli bagażu (BHS) – faza I		15-11-2013	05-05-2014
8.2 Realizacja dostawy i montażu systemu transportu i kontroli bagażu (BHS) – faza II		06-05-2014	01-12-2014
8.3 Realizacja dostawy i montażu systemu transportu i kontroli bagażu (BHS) – faza III		03-10-2014	31-03-2015
8.4 Faza I rozbudowy i przebudowy terminalu pasażerskiego		11-04-2013	05-05-2014 (04-07-2014)*
8.5 Faza II rozbudowy i przebudowy terminalu pasażerskiego		06-05-2014	01-12-2014 (05-01-2015)*
8.6 Faza III rozbudowy i przebudowy terminalu pasażerskiego		03-10-2014	31-03-2015 (05-05-2015)*
9. Etap operacyjny		06-05-2015	Nie dotyczy

* Planowana data uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Port Lotniczy Warszawa – Budowa/rozbudowa/przebudowa (modernizacja) infrastruktury lotniskowej			
Etap		Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności		16/10/2010	12/11/2012
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)		16/10/2010	12/11/2012

3. Ocena oddziaływania na środowisko	23/08/2010	14/02/2012***
4. Studium projektowe	07/01/2009	30/11/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	15/09/2011	25/11/2013****
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
Zad. 1 – Rozbudowa i przebudowa Strefy T1	08/12/2011	07/01/2014
Zad. 2 – Budowa dróg kołowania przy DS1 (DK N1)	14/02/2013	14/02/2014
Zad. 2 – Budowa dróg kołowania przy DS1 (DK N2)	04/04/2012	26/09/2012
Zad. 3 – Przebudowa drogi startowej DS3	15/09/2012	05/04/2013
Zad. 4 – Przebudowa i rozbudowa płyt PPS 2, 4, 6	15/09/2012	05/04/2013
Zad. 5 – Kolejowy front rozładunkowy paliwa lotniczego z rurociągiem dalekosiężnym	21/12/2012	13/03/2014
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	
8. Etap budowy/umowa budowlana		
Zad. 1 – Rozbudowa i przebudowa Strefy T1	18/09/2012	31/12/2014 (27/02/2015)
Zad. 2 – Budowa dróg kołowania przy DS1 (DK N1)	01/04/2014	30/09/2014 (25/11/2014)
Zad. 2 – Budowa dróg kołowania przy DS1 (DK N2)	26/09/2012	04/03/2013 (15/03/2013)
Zad. 3 – Przebudowa drogi startowej DS3	22/04/2013	14/08/2013
Zad. 4 – Przebudowa i rozbudowa płyt PPS 2, 4, 6	22/04/2013	22/08/2014 (17/10/2014)
Zad. 5 – Kolejowy front rozładunkowy paliwa lotniczego z rurociągiem dalekosiężnym	01/04/2014	31/03/2015 (30/04/2015)
9. Etap operacyjny	30/04/2015	Nie dotyczy

*** w dniu 12 września 2012 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14 lutego 2012 roku.

**** wskazana data to planowany termin zakończenia przygotowania dokumentacji przetargowej związanej z zakupem i montażem sprzętu i wyposażenia w ramach zadania 1

Daty w nawiasach oznaczają planowany termin uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; jeśli uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie będzie wymagane przez urząd, termin ten stanowi datę rozpoczęcia użytkowania obiektu po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do odpowiedniego urzędu. W przypadku drogi startowej DS-3, nie było konieczne uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jak również zgłoszenie do urzędu rozpoczęcia użytkowania.

Sektor transportu – priorytet VII

Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap II, odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego

lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	styczeń 2004	maj 2004
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	kwiecień 2005	lipiec 2005
3	Ocena oddziaływania na środowisko	marzec 2006	październik 2006
4	Studium projektowe	wrzesień 2006	czerwiec 2001
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	wrzesień 2006	czerwiec 2011
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	luty 2008	grudzień 2001
7	Nabycie gruntów	sierpień 2008	sierpień 2012
8	Etap budowy / umowa budowlana	październik 2008	grudzień 2014
9	Etap operacyjny	styczeń 2015	-

Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
------	------------------	------------------

Studium wykonalności	marzec 2009	wrzesień 2009
Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	październik 2009	styczeń 2010
Ocena oddziaływania na środowisko	luty 2009	kwiecień 2009
Studium projektowe	październik 2008	marzec 2010
Opracowanie dokumentacji przetargowej	sierpień 2009	październik 2009
Ogłoszenie procedury przetargowej	sierpień 2009	październik 2009
Nabycie gruntów	n/d	n/d
Etap budowy / umowa budowlana	marzec 2010	lipiec 2012
Etap operacyjny	sierpień 2012	-

Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Ciechanów

p.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	maj 2003	marzec 2004
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	kwiecień 2009	grudzień 2009
3	Ocena oddziaływania na środowisko	kwiecień 2006	luty 2007
4	Studium projektowe	listopad 2005	czerwiec 2009
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	listopad 2005	listopad 2012
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	lipiec 2008	czerwiec 2013
7	Nabycie gruntów	styczeń 2009	lipiec 2010
8	Etap budowy / umowa budowlana	wrzesień 2009	grudzień 2014
9	Etap operacyjny	październik 2011	-

* Opóźnienie jest wynikiem konieczności rozwiązania dwóch umów z wykonawcą oraz ogłoszenia nowych przetargów

Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń dalekobieżnych - Etap I

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
Studium wykonalności	lipiec 2009	listopad 2009
Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	marzec 2011	maj 2011
Ocena oddziaływania na środowisko	nie dotyczy	nie dotyczy
Studium projektowe	nie dotyczy	nie dotyczy
Opracowanie dokumentacji przetargowej	marzec 2008	sierpień 2012
Ogłoszenie procedury przetargowej	sierpień 2008	grudzień 2012
Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
Etap budowy / umowa budowlana	maj 2011	sierpień 2014
Etap operacyjny	wrzesień 2014	-

Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie)

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	czerwiec 2004	luty 2006
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	czerwiec 2004	grudzień 2009
3	Ocena oddziaływania na środowisko	lipiec 2006	grudzień 2007
4	Studium projektowe	listopad 2005	sierpień 2010
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2005	grudzień 2010
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	sierpień 2005	maj 2011
7	Nabycie gruntów	wrzesień 2006	styczeń 2011
8	Etap budowy / umowa budowlana	październik 2009	maj 2012

9	Etap operacyjny	maj 2012	-
---	-----------------	----------	---

* *Opóźnienie jest wynikiem m.in. napotkania podczas realizacji szeregu nieprzewidzianych okoliczności (np. grunt skażony substancjami ropopochodnymi, ruiny zabytkowego fortu), które skutkowały koniecznością wykonania wielu nieprzewidzianych prac oraz skoordynowania ich z innymi inwestycjami okolicy.*

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice)

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	maj 2008	grudzień 2008
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	maj 2008	grudzień 2008
3	Ocena oddziaływania na środowisko	czerwiec 2008	grudzień 2013*
4	Studium projektowe	n/d	n/d
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	lipiec 2009	październik 2012
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	październik 2009	kwiecień 2013
7	Nabycie gruntów	lipiec 2010	czerwiec 2012
8	Etap budowy / umowa budowlana	marzec 2011	listopad 2015**
9	Etap operacyjny	grudzień 2015	-

* *zgodnie z aneksem do umowy będzie przeprowadzana powtórna ocena na etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę*

** *w związku z ogłoszeniem upadłości przez lidera konsorcjum realizującego projekt trwają rozmowy na temat sposobu kontynuacji projektu. Upadłość lidera spowodowała opóźnienia w realizacji inwestycji.*

Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	styczeń 2006	maj 2007
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2006	grudzień 2009
3	Ocena oddziaływania na środowisko	lipiec 2007	grudzień 2013
4	Studium projektowe	styczeń 2006	październik 2012
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	marzec 2005	sierpień 2013
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	listopad 2005	styczeń 2014
7	Nabycie gruntów	październik 2010	luty 2013
8	Etap budowy / umowa budowlana	październik 2010	grudzień 2014
9	Etap operacyjny	styczeń 2015	-

* *Zgodnie z aneksem do umowy na większości odcinka będzie wykonywana powtórna ocena oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę.*

Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Działdowo

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	maj 2003	marzec 2004
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	maj 2010	lipiec 2010
3	Ocena oddziaływania na środowisko	kwiecień 2006	lipiec 2007
4	Studium projektowe	sierpień 2006	lipiec 2011
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	sierpień 2006	maj 2010
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	maj 2008	czerwiec 2012
7	Nabycie gruntów	marzec 2010	styczeń 2012
8	Etap budowy /umowa budowlana	maj 2010	grudzień 2014
9	Etap operacyjny	styczeń 2015	-

Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	maj 2003	marzec 2004
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	lipiec 2010	lipiec 2010
3	Ocena oddziaływania na środowisko	kwiecień 2006	wrzesień 2010
4	Studium projektowe	sierpień 2006	styczeń 2011
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	październik 2008	kwiecień 2010
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	kwiecień 2010	luty 2012
7	Nabycie gruntów	wrzesień 2010	grudzień 2011
8	Etap budowy / umowa budowlana	marzec 2011	wrzesień 2014
9	Etap operacyjny	marzec 2014	-

Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Ława, LCS Malbork

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	maj 2003	marzec 2004
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	wrzesień 2010	grudzień 2010
3	Ocena oddziaływania na środowisko	kwiecień 2006	lipiec 2007
4	Studium projektowe	styczeń 2008	wrzesień 2009
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2008	marzec 2010
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	lipiec 2010	styczeń 2012
7	Nabycie gruntów	wrzesień 2010	grudzień 2011
8	Etap budowy /umowa budowlana	maj 2011	grudzień 2013
9	Etap operacyjny	grudzień 2013	-

Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Łódź, etap II, Lot C - pozostałe roboty

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	grudzień 2003	grudzień 2004
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2010	lipiec 2011
3	Ocena oddziaływania na środowisko	maj 2006	sierpień 2014
4	Studium projektowe	Nie dotyczy	Nie dotyczy
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2009	lipiec 2012
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	wrzesień 2009	czerwiec 2013
7	Nabycie gruntów	styczeń 2013	styczeń 2013
8	Etap budowy / umowa budowlana	luty 2011	listopad 2015
9	Etap operacyjny	grudzień 2015	-

Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I- rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" Faza II - realizacja przedsięwzięcia

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	czerwiec 2010	grudzień 2011
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	czerwiec 2010	grudzień 2011
3	Ocena oddziaływania na środowisko	czerwiec 2010	sierpień 2011
4	Studium projektowe	maj 2011	luty 2015
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	sierpień 2010	czerwiec 2012
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	czerwiec 2012	marzec 2013
7	Nabycie gruntów	grudzień 2011	sierpień 2013
8	Etap budowy/umowa budowlana	kwiecień 2013	maj 2015*
9	Etap operacyjny	czerwiec 2015	-

*nastąpiło opóźnienie w rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane

Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempin – Poznań			
Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	lipiec 2008	wrzesień 2011
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	lipiec 2009	wrzesień 2011
3	Ocena oddziaływania na środowisko	czerwiec 2009	grudzień 2013
4	Studium projektowe	lipiec 2009	grudzień 2010
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	grudzień 2009	sierpień 2012
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	wrzesień 2011	kwiecień 2013
7	Nabycie gruntów	styczeń 2012	grudzień 2013
8	Etap budowy / umowa budowlana	marzec 2012	lipiec 2015
9	Etap operacyjny	sierpień 2015	-

Budowa połączenia kolejowego MPL "Kraków - Balice" z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	22/01/2010	13/07/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	13/07/2010	21/01/2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	28/12/2010	22/06/2012**
4. Studium projektowe	01/09/2010	29/07/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/07/2011	23/12/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
6.a Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla zadania: „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki - Balice”.	14/01/2009	22/01/2010
6.b Wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla Projektu POIiŚ 7.1-21 pn. „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki - Balice” wraz z nadzorem autorskim	31/10/2012	26/09/2013
6.c Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych dla Projektu POIiŚ 7.1-21 „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki - Balice”	02/06/2011	29/07/2011
6.d Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu POIiŚ 7.1-21 Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki - Balice	09/08/2012***	26/09/2013
6.e Kompleksowe przeprowadzenie działań informacyjnych i promujących w ramach projektu POIiŚ 7.1-21 Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki – Balice	31/12/2012****	26/09/2013
7. Nabycie gruntów	02/09/2013	31/03/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana		
8.a Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla zadania: „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki - Balice”	22/01/2010	31/12/2013
8.b Wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla Projektu POIiŚ 7.1-21 „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki – Balice” wraz z nadzorem autorskim	26/09/2013	26/03/2015
8.c Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych dla Projektu POIiŚ 7.1-21 „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki - Balice”	29/07/2011	27/12/2011
8.d Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu POIiŚ 7.1-21 Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki - Balice	26/09/2013	26/05/2018*****
8.e Kompleksowe przeprowadzenie działań informacyjnych i promujących w ramach projektu POIiŚ 7.1-21 Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki – Balice	26/09/2013	26/09/2015
9. Etap operacyjny	27/03/2015	NIE DOTYCZY

** GDOŚ w Warszawie wydał decyzję zmieniającą i uzupełniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez RDOŚ w Krakowie znak: OO.4201.2.2011.ASu z dnia 31 maja 2011 r.

***Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 14.08.2012 r.

****Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 03.01.2013 r.

***** Data ukończenia uwzględnia pełnienie nadzoru w okresie gwarancji. Wydatki będą zgłoszone do refundacji do 31.12.2015 r.

Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej - II etap			
Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	marzec 2008	maj 2009
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	marzec 2008	lipiec 2009
3	Ocena oddziaływania na środowisko	marzec 2006	kwiecień 2009
4	Studium projektowe	sierpień 2005	czerwiec 2009
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2009	sierpień 2009
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	czerwiec 2009	marzec 2011
7	Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8	Etap budowy / umowa budowlana	październik 2009	marzec 2013
9	Etap operacyjny	kwiecień 2013	-

Uruchomienie obsługi transportem kolejowym Lotniska Okęcie im. Fryderyka Chopina			
Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	marzec 2009	wrzesień 2009
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	marzec 2009	wrzesień 2009
3	Ocena oddziaływania na środowisko	nie dotyczy	nie dotyczy
4	Studium projektowe	nie dotyczy	nie dotyczy
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	sierpień 2008	maj 2010
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	wrzesień 2008	maj 2011
7	Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8	Etap budowy / umowa budowlana	styczeń 2009	listopad 2011
9	Etap operacyjny	październik 2011	-

Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion Narodowy – Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych			
Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	październik 2008	styczeń 2010
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2010	lipiec 2011
3	Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2009	sierpień 2009
4	Studium projektowe	maj 2008	wrzesień 2011
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	luty 2008	grudzień 2011
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	kwiecień 2008	czerwiec 2013
7	Nabycie gruntów	marzec 2009	grudzień 2010
8	Etap budowy / umowa budowlana	maj 2009	grudzień 2014
9	Etap operacyjny	lipiec 2012	-

Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej			
Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	maj 2009	luty 2012
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	marzec 2011	luty 2012
3	Ocena oddziaływania na środowisko	listopad 2010	luty 2012
4	Studium projektowe	lipiec 2010	kwiecień 2013
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	maj 2011	czerwiec 2012
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	lipiec 2011	czerwiec 2013
7	Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy

8	Etap budowy / umowa budowlana	październik 2011	luty 2015
9	Etap operacyjny	marzec 2015	-

Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap I

lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	maj 2007	sierpień 2011
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	maj 2007	sierpień 2011
3	Ocena oddziaływania na środowisko	listopad 2006	sierpień 2010
4	Studium projektowe	styczeń 2007	listopad 2010
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2008	październik 2011
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	lipiec 2008	maj 2012
7	Nabycie gruntów	czerwiec 2010	marzec 2012
8	Etap budowy / umowa budowlana	październik 2008	marzec 2013
9	Etap operacyjny	kwiecień 2013	-

II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru

lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	wrzesień 2008	sierpień 2010
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	sierpień 2009	sierpień 2010
3	Ocena oddziaływania na środowisko	maj 2006	styczeń 2010
4	Studium projektowe	październik 2007	maj 2013
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2007	marzec 2013
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	styczeń 2010	kwiecień 2013
7	Nabycie gruntów	czerwiec 2007	kwiecień 2008
8	Etap budowy / umowa budowlana	styczeń 2007	grudzień 2013
9	Etap operacyjny	styczeń 2014	grudzień 2039

Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego w Poznaniu

lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	kwiecień 2009	czerwiec 2010
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	kwiecień 2009	czerwiec 2010
3	Ocena oddziaływania na środowisko	nie dotyczy	nie dotyczy
4	Studium projektowe	nie dotyczy	nie dotyczy
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	listopad 2008	styczeń 2009
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	styczeń 2009	sierpień 2009
7	Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8	Etap budowy / umowa budowlana	listopad 2009	kwiecień 2012
9	Etap operacyjny	maj 2012	-

Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacją tramwajową w związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem taboru

lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	czerwiec 2009	lipiec 2012
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	maj 2012	grudzień 2012
3	Ocena oddziaływania na środowisko	marzec 2008	sierpień 2012
4	Studium projektowe	sierpień 2009	grudzień 2014
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2008	czerwiec 2013

6	Ogłoszenie procedury przetargowej	sierpień 2008	wrzesień 2013
7	Nabycie gruntów	maj 2004	kwiecień 2013
8	Etap budowy / umowa budowlana	maj 2009	grudzień 2014
9	Etap operacyjny	styczeń 2015	-

Rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	grudzień 2008	październik 2011
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	grudzień 2008	październik 2011
3	Ocena oddziaływania na środowisko	sierpień 2009	luty 2011
4	Studium projektowe	maj 2008	marzec 2012
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2008	kwiecień 2014
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	kwiecień 2008	maj 2014
7	Nabycie gruntów	luty 2009	grudzień 2010
8	Etap budowy / umowa budowlana	marzec 2009	sierpień 2014
9	Etap operacyjny	lipiec 2014	-

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	marzec 2010	wrzesień 2011
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	marzec 2010	wrzesień 2011
3	Ocena oddziaływania na środowisko	listopad 2008	marzec 2011
4	Studium projektowe	wrzesień 2007	styczeń 2011
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	grudzień 2007	wrzesień 2011
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	styczeń 2008	grudzień 2011
7	Nabycie gruntów	lipiec 2010	styczeń 2011
8	Etap budowy / umowa budowlana	marzec 2008	lipiec 2012
9	Etap operacyjny	lipiec 2012	-

Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	czerwiec 2008	kwiecień 2011
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	czerwiec 2008	kwiecień 2011
3	Ocena oddziaływania na środowisko	luty 2007	lipiec 2010
4	Studium projektowe	październik 2007	wrzesień 2012
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	marzec 2010	październik 2012
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	styczeń 2008	czerwiec 2013
7	Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8	Etap budowy / umowa budowlana	lipiec 2012	grudzień 2013
9	Etap operacyjny	styczeń 2014	-

Zakup taboru kolejowego do obsługi portów lotniczych i przewozów aglomeracyjnych w korytarzu linii E-65 oraz aglomeracji warszawskiej

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
Studium wykonalności	styczeń 2011	lipiec 2011
Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2011	lipiec 2011
Ocena oddziaływania na środowisko	nie dotyczy	nie dotyczy

Studium projektowe	nie dotyczy	nie dotyczy
Opracowanie dokumentacji przetargowej	wrzesień 2009	sierpień 2012
Ogłoszenie procedury przetargowej	listopad 2009	wrzesień 2012
Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
Etap budowy / umowa budowlana	styczeń 2011	grudzień 2011
Etap operacyjny	luty 2012	-

Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych - zakup 60 tramwajów niskopodłogowych

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	wrzesień 2008	czerwiec 2011
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	sierpień 2011	wrzesień 2011
3	Ocena oddziaływania na środowisko	nie dotyczy	nie dotyczy
4	Studium projektowe	nie dotyczy	nie dotyczy
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2008	czerwiec 2012
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	sierpień 2008	sierpień 2012
7	Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8	Etap budowy / umowa budowlana	maj 2009	grudzień 2013
9	Etap operacyjny	styczeń 2014	-

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	listopad 2009	lipiec 2010
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	listopad 2009	listopad 2011
3	Ocena oddziaływania na środowisko	grudzień 2008	sierpień 2011
4	Studium projektowe	czerwiec 2008	lipiec 2009
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	luty 2010	marzec 2012
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	sierpień 2010	kwiecień 2012
7	Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8	Etap budowy / umowa budowlana	styczeń 2011	czerwiec 2013
9	Etap operacyjny	czerwiec 2013	-

Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	wrzesień 2010	grudzień 2011
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	czerwiec 2011	grudzień 2011
3	Ocena oddziaływania na środowisko	nie dotyczy	nie dotyczy
4	Studium projektowe	nie dotyczy	nie dotyczy
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	wrzesień 2008	listopad 2012
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	maj 2009	maj 2013
7	Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8	Etap budowy / umowa budowlana	lipiec 2010	czerwiec 2014
9	Etap operacyjny	lipiec 2014	-

Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	2008-10-01	2013-09-30
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	2008-10-01	2013-09-30
3. Ocena oddziaływania na środowisko	2008-10-01	2014-09-30
4. Studium projektowe	2011-08-18	2014-09-30

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	2008-10-01	2013-11-30
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	2009-12-09	2014-03-31
7. Nabycie gruntów	2008-10-01	2013-12-31
8. Etap budowy/umowa budowlana	2011-08-18	2015-07-31
9. Etap operacyjny	2015-03-01	N/D

Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju"		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	2009-12-28	2011-11-28
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	Część SW	Część SW
3. Ocena oddziaływania na środowisko	2009-12-31	2011-02-25
4. Studium projektowe	2004-01-12	2011-12-09
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	2012-01-16	2012-06-11
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	2012-06-12	2013-04-02
7. Nabycie gruntów	2002-06-24	2012-01-21
8. Etap budowy/umowa budowlana	2013-02-20	2015-07-31
9. Etap operacyjny	2015-08-01	Nie dotyczy

Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	03/01/2011	15/07/2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	03/01/2011	15/07/2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	07/09/2010	09/03/2012
4. Studium projektowe	09/12/2009	30/04/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/05/2009	31/05/2013
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
6.1 Dokumentacja projektowa - pierwotny wykonawca - przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy PZP	09/06/2009	09/12/2009
6.2 Zamówienie dodatkowe - roboty dodatkowe w ramach projektu technicznego (pierwotny wykonawca) - art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy PZP	27/01/2011	16/03/2011
6.3 Dokumentacja projektowa - nowy wykonawca - art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy PZP	12/09/2009	05/10/2011
6.4 Aktualizacje Studium Wykonalności [dwukrotnie] art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP	16/12/2010	14/11/2012
6.5 Umowy przyłączeniowe (Enea) – podstawowe - art. 67 ust. 1 pkt. 1a Ustawy PZP	17/03/2011	25/03/2011
6.6 Umowy przyłączeniowe (Enea) – pozostałe art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP	08/04/2011	09/12/2012
6.7 Koszty agencji ratingowej dla pozyskania finansowania inwestycji - przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy PZP	31/03/2012	30/06/2013
6.8 Inne usługi w zakresie przygotowania i obsługi projektu (analizy, ekspertyzy, dokumentacje przetargowe itp.) – zespół zamówień w ramach art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP i art. 39 Ustawy PZP	05/12/2011	30/06/2013
6.9 Promocja- art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP oraz przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy PZP	30/06/2010	30/06/2013
6.10 Zakup taboru - przetarg nieograniczony wg. umowy ramowej	02/10/2010	22/03/2011
6.11 Inżynier kontraktu - przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy PZP	14/09/2012	15/12/2012
6.12 Nadzór autorski – przetarg nieograniczony art.39 Ustawy PZP	14/05/2013	26/06/2013
6.13 Roboty budowlano – montażowe - przetarg ograniczony art. 47 Ustawy PZP[typ kontraktu roboty]	31/12/2012	30/08/2013
7. Nabycie gruntów	09/12/2009	31/03/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana	09/12/2009	30/09/2015

8.1 Dokumentacja projektowa - pierwotny wykonawca - przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy PZP (usługi)	09/12/2009	12/09/2011
8.2 Zamówienie dodatkowe - roboty dodatkowe w ramach projektu technicznego (pierwotny wykonawca) - art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy PZP (usługi)	16/03/2011	12/09/2011
8.3 Dokumentacja projektowa - nowy wykonawca - art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy PZP (usługi)	05/10/2011	30/04/2012
8.4 Aktualizacje Studium Wykonalności [dwukrotnie] art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP (usługi)	03/01/2011	31/12/2012
8.5 Umowy przyłączeniowe (ENEA) – podstawowe - art. 67 ust. 1 pkt. 1a Ustawy PZP (dostawy)	25/03/2011	Nie dotyczy
8.6 Umowy przyłączeniowe (ENEA) – pozostałe art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP (dostawy)	08/04/2011 22/04/2011 26/04/2011 10/05/2011 11/07/2011 17/08/2012 09/12/2012	Nie dotyczy
8.7 Koszty agencji ratingowej dla pozyskania finansowania inwestycji - przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy PZP (usługi)	30/06/2013	31/12/2014
8.8 Inne usługi w zakresie przygotowania i obsługi projektu (analizy, ekspertyzy, dokumentacje przetargowe itp.) – zespół zamówień w ramach art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP i art. 39 Ustawy PZP (usługi)	13/12/2011	30/06/2015
8.9 Promocja- art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP oraz przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy PZP (usługi)	28/07/2010	30/06/2015
8.10 Zakup taboru - przetarg nieograniczony wg. umowy ramowej (dostawy)	22/03/2011	31/05/2015
8.11 Inżynier kontraktu - przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy PZP (usługi)	15/01/2013	30/09/2015
8.12 Nadzór autorski – przetarg nieograniczony art.39 Ustawy PZP (usługi)	26/06/2013	30/08/2015
8.13 Roboty budowlano – montażowe - przetarg ograniczony art. 47 Ustawy PZP (roboty budowlane)	30/08/2013	30/08/2015
9. Etap operacyjny	01/10/2015	Nie dotyczy

**** Dane z Wniosku o dofinansowanie**

Budowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	2011-05-23	2012-06-27
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	2011-05-23	2012-06-27
3. Ocena oddziaływania na środowisko	2009-09-29	2010-01-27
4. Studium projektowe	2009-05-11	2010-09-16
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	2006-09-14	2011-08-04
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	2006-09-14	2013-09-01
7. Nabycie gruntów	2011-07-06	2013-12-31
8. Etap budowy/umowa budowlana	2007-07-09	2013-12-31
9. Etap operacyjny	2014-01-01	nie dotyczy

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	28/01/2011	14/10/2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	28/01/2011	14/10/2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	4/02/2010	09/05/2011
4. Studium projektowe	23/12/2009	26/09/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	15/10/2009	15/11/2012
6. Procedura przetargowa*	23/11/2009	14/03/2014

7. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	07/07/2011	31/12/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2016	nie dotyczy

Zakup tramwajów niskopodłogowych do obsługi sieci komunikacji tramwajowej w Warszawie

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	30/05/2013	31/12/2013
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	19/06/2013	31/12/2013
3. Ocena oddziaływania na środowisko	nie dotyczy	nie dotyczy
4. Studium projektowe	nie dotyczy	nie dotyczy
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	02/06/2008	02/01/2014
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	27/08/2008	31/03/2014
7. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	29/05/2009	30/11/2015
9. Etap operacyjny	01/12/2015	nie dotyczy

Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT - City

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	19/01/2012	21/12/2012
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	19/01/2012	21/12/2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	30/08/2011	21/12/2012
4. Studium projektowe		
Zadanie 1 i 6	12/11/2013	14/07/2014
Zadanie 2	07/07/2010	29/03/2011
Zadanie 3	17/08/2013	17/02/2014
Zadanie 4	31/10/2013	30/06/2014
Zadanie 5	31/10/2013	30/06/2014
Zadanie 7	24/10/2013	17/02/2014
Zadanie 8	18/11/2013	28/03/2014
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej		
Zadanie 1 i 6	03/10/2012	20/07/2013
Zadanie 2 (dokumentacja projektowa)	01/02/2010	27/05/2010
Zadanie 2 (roboty budowlane)	01/02/2012	13/05/2012
Zadanie 3 (dokumentacja projektowa)	02/01/2013	02/04/2013
Zadanie 3 (roboty budowlano-montażowe)	31/01/2014	17/02/2014
Zadanie 4	09/01/2013	10/07/2013
Zadanie 5	01/01/2013	30/06/2013
Zadanie 7	20/12/2012	09/04/2013
Zadanie 8	15/09/2011	30/05/2013
Inżynier kontraktu	02/01/2013	31/07/2013
Promocja projektu	02/01/2013	12/08/2013
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		

Zadanie 1 i 6 (żółty FIDIC „projektuj i buduj”) – przetarg nieograniczony	25/07/2013	11/11/2013
Zadanie 2 (dokumentacja projektowa) – przetarg nieograniczony	28/05/2010	06/07/2010
Zadanie 2 (roboty budowlane na podstawie umów wykonawczych prowadzone w oparciu o dokumentację Zamawiającego) – przetarg nieograniczony	14/05/2012	29/06/2012
Zadanie 3 (dokumentacja projektowa – dokumentacja wykonawcza zlecona przez Zamawiającego) – przetarg nieograniczony	04/04/2013	16/08/2013
Zadanie 3 (roboty budowlano-montażowe na podstawie umowy wykonawczej prowadzone w oparciu o dokumentację Zamawiającego) – przetarg nieograniczony	24/03/2014	23/05/2014
Zadanie 4 (żółty FIDIC „projektuj i buduj”) – przetarg nieograniczony	17/07/2013	30/10/2013
Zadanie 5 (żółty FIDIC „projektuj i buduj”) – przetarg nieograniczony	09/07/2013	30/10/2013
Zadanie 7 („projektuj i buduj”) – przetarg nieograniczony	10/04/2013	23/10/2013
Zadanie 8 (zakup taboru oraz dostosowanie budynku zajezdni tramwajowej, które będzie realizowane w formule „projektuj i buduj”) – przetarg nieograniczony	05/06/2013	15/11/2013
Inżynier kontraktu (usługi) – przetarg nieograniczony	09/08/2013	20/11/2013
Promocja projektu (usługi) – przetarg nieograniczony	23/08/2013	05/12/2013
7. Nabycie gruntów	28/05/2012	31/12/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana		
Zadanie 1 i 6 (żółty FIDIC) - roboty	15/07/2014	18/09/2015
Zadanie 2 (roboty budowlane na podstawie umów wykonawczych prowadzone w oparciu o dokumentację Zamawiającego) - roboty	29/06/2012	31/10/2013
Zadanie 3 (roboty budowlano-montażowe na podstawie umowy wykonawczej prowadzone w oparciu o dokumentację Zamawiającego) - roboty	26/05/2014	14/09/2015
Zadanie 4 (żółty FIDIC) - roboty	01/07/2014	15/04/2015
Zadanie 5 (żółty FIDIC) - roboty	01/07/2014	18/09/2015
Zadanie 7 („projekt i budowa”) - roboty	18/02/2014	30/09/2015
Zadanie 8 – dostawy i roboty	18/11/2013	30/09/2015
Inżynier kontraktu - usługi	21/11/2013	31/12/2015
Promocja projektu - usługi	06/12/2013	30/10/2015
9. Etap operacyjny		
Zadanie 1 i 6	19/09/2015	-
Zadanie 2	01/11/2013	-
Zadanie 3	15/09/2015	-
Zadanie 4	16/04/2015	-
Zadanie 5	19/09/2015	-
Zadanie 7	01/10/2015	-
Zadanie 8	01/10/2015	-

**** Dane z Wniosku o dofinansowanie**

Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	08/09/2011	22/07/2013
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	08/09/2011	22/07/2013
3. Ocena oddziaływania na środowisko	04/12/2008	31/03/2014
4. Studium projektowe	08/09/2011	31/03/2014
4.1 Program funkcjonalno - użytkowy	08/09/2011	08/07/2012
4.2 Dokumentacja projektowa	26/10/2012	31/03/2014
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/04/2011	28/02/2014

5.1 Opracowanie aktualizacji studium wykonalności, raportu OOS, programu funkcjonalno-użytkowego oraz SIWZ dla projektu pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”	01/04/2011	16/05/2011
5.2 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia- Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem	02/01/2013	06/03/2013
5.3 Działania promocyjne	01/08/2013	28/02/2014
5.4 Część I. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla wszystkich odcinków (Etap A – odcinek 1,2,3,4,5,6,7,8) oraz wykonanie robót budowlanych dla 3 odcinka wraz podsystemem dla obsługi tunelu (Etap B – odcinek 3)	08/09/2011	25/10/2012
5.5 Część II Realizacja prac budowlanych dla odcinka 1,2,4,5,6,7 (Etap B – odcinek 1,2,4,5,6,7)	01/03/2013	16/01/2014
5.6 Część III Realizacja prac budowlanych dla odcinka 8 (Etap B – odcinek 8)	01/03/2013	16/01/2014
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	17/05/2011	30/04/2014
6.1 Opracowanie aktualizacji studium wykonalności, raportu OOS, programu funkcjonalno-użytkowego oraz SIWZ dla projektu pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”	17/05/2011	08/09/2011
6.2 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia- Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem	07/03/2013	31/03/2014
6.3 Działania promocyjne	01/03/2014	30/04/2014
6.4 Część I. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla wszystkich odcinków (Etap A – odcinek 1,2,3,4,5,6,7,8) oraz wykonanie robót budowlanych dla 3 odcinka wraz podsystemem dla obsługi tunelu (Etap B – odcinek 3)	26/10/2012	28/02/2013
6.5 Część II Realizacja prac budowlanych dla odcinka 1,2,4,5,6,7 (Etap B – odcinek 1,2,4,5,6,7)	17/01/2014	30/04/2014
6.6 Część III Realizacja prac budowlanych dla odcinka 8 (Etap B – odcinek 8)	17/01/2014	30/04/2014
7. Nabycie gruntów	01/01/2014	31/05/2015
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/03/2013	31/08/2015
8.1 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia- Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem.	01/04/2014	31/08/2015
8.2 Działania promocyjne	01/05/2014	31/10/2015
8.3 Część I. Wykonanie robót budowlanych dla 3 odcinka wraz z podsystemem sterowania ruchem w tunelu (Etap B – odcinek 3)	01/03/2013	30/06/2015
8.4 Część II Realizacja prac budowlanych dla odcinka 1,2,4,5,6,7 (Etap B – odcinek 1,2,4,5,6,7)	01/05/2014	31/10/2015
8.5 Część III Realizacja prac budowlanych dla odcinka 8 (Etap B – odcinek 8)	01/05/2014	31/10/2015
9. Etap operacyjny	01/11/2015	NIE DOTYCZY

Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych do kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym i w obrębie aglomeracji warszawskiej		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	03/06/2013	13/11/2013
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	03/06/2013	13/11/2013
3. Ocena oddziaływania na środowisko	Nie dotyczy	Nie dotyczy
4. Studium projektowe	Nie dotyczy	Nie dotyczy
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/02/2011	30/09/2013
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	28/10/2011	10/12/2013
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy

8. Etap budowy/umowa budowlana	23/01/2012	31/12/2013
9. Etap operacyjny	1/01/2014	-

Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych do kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym i w obrębie aglomeracji warszawskiej

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	03/06/2013	13/11/2013
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	03/06/2013	13/11/2013
3. Ocena oddziaływania na środowisko	Nie dotyczy	Nie dotyczy
4. Studium projektowe	Nie dotyczy	Nie dotyczy
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/02/2011	30/09/2013
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	28/10/2011	10/12/2013
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	23/01/2012	31/12/2013
9. Etap operacyjny	1/01/2014	-

Sektor transportu – priorytet VIII

Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Grójec-Białobrzegi

lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	marzec 2005	kwiecień 2006
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	lipiec 2008	październik 2008
3	Ocena oddziaływania na środowisko	czerwiec 2003	czerwiec 2006
4	Studium projektowe	maj 2003	marzec 2006
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2005	luty 2006
6	Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	grudzień 2006	październik 2007
7	Nabycie gruntów	listopad 2004	kwiecień 2009
8	Etap budowy / umowa budowlana	listopad 2007	listopad 2009
9	Etap operacyjny	listopad 2009	-

* Ze względu na zmiany wysokości stawki opłaty elektronicznej oraz kosztów utrzymania ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej etap II odc. Paradna - Pabianicka

lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	październik 2008	listopad 2008
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	październik 2008	listopad 2008
3	Ocena oddziaływania na środowisko	wrzesień 2008	czerwiec 2009
4	Studium projektowe	maj 2009	wrzesień 2009
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	wrzesień 2009	listopad 2009
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	listopad 2009	maj 2010
7	Nabycie gruntów	październik 2010	maj 2012
8	Etap budowy / umowa budowlana	sierpień 2010	maj 2014
9	Etap operacyjny	maj 2014	-

Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	09/12/2008	15/03/2013
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	09/12/2008	15/03/2013
3. Ocena oddziaływania na środowisko	17/02/2012	31/08/2012
4. Studium projektowe	02/01/2007	31/01/2013

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	05/01/2009	30/10/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
6.1. Ogłoszenie procedury przetargowej: Zabezpieczenie wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad DW-790 – zam. z wolnej ręki - 2011	31/03/2011	31/03/2011
6.2. Ogłoszenie procedury przetargowej: Zabezpieczenie wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad DW-790 – zam. z wolnej ręki - 2012	20/07/2012	20/07/2012
6.3. Ogłoszenie procedury przetargowej: Zabezpieczenie wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad DW-790 – zam. z wolnej ręki - 2013	04/01/2013	04/01/2013
6.4. Ogłoszenie procedury przetargowej: Przebudowa DK-94– przetarg nieograniczony	11/01/2013	11/01/2013
7. Nabycie gruntów	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
8. Etap budowy/umowa budowlana		
8.1. Etap budowy - Zabezpieczenie wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad DW-790 -2011	18/05/2011	31/12/2011
8.2. Etap budowy - Zabezpieczenie wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad DW-790 -2012	08/08/2012	31/12/2012
8.3. Etap budowy - Zabezpieczenie gzymsów wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad DW-790	14/01/2013	23/01/2013
8.4. Etap budowy - Zabezpieczenie wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad DW-790 -2013	22/01/2013	30/06/2013
8.5. Etap budowy/umowa budowlana – Przebudowa DK-94	26/04/2013	30/06/2015
9. Etap operacyjny	01/07/2015	-

** Dane z Wniosku o dofinansowanie

Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"

lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	wrzesień 2008	październik 2008
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	wrzesień 2008	październik 2008
3	Ocena oddziaływania na środowisko	marzec 2008	sierpień 2008
4	Studium projektowe	sierpień 2006	kwiecień 2010
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty i nadzory	kwiecień 2008	grudzień 2009
6	Ogłoszenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy na roboty i nadzory	czerwiec 2008	maj 2010
7	Nabycie gruntów	maj 2004	marzec 2011
8	Etap budowy / umowa budowlana	kwiecień 2009	październik 2012
9	Etap operacyjny	październik 2012	–
	Inwestycja oddana do użytkowania.		

Budowa obwodnicy m. Nowogard w ciągu drogi S-6

lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	listopad 2008	wrzesień 2009
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	listopad 2008	marzec 2010
3	Ocena oddziaływania na środowisko	marzec 2007	październik 2009
4	Studium projektowe	marzec 2004	grudzień 2008
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	listopad 2008	lipiec 2009
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	roboty budowlane	grudzień 2008	marzec 2010
	zarządzanie i nadzór	listopad 2009	lipiec 2010
7	Nabycie gruntów	czerwiec 2010	grudzień 2010
8	Etap budowy / umowa budowlana		
	roboty budowlane	marzec 2010	grudzień 2011
	zarządzanie i nadzór	lipiec 2010	maj 2012
9	Etap operacyjny	grudzień 2011	-

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w lipcu 2012 r.

Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Stobierna - Rzeszów			
lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	luty 2009	czerwiec 2009
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	luty 2009	czerwiec 2009*
3	Ocena oddziaływania na środowisko		
	I etap oceny (wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia)	marzec 2007	listopad 2008
	II etap oceny (wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej)	kwiecień 2009	listopad 2009
4	Studium projektowe	lipiec 2006	kwiecień 2009
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2009	marzec 2009
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	na roboty budowlane	marzec 2009	grudzień 2009
	na nadzór inwestorski	kwiecień 2009	październik 2009
7	Nabycie gruntów	kwiecień 2005	listopad 2009
8	Etap budowy / umowa budowlana	grudzień 2009	wrzesień 2012**
9	Etap operacyjny	wrzesień 2012	-

** oddanie do ruchu drogi głównej, bez dróg powiatowych

Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej NR 61			
lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	listopad 2008	kwiecień 2009
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	listopad 2008	kwiecień 2009
3	Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2007	kwiecień 2009
4	Studium projektowe	lipiec 2004	wrzesień 2008
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	grudzień 2008	luty 2009
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	na roboty	październik 2008	lipiec 2009
	na nadzór	kwiecień 2009	październik 2009
7	Nabycie gruntów	czerwiec 2006	luty 2009
8	Etap budowy / umowa budowlana	sierpień 2009	listopad 2011
9	Etap operacyjny	listopad 2011	-

Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50			
lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	październik 2008	kwiecień 2009
2	Sieciowa prognoza ruchu, analiza kosztów i korzyści oraz rezultaty studium wykonalności	październik 2008	kwiecień 2009
3	Ocena wpływu na środowisko naturalne:	lipiec 2006	sierpień 2008
4	Studium projektowe	październik 2004	grudzień 2008
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	wrzesień 2008	grudzień 2008
6	Ogłoszenie procedury przetargowej - nadzór, procedura nieograniczona	kwiecień 2009	lipiec 2009
7	Ogłoszenie procedury przetargowej - roboty budowlane	październik 2008	lipiec 2009
8	Nabycie gruntów	listopad 2006	marzec 2010*
9	Pozwolenie na budowę	wrzesień 2008	październik 2008
10	Decyzja lokalizacyjna	lipiec 2005	grudzień 2005
11	Etap budowy (czas trwania budowy)	lipiec 2009	listopad 2012
12	Nadzór inwestorski (czas trwania nadzoru)	sierpień 2009	wrzesień 2012
13	Etap operacyjny	listopad 2012	-

* Beneficjent posiada prawo do dysponowania gruntem dla całego zakresu projektu

Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odcinek Kaczkowo - Korzeńsko			
lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	styczeń 2009	styczeń 2011
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	luty 2007	styczeń 2012
3	Ocena oddziaływania na środowisko	październik 2006	kwiecień 2011
4	Studium projektowe	sierpień 2006	listopad 2009
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2009	listopad 2009
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	Roboty	lipiec 2009	lipiec 2010
	Nadzór	grudzień 2009	sierpień 2010
7	Nabycie gruntów	sierpień 2010	kwiecień 2011
8	Etap budowy / umowa budowlana		
	Roboty	lipiec 2010	wrzesień 2013
	Nadzór	sierpień 2010	grudzień 2013
9	Etap operacyjny	wrzesień 2013	-

Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów (odcinek Skarżysko Kamienna - Występa)			
lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	październik 2008	październik 2009
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	październik 2008	październik 2009*
3	Ocena oddziaływania na środowisko	luty 2006	luty 2008
4	Studium projektowe	czerwiec 2007	luty 2008
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2007	luty 2008
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	kwiecień 2008	styczeń 2009
7	Nabycie gruntów	listopad 2007	grudzień 2009
8	Etap budowy / umowa budowlana	styczeń 2009	kwiecień 2011
9	Etap operacyjny	kwiecień 2011	-

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w czerwcu 2012 r.

Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom(Jedlińsk) -Jędrzejów, na odcinku obwodnicy Kielc			
lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	marzec 2010	czerwiec 2010
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	marzec 2010	styczeń 2012
3	Ocena oddziaływania na środowisko	październik 2007	sierpień 2010
4	Studium projektowe	maj 2006	grudzień 2009
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	kwiecień 2008	marzec 2010
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	Roboty	listopad 2009	wrzesień 2010
	Nadzór	marzec 2010	sierpień 2010
7	Nabycie gruntów	listopad 2009	grudzień 2011
8	Etap budowy / umowa budowlana		
	Roboty	wrzesień 2010	maj 2013
	Nadzór	sierpień 2010	listopad 2013
9	Etap operacyjny	maj 2013	-

Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) - Syców

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	listopad 2008	marzec 2010
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	listopad 2008	styczeń 2012*
3	Ocena oddziaływania na środowisko	lipiec 2005	maj 2011
4	Studium projektowe	lipiec 2006	lipiec 2009
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	lipiec 2006	lipiec 2009
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	Roboty		
	Odcinek I	styczeń 2009	listopad 2009
	Odcinek II	styczeń 2009	listopad 2009
	Nadzór	sierpień 2009	listopad 2009
7	Nabycie gruntów	marzec 2006	maj 2011
8	Etap budowy / umowa budowlana		
	Roboty		
	Odcinek I	listopad 2009	wrzesień 2012
		listopad 2009	listopad 2012
	Nadzór	listopad 2009	grudzień 2015
9	Etap operacyjny	grudzień 2012	-

*ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w lipcu 2012 r.

Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego			
Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	październik 2009	wrzesień 2011
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	październik 2009	wrzesień 2011
3	Ocena oddziaływania na środowisko	grudzień 2009	wrzesień 2010
4	Studium projektowe	kwiecień 2008	kwiecień 2011
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	kwiecień 2007	sierpień 2011
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	lipiec 2010	czerwiec 2011
	Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia "Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie I odcinek Obwodnica Południowa Gdańska - Węzeł Elbląska"	lipiec 2010	czerwiec 2011
	Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia "Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie II odcinek Węzeł Wosia Budzysza - Węzeł Ku Ujściu"	lipiec 2010	czerwiec 2011
	Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia "Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie III odcinek Węzeł Ku Ujściu - Terminal Promowy Westerplatte"	lipiec 2010	marzec 2011
	Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie III. Odcinek Węzeł Ku Ujściu - Terminal Promowy Westerplatte	grudzień 2010	grudzień 2010
	Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie I oraz Zadanie II.	grudzień 2010	kwiecień 2011
7	Nabycie gruntów	październik 2008	marzec 2011*
8	Etap budowy / umowa budowlana	grudzień 2010	grudzień 2012**
	Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia "Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie I odcinek Obwodnica Południowa Gdańska - Węzeł Elbląska"	czerwiec 2011	grudzień 2012**
		czerwiec 2011	listopad 2012
	Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia "Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie III odcinek Węzeł Ku Ujściu - Terminal Promowy Westerplatte"	marzec 2011	czerwiec 2011
	Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie III. Odcinek Węzeł Ku Ujściu - Terminal Promowy Westerplatte	grudzień 2010	czerwiec 2011
	Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie I oraz Zadanie II.	kwiecień 2012	grudzień 2012**
9	Etap operacyjny	grudzień 2012	-

* Data wydania decyzji ZRiD z klauzulą wykonalności

**** 2012-12-29 -oddanie trasy głównej zadania I; do lutego 2013 ma trwać budowa łącznicy zjazdowej od strony centrum Gdańska w kierunku Elbląga. Umowa na nadzór zawarta jest na cały okres realizacji inwestycji.**

Budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów, na odcinku obwodnicy m. Kock i Woli Skromowskiej o długości 7,87 km			
Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	kwiecień 2010	październik 2010
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	kwiecień 2010	kwiecień 2012
3	Ocena oddziaływania na środowisko	luty 2006	maj 2009
4	Studium projektowe	wrzesień 2006	grudzień 2008
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	wrzesień 2006	grudzień 2008
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	Roboty	grudzień 2008	sierpień 2009
	Nadzór	maj 2009	sierpień 2009
7	Nabycie gruntów	styczeń 2008	listopad 2008
8	Etap budowy / umowa budowlana		
	Roboty	sierpień 2009	grudzień 2011
	Nadzór	sierpień 2009	kwiecień 2013
9	Etap operacyjny	grudzień 2011	-

Budowa drogi Nr 16 Olsztyn - Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Ełku), odcinek Barczewo - Borki Wielkie			
Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	styczeń 2011	marzec 2011
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2011	marzec 2011
3	Ocena oddziaływania na środowisko	lipiec 2005	czerwiec 2010
4	Studium projektowe	grudzień 2004	sierpień 2009
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	listopad 2007	luty 2010
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	Roboty		
	Odcinek I	luty 2008	sierpień 2008
	Odcinek II	grudzień 2009	maj 2011
	Nadzór		
	Odcinek I	maj 2008	wrzesień 2008
	Odcinek II	luty 2010	sierpień 2010
7	Nabycie gruntów	marzec 2006	październik 2009
8	Etap budowy / umowa budowlana		
	Odcinek I	sierpień 2008	listopad 2010
	Odcinek II	maj 2011	czerwiec 2013
	Nadzór		
	Odcinek I	wrzesień 2008	luty 2013
	Odcinek II	sierpień 2010	styczeń 2014
9	Etap operacyjny	czerwiec 2013	-

Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr. eksp. S-14 wraz z obwodnicą Pabianic, odc. obwodnica Pabianic			
Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	styczeń 2009	marzec 2009
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	czerwiec 2011	grudzień 2012
3	Ocena oddziaływania na środowisko	czerwiec 2005	czerwiec 2010
4	Studium projektowe	luty 2003	marzec 2009
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	wrzesień 2007	marzec 2009

6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	Roboty	czerwiec 2009	czerwiec 2010
	Nadzór	marzec 2010	lipiec 2010
7	Nabycie gruntów	czerwiec 2005	czerwiec 2010
8	Etap budowy / umowa budowlana		
	Roboty	czerwiec 2010	lipiec 2012
	Nadzór	lipiec 2010	luty 2013
9	Etap operacyjny	lipiec 2012	-

Przebudowa DK 12/74 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Kielce - Cedzyna

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	lipiec 2011	marzec 2012
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	lipiec 2011	marzec 2013
3	Ocena oddziaływania na środowisko	lipiec 2005	kwiecień 2009
4	Studium projektowe	grudzień 2003	czerwiec 2010
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej		
	Roboty	maj 2008	sierpień 2008
	Nadzór	wrzesień 2008	wrzesień 2008
6	Ogłoszenie procedury przetargowej		
	Roboty	lipiec 2008	kwiecień 2009
	Nadzór	październik 2008	marzec 2009
7	Nabycie gruntów	październik 2005	luty 2009
8	Etap budowy / umowa budowlana		
	Roboty	kwiecień 2009	grudzień 2011
	Nadzór	marzec 2009	luty 2013
9	Etap operacyjny	grudzień 2011	-

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź (A1)

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	luty 2010	grudzień 2011
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	luty 2010	grudzień 2011
3	Ocena oddziaływania na środowisko	luty 2008	wrzesień 2012
4	Studium projektowe	listopad 2010	maj 2011
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	sierpień 2010	lipiec 2011
6	Ogłoszenie procedury przetargowej	sierpień 2010	styczeń 2012
	Roboty	sierpień 2010	styczeń 2012
	Nadzór	czerwiec 2011	styczeń 2012
7	Nabycie gruntów	lipiec 2010	wrzesień 2012
8	Etap budowy / umowa budowlana	lipiec 2011	lipiec 2015
	Roboty	lipiec 2011	kwiecień 2014
	Nadzór	listopad 2011	lipiec 2015
9	Etap operacyjny	kwiecień 2014	-

Budowa drogi S8 na odcinku Salomea- Wolica wraz z powiązaniem z DK nr 7 z wył. odc. Miejskiego

p.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1.	Rezultaty studium wykonalności	Kwiecień 2012	Listopad 2014
2.	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	Kwiecień 2012	Listopad 2014
3.	Ocena oddziaływania na środowisko naturalne	Styczeń 2011	Maj 2014
4.	Studium projektowe	Grudzień 2003	Wrzesień 2013
5.	Opracowanie dokumentacji przetargowej	Grudzień 2011	Maj 2012
6.	Procedura przetargowa		
	Roboty – przetarg ograniczony w systemie projektuj i buduj	Marzec 2012	Kwiecień 2013
	Zarządzanie i nadzór – przetarg nieograniczony	Maj 2012	Grudzień 2012
7.	Nabycie gruntów	Sierpień 2006	Grudzień 2014
8.	Etap budowy/realizacji projektu**		
	Roboty	Kwiecień 2013	Grudzień 2015

	Zarządzanie i nadzór	Grudzień 2012	Grudzień 2016
9.	Etap operacyjny	Grudzień 2015*	

*Etap operacyjny rozpoczyna się 13.12.2015 r. w dniu następnym po zakończeniu robót. Procedury przetargowe przeprowadzone zostały zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa z Wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych będzie realizowana zgodnie z tzw. żółtą Ksiązką FIDIC „Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez Wykonawcę”. Harmonogram realizacji projektu w postaci wykresu Gantt’a został załączony do wniosku.

Budowa południowej obwodnicy m. Stargard Szczeciński w ciągu drogi krajowej nr 10.

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1.1.	Studium Wykonalności	Listopad 2003	Maj 2007
1.2.	Rezultaty Studium Wykonalności	Czerwiec 2013	Listopad 2013
2.	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	Czerwiec 2013	Listopad 2013
3.	Ocena oddziaływania na środowisko naturalne	Październik 2006	Listopad 2008
4.	Studium projektowe	Listopad 2003	Marzec 2007
5.	Opracowanie dokumentacji przetargowej	Listopad 2003	Marzec 2007
6.	Ogłoszenie procedury przetargowej* <ul style="list-style-type: none"> podpisanie umowy - zarządzanie i nadzór rozstrzygnięcie - roboty budowlane 	Czerwiec 2007 Listopad 2007	Wrzesień 2007 Kwiecień 2008
7.	Nabycie gruntów	Luty 2006	Listopad 2010
8.	Etap budowy / realizacji projektu** zarządzanie i nadzór roboty budowlane	Wrzesień 2007 Kwiecień 2008	Grudzień 2012 Grudzień 2009
9.	Etap operacyjny	Grudzień 2009	-

Budowa Obwodnicy Augustowa.

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1.	Studium wykonalności	Lipiec 2013	Grudzień 2013
2.	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	Lipiec 2013	Grudzień 2013
3.	Ocena oddziaływania na środowisko naturalne	Marzec 2009	Marzec 2014
4.	Studium projektowe	Marzec 2011	Grudzień 2013
5.	Opracowanie dokumentacji przetargowej	Luty 2010	03/2016
6.	Procedura przetargowa: zarządzanie i nadzór ¹⁾ roboty budowlane dokumentacja ²⁾ archeologia archeologia tablice informacyjne tablice pamiątkowe zagospodarowanie odpadów monitoring środowiska analiza porealizacyjna	Grudzień 2010 Maj 2010 Styczeń 2010 Lipiec 2013 Wrzesień 2013 Czerwiec 2014 Wrzesień 2014 Czerwiec 2014 Marzec 2015 Marzec 2016	16/05/2011 11/03/2011 01/02/2010 09/08/2013 30/09/2013 06/2014 09/2014 07/2014 03/2015 03/2016
7.	Nabycie gruntów	Grudzień 2012	Kwiecień 2014
8.	Etap budowy/realizacji projektu zarządzanie i nadzór roboty budowlane ³⁾ dokumentacja ²⁾ archeologia archeologia tablice informacyjne tablice pamiątkowe zagospodarowanie odpadów monitoring środowiska analiza porealizacyjna	Maj 2011 Marzec 2011 Luty 2010 Sierpień 2013 Wrzesień 2013 Lipiec 2014 Październik 2014 Lipiec 2014 Marzec 2015 Marzec 2016	Styczeń 2016 Listopad 2014 Grudzień 2010 Październik 2014 Grudzień 2013 Lipiec 2014 Październik 2014 Wrzesień 2014 Czerwiec 2016 ⁴⁾ Czerwiec 2016
9.	Etap operacyjny	Grudzień 2014	-

¹⁾ Planowane jest zamówienie uzupełniające dla konsultanta – do podpisania w II kw. 2014 r.

²⁾ dotyczy przygotowania SIWZ

³⁾ Projekt w formule „zaprojektuj i zbuduj”, daty obejmują termin prac budowlanych (bez przygotowania dokumentacji). Data rozpoczęcia robót to 20.12.2012 r.

⁴⁾ Jest prowadzony stale, co wynika z decyzji środowiskowej i uzgodnień z RDOŚ.

Umowa kontraktowa realizowana jest na podstawie „Warunków Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem” (żółtej książki FIDIC)

Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie.

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1.	Studium wykonalności	Październik 2012	Kwiecień 2013
2.	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	Październik 2012	Kwiecień 2013
3.	Ocena oddziaływania na środowisko naturalne	nie dotyczy	nie dotyczy
4.	Studium projektowe	nie dotyczy	nie dotyczy
6.	Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
7.	Etap budowy/realizacji projektu**	Sierpień 2013	Luty 2015
8.	Etap operacyjny	Marzec 2015	-

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Jaworzno Szczakowa.

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1.	Studium wykonalności	Wrzesień 2012	Maj 2013
2.	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	Wrzesień 2012	Maj 2013
3.	Ocena oddziaływania na środowisko naturalne	NIE DOTYCZY***	NIE DOTYCZY***
4.	Studium projektowe	Marzec 2013	Listopad 2013
5.	Opracowanie dokumentacji przetargowej Studium wykonalności i AKK Proj. i wyk. rewitalizacji Nadzór inżynierski Działania info - promo	Marzec 2012 Kwiecień 2012 Kwiecień 2012 Czerwiec 2012	Lipiec 2012 Lipiec 2012 Sierpień 2012 Październik 2012
6.	Procedura przetargowa Studium wykonalności i AKK ¹ Proj. i wyk. Rewitalizacji ² (PN) Nadzór inżynierski ³ (PN) Działania info – promo (PN) ⁴	Lipiec 2012 Sierpień 2012 Sierpień 2012 Październik 2012	Wrzesień 2012 Marzec 2013 Marzec 2013 Marzec 2013
7.	Nabycie gruntów	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
8.	Etap budowy/realizacji projektu** Studium wykonalności i AKK Proj. i wyk. rewitalizacji Nadzór inżynierski Działania info - promo	Wrzesień 2012 Marzec 2013 Marzec 2013 Marzec 2013	Maj 2013 Marzec 2015**** Marzec 2015***** Marzec 2015
9.	Etap operacyjny	Marzec 2015	

* Należy odrębnie wykazać wszystkie (przewidywane) zamówienia.

** Należy odrębnie wykazać wszystkie (przewidywane) umowy kontraktowe.

*** Dla przedsięwzięcia nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko, a tylko ocenę screeningową, która wykazała brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i w dniu 16 sierpnia 2012 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko.

****W modelu finansowym w harmonogramie nakładów umieszczono ostatnie płatności na rzecz wykonawcy w kwietniu 2015 r. – pomimo faktycznego zakończenia prac w marcu 2015 r.

*****W modelu finansowym w harmonogramie nakładów umieszczono ostatnie płatności na rzecz inżyniera nadzoru w 2016 r., ze względu na to, iż okres gwarancji inżyniera kończy się w 2016 r. (jednakże faktyczna realizacja robót kończy się tak jak w powyższym harmonogramie).

¹ Kontrakt na: "Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w ramach projektu "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych Nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa" – przetarg zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..

² Kontrakt na: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych Nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa" – realizowany zgodnie z żółtą książką FIDIC (Warunki kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez wykonawcę), przetarg nieograniczony.

³ Kontrakt na: „Nadzór oraz pełnienie funkcji Inżyniera w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa” – przetarg nieograniczony.

⁴ Kontrakt na: „Działania informacyjne i promujące do projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Jaworzno Szczakowa” – przetarg nieograniczony.

Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studia wykonalności	Kwiecień 2013	Październik 2013

2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	Kwiecień 2013	Październik 2013
3	Ocena oddziaływania na środowisko	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
4	Studia projektowe	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	Styczeń 2013	Kwiecień 2013
6	Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych:		
6.1	Przetarg nr 1 – Zaprojektowanie i wykonanie robót w cyklu „projektuj i buduj” w ramach projektu POLiŚ 7.1-71 „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym” – przetarg nieograniczony		
	Część 1	Maj 2013	Październik 2013
	Część 2	Maj 2013	Grudzień 2013
	Część 3	Maj 2013	Wrzesień 2013
	Część 4	Maj 2013	Wrzesień 2013
6.2	Przetarg nr 2 - Nadzór inżynierski nad projektem POLiŚ 7.1-71 „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym” – przetarg nieograniczony	Maj 2013	Wrzesień 2013
6.3	Przetarg nr 3 - Działania informacyjne i promujące do projektu POLiŚ 7.1-71 „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym” – przetarg nieograniczony	Kwiecień 2013	Wrzesień 2013
6.4.	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu POLiŚ 7.1-71 „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym” -negocjacje bez ogłoszenia	Luty 2013	Kwiecień 2013
7	Nabywanie gruntów	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
8	Etap budowy/umowa budowlana (FIDIC „Projektuj i buduj”)		
8.1	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla projektu „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym” POLiŚ 7.1-71 – część 1	Październik 2013	Sierpień 2015
8.2	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla projektu „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym” POLiŚ 7.1-71 – część 2	Grudzień 2013	Październik 2015
8.3	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla projektu „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym” POLiŚ 7.1-71 – część 3	Wrzesień 2013	Lipiec 2015
8.4	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla projektu „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym” POLiŚ 7.1-71 – część 4	Wrzesień 2013	Lipiec 2015
8.5	Nadzór oraz pełnienie funkcji inżyniera dla projektu „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym” POLiŚ 7.1-71	Wrzesień 2013	Październik 2015***
8.6	Działania informacyjne i promujące dla projektu „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym” POLiŚ 7.1-71	Wrzesień 2013	Październik 2015
8.7.	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym” POLiŚ 7.1-71	Kwiecień 2013	Październik 2013
9	Etap operacyjny	Listopad 2015	NIE DOTYCZY

Do niniejszego wniosku o dofinansowanie dołączono harmonogram realizacji projektu

w postaci wykresu Gantta

* Należy odrębnie wykazać wszystkie (przewidywane) zamówienia.

** Należy odrębnie wykazać wszystkie (przewidywane) umowy kontraktowe.

*** Wskazana data zakończenia nadzoru nie uwzględnia całego okresu gwarancyjnego po zakończeniu robót. Wartość netto zamówienia na nadzór wynosi 1 083 851 EUR. Z uwagi na fakt, iż część wydatków związanych z wynagrodzeniem w okresie gwarancji będzie ponoszona po 2015 r. tj. po zakończeniu okresu kwalifikowalności, powyższe wydatki nie zostały ujęte we wniosku o dofinansowanie. W konsekwencji wartość wydatków kwalifikowanych z tytułu pełnienia nadzoru wynosi 1 040 497 EUR. Wydatki po 2015 r. w kwocie 43 354 EUR z tytułu nadzoru w okresie gwarancji zostaną sfinansowane ze środków własnych spółki.

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork – Ostrzeszów

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1.	Studium wykonalności	Czerwiec 2013	Październik 2013

2.	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	Czerwiec 2013	Październik 2013
3	Ocena oddziaływania na środowisko naturalne	NIE DOTYCZY***	NIE DOTYCZY***
4	Studium projektowe	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
5.	Opracowanie dokumentacji przetargowej <ul style="list-style-type: none"> „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w ramach projektu POLiS pn.: „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork - Ostrzeszów”. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu POLiS 7.1-79 pn.: „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork - Ostrzeszów”. „Nadzór oraz pełnienie funkcji Inżyniera w ramach dla projektu POLiS 7.1-79 „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork - Ostrzeszów”. „Działania informacyjne i promujące do dla projektu POLiS 7.1-79 pn.: „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork - Ostrzeszów”. 	Wrzesień 2012 Marzec 2013 Czerwiec 2013 Październik 2013	Maj 2013 Czerwiec 2013 Wrzesień 2013 Grudzień 2013
6.	Procedura przetargowa <ul style="list-style-type: none"> „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w ramach projektu POLiS pn.: „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork - Ostrzeszów”. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu POLiS 7.1-79 pn.: „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork - Ostrzeszów”. „Nadzór oraz pełnienie funkcji Inżyniera w ramach dla projektu POLiS 7.1-79 „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork - Ostrzeszów”. „Działania informacyjne i promujące do dla projektu POLiS 7.1-79 pn.: „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork - Ostrzeszów”. 	Maj 2013 Lipiec 2013 Wrzesień 2013 Grudzień 2013	Czerwiec 2013 Styczeń 2014 Luty 2014 Luty 2014
7.	Nabycie gruntów	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
8.	Etap budowy/realizacji projektu** <ul style="list-style-type: none"> „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w ramach projektu POLiS pn.: „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork - Ostrzeszów”. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu POLiS 7.1-79 pn.: „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork - Ostrzeszów”. „Nadzór oraz pełnienie funkcji Inżyniera w ramach dla projektu POLiS 7.1-79 „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork - Ostrzeszów”. „Działania informacyjne i promujące do dla projektu POLiS 7.1-79 pn.: „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork - Ostrzeszów”. 	Czerwiec 2013 Styczeń 2014 Luty 2014 Luty 2014	Październik 2013 Sierpień 2015 Wrzesień 2015**** Październik 2015
9.	Etap operacyjny	Wrzesień 2015	NIE DOTYCZY

* Należy odrębnie wykazać wszystkie (przewidywane) zamówienia.

** Należy odrębnie wykazać wszystkie (przewidywane) umowy kontraktowe.

*** Dla przedsięwzięcia nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko, a tylko ocenę screeningową, która wykazała brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i w dniu 9 maja 2013 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko.

**** Po zakończeniu realizacji umowy na roboty budowlane prowadzony będzie nadzór w okresie gwarancyjnym, tj. do 30.09.2016 r. Wydatki w kwocie 13 457 EUR ponoszone po 31.12.2015 r. nie są ujęte w projekcie i zostaną sfinansowane ze środków własnych.

Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II			
lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1.	Studium wykonalności	Lipiec 2013	Listopad 2013
2.	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	Lipiec 2013	Listopad 2013
3.	Ocena oddziaływania na środowisko naturalne	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY

4.	Studium projektowe	Kwiecień 2014	Październik 2014
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	Luty 2013	Październik 2013
6	Procedura przetargowa		
a.	<p>a. Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II” POLiŚ 7.1-80 – przetarg nieograniczony</p> <p>CZĘŚĆ NR 1 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych przejazdach kolejowych na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego”</p>	Październik 2013	Maj 2014
b.	<p>b. Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II” POLiŚ 7.1-80 – przetarg nieograniczony</p> <p>CZĘŚĆ NR 2 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych przejazdach kolejowych na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego”</p>	Październik 2013	Kwiecień 2014
c.	<p>c. Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II” POLiŚ 7.1-80 – przetarg nieograniczony</p> <p>CZĘŚĆ NR 3 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych przejazdach kolejowych na terenie województwa kujawsko - pomorskiego”</p>	Październik 2013	Kwiecień 2014
d.	<p>d. Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II” POLiŚ 7.1-80 – przetarg nieograniczony</p> <p>CZĘŚĆ NR 4 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych przejazdach kolejowych na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego”</p>	Październik 2013	Maj 2014
e.	<p>e. Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II” POLiŚ 7.1-80 – przetarg nieograniczony</p> <p>CZĘŚĆ NR 5 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych przejazdach kolejowych na terenie województw: opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego”</p>	Październik 2013	Maj 2014
f.	<p>f. Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II” POLiŚ 7.1-80 – przetarg nieograniczony</p> <p>CZĘŚĆ NR 6 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych przejazdach kolejowych na terenie województw: wielkopolskiego i łódzkiego”</p>	Październik 2013	Maj 2014
g.	<p>g. Przetarg nr 2: Nadzór dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap II - przetarg nieograniczony</p>	Październik 2013	Maj 2014
h.	<p>h. Przetarg nr 3: Działania informacyjne i promujące do projektu POLiŚ 7.1 – 80 „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeni eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap II” - przetarg nieograniczony</p>	Grudzień 2013	Kwiecień 2014
i.	<p>i. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap II” POLiŚ</p>	Kwiecień 2013	Lipiec 2013

	7.1-80 – negocjacje bez ogłoszenia		
7.	Nabycie gruntów	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
8	Etap budowy/realizacji projektu (FIDIC „Projektuj i buduj”)		
a.	Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II” POLiŚ 7.1-80 – przetarg nieograniczony CZĘŚĆ NR 1 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych przejazdach kolejowych na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego”	Maj 2014	Sierpień 2015
b.	Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II” POLiŚ 7.1-80 – przetarg nieograniczony CZĘŚĆ NR 2 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych przejazdach kolejowych na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego”	Kwiecień 2014	Lipiec 2015
c.	Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II” POLiŚ 7.1-80 – przetarg nieograniczony CZĘŚĆ NR 3 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych przejazdach kolejowych na terenie województwa kujawsko - pomorskiego”	Kwiecień 2014	Lipiec 2015
d.	Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II” POLiŚ 7.1-80 – przetarg nieograniczony CZĘŚĆ NR 4 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych przejazdach kolejowych na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego”	Maj 2014	Sierpień 2015
e.	Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II” POLiŚ 7.1-80 – przetarg nieograniczony CZĘŚĆ NR 5 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych przejazdach kolejowych na terenie województw: opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego”	Maj 2014	Sierpień 2015
f.	Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II” POLiŚ 7.1-80 – przetarg nieograniczony CZĘŚĆ NR 6 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych przejazdach kolejowych na terenie województw: wielkopolskiego i łódzkiego”	Maj 2014	Sierpień 2015
g.	Przetarg nr 2: Nadzór dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap II - przetarg nieograniczony	Maj 2014	Sierpień 2015***
h.	Przetarg nr 3: Działania informacyjne i promujące do projektu POLiŚ 7.1 – 80 „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeni eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap II” - przetarg nieograniczony	Kwiecień 2014	Listopad 2015

i.	Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap II” POIiŚ 7.1-80 – negocjacje bez ogłoszenia	Lipiec 2013	Listopad 2013
9.	Etap operacyjny	Grudzień 2015	

* Należy odrębnie wykazać wszystkie (przewidywane) zamówienia.

** Należy odrębnie wykazać wszystkie (przewidywane) umowy kontraktowe.

*** Wskazana data zakończenia nadzoru nie uwzględnia okresu gwarancyjnego po zakończeniu robót. Całkowita wartość netto umowy na nadzór wynosi 940 595 EUR. Z uwagi na fakt, iż część wydatków związanych z wynagrodzeniem w okresie gwarancji będzie ponoszona po 2015 r., tj. po zakończeniu okresu kwalifikowalności, przyjęto, że wynagrodzenie na nadzór w okresie gwarancji w kwocie 27 855 EUR nie zostanie ujęte w niniejszym wniosku o dofinansowanie. W konsekwencji wartość wydatków kwalifikowanych z tytułu pełnienia nadzoru wynosi 912 740 EUR. Wydatki z tytułu nadzoru w okresie gwarancji po 2015 r. zostaną sfinansowane ze środków własnych spółki.

Proszę załączyć krótki opis harmonogramu głównych kategorii prac (tj. wykres Gantta, jeżeli jest dostępny). - (Załącznik 3).

Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych dla PKP Intercity S.A. Etap II			
lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1.	Studium wykonalności	Marzec 2013	Grudzień 2013
2.	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	Marzec 2013	Grudzień 2013
3.	Ocena oddziaływania na środowisko naturalne	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
4.	Studium projektowe	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
5.	Opracowanie dokumentacji przetargowej a. ZAKUP TABORU b. PROMOCJA	Kwiecień 2013 Wrzesień 2014	Sierpień 2013 Wrzesień 2014
6	Procedura przetargowa* c. ZAKUP TABORU (przetarg nieograniczony) d. PROMOCJA (przetarg nieograniczony)	Sierpień 2013 Październik 2014	Luty 2014 Listopad 2014
7	Nabycie gruntów	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
8	Etap budowy/realizacji projektu** e. ZAKUP TABORU (dostawy) f. PROMOCJA (usługi)	Czerwiec 2014 Grudzień /2014	Październik 2015 Grudzień 2015
9	Etap operacyjny	Listopad 2015	NIE DOTYCZY

Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera			
lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1	Studium wykonalności	Sierpień 2010	Grudzień 2014
2	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	Sierpień 2010	Grudzień 2014*
3	Ocena oddziaływania na środowisko naturalne	Kwiecień 2010	Maj /2013
	postępowanie OOŚ dla pierwotnego zakresu projektu	Kwiecień 2010	Wrzesień 2010
	postępowanie OOŚ dla przebudowy Mostu Uniwersyteckiego	Luty 2013	Maj 2013
4	Studium projektowe	Czerwiec 2009	Styczeń 2011
5	Opracowanie dokumentacji przetargowej	Styczeń 2011	Sierpień 2015
	roboty budowlane	Styczeń 2011	Luty 2011
	nadzory	Lipiec 2011	Lipiec 2014
	działania promocyjne	Grudzień 2014	Sierpień 2015
6	Procedura przetargowa* roboty budowlane nadzory działania promocyjne	Marzec 2011 Marzec 2011 Sierpień 2011 Grudzień 2014	Wrzesień 2015 Czerwiec 2011 Lipiec 2014 Wrzesień 2015
7	Nabycie gruntów	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY

8	Etap budowy / realizacji projektu**	Sierpień 2011	Październik 2015
	<i>roboty budowlane</i>	Sierpień 2011	Sierpień 2015
	<i>nadzory</i>	Sierpień 2011	Sierpień 2015
	<i>działania promocyjne</i>	Grudzień 2014	Październik 2015
9	Etap operacyjny	Wrzesień 2015	NIE DOTYCZY

• Dane w oparciu o WoD.

*** ze względu na ilość umów, w powyższej tabeli zamówienia skumulowano do poszczególnych kategorii (podano daty graniczne)

Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu – Etap I i Etap II			
lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1.	Studium wykonalności – etap I i II - Aktualizacja	Czerwiec 2011	Październik 2013
2.	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) – etap I i II - Aktualizacja	Czerwiec 2011	Październik 2013
3.	Ocena oddziaływania na środowisko naturalne		
	Etap I	Październik 2009***	Grudzień 2009
	Etap II	Luty 2010	Wrzesień 2010
4.	Studium projektowe		
	Etap I	Listopad 2009	Luty 2011
	Etap II	Październik 2009	Czerwiec 2011
5.	Opracowanie dokumentacji przetargowej		
	Etap I:		
	- kontrakty na opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu I,	Lipiec 2009	Sierpień /2009
	- kontrakty na wykonanie robót budowlano – montażowych – etap I,	Kwiecień 2010	Listopad 2010
	Etap II:		
	- kontrakty na opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu II,	Czerwiec 2009	Lipiec 2009
	- kontrakty na wykonanie robót budowlano – montażowych – etap II	Kwiecień 2011	Maj 2011
	kontrakty na Inżyniera kontraktu wspólny dla etapu I i II,	Wrzesień 2009	Październik 2009
	kontrakt na działania informacyjno - promocyjne	Wrzesień 2013	Październik 2013
6.	Procedura przetargowa		
	Etap I		
	- kontrakty na opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu I,	Sierpień 2009	Czerwiec 2010
	- kontrakty na wykonanie robót budowlano – montażowych – etap I,	Listopad 2010	Czerwiec 2012
	Etap II		
	- kontrakty na opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu II,	Lipiec 2009	Czerwiec 2010
	- kontrakty na wykonanie robót budowlano – montażowych – etap II	Maj 2011	Listopad 2013
	kontrakty na Inżyniera kontraktu wspólny dla etapu I i II,	Październik 2009	Lipiec 2013
	kontrakt na działania informacyjno - promocyjne	Październik 2013	Listopad 2013
7.	Nabycie gruntów		
	Etap I	Lipiec 2010	Październik 2010
	Etap II	Grudzień 2010	Listopad 2011
8.	Etap budowy/realizacji projektu		
	Etap I		
	- kontrakty na opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu I,	Listopad 2009	Kwiecień 2012
	- kontrakty na wykonanie robót budowlano – montażowych – etap I,	Czerwiec 2011	Kwiecień 2013
	Etap II		
	- kontrakty na opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu II,	Październik 2009	Październik 2013
	- kontrakty na wykonanie robót budowlano – montażowych – etap II	Październik 2011	Grudzień 2013
	kontrakty na Inżyniera kontraktu wspólny dla etapu I i II,	Marzec 2010	Grudzień 2013
	kontrakt na działania informacyjno – promocyjne	Listopad 2013	Grudzień 2013
9.	Etap operacyjny (data gotowości projektu do rozpoczęcia działalności operacyjnej)	Styczeń 2014	Nie dotyczy

*** W wyniku procedury screeningu Prezydent Miasta Poznania odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

UWAGA: ze względu na liczebność kontrakty pogrupowano.

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - Etap III B			
Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1.	Studia wykonalności:	Maj 2011	Listopad 2012
2.	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):	Maj 2011	Listopad 2012
3.	Ocena oddziaływania na środowisko:		
3.1.	Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia	Maj 2012	Listopad 2012
3.2.	Raport z oceny oddziaływania na środowisko	Maj 2012	Sierpień 2012
3.3.	3.3.Wydanie Zaświadczenia organu odpowiedzialnego na monitorowanie obszarów Natura 2000	Listopad 2012	Kwiecień 2013
4.	Studia projektowe:		
4.1.	Projekt wstępny/ koncepcja programowa	Listopad 2008	Październik 2010
4.2.	Projekt budowlany inwestycji	Maj 2011	Czerwiec 2012
4.3.	Projekt wykonawczy (dokumentacja techniczna)	Maj 2011	Czerwiec 2012
4.4.	Uzupełnienia i poprawki poz. 4.1, 4.2, 4.3	Czerwiec 2012	Grudzień 2012
5.	5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:		
5.1.	Opracowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania: <i>Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pt. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Jana z Kolna w Gdańsku</i>	Grudzień 2010	Styczeń 2011
5.2.	Opracowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania: <i>Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej + etap IIIB: Zadanie 1.1. Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Piecki – Migowo od pętli Siedlce wzdłuż ul. Kartuskiej przez ul. Nowolipie, ul. Rakoczego, z powiązaniem z przystankiem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz budowa odgałęzienia linii tramwajowej od ul. Rakoczego przez ul. Bulońską do ul. Myśliwskiej w tym wykonanie studium wykonalności i przygotowanie wniosku aplikacyjnego w związku z ubieganiem się zamawiającego o dofinansowanie planowanej inwestycji ze środków pomocowych Unii Europejskiej.</i>	Luty 2011	Marzec 2011
5.3.	Opracowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla zadania: <i>Budowa linii tramwajowej Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM): Zadanie 1.1. Odcinek od pętli Siedlce do przystanku PKM</i>	Styczeń 2013	Lipiec 2013
5.4.	Opracowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla zadania: <i>Budowa linii tramwajowej Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM): Zadanie 1.2. Odcinek od ul. F. Rakoczego do ul. Myśliwskiej</i>	Styczeń 2013	Lipiec 2013
5.5.	Opracowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie dostawcy dla zadania: <i>Zakup dwukierunkowego taboru tramwajowego – 5 sztuk</i>	Styczeń 2013	Luty 2013
5.6.	Opracowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie dostawcy dla zadania: <i>promocja projektu</i>	Luty 2013	Kwiecień 2014
5.7.	Opracowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie Wykonawcy kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obiektów przy przystankach PKM Brętowo i Jasień	Sierpień 2013	Wrzesień 2013
5.8.	Opracowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie Wykonawcy zadania Budowa obiektów przy przystankach PKM Brętowo i Jasień	Marzec 2014	Kwiecień 2014
6	Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych:		
6.1	Przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania: <i>Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pt. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Jana z Kolna w Gdańsku; zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego</i>	Styczeń 2011	Luty 2011
6.2	Przetarg na wyłonienie wykonawcy dla zadania: <i>Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej + etap IIIB: Zadanie 1.1. Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Piecki – Migowo od pętli Siedlce wzdłuż ul. Kartuskiej przez ul. Nowolipie, ul. Rakoczego, z powiązaniem z przystankiem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz budowa odgałęzienia linii tramwajowej od ul. Rakoczego przez ul. Bulońską do ul. Myśliwskiej w tym wykonanie studium wykonalności i przygotowanie wniosku aplikacyjnego w związku z ubieganiem się zamawiającego o</i>	Marzec 2011	Maj 2011

	dofinansowanie planowanej inwestycji ze środków pomocowych Unii Europejskiej.;zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego		
6.3.	Przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania: Budowa linii tramwajowej Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM): Zadanie 1.1. Odcinek od pętli Siedlce do przystanku PKM;zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego	Lipiec 2013	Listopad 2013
6.4.	Przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania: Budowa linii tramwajowej Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM): Zadanie 1.2. Odcinek od ul. F. Rakoczego do ul. Myśliwskiej;zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego	Sierpień 2014	Październik 2014
6.5.	Przetarg na wyłonienie dostawcy dla zadania: Zakup dwukierunkowego taboru tramwajowego – 5 sztuk; zamówienie w trybie przetargu ograniczonego sektorowego	Luty 2013	Wrzesień 2013
6.6.	Przetarg na wyłonienie dostawcy dla zadania: <i>promocja projektu, w tym:</i>	Marzec 2013	Lipiec 2014
6.7.	Przetarg na wyłonienie Wykonawcy kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obiektów przy przystankach PKM Brętowo i Jasień	Wrzesień 2013	Listopad 2013
6.8.	Przetarg na wyłonienie Wykonawcy zadania Budowa obiektów przy przystankach PKM Brętowo i Jasień	Sierpień 2014	Październik 2014
7.	Nabycie gruntów:	Kwiecień 2013	Listopad 2013
8.	Etap budowy/umowa budowlana:		
8.1	8.1. Wykonanie przebudowy infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Jana z Kolna w Gdańsku	Kwiecień 2011	Sierpień 2011
8.2. 1)	Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Piecki – Migowo od pętli Siedlce wzdłuż ul. Kartuskiej przez ul. Nowolipie, ul. Rakoczego z powiązaniem z przystankiem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	Listopad 2013	Październik 2015
8.3. 2)	Budowa odgałęzienia linii tramwajowej od ul. Rakoczego przez ul. Bulońską do ul. Myśliwskiej	Październik 2014	Październik 2015
8.4	Budowa obiektów przy przystanku PKM Brętowo	Październik 2014	Październik 2015
8.5.	Zakup dwukierunkowego taboru tramwajowego - 5 sztuk	Wrzesień 2013	Grudzień 2014
8.6.	Promocja projektu**	Kwiecień 2013	Październik 2015
9.	Etap operacyjny:	Listopad 2015	NIE DOTYCZY

Zakup 20 sztuk nowych piętrowych wagonów oraz 2 sztuk wagonów sterowniczych i 2 sztuk nowych lokomotyw do składów pociągów w systemie push-pull

lp.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1.	Studia wykonalności:	Czerwiec 2013	Kwiecień 2014
2.	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):	Czerwiec 2013	Kwiecień 2014
3.	Ocena oddziaływania na środowisko:	Nie dotyczy	Nie dotyczy
4.	Studia projektowe:	Nie dotyczy	Nie dotyczy
5.	Opracowanie dokumentacji przetargowej:	Kwiecień 2013	Maj 2014
	Zakup 20 sztuk nowych piętrowych wagonów oraz 2 sztuk nowych wagonów sterowniczych i 2 sztuk nowych lokomotyw do składów pociągów w systemie push-pull.	Kwiecień 2013	Listopad 2013
	Promocja Projektu	Marzec 2014	Maj 2014
6.	Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych:	Listopad 2013	Lipiec 2014
	Zakup 20 sztuk nowych piętrowych wagonów oraz 2 sztuk nowych wagonów sterowniczych i 2 sztuk nowych lokomotyw do składów pociągów w systemie push-pull.	Listopad 2013	Kwiecień 2014
	Promocja Projektu	Maj 2014	Lipiec 2014
7.	Nabycie gruntów:	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8.	8Etap budowy/umowa budowlana:	Kwiecień 2014	Sierpień 2015
	Zakup 20 sztuk nowych piętrowych wagonów oraz 2 sztuk nowych wagonów sterowniczych i 2 sztuk nowych lokomotyw do składów pociągów w systemie push-pull.	Kwiecień 2014	Sierpień 2015
	Promocja Projektu	Lipiec 2014	Sierpień 2015
9.	Etap operacyjny:	Sierpień 2015	-

* Określić dla każdej procedury przetargowej

** Data zakończenia dostaw może zostać skrócona, gdyż ewentualne skrócenie dostaw jest jednym z kryteriów w warunkach przetargu

Poprawa funkcjonowania krakowskiego transportu miejskiego poprzez zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego oraz rozbudowę systemu Krakowskiej Karty Miejskiej

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1.	Studium wykonalności	30/08/2013	15/11/2013
2.	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	30/08/2013	15/11/2013
3.	Ocena oddziaływania na środowisko naturalne	nie dotyczy	nie dotyczy
4.	Studium projektowe	nie dotyczy	nie dotyczy
5.	Opracowanie dokumentacji przetargowej	02/07/2012	01/04/2015
5.1.	Dostawy automatów stacjonarnych przeznaczonych do współpracy z systemem Krakowskiej Karty Miejskiej na terenie gminy Kraków oraz gmin ościennych	02/07/2012	11/02/2012
5.2.	Zakup niskopodłogowych, przegubowych wagonów tramwajowych	02/07/2012	09/08/2013
5.3.	Publikacja ogłoszeń w wybranych tytułach prasowych	01/10/2014	14/10/2014
5.4.	Wykonanie materiałów promujących projekt	15/06/2014	30/06/2014
5.5.	Usługi prawne	01/03/2015	01/04/2015
6.	Procedura przetargowa**	27/12/2012	01/06/2015
6.1.	Przetarg ograniczony na dostawy automatów stacjonarnych przeznaczonych do współpracy z systemem Krakowskiej Karty Miejskiej na terenie gminy Kraków oraz gmin ościennych	27/12/2012	25/03/2013
6.2.	Przetarg nieograniczony na zakup niskopodłogowych, przegubowych wagonów tramwajowych	14/08/2013	08/01/2014
6.3.	Przetarg (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) na publikację ogłoszeń w wybranych tytułach prasowych	14/10/2014	14/11/2014
6.4.	Przetarg (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) na wykonanie materiałów promujących projekt	01/07/2014	29/07/2014
6.5.	Przetarg (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) na usługi prawne	01/04/2015	01/06/2015
7.	Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8.	Etap budowy/realizacji projektu**	22/04/2013	31/12/2015
8.1.	Dostawy automatów	22/04/2013	30/06/2015
8.2.	Dostawy taboru	30/06/2014	31/12/2015
8.3.	Publikacja ogłoszeń w prasie	15/11/2014	31/10/2015
8.4.	Wykonanie materiałów promocyjnych	30/07/2014	30/11/2015
8.5.	Usługi prawne	01/06/2015	31/12/2015
9.	Etap operacyjny	01/01/2016	nie dotyczy

Dane w oparciu o WoD.

Zakup taboru kolejowego przewożącego pasażerów do obszarów Aglomeracji Warszawskiej

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1.	Studium wykonalności	Październik 2013	Wrzesień 2014
2.	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	Październik 2013	Wrzesień 2014
3.	Ocena oddziaływania na środowisko naturalne	Nie dotyczy	Nie dotyczy
4.	Studium projektowe	Nie dotyczy	Nie dotyczy
5.	Opracowanie dokumentacji przetargowej	Luty 2014	Czerwiec 2014
6.	Procedura przetargowa	Lipiec 2014	Grudzień 2014
6.1.	Wybór dostawcy taboru - zakup nowych 12 EZT	Lipiec 2014	Październik 2014
6.2.	Podpisanie umowy na dostawę - zakup nowych 12 EZT	Październik 2014	Grudzień 2014
7.	Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8.	Etap budowy/realizacji projektu	Styczeń 2015	Listopad 2015
8.1.	Zakup nowych 12 EZT	Styczeń 2015	Listopad 2015
9.	Etap operacyjny	Grudzień 2015	-

Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2

Ip.	ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1.	Studium wykonalności:	Listopad 2010	Październik 2011
2.	Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	Listopad 2010	Październik 2011
3.	Ocena oddziaływania na środowisko: - na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; - na etapie postępowania o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej: G2 G2/4	Luty 2010 Listopad 2011 Lipiec 2011	Czerwiec 2011 Czerwiec 2012 Kwiecień 2012
4.	Studium projektowe	Listopad 2010	Sierpień 2011
5.	Opracowanie dokumentacji przetargowej	Listopad 2010	Luty 2012
6.	Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej:*	Czerwiec 2012	Grudzień 2012
7.	Nabycie gruntów	-	Czerwiec 2012
8.	Etap budowy/umowa budowlana:	Styczeń 2013	Październik 2014
9.	Etap operacyjny: 01.11.2014 Nie dotyczy	Listopad 2014	Nie dotyczy

- Projekt przeniesiony do POIS 207-2013 z RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na mocy decyzji KE z dnia 19.09.2014 r.
- Dane w oparciu o WoPWF sw ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
- Ocena oddziaływania na środowisko została rozpoczęta wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonym w dniu 26 lutego 2010 roku do właściwego organu – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Zakończenie procedury OOS w harmonogramie łączy się z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 193, poz. 1194, z późn.zm.). W trakcie wskazanego wyżej postępowania przeprowadza jest bowiem ponowna ocena oddziaływania na środowisko. Z uwagi na odrębne uzyskiwanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinków G2/4 i G2 ponowna ocena jest prowadzona także odrębnie i różne są terminy jej rozpoczęcia (wskazane wyżej jako data złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej)

Sektor energetyki – priorytet X

PMG Wierzchowice		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	21/05/2008	27/02/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3. Ocena oddziaływania na środowisko	03/11/2006	23/07/2009
4. Studium projektowe	29/01/2007	31/08/2007
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	05/01/2007	13/02/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej:*	05/01/2007	19/05/2010
Projekt budowlany części gazowniczej (zamówienie niepubliczne***, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)	05/01/2007	29/01/2007
Projekt budowy części górniczej (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)	08/01/2007	29/01/2007
Program funkcjonalno - użytkowy oraz aktualizacja SIWZ (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)	19/02/2007	28/02/2007
Budowa części napowierzchniowej PMG (zamówienie publiczne*** udzielone w trybie negocjacji z ogłoszeniem)	16/03/2007	19/11/2008
Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (zamówienie publiczne udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki)	11/05/2007	10/06/2007
Zakup rur okładzinowych do wierceń (zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego)	08/02/2008	18/04/2008
Weryfikacja ofert przetargowej na „Budowę części napowierzchniowej” (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)	04/07/2008	09/07/2008
Analiza ryzyk związanych z projektem rozbudowy PMG Wierzchowice (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)	08/07/2008	08/07/2008
Wykonanie wierceń (zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu ograniczonego)	09/02/2009	17/07/2009
Opinia doradcy technicznego do projektu bazowego budowy PMG Wierzchowice (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zapytania ofertowego”)	31/03/2009	30/04/2009

Cesja pozwolenia na budowę i opracowanie PFU dla GPZ (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)	22/05/2009	26/05/2009
Opinia doradcy technicznego do poprawionego projektu bazowego budowy PMG Wierzchowice (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)	31/07/2009	05/08/2009
Świadczenie usług konsultanta technicznego podczas realizacji zadania: Budowa części napowierzchniowej PMG Wierzchowice etap 3 500 000 000 n m ³ , podetap 1 200 000 000 n m ³ dla instalacji technologicznej podziemnego magazynu gazu (zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu ograniczonego)	31/12/2009	19/05/2010
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/realizacji projektu:	29/01/2007	31/12/2013
Kontrakt I Projekt budowlany części gazowniczej. Typ: Usługi (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)	29/01/2007	31/08/2007
Kontrakt II Projekt budowy części górniczej. Typ: Usługi (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)	29/01/2007	31/08/2007
Kontrakt III Program funkcjonalno - użytkowy oraz aktualizacja SIWZ. Typ: Usługi (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)	28/02/2007	31/07/2007
Kontrakt IV Budowa części napowierzchniowej PMG Typ: Roboty i dostawy PMG (zamówienie publiczne udzielone w trybie negocjacji z ogłoszeniem)	19/11/2008	31/06/2013
Kontrakt V Inżynier Projektu. Typ: Usługi (zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu ograniczonego)	19/05/2010	31/06/2013
Kontrakt VI Zakup rur okładzinowych do wierceń Typ: Dostawy (zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego)	18/04/2008	14/12/2008
Kontrakt VII Wiercenia odwiertów Typ: Roboty (zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu ograniczonego)	17/07/2009	31/12/2010
Kontrakt VIII Zakup gazu buforowego Typ: Inne działania towarzyszące (Kontrakt 2102-14/RZ-1/25/96 z dnia 25 września 1996 r. kupna-sprzedaży rosyjskiego gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej zawarty z OOO "Gazprom export" z siedzibą w Moskwie)	01/05/2009	30/09/2019
Kontrakt IX Opłata przyłączeniowa do sieci OGP Gaz-System. S.A. Typ: Usługi (zamówienie publiczne udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki)	31/12/2010	31/12/2013
Kontrakt X Opłata przyłączeniowa do sieci EnergiaPro Typ: Usługi (zamówienie publiczne udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki)	10/06/2009	11.10.2012
Kontrakt XI Działania informacyjno - promocyjne zgodnie z wymogami UE Typ: Usługi (zamówienie niepubliczne udzielone w trybie zgodnym z regulaminem PGNiG S.A.)	17/09/2010	31/12/2013
9. Etap operacyjny	01/01/2014	Nie dotyczy

KPMG Kosakowo		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studia wykonalności:	21/05/2008	27/02/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3. Ocena oddziaływania na środowisko, w tym: Ocena oddziaływania na środowisko – cz. morska, Ocena oddziaływania na środowisko – cz. lądowa.	23/10/2007 23/10/2007	05/06/2009 24/04/2009
4. Studia projektowe:	27/02/2007	30/06/2009
Kontrakt I Przygotowanie projektu (dokumentacja projektowa, pozwolenia itp.) Typ: Usługi	27/02/2007	30/06/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:	30/01/2007	30/10/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych :	08/02/2007	10/11/2009
PMG Kosakowo – rurociąg zrzutu solanki do Zatoki Puckiej: wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla części lądowej oraz projektów wykonawczych dla części morskiej i lądowej	08/02/2007	27/02/2007
PMG Kosakowo – Zakład Ługowniczy: wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz projektu wykonawczego	08/02/2007	27/02/2007
PMG Kosakowo – Projekt Zagospodarowania Złoża	08/02/2007	27/02/2007
Budowa PMG Kosakowo - zakup agregatów pompowych	01/06/2007	01/10/2007
Zakup agregatów pompowych	02/07/2007	01/10/2007
Budowa PMG Kosakowo – wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę dla części napowierzchniowej	20/06/2007	17/07/2007
Budowa PMG Kosakowo – wykonanie SIWZ wraz z programem funkcjonalno – użytkowym oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla części napowierzchniowej	20/06/2007	17/07/2007
Wykonanie kompleksowej instalacji ługowniczej wraz z rurociągiem zrzutu solanki do morza - PMG Kosakowo	27/09/2007	04/10/2007
Realizacja obiektów technologicznych zatłaczania i odbioru gazu wraz z niezbędną infrastrukturą - PMG Kosakowo	27/09/2007	04/10/2007
Zakup rur okładzinowych, manipulaków i łączników redukcyjnych dla otworów przewidzianych do realizacji w 2008 i 2009 roku	08/02/2008	18/04/2008
Wykonanie dla PMG Kosakowo – Kolumna Wydmuchowa – projektu budowlanego, programu funkcjonalno – użytkowego oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych	30/01/2008	05/02/2008
PMG Kosakowo – wykonanie projektu dla przyłącza energetycznego zasilania rezerwowego PMG oraz przygotowanie dokumentów do zakupu nieruchomości gruntowej pod lokalizację kolumny wydmuchowej wraz z drogą dojazdową	19/03/2008	19/03/2008
KPMG Kosakowo - wykonanie 5 odwiertów wraz z wyposażeniem wgłębnym	26/09/2008	15/12/2008
Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia „Budowa PMG Kosakowo – w części dotyczącej budowy podmorskiego odcinka rurociągu zrzutowego odprowadzającego solankę do Zatoki Puckiej” na środowisko w zakresie określonym w pismach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku	27/08/2008	29/08/2008
Przygotowanie i odwodnienie gruntu z przeznaczeniem pod obiekty, instalacje i infrastrukturę Zakładu Ługowniczego dla budowy komór magazynowych PMG Kosakowo w złożu soli Mechelinki	12/12/2008	19/12/2008
PMG Kosakowo - budowa 5 komór magazynowych	12/05/2009	25/05/2009
PMG Kosakowo – zakupu rur okładzinowych i ługowniczych	31/07/2009	16/11/2009
PMG Kosakowo – umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej	30/10/2009	10/11/2009
7. Nabycie gruntów:(Kontrakt XII Nabycie nieruchomości – Zakupy gruntów, dzierżawa)	01/06/2007	31/12/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana:	01/10/2007	31/12/2014
Kontrakt II Budowa instalacji ługowniczej wraz z rurociągiem zrzutu solanki do Zatoki Puckiej Typ: Roboty i dostawy	01/10/2007	31/12/2013
Kontrakt III Budowa części napowierzchniowej KPMG Kosakowo Typ: Roboty	04/10/2007	31/12/2013
Kontrakt IV Opłata przyłączeniowa do sieci przesyłowej OGP Gaz System S.A. Typ: Usługi	10/11/2009	31/12/2014
Kontrakt V Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej Typ: Usługi	09/04/2008	30/09/2013

Kontrakt VI Przygotowanie i odwodnienie gruntu pod obiekty, instalacje i infrastrukturę Zakładu Ługowniczego Typ: Roboty	03/12/2008	30/06/2009
Kontrakt VII Wykonanie odwiertów Typ: Roboty	15/12/2008	17/01/2011
Kontrakt VIII Dostawa rur okładzinowych i wydobywczyc Typ: Dostawy	18/04/2008	08/03/2010
Kontrakt IX Budowa komór KPMG Kosakowo Typ: Roboty	25/05/2009	31/12/2014
Kontrakt X Zatłoczenie gazu buforowego	30/11/2012	30/11/2014
Kontrakt XI Działania informacyjno - promocyjne zgodnie z wymogami UE	03/01/2011	31/12/2014
Kontrakt XII Nabycie nieruchomości – zakup gruntów, dzierżawa	01/06/2007	31/12/2014
Kontrakt XIII Niezbędne opłaty i inne obciążenia	23/01/2008	30/06/2013
Kontrakt XIV Zarządzanie projektem (tylko wynagrodzenia)	15/07/2009	31/12/2014
9. Etap operacyjny:	1/01/2015	Nie dotyczy

Gazociąg Szczecin – Gdańsk		
	Data początkowa	Data ukończenia
1. Studia wykonalności:	15.06.2009	31.07.2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):	Nie dotyczy (stanowi część Studium Wykonalności)	Nie dotyczy (stanowi część Studium Wykonalności)
3. Ocena oddziaływania na środowisko:	03.11.2009	31.08.2011
4. Studia projektowe:	12.03.2009 etap Płoty-Karlino 16.04.2010 etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino	15.07.2011 etap Płoty-Karlino 31.08.2011 etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:	01.04.2009 Studium Wykonalności/ usługi 01.12.2008 dostawy rur/ dostawy 01.03.2010 gazociąg/ usługi odbioru dla dostaw rur i armatury/ usługi 01.01.2009 dokumentacja projektowa/ usługi, etap Płoty-Karlino 01.06.2009 dokumentacja projektowa/ usługi, etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino 01.09.2009 dostawa armatury/ dostawy 01.10.2010 roboty etap Płoty-Karlino 01.10.2010 roboty etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino 01.10.2010 Nadzór inwestorski/ usługi etap Płoty-Karlino 01.10.2010 Nadzór inwestorski/ usługi etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino 20.05.2011 – wycinka drzew i krzewów na terenie gazociągu	30.04.2009 Studium Wykonalności/ usługi 30.09.2010 dostawy rur/ dostawy 31.10.2010 gazociąg/ usługi odbioru dla dostaw rur i armatury/ usługi 31.01.2009 dokumentacja projektowa/ usługi, etap Płoty-Karlino 30.11.2009 dokumentacja projektowa/ usługi, etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino 30.09.2010 dostawa armatury/ dostawy 31.07.2011 roboty etap Płoty-Karlino 31.08.2011 roboty etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino 31.07.2011 Nadzór inwestorski/ usługi etap Płoty-Karlino 31.08.2011 Nadzór inwestorski/ usługi etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino 20.07.2011 - wycinka drzew i krzewów na terenie gazociągu
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych :	30.04.2010 dostawy rur/ dostawy/ publiczny ograniczony 02.06.2010 dostawy armatury/ dostawy/ publiczny ograniczony 01.07.2010 gazociąg/ usługi odbioru dla dostaw rur i armatury/ publiczny ograniczony 10.02.2011 etap Płoty-Karlino/ roboty/ publiczny ograniczony 26.04.2011 etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino/ roboty/ publiczny ograniczony 18.02.2011 Nadzór inwestorski etap Płoty-Karlino/ usługi/ publiczny ograniczony 29.04.2011 Nadzór inwestorski etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino / usługi/ publiczny ograniczony 20.07.2011 - wycinka drzew i krzewów na terenie gazociągu/usługi/ publiczny nieograniczony	26.01.2011 dostawy rur/ dostawy/ publiczny ograniczony 18.02.2011 dostawy armatury/ dostawy/ publiczny ograniczony 22.02.2011 gazociąg/ usługi odbioru dla dostaw rur i armatury/ publiczny ograniczony 14.02.2012 etap Płoty-Karlino/ roboty/ publiczny ograniczony 09.03.2012 etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino/ roboty/ publiczny ograniczony 22.09.2011 Nadzór inwestorski etap Płoty-Karlino/ usługi/ publiczny ograniczony 09.01.2012 Nadzór inwestorski etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino / usługi/ publiczny ograniczony 30.10.2011 - wycinka drzew i krzewów na terenie gazociągu/ usługi/ publiczny nieograniczony
7. Nabycie gruntów:	01.06.2007	08.07.2011
8. Etap budowy/umowa budowlana:	14.02.2012 etap Płoty-Karlino 09.03.2012 etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino	12.12.2013 etap Płoty-Karlino 23.04.2013 etap Karlino- Koszalin 23.04.2013 etap Koszalin-Słupsk

		31.10.2013 etap Słupsk-Wiczlino
9. Etap operacyjny:	13.12.2013 etap Płoty-Karlino 24.04.2013 etap Karlino- Koszalin 24.04.2013 etap Koszalin-Słupsk 01.11.2013 etap Słupsk-Wiczlino	-

Udzielone zamówienia nie objęte stosowaniem ustawy PZP:

Studium Wykonalności- umowa z dnia 23.02.2009r.- zamówienie udzielone w trybie przetargu niepublicznego ograniczonego, zgodnie z obowiązującą Instrukcją udzielania zamówień współfinansowanych w OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Gazociąg Gustorzyn - Odolanów		
	Data początkowa	Data ukończenia
1. Studia wykonalności:	28.06.2007	24.07.2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):	Nie dotyczy (załączono do Studium Wykonalności)	Nie dotyczy (załączono do Studium Wykonalności)
3. Ocena oddziaływania na środowisko:	01.02.2010	01.10.2012
4. Studia projektowe:	20.07.2009	01.10.2012
1. Opracowanie dokumentacji przetargowej:	02.01.2007 Studium Wykonalności/ usługi 29.10.2008 dokumentacja projektowa- gazociąg z elementami węzłów/ usługi 01.07.2010 dokumentacja projektowa- węzeł Gustorzyn/ usługi 01.09.2011 dokumentacja projektowa- węzeł Odolanów/ usługi 01.12.2008 dostawy rur/ dostawy 01.09.2009 dostawa armatury/ dostawy	30.03.2007 Studium Wykonalności/ usługi 27.03.2009 dokumentacja projektowa- gazociąg z elementami węzłów/ usługi 22.08.2010 dokumentacja projektowa- węzeł Gustorzyn/ usługi 30.11.2011 dokumentacja projektowa- węzeł Odolanów/ usługi 30.09.2010 dostawy rur/ dostawy 31.10.2010 dostawa armatury/ dostawy
	01.03.2010 odbiór rur i armatury/usługi 02.01.2011/ roboty gazociąg Gustorzyn- Odolanów 01.12.2011 węzeł Gustorzyn/ roboty/ 01.10.2012 węzeł Odolanów/ roboty/ 02.01.2011/Nadzór inwestorski i przyrodniczy -gazociąg Gustorzyn- Odolanów / usługi	31.10.2010 odbiór rur i armatury/usługi 30.06.2011/ roboty gazociąg Gustorzyn- Odolanów 28.01.2012 węzeł Gustorzyn/ roboty/ 29.11.2012 węzeł Odolanów/ roboty/ 30.05.2011 Nadzór inwestorski i przyrodniczy - gazociąg Gustorzyn- Odolanów / usługi
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych:	28.03.2009 dokumentacja projektowa- gazociąg/ usługi/publiczny nieograniczony 23.08.2010 dokumentacja projektowa- węzeł Gustorzyn/ usługi/publiczny nieograniczony 01.12.2011 dokumentacja projektowa- węzeł Odolanów/ usługi/publiczny nieograniczony	20.07.2009 dokumentacja projektowa- gazociąg/ usługi/publiczny nieograniczony 30.11.2010 dokumentacja projektowa- węzeł Gustorzyn/ usługi/publiczny nieograniczony 30.01.2012 dokumentacja projektowa- węzeł Odolanów/ usługi/publiczny nieograniczony
	30.04.2010 dostawy rur/ dostawy/ publiczny ograniczony 02.06.2010 dostawy armatury/ dostawy/ publiczny ograniczony 01.07.2010 odbiór rur i armatury/ publiczny ograniczony 09.02.2011 gazociąg Gustorzyn- Odolanów/ roboty/ publiczny ograniczony 30.01.2012 węzeł Gustorzyn/ roboty/ publiczny nieograniczony 01.12.2012 węzeł Odolanów/ roboty/ publiczny nieograniczony 16.02.2011 Nadzór inwestorski i przyrodniczy -gazociąg Gustorzyn- Odolanów / usługi/ publiczny ograniczony	26.01.2011 dostawy rur/ dostawy/ publiczny ograniczony 18.02.2011 dostawy armatury/ dostawy/ publiczny ograniczony 22.02.2011 odbiór rur i armatury/ publiczny ograniczony 29.02.2012 gazociąg Gustorzyn- Odolanów/ roboty/ publiczny ograniczony 30.03.2012 węzeł Gustorzyn/ roboty/ publiczny nieograniczony 30.01.2013 węzeł Odolanów/ roboty/ publiczny nieograniczony 30.08.2011 Nadzór inwestorski i przyrodniczy i- gazociąg Gustorzyn- Odolanów / usługi publiczny ograniczony
7. Nabycie gruntów:	30.09.2010	30.04.2012

8. Etap budowy/umowa budowlana:	01.03.2012 etap Gustorzyn-Turek 01.03.2012 etap Turek-Odolanów 30.03.2012 węzeł Gustorzyn 30.01.2013 węzeł Odolanów	04.03.2013 etap Gustorzyn-Turek 27.03.2014 etap Turek-Odolanów 30.01.2013 węzeł Gustorzyn 30.12.2013 węzeł Odolanów
9. Etap operacyjny:	28.03.2014	-

Udzielone zamówienia nie objęte stosowaniem ustawy PZP:

- Studium Wykonalności – umowa z dnia 28.06.2007r. – zamówienie udzielone w trybie przetargu niepublicznego ograniczonego, zgodnie z obowiązującą Instrukcją udzielania zamówień w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Budowa stacji 400/220/110kV Ołtarzew – część Projektu „Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa”		
	Data początkowa	Data ukończenia
1. Studia wykonalności:	05.01.2009	28.05.2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):	05.01.2009	28.05.2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko:	25.05.2010	30.11.2013**
4. Studia projektowe:	03.01.2011	31.12.2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01.07.2008	30.06.2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych:*	06.09.2010	31.12.2011
6a). wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew” metodą Zaprojektuj i Zbuduj (od projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) – przetarg publiczny nieograniczony		
6b). dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich całym wymaganiem wyposażeniem dodatkowym dla Projektu Połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa - przetarg publiczny nieograniczony		
6c). materiały informacyjno – promocyjne – postępowanie niepubliczne***		
7. Nabycie gruntów/ustanowienie służebności przesyłu/gruntu:	31.03.2008	I kwartał 2014
8. Etap budowy/umowa budowlana:	01.07.2011	30.06.2014
8a). wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew” metodą Zaprojektuj i Zbuduj (od projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) – przetarg publiczny nieograniczony		(planowana data wydania decyzji zezwolenia na użytkowanie 30.06.2014)
8b). dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich całym wymaganiem wyposażeniem dodatkowym dla Projektu Połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa - przetarg publiczny nieograniczony		
9. Etap operacyjny	01.07.2014 ****	

* Określić dla każdej procedury przetargowej

** Powyższa data wynika z wytycznych wypełnienia wniosku o dofinansowanie PO IiŚ, gdzie data ukończenia oceny oddziaływania na środowisko kończy się w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na inwestycję (tj. pozwolenia na budowę). Natomiast ocena oddziaływania na środowisko dla stacji Ołtarzew została zakończona, a decyzja organu została wydana w dniu 9 sierpnia 2010 roku i uprawomocniona w dniu 31.08.2010, nr WŚiR 7624/14/321/10 wraz ze sprostowaniem oczywistej pomyłki z dnia 31 sierpnia 2010 roku.

*** postępowanie niepubliczne oznacza udzielenie zamówienia, którego szacunkowa wartość nie przekracza progów wyznaczających stosowanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, (UzP) dla zamówień sektorowych, czyli wartości 387.000 euro dla dostaw i usług oraz 4.845.000 euro dla robót budowlanych. W Spółce obowiązują ponadto dwa Regulaminy udzielania zamówień:

- Regulamin Udzielania zamówień publicznych, dla którego ma zastosowanie UzP oraz

- Regulamin Udzielania zamówień niepublicznych - stosowany poniżej progów wyznaczonych dla zamówień sektorowych w UzP. Regulamin ten określa zasady, tryby i formę udzielania zamówień niepublicznych.

**** Beneficjent planuje, że finansowe zakończenie inwestycji nastąpi w 2015 r.

Gazociąg Szczecin – Lwówek		
	Data początkowa	Data ukończenia
1. Studia wykonalności:	23.02.2009 r.	31.07.2009 r.
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):	Nie dotyczy (element Studium Wykonalności)	Nie dotyczy (element Studium Wykonalności)
3. Ocena oddziaływania na środowisko:	31.05.2010	17.01.2011 (decyzja środowiskowa) 30.01.2012 (pozwolenie na budowę)
4. Studia projektowe:	10.11.2009	07.07.2011

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:	01.12.2008 Studium Wykonalności/ usługi 29.10.2008 dokumentacja projektowa/ usługi 01.12.2008 dostawy rur/ dostawy 01.09.2009 dostawa armatury/ dostawy 28.06.2010 odbiór rur i armatury/usługi 30.03.2011 gazociąg Szczecin-Lwówek/ roboty 30.03.2011Nadzór inwestorski-gazociąg Szczecin-Lwówek / usługi	23.12.2008 Studium Wykonalności/ usługi 13.03.2009 dokumentacja projektowa/ usługi 30.09.2010 dostawy rur/ dostawy 31.10.2010 dostawa armatury/ dostawy 10.12.2010 odbiór rur i armatury/usługi 30.10.2011 gazociąg Szczecin-Lwówek/ roboty 30.09.2011Nadzór inwestorski-gazociąg Szczecin-Lwówek / usługi
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych:	31.12.2008 Studium Wykonalności/ usługi/ niepubliczny ograniczony 17.03.2009 dokumentacja projektowa/ usługi/ publiczny nieograniczony 30.04.2010 dostawy rur/ dostawy/ publiczny ograniczony 02.06.2010 dostawy armatury/ dostawy/ publiczny ograniczony 01.07.2010 odbiór rur i armatury/ publiczny ograniczony 22.07.2011 gazociąg Szczecin-Lwówek/ roboty/ publiczny ograniczony 22.07.2011 Nadzór inwestorski-gazociąg Szczecin-Lwówek / usługi/ publiczny ograniczony	23.02.2009 Studium Wykonalności/ usług/ niepubliczny ograniczony 10.11.2009 dokumentacja projektowa/ usługi/ publiczny nieograniczony 26.01.2011 dostawy rur/ dostawy/ publiczny ograniczony 18.02.2011 dostawy armatury/ dostawy/ publiczny ograniczony 22.02.2011 odbiór rur i armatury/ publiczny ograniczony 12.05.2012 gazociąg Szczecin-Lwówek/ roboty/ publiczny ograniczony 17.02.2012 Nadzór inwestorski-gazociąg Szczecin-Lwówek / usługi/ publiczny ograniczony
7. Nabycie gruntów:	15.02.2011	13.04.2011
8. Etap budowy/umowa budowlana:	12.05.2012	27.02.2014
9. Etap operacyjny:	28.02.2014	-

Udzielone zamówienia nie objęte stosowaniem ustawy PZP:

Studium Wykonalności- umowa z dnia 23.02.2009r.- zamówienie udzielone w trybie przetargu niepublicznego ograniczonego, zgodnie z obowiązującą Instrukcją udzielania zamówień współfinansowanych w OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Budowa linii Ostrołęka – Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew – część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa		
	Data początkowa	Data ukończenia
1. Studia wykonalności:	01.01.2009	05.10.2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):	01.01.2009	05.10.2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko:	21.09.2009	30.06.2014 (04.08.2011)*
4. Studia projektowe**:	01.06.2010	30.04.2015
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:	25.03.2008	30.06.2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych:		
6.1. na wybór wykonawcy linii Ostrołęka – Narew wraz z rozbudową stacji Narew (od opracowania raportu OOS i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji, przez opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie zezwoleń na inwestycje, budowę aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) (przetarg publiczny ograniczony)	08.01.2009	30.04.2013
6.2. zamówienie uzupełniające i negocjacje warunków zmiany sposobu realizacji Umowy (Aneks 1 do umowy na budowę linii 400 kV Ostrołęka – Narew wraz z rozbudową stacji Narew)		
6.3. na podwieszenie drugiego toru linii na odcinku Ostrołęka – Łomża w związku ze zmianą sposobu realizacji Umowy na wykonanie linii Narew-Ostrołęka		

(przetarg publiczny nieograniczony)		
6.4. na rozbudowę stacji Ostrołęka (Przetarg publiczny nieograniczony)		
6.5. dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich całym wymaganiem wyposażeniem dodatkowym dla Projektu Połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa – (przetarg publiczny nieograniczony)		
6.6. materiały informacyjno – promocyjne – (postępowanie niepubliczne)		
7. Nabycie gruntów: ****	01.01.2011	30.06.2015
8. Etap budowy/umowa budowlana:*****		
8.1. Umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400 kV Narew-Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Narew” w systemie Zaprojektuj i Wybuduj- (przetarg publiczny ograniczony)	30.08.2012	30.06.2015 (30.06.2015 – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie)
8.2. roboty budowlane związane z podwieszeniem drugiego toru linii na odcinku Ostrołęka – Łomża – przetarg publiczny ograniczony		
8.3. roboty budowlane związane z rozbudową stacji Ostrołęka - przetarg publiczny nieograniczony		
8.4. dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich całym wymaganiem wyposażeniem dodatkowym dla Projektu Połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa - przetarg publiczny nieograniczony		
9. Etap operacyjny:	01.07.2015	NIE DOTYCZY

* Data podana w nawiasie to faktyczna data uzyskania ostatniej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach wniosku. Natomiast zgodnie z polskim prawem proces oceny oddziaływania inwestycji na środowisko kończy się w momencie uzyskania ostatniego pozwolenia na budowę w ramach inwestycji. Stąd podana data poza nawiasem, jest planowaną datą uzyskania ostatniego pozwolenia na budowę w ramach zadań inwestycyjnych objętych niniejszym wnioskiem.

** studium projektowe – etap ten obejmuje opracowanie całości dokumentacji projektowej, tworzonej na różnych etapach realizacji inwestycji, w tym między innymi opracowanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych, które tworzone są sukcesywnie w ślad za postępem prac. Dlatego też podana data jest datą opracowania ostatniego projektu wykonawczego w ramach zadań inwestycyjnych objętych niniejszym wnioskiem.

*** postępowanie niepubliczne oznacza udzielenie zamówienia, którego szacunkowa wartość nie przekracza progów wyznaczających stosowanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (UZP) dla zamówień sektorowych, czyli wartości 387.000 euro dla dostaw i usług oraz 4.845.000 euro dla robót budowlanych. W Spółce obowiązują ponadto dwa Regulaminy udzielania zamówień:

- Regulamin Udzielania zamówień publicznych, dla którego ma zastosowanie UZP oraz

- Regulamin Udzielania zamówień niepublicznych - stosowany poniżej progów wyznaczonych dla zamówień sektorowych w UZP. Regulamin ten określa zasady, tryby i formę udzielania zamówień niepublicznych.

**** termin ten wynika z ustanawiania prawa służebności przesyłu w formie aktu notarialnego dla inwestycji liniowej. Prawo to ustanawiane jest sukcesywnie w ślad za postępem prac.

***** etap budowy nie oznacza daty zawarcia umowy z wykonawcą ale orientacyjną datę rozpoczęcia prac budowlanych, z uwagi na fakt iż umowy zawierane są w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”.

Budowa linii Miłosna-Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów – część Projektu Połączenia elektroenergetyczne Polska - Litwa		
	Data początkowa (A)	Data ukończenia (B)
1. Studia wykonalności:	01/06/2010	29/06/2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):	01/06/2010	29/06/2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko:	17/08/2010	15/09/2014 (29/05/2013)*
4. Studia projektowe:**	01/01/2010	31/03/2014
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:	01/12/2008	06/07/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych***:	24/02/2009	23/11/2011
6a). wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów i budowa stacji 400/110 kV Siedlce Ujrzanów” metodą Zaprojektuj i Zbuduj (od opracowania raportu OOS do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) – przetarg publiczny ograniczony		
6b). dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich całym wymaganiem wyposażeniem dodatkowym dla Projektu Połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa - przetarg publiczny nieograniczony		
7. Nabycie gruntów:***	01/01/2010	31/03/2015
8. Etap budowy/umowa budowlana****:	17/06/2013	30/06/2015
8a). wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów i budowa stacji 400/110 kV Siedlce Ujrzanów” metodą Zaprojektuj i Zbuduj (od opracowania raportu OOS do		(wydanie zezwolenia na użytkowanie 30.06.2015)

uzyskania pozwolenia na użytkowanie) – przetarg publiczny nieograniczony		
8b). dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich całym wymagany wyposażeniem dodatkowym dla Projektu Połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa - przetarg publiczny nieograniczony		
9. Etap operacyjny:	01/07/2015	Nie dotyczy

Określić dla każdej procedury przetargowej

„Budowa Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Ziemnego w Świnoujściu – instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna”		
	Data początkowa(A)	Data ukończenia(B)
1. Studium wykonalności	22/12/2008	15/09/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	29/07/2009	31/08/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne a. W części morskiej b. W części lądowej	09/06/2008 09/06/2008 24/06/2008	03/03/2010 03/03/2010 15/07/2009
4. Studium projektowe SNC LAVALIN	10/01/2008	24/07/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	23/07/2009	30/04/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych a. FEED (umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia postępowania publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Dzienniku Urzędowym UE 2007/S 118-145365 z dnia 22.06.2007 r.) b. Wybór Generalnego Realizatora Inwestycji (Postępowanie prowadzone było zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700) bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). Postępowanie prowadzone było w trybie negocjacji zgodnie z art. 4 lit. c) Regulaminu udzielania zamówień w związku z przygotowaniem, realizacją i finansowaniem inwestycji w zakresie terminalu LNG. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.polskielng.pl) c. Wybór realizatora Nadzoru Inwestycji (Postępowanie prowadzone było zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700) bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). Postępowanie prowadzone było w trybie negocjacji zgodnie z art. 4 lit. c) Regulaminu udzielania zamówień w związku z przygotowaniem, realizacją i finansowaniem inwestycji w zakresie terminalu LNG. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.polskielng.pl)	10/01/2008 10/01/2008 06/08/2009 18/08/2009	10/08/2010 24/07/2009 15/07/2010 10/08/2010
7. Nabycie gruntów	07/08/2009 ¹	03/11/2009 ²
8. Etap budowy/realizacji projektu	15/07/2010	30/06/2014 ³
9. Etap operacyjny	1/07/2014	Nie dotyczy

Gazociąg Rembelszczyna - Gustorzyn		
	Data początkowa (A)	Data ukończenia (B)
1. Studium wykonalności:	10.08.2007	03.04.2013**
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):	Nie dotyczy	Nie dotyczy

¹ Złożenie pierwszego wniosku 7 sierpnia 2009 uzupełnianego 27 sierpnia 2009r.

² Zgodnie z uprawnioną w tej dacie decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 1/2009 z dnia 07 października 2009r. „o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu” Polskie LNG sp. z o.o. z mocy prawa nabyło prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz prawo własności budynków i innych urządzeń trwale związanych z gruntem, na których będzie realizowana Inwestycja budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

³ Planowane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

	(załączono do Studium Wykonalności)	(załączono do Studium Wykonalności)
3. Ocena oddziaływania na środowisko:	07.09.2009	29.10.2012
4. Studia projektowe:	07.09.2009	04.11.2011
Opracowanie dokumentacji projektowej – gazociąg Rembelszczyzna – Gustorzyn		
Opracowanie dokumentacji projektowej – węzeł Rembelszczyzna	05.01.2011	20.04.2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:		
studium wykonalności/ usługi/niepubliczny ograniczony	17.01.2007	23.03.2007
opracowanie dokumentacji projektowej, Rembelszczyzna - Gustorzyn/usługi	30.07.2008	14.04.2009
gazociąg/dostawy rur/dostawy	10.12.2008	17.09.2010
gazociąg i węzeł/dostawy armatury/dostawy	10.02.2010	05.11.2010
gazociąg i węzeł/usługi odbioru dla dostaw rur i armatury/usługi	10.03.2010	03.12.2010
Rembelszczyzna - Gustorzyn /roboty budowlane		
Węzeł Rembelszczyzna /roboty budowlane	25.08.2010	24.01.2011
nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi Gazociąg/usługi	01.03.2012	22.03.2013
nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi Węzeł/usługi	25.08.2010	24.01.2011
opracowanie dokumentacji projektowej, Węzeł		
Rembelszczyzna/usługi	01.01.2013	13.02.2013
Dostawa armatury na potrzeby węzłów – część 1/ dostawy/ publiczny nieograniczony	01.05.2010	20.09.2010
Dostawa armatury na potrzeby węzłów – część 2/ dostawy/ publiczny nieograniczony	01.04.2011	06.07.2011
01.04.2011	06.07.2011	06.07.2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych:*		
studium wykonalności/usługi/niepubliczny ograniczony	18.04.2007	10.08.2007
opracowanie dokumentacji projektowej, Rembelszczyzna - Gustorzyn/ usługi/ publiczny nieograniczony	16.04.2009	07.09.2009
opracowanie dokumentacji projektowej, Węzeł Rembelszczyzna /usługi/publiczny nieograniczony		
dostawy rur/ dostawy /publiczny ograniczony	21.09.2010	05.01.2011
gazociąg i węzeł/dostawy armatury/ dostawy/ publiczny ograniczony	26.04.2010	04.01.2013
gazociąg i węzeł/usługi odbioru dla dostaw rur i armatury/publiczny ograniczony	26.05.2010	30.04.2013
Rembelszczyzna - Gustorzyn /roboty budowlane/publiczny ograniczony	15.06.2010	22.02.2011
nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi – Gazociąg	11.03.2011	01.03.2012
Rembelszczyzna – Gustorzyn /usługi/publiczny ograniczony		
Węzeł Rembelszczyzna/roboty budowlane/ publiczny ograniczony	31.01.2011	03.10.2011
Węzeł Rembelszczyzna/ nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi/ usługi/ publiczny ograniczony	25.03.2013	30.04.2013
Dostawa armatury na potrzeby węzłów – część 1/ dostawy/ publiczny nieograniczony	14.02.2013	31.05.2013
Dostawa armatury na potrzeby węzłów – część 2/ dostawy/ publiczny nieograniczony	07.07.2011	12.07.2012
07.07.2011	24.05.2012	24.05.2012
7. Nabycie gruntów:		
Decyzja lokalizacyjna Gazociąg / woj. mazowieckie		21.09.2012
Decyzja lokalizacyjna Gazociąg/ woj. kujawsko- pomorskie	01.07.2010	31.05.2012
Decyzja lokalizacyjna Węzeł Rembelszczyzna/ woj. mazowieckie		16.07.2012
8. Etap budowy/umowa budowlana:		
Gazociąg Rembelszczyzna- Gustorzyn/ publiczny ograniczony	01.03.2012	31.07.2014
Węzeł Rembelszczyzna/ publiczny ograniczony	01.05.2013	30.09.2015
9. Etap operacyjny:	01.10.2015	-

* Określić dla każdej procedury przetargowej

** Długotrwały proces sporządzania Studium Wykonalności związany był z podjęciem decyzji o konieczności rozszerzenia zakresu projektu o rozbudowę węzła Rembelszczyzna oraz oczekiwaniem na uzyskanie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej.

Budowa linii Ełk Bis-Łomża wraz z budową stacji Łomża i stacji Ełk Bis (etap I i II) – część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa		
	Data rozpoczęcia (A)	Data ukończenia (B)
1. Studium wykonalności (studium podlegało bieżącej aktualizacji)**	01/06/2010	02/12/2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) (analiza podlegała bieżącej aktualizacji)**	01/06/2010	02/12/2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne	15/07/2011	(17/12/2013) 30/04/2015***
4. Studium projektowe****	01/12/2011	30/04/2014

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/12/2008	31/12/2013
6. Procedura przetargowa*	11/03/2011	30/04/2014
6a) wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400 kV Ełk -Łomża” Wykonanie metodą kompleksową od uzyskania decyzji OOŚ do uzyskania pozwolenia na budowę. <i>Przetarg publiczny nieograniczony.</i>		
6b). dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich całym wymaganiem wyposażeniem dodatkowym dla Projektu Połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa. <i>Przetarg publiczny nieograniczony.</i>		
6c) wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa stacji 400 kV Łomża. Wykonanie metodą kompleksową od pozyskania terenu do uzyskania pozwolenia na budowę. <i>Przetarg publiczny nieograniczony.</i>		
6d) wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa stacji 400/110 kV Ełk Bis etap I i II” Wykonanie metodą kompleksową od pozyskania terenu do uzyskania pozwolenia na budowę. <i>Przetarg publiczny nieograniczony.</i>		
6e) Dostawa urządzeń teletransmisyjnych, EAZ, dławików zaporowych i filtrów sprzęgających, ich uruchomienie i integracja z istniejącą infrastrukturą stacji 400/110kV Ełk Bis i 400/330/110kV Alytus <i>Przetarg publiczny nieograniczony</i>		
7. Nabycie gruntów/ustanowienie służebności przesyłu/gruntu	12/09/2011	30/06/2015
8. Etap budowy/realizacji projektu ****	31/12/2013	31/08/2015 (wydanie zezwolenia na użytkowanie 31/08/2015)
9. Etap operacyjny	01/09/2015	Nie dotyczy

Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu poprawy jego funkcjonalności oraz optymalnego wykorzystania połączenia Polska-Niemcy

	Data początkowa(A)	Data ukończenia(B)
1. Studia wykonalności:	25/09/2013	15/11/2013
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):	Nie dotyczy (stanowi część Studium Wykonalności)	Nie dotyczy (stanowi część Studium Wykonalności)
3. Ocena oddziaływania na środowisko:	24/10/2012	16/01/2014
4. Studia projektowe**:	11/06/2012	16/01/2014
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:		
studium wykonalności/usługi	22/05/2013	20/06/2013
gazociągi/dostawy rur/dostawy	22/07/2013	26/07/2013
gazociągi/dostawy armatury/dostawy	10/07/2013	15/07/2013
gazociągi/usługi odbioru dla dostaw rur i armatury/usługi	28/06/2010	01/07/2010
Lasów-Jeleniów/roboty budowlane/ roboty	13/09/2013	25/09/2013
Gałów-Kiełczów/roboty budowlane/ roboty	10/09/2013	07/10/2013
Tłocznia Jeleniów II/ roboty budowlane/ roboty	25/04/2013	04/05/2013
Lasów-Jeleniów/nadzór archeologiczny/usługi	28/05/2013	10/07/2013
Gałów-Kiełczów/nadzór archeologiczny/usługi	10/07/2013	13/07/2013
Lasów-Jeleniów/nadzór przyrodniczy/usługi	07/10/2013	12/10/2013
Gałów-Kiełczów/nadzór przyrodniczy/usługi	21/10/2013	24/10/2013
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych :		
studium wykonalności/usługi/publiczny nieograniczony	20/06/2013	25/09/2013
dostawy rur/dostawy/publiczny ograniczony	26/07/2013	20/02/2014
dostawy armatury/dostawy/publiczny ograniczony	15/07/2013	06/09/2013
usługi odbioru dla dostaw rur i armatury/usługi/ publiczny ograniczony	01/07/2010	22/02/2011
Lasów-Jeleniów/roboty budowlane/roboty/ publiczny ograniczony	25/09/2013	21/03/2014
Gałów-Kiełczów/roboty budowlane/roboty/ publiczny ograniczony	07/10/2013	10/07/2014
Tłocznia Jeleniów II/ roboty budowlane/ roboty/ publiczny ograniczony	04/05/2013	12/11/2013
Lasów-Jeleniów/nadzór archeologiczny/ usługi/ publiczny ograniczony	10/07/2013	07/10/2013
Gałów-Kiełczów /nadzór archeologiczny/ usługi/ publiczny ograniczony	13/07/2013	07/10/2013

Lasów-Jeleniów /nadzór przyrodniczy/ usługi/ publiczny ograniczony	12/10/2013	12/12/2013
Gałów-Kiełczów /nadzór przyrodniczy/ usługi/ publiczny ograniczony	24/10/2013	23/01/2014
7. Nabycie gruntów:		
Decyzja lokalizacyjna gazociąg Lasów-Jeleniów	03/07/2013	20/08/2013
Decyzja lokalizacyjna gazociąg Gałów-Kiełczów	07/10/2013	12/11/2013
Tłocznia Jeleniów II - własność	25/04/2007	11/12/2008
8. Etap budowy/umowa budowlana:		
Gazociąg Lasów-Jeleniów	21/03/2014	21/10/2015
Gazociąg Gałów-Kiełczów	10/07/2014	27/11/2015
Tłocznia Jeleniów II	12/11/2013	12/11/2015
9. Etap operacyjny:	28/11/2015	-

Budowa linii Ełk Bis-Granica RP – część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa		
	Data rozpoczęcia (A)	Data ukończenia (B)
1. Studium wykonalności(<i>studium podlegało bieżącej aktualizacji</i>)**	01/06/2010	15/06/2012
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) (<i>analiza podlegała bieżącej aktualizacji</i>)	01/06/2010	15/06/2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne	20/11/2009***	(16/12/2013) 30/06/2015****
4. Studium projektowe	01/09/2011	31/08/2015
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/07/2010	30/03/2013
6. Procedura przetargowa	01/03/2011	15/04/2013
6a) uzyskanie pozwolenia na budowę dla dwutorowej linii 400 kV Ełk – Granica RP Zakres prac obejmuje: sporządzenie ostatecznego raportu OOS; pozyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji OOS; wprowadzenie (lub utrzymanie) przebiegu linii do wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego, wprowadzenie przebiegu trasy linii do SUIKZP oraz MPZP; pozyskania terenu na cele budowlane wraz z ustanowieniem służebności przesyłu, wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie kompletu pozwoleń na budowę linii. <i>Przetarg publiczny nieograniczony.</i>		
6b) wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400 kV Ełk Bis – Granica RP”. Zakres prac przewiduje w szczególności wykonanie prac od robót budowlanych do uzyskanie niezbędnych zgód na eksploatację obiektu. <i>Przetarg publiczny nieograniczony.</i>		
7. Nabycie gruntów/ustanowienie służebności przesyłu/gruntu*****	30/05/2012	30/06/2015
8. Etap budowy/realizacji projektu*****	31/03/2014	31/10/2015 (wydanie zezwolenia na użytkowanie 31/10/2015)
9. Etap operacyjny	01/11/2015	Nie dotyczy

Sektor kultury – priorytet XI

Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	10/09/2007	30/04/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	25/02/2008	21/08/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	28/02/2007	24/10/2007
4. Studium projektowe	31/12/2004	16/05/2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:	08/07/2004	10/03/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		

Usługi - Doradztwo w zakresie akustyki i programowania budowy sali koncertowej (negocjacje z ogłoszeniem)	22/07/2004	31/12/2004
Usługi - Konkurs architektoniczny na projekt sali koncertowej oraz zagospodarowanie placu Wolności	10/08/2005	14/12/2005
Negocjacje z autorami trzech prac nagrodzonych w konkursie (negocjacje bez ogłoszenia)	10/03/2006	29/12/2006
Usługi – Przygotowania dokumentacji projektowej dla potrzeb zatwierdzenia projektu budowlanego, wydania pozwolenia na budowę i wykonawstwa robót budowlanych (zamówienie z wolnej ręki)	29/10/2007	15/11/2007
Usługi – Projektowanie i doradztwo w zakresie akustyki w procesie programowania, projektowania i realizacji inwestycji „Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu” (zamówienie z wolnej ręki)	15/10/2007	15/11/2007
Usługi – Nadzór autorski nad realizacją Inwestycji na podstawie dokumentacji projektowej (zamówienie z wolnej ręki)	14/08/2013	02/10/2013
Usługi – Ratownicze badania archeologiczne (przetarg nieograniczony)	02/05/2007	05/07/2007
Usługi - Inżyniera kontraktu (przetarg nieograniczony)	21/03/2008	13/05/2008
Usługi - Inżyniera kontraktu w zakresie przygotowania materiałów i udział w nowym postępowaniu przetargowym na kontynuację przerwanych robót dodatkowych dla inwestycji Budowy Narodowego Forum Muzyki (zamówienie z wolnej ręki)	19/12/2012	31/12/2012
Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (przetarg ograniczony)	11/12/2008	23/10/2009
Wyłonienie wykonawcy na utrzymanie placu budowy Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z ogrodzeniem i infrastruktura towarzyszącą (zamówienie z wolnej ręki)	6/12/2012	14/12/2012
Wyłonienie wykonawcy na dokończenie robót budowlanych (przetarg nieograniczony)	13/02/2013	29/05/2013
Wyłonienie wykonawcy na dokończenie robót budowlanych – roboty dodatkowe dotyczące usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej oraz wykonania nowej izolacji akustycznej (zamówienie z wolnej ręki)	30/04/2014	29/05/2014
Wyłonienie wykonawcy na dokończenie robót budowlanych – roboty dodatkowe dotyczące uszczelnienia płyty fundamentowej (zamówienie z wolnej ręki)	29/05/2014	26/06/2014
Wyłonienie wykonawcy na dokończenie robót budowlanych – roboty dodatkowe dotyczące naprawy instalacji oddymiającej (zamówienie z wolnej ręki)	24/06/2014	09/07/2014
Wyłonienie wykonawcy na dokończenie robót budowlanych – roboty dodatkowe dotyczące naprawy izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych (zamówienie z wolnej ręki)	24/06/2014	09/07/2014
Wyłonienie wykonawcy na dokończenie robót budowlanych – roboty dodatkowe dotyczące zabezpieczenia kopuły nad salą główną budynku NFM (zamówienie z wolnej ręki)	29/09/2014	30/09/2014
Wyłonienie wykonawcy na dokończenie robót budowlanych – roboty dodatkowe dotyczące wymiany kanałów wentylacyjnych wraz z izolacją oraz wymiany kanałów nawiewnych (zamówienie z wolnej ręki)	05/11/2014	14/11/2014
Wyłonienie wykonawcy działań informacyjno-promocyjnych – część a (przetarg nieograniczony)	30/09/2010	19/01/2011
Wyłonienie wykonawcy działań informacyjno-promocyjnych - część b (przetarg nieograniczony)	11/03/2011	29/04/2011
7. Nabycie gruntów:	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana:		
Wykonawca robót budowlanych	22/12/2009	15/05/2015
Inżynier kontraktu	01/09/2008	15/05/2015
Nadzór akustyczny	01/10/2008	24/06/2014

Nadzór autorski	06/05/2008	30/06/2015
9. Etap operacyjny	16/06/2015	

Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	31/07/2008	31/10/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	31/07/2008	21/10/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	28/10/2005	29/11/2005
4. Studium projektowe	01/08/2005	31/01/2007
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:	15/09/2008	17/05/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
a. Roboty budowlano-wykończeniowe	14/10/2008	15/02/2009
b. Zewnętrzne fasady i świetliki	14/10/2009	15/02/2009
c. Technologia sceny i widowni	14/10/2010	15/02/2009
d. Zakup wyposażenia orkiestronu, sali kameralnej, sali prób.	01/11/2011	30/11/2011
e. Montaż i instalacja multimediiów	01/12/2011	31/01/2012
f. Zakup centrali telefonicznej	01/02/2012	24/06/2012
g. Zakup wyposażenia trwale związanego z funkcjonowaniem gmachu	01/11/2011	18/05/2012
h. Wykonanie rzeźb w sali koncertowej	01/05/2009	15/06/2009
i. Wykonanie obrazu na kurtynie	01/04/2011	31/09/2011
j. Projekt organów piskczalkowych	01/06/2009	02/07/2009
k. Wykonanie i montaż szkła artystycznego	15/11/2009	05/02/2010
l. Sprawowanie nadzoru autorskiego	01/04/2009	25/05/2009
m. Nadzór inwestorski w zakresie p.poż.	01/09/2009	17/11/2009
n. Wykonanie i montaż organów piskczalkowych	01/11/2009	15/02/2010
7. Nabycie gruntów	09/11/2005	20/05/2006
8. Etap budowy/umowa budowlana	07/04/2009	29/02/2012
9. Etap operacyjny	29/09/2012	Nie dotyczy

Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	22/08/2008	26/04/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	22/08/2008	26/04/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	27/07/2006	23/01/2007
4. Studium projektowe	19/04/2006	31/03/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	02/01/2005	22/04/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	29/10/2007	12/05/2010
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	23/07/2008	23/09/2010
9. Etap operacyjny	24/09/2010	Nie dotyczy

Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	15/09/2008	28/07/2010

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/07/2008	28/07/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	17/07/2008	09/10/2009
4. Studium projektowe	10/05/2008	29/05/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej		
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej	10/12/2007	28/02/2008
Przyłączenie planowanego budynku do krajowej sieci energetycznej	01/09/2008	30/10/2008
Opracowanie studium wykonalności	01/06/2008	31/07/2008
Opracowanie raportu z ponownej oceny oddziaływania na środowisko	01/04/2009	31/05/2009
Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla projektowanego budynku	30/04/2009	31/05/2009
Opracowanie programu sondażowych badań archeologicznych	01/08/2009	31/08/2009
Przeprowadzenie sondażowych badań archeologicznych	01/09/2009	28/09/2009
Wykonanie inwentaryzacji elewacji sąsiednich budynków	01/03/2010	30/04/2010
Nadzór inwestorski nad robotami przygotowawczymi	01/03/2010	30/04/2010
Wykonanie robót przygotowawczych	01/03/2010	05/06/2010
Wykonanie robót podstawowych	01/03/2010	05/06/2010
Inżynier kontraktu	01/03/2010	30/04/2010
Nadzór archeologiczny	01/03/2010	05/06/2010
Nadzór autorski	01/08/2010	31/08/2010
Ubezpieczenie budowy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Promocja projektu	01/07/2010	28/02/2015
Dostawy wyposażenia	01/12/2011	20/07/2014
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej	01/03/2008	07/05/2008
Przyłączenie planowanego budynku do krajowej sieci energetycznej	01/11/2008	28/12/2008
Opracowanie studium wykonalności	01/08/2008	10/09/2008
Opracowanie raportu z ponownej oceny oddziaływania na środowisko	01/06/2009	29/06/2009
Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla projektowanego budynku	01/06/2009	01/07/2009
Opracowanie programu sondażowych badań archeologicznych	01/09/2009	30/09/2009
Przeprowadzenie sondażowych badań archeologicznych	01/10/2009	30/11/2009
Wykonanie inwentaryzacji elewacji sąsiednich budynków	11/05/2010	09/06/2010
Nadzór inwestorski nad robotami przygotowawczymi	04/05/2010	05/10/2010
Wykonanie robót przygotowawczych	10/06/2010	27/09/2010
Wykonanie robót podstawowych	10/06/2010	27/09/2010
Inżynier kontraktu	04/05/2010	05/10/2010
Nadzór archeologiczny	10/06/2010	27/09/2010
Nadzór autorski	10/09/2010	26/10/2010
Ubezpieczenie budowy	nie dotyczy	nie dotyczy
Promocja projektu	13/08/2010	15/03/2015
Dostawy wyposażenia	19/11/2012	02/09/2014
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	27/09/2010	23/08/2014
9. Etap operacyjny	29/08/2014	

Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	04/08/2008	01/10/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	04/08/2008	01/10/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	19/05/2010	01/07/2010
4. Studium projektowe	19/03/2009	31/12/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej		
Studium Wykonalności	05/06/2008	30/03/2010
Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	05/06/2008	30/03/2010
Program Funkcjonalno-Użytkowy	13/07/2007	13/07/2007
Wstępna dokumentacja geotechniczna	08/02/2008	08/02/2008
Konkurs architektoniczny	30/04/2008	06/05/2008
Wyłonienie wykonawcy prac projektowych	16/02/2009	20/02/2009
Inżynier Kontraktu	05/03/2009	19/03/2010
Generalny wykonawca	15/02/2011	31/03/2012
Promocja projektu	01/04/2012	13/05/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
Studium wykonalności	12/06/2008	08/04/2010
Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	12/06/2008	08/04/2010
Program Funkcjonalno – Użytkowy	14/12/2007	17/12/2007
Wstępna dokumentacja geotechniczna	11/02/2008	11/02/2008
Konkurs architektoniczny	06/05/2008	21/05/2008
Wyłonienie wykonawcy prac projektowych	20/02/2009	17/03/2009
Inżynier Kontraktu	25/03/2010	10/09/2010
Generalny wykonawca	27/04/2011	30/05/2014
Promocja projektu	14/05/2012	31/10/2014
7. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/04/2012	30/09/2014
9. Etap operacyjny	01/10/2014	

Sektor szkolnictwa wyższego – priorytet XIII

Centrum Nowych Technologii „Ochota” Uniwersytetu Warszawskiego		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	17/11/2008	12/02/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	17/11/2008	12/02/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	20/11/2008	16/03/2009
4. Studium projektowe	08/03/2006	30/09/2007
• Projekt budowlany - budynek CeNT I	16/11/2007	31/07/2008
• Projekt budowlany - budynek CeNT II		
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej		
• przygotowanie placu budowy dla budynku CeNT	16/06/2008	08/07/2008
• wybór Inwestora Zastępczego	01/04/2009	23/04/2009
• wybór wykonawcy likwidacji kolizji i przebudowy PZO 15kV	01/07/2009	23/07/2009
• wybór wykonawcy budowy budynku CeNT I	25/05/2009	31/10/2009

<ul style="list-style-type: none"> wybór wykonawcy budowy budynku CeNT II wykończenie open space'ów CeNT I wybór dostawcy sprzętu laboratoryjnego CeNT I wybór dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT I wybór dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy CeNT I wybór dostawcy sprzętu audiowizualnego - wyposażenie sal wykładowych CeNT I wybór dostawcy sprzętu komputerowego powszechnego użytku Cent I wybór dostawcy sprzętu komputerowego specjalizowanego - serwerownie, routery, sprzęt sieciowy CeNT I wybór dostawcy sprzętu laboratoryjnego CeNT II wybór dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT II wybór dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy CeNT II wybór dostawcy sprzętu audiowizualnego - wyposażenie sal wykładowych CeNT II wybór dostawcy sprzętu komputerowego powszechnego użytku CeNT II wybór dostawcy sprzętu komputerowego specjalizowanego - serwerownie, routery, sprzęt sieciowy CeNT II 	01/10/2009 01/07/2011 12/12/2011 12/12/2011 06/02/2012 06/02/2012 06/04/2012 16/04/2012 22/06/2012 22/06/2012 31/08/2012 31/08/2012 23/09/2012 03/12/2012	13/12/2009 08/11/2011 17/01/2012 17/01/2012 02/03/2012 02/03/2012 08/05/2012 17/05/2012 27/07/2012 27/07/2012 26/09/2012 26/09/2012 21/10/2012 04/01/2013
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* <ul style="list-style-type: none"> konkurs SARP na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zgrupowania „Ochota” Uniwersytetu Warszawskiego projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny – wykonawczy dla CeNT II przygotowanie placu budowy dla budynku CeNT wybór Inwestora Zastępczego wybór wykonawcy likwidacji kolizji i przebudowy PZO 15kV wybór wykonawcy budowy budynku CeNT I wybór wykonawcy budowy budynku CeNT II wykończenie open space'ów CeNT I wybór dostawcy sprzętu laboratoryjnego CeNT I wybór dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT I wybór dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy CeNT I wybór dostawcy sprzętu audiowizualnego – wyposażenie sal wykładowych CeNT I wybór dostawcy sprzętu komputerowego powszechnego użytku CeNT I wybór dostawcy sprzętu komputerowego specjalizowanego – serwerownie, 105outery, sprzęt sieciowy CeNT I wybór dostawcy sprzętu laboratoryjnego CeNT II wybór dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT II wybór dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy CeNT II wybór dostawcy sprzętu audiowizualnego – wyposażenie sal wykładowych CeNT II wybór dostawcy sprzętu komputerowego powszechnego użytku CeNT II wybór dostawcy sprzętu komputerowego specjalizowanego – serwerownie, 105outery, sprzęt sieciowy CeNT II 	12/02/2007 10/08/2007 08/07/2008 23/04/2009 23/07/2009 15/12/2009 15/12/2009 18/05/2012 17/01/2012 17/01/2012 02/03/2012 02/03/2012 08.05.2012 17.05.2012 27/07/2012 27/07/2012 26/09/2012 26/09/2012 21/10/2012 04/01/2013	11/06/2007 31/10/2007 12/08/2008 01/10/2009 29/10/2010 08/05/2010 08/05/2010 20/07/2012 30/03/2012 30/03/2012 04/05/2012 04/05/2012 13/07/2012 20/07/2012 05/10/2012 05/10/2012 28/11/2012 28/11/2012 21/12/2012 06/03/2013
7. Nabycie gruntów	N/D	N/D
8. Etap budowy/umowa budowlana <ul style="list-style-type: none"> likwidacja kolizji i przebudowa PZO 15kV budowa budynku CeNT I budowa budynku CeNT II 	29/10/2009 05/10/2008 01/07/2010	08/04/2010 31/01/2013 31/03/2013
9. Etap operacyjny	01-04-2013	

Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	15/06/2007	18/12/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	15/06/2007	18/12/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne	25/05/2007	24/10/2007
4. Studium projektowe	19/12/2006	31/10/2009
<ul style="list-style-type: none"> Budynek Wydziału Biologii Budynek Wydziału Chemii (1 i 2) 	19/12/2006 20/10/2008	19/06/2009 31/10/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	31/12/2008	18/12/2009
<ul style="list-style-type: none"> Budynek Wydziału Biologii Budynek Wydziału Chemii (1) i Chemii (2) 	31/12/2008	06/07/2009

	02/11/2009	18/12/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	04/07/2009	02/04/2010
• <i>Budynek Wydziału Biologii</i>	04/07/2009	23/11/2009
• <i>Budynek Wydziału Chemii (1) i Chemii (2)</i>	18/12/2009	02/04/2010
7. Nabycie gruntów	N/D	N/D
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/12/2009	30/09/2012
a. Etap I – Budynek Wydziału Biologii	01/12/2009	30/09/2011
• <i>Stan zerowy</i>	01/12/2009	30/03/2010
• <i>Stan surowy otwarty</i>	01/04/2010	30/08/2010
• <i>Stan surowy zamknięty</i>	01/09/2010	31/12/2010
• <i>Stan wykończeniowy</i>	01/01/2011	31/10/2011
• <i>Wyposażenie budynku</i>	01/12/2011	30/09/2012
b. Etap II – Budynki Wydziału Chemii (1) i Chemii (2)	14/05/2010	30/09/2012
• <i>Stan zerowy</i>	14/05/2010	30/09/2010
• <i>Stan surowy otwarty</i>	01/10/2010	30/05/2011
• <i>Stan surowy zamknięty</i>	01/06/2011	31/08/2011
• <i>Stan wykończeniowy</i>	01/09/2011	30/06/2012
• <i>Wyposażenie budynku</i>	01/01/2012	30/09/2012
9. Etap operacyjny	01/10/2012	
• Budynek Wydziału Biologii	01/10/2012	
• Budynki Wydziału Chemii (1) i Chemii (2)	01/10/2012	

Inwestycje produkcyjne

Sektor energetyki – priorytet IX

Budowa Farmy Wiatrowej Karwice zlokalizowanej na terenie gminy Malechowo

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	01/11/2008	08/04/2009
2. Analiza kosztów i korzyści	01/11/2008	08/04/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	08/05/2008	01/10/2008
4. Nabycie gruntów	01/10/2006	31/12/2012
5. Etap budowy	23/05/2014	31/07/2015
6. Etap operacyjny	01/08/2015	Nie dotyczy

Budowa dwudziestu dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 45,1 MW w gminie Legnickie Pole

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	01/03/2010	20/05/2010
2. Analiza kosztów i korzyści	01/04/2010	20/05/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/06/2008	31/05/2010
4. Nabycie gruntów	01/04/2009	30/06/2009
5. Etap budowy	01/07/2012	30/11/2013
6. Etap operacyjny	01/12/2013	Nie dotyczy

Budowa zespołu elektrowni wiatrowych KUKINIA o mocy 28 MW

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	12/11/2009	20/05/2010
2. Analiza kosztów i korzyści	12/11/2009	20/05/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	05/12/2007	17/01/2011
4. Nabycie gruntów	11/12/2009	31/12/2009
5. Etap budowy	01/10/2011	30/11/2013
6. Etap operacyjny	01/10/2013	Nie dotyczy

Budowa farmy wiatrowej Ostaszewo o łącznej mocy 40 MW

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	22/02/2008	31/12/2010
2. Analiza kosztów i korzyści	22/02/2008	31/12/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	18/06/2010	27/07/2012
4. Nabycie gruntów	22/02/2008	30/06/2012
5. Etap budowy	01/11/2013	30/06/2015
6. Etap operacyjny	01/05/2015	Nie dotyczy

Budowa bloku energetycznego na biomasę o mocy 20 MWe Energa Kogeneracja sp. z o.o.

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	30/04/2010	29/05/2010
2. Analiza kosztów i korzyści	30/04/2010	29/05/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	30/04/2010	30/06/2010

4. Nabycie gruntów	Nie dotyczy (grunt jest w wieczystym użytkowaniu przez ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.)	Nie dotyczy (grunt jest w wieczystym użytkowaniu przez ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.)
5. Etap budowy	25/03/2011	30/06/2014
6. Etap operacyjny	01/07/2013	Nie dotyczy

Budowa farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Golice

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	15/03/2009	10/04/2009
2. Analiza kosztów i korzyści	15/03/2009	10/04/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	25/09/2007	20/03/2008
4. Nabycie gruntów	01/01/2007	29/05/2008
5. Etap budowy	30/06/2010	31/12/2011
6. Etap operacyjny	01/03/2012	Nie dotyczy

Budowa farmy wiatrowej o mocy 48 MW w gminie Pelplin

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	01/12/2005	01/03/2006
2. Analiza kosztów i korzyści	01/11/2008	01/02/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	18/10/2007	28/01/2008
4. Nabycie gruntów	14/09/2004	09/04/2010
5. Etap budowy	01/07/2010	30/04/2012
6. Etap operacyjny	01/05/2012	Nie dotyczy

Budowa farmy wiatrowej Łukaszów

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	18/02/2009	31/03/2009
2. Analiza kosztów i korzyści	18/02/2009	31/03/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	07/02/2008	28/08/2008
4. Nabycie gruntów	22/06/2006	13/08/2008
5. Etap budowy, w szczególności:	01/04/2009	31/03/2012
prace budowlane i elektryczne	01/04/2009	31/12/2011
zakup, budowa i montaż turbin wiatrowych	01/01/2010	31/12/2011
nadzór nad realizacją inwestycji	01/07/2010	31/12/2011
odbiór końcowy robót, rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego, rezerwa i inne (ochrona, ubezpieczenie)	01/10/2010	31/03/2012
6. Etap operacyjny	01/04/2012	Nie dotyczy

Budowa kotła na biomasę w PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III - Elektrownia II

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	15/12/2009	18/05/2010
2. Analiza kosztów i korzyści	15/12/2009	18/05/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	15/09/2009	16/02/2012
4. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
5. Etap budowy	29/09/2010	14/12/2012
6. Etap operacyjny	01/01/2013	Nie dotyczy

Projekty o koszcie całkowitym z przedziału 25-50 mln euro

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ

Sektor środowiska – priorytet I

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Chojnice		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	2013-10-10	2013-12-27
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	2013-10-10	2013-12-27
3. Ocena oddziaływania na środowisko	2011-03-08	2013-12-10
4. Studium projektowe	2010-07-20	2015-12-31
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	2013-10-24	2013-12-27
6. Ogłoszenie procedury przetargowej*	2013-12-02	2015-01-20
Procedura przetargowa – Kontrakt K1 - roboty budowlane	2014-08-08	2015-01-20
Procedura przetargowa – Inżynier kontraktu K1	2013-12-02	2013-12-15
Procedura przetargowa – Kontrakt K2 - roboty budowlane	2014-08-12	2014-11-04
Procedura przetargowa – Inżynier kontraktu K2	2014-04-30	2014-07-09
7. Nabycie gruntów	nd.	nd.
8. Etap budowy/umowa budowlana	2013-12-16	2015-12-31
Kontrakt K1 na roboty budowlane	2015-01-21	2015-12-31
Umowa na inżyniera kontraktu K1	2013-12-16	2015-12-31
Kontrakt K2 na roboty budowlane	2014-11-05	2015-12-31
Umowa na inżyniera kontraktu K2	2014-07-10	2015-12-31
Kontrakt na działania info-promo	2014-09-01	2015-12-31
9. Etap operacyjny	2016-01-01	

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	2007-07-23	2014-07-15
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	2007-07-23	2014-07-15
3. Ocena oddziaływania na środowisko	2004-10-25	2014-09-17
4. Studium projektowe	2004-10-01	2015-05-31
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	2007-07-23	2014-09-15
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	2009-07-18	2015-02-15
- Kontrakt I	2009-07-18	2010-01-21
- Kontrakt II	2010-02-25	2010-07-01
- Kontrakt III	2010-04-30	2011-02-03
- Kontrakt V	2010-03-31	2011-01-11
- Kontrakt Va	2013-02-15	2013-08-22
- Kontrakt VI	2010-05-17	2010-12-10
- Kontrakt VII	2014-06-06	2014-09-12
- Kontrakt VIII	2014-05-16	2014-09-12

- Kontrakt IX	2014-05-16	2014-11-21
- Kontrakt X	2014-07-15	2015-02-15
- Kontrakt TA1	2010-03-02	2010-06-15
- Kontrakt TA1A	2009-07-29	2009-11-30
- Kontrakt TA2	2010-02-25	2010-06-15
- Kontrakt TA3	2010-01-04	2010-07-28
- Kontrakt TA4	2014-05-03	2014-11-28
7. Nabycie gruntów	-	-
8. Etap budowy/umowa budowlana	2010-01-21	2015-11-30
9. Etap operacyjny	2012-02-18	2038-12-31

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu „Czysty Dunajec”

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	2008-01-04	2008-08-28
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	2008-01-04	2008-08-28
3. Ocena oddziaływania na środowisko	2008-01-04	2010-04-16
4. Studium projektowe	2010-08-22	2011-05-18
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	2008-01-04	2013-11-15
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	2008-03-20	2014-02-28
7. Nabycie gruntów	2014-02-28	2014-06-30
8. Etap budowy/umowa budowlana	2008-05-14	2015-06-30
9. Etap operacyjny	2010-01-01	2037-12-31

Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	2007-09-25	2008-05-20
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	2007-09-25	2008-05-20
3. Ocena oddziaływania na środowisko	2008-01-31	2008-04-30
4. Studium projektowe	2009-01-07	2009-11-30
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	2009-05-17	2009-12-31
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	2009-01-07	2010-05-08
7. Nabycie gruntów	2009-01-30	2009-10-30
8. Etap budowy/umowa budowlana	2010-08-20	2015-12-28
9. Etap operacyjny	2011-10-01	-

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II - Faza II

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	12/03/2012	16/06/2012
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	12/03/2012	16/06/2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	02/01/2006	16/02/2010
4. Studium projektowe	09/08/2005	25/07/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	28/07/2009	16/06/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	28/07/2009	31/07/2014

Zadanie 1 Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Giszowiec, Nikiszowiec i Janów poprzez budowę kolektora przerzutowego "Bolina" oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Oswobodzenia	zakończono	zakończono
Zadanie 2 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla Huty Metali Nieżelaznych Szopienice	zakończono	zakończono
Zadanie 3 Budowa kanalizacji sanitarnej dla TIC S.A przy ul. Krakowskiej	zakończono	zakończono
Zadanie 4 Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach: Hodowców i Oswobodzenia	zakończono	zakończono
Zadanie 5 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach: Oswobodzenia, Leśnego Potoku, Niwnej, Grodowej, Zamkowej	zakończono	zakończono
Zadanie 6 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicy Grodowej	zakończono	zakończono
Zadanie 7 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach: Leśnego Potoku, Nad Stawem i Bzów	zakończono	zakończono
Zadanie 8 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków w rejonie ul. Zamkowej i Leśnego Potoku	zakończono	zakończono
Zadanie 9 Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach Spacerowej, Strumiennej, Ruczajowej, Wikilinowej, Bzów	zakończono	zakończono
Zadanie 10 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach Boliny i Strumiennej	zakończono	zakończono
Zadanie 11 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach: Strumiennej i Leśnego Potoku	zakończono	zakończono
Zadanie 12 Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ul. Leśnego Potoku	zakończono	zakończono
Zadanie 13 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicach: Oswobodzenia, Szopienicka, Szyb Wodny	zakończono	zakończono
Zadanie 14 Modernizacja kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Stary Nikiszowiec w ulicach: Szopienicka, Janowska, Giszowiecka, Czechowa, Garbarska, Św. Anny, Odrowążów, ks. A. Ficka, Rymarskiej, Plac Wyzwolenia, Krawczyka.	zakończono	zakończono
Zadanie 15 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla osiedla Kolonia Wysockiego wraz z modernizacją pompowni ścieków przy ulicy Szopienickiej w Nikiszowcu	zakończono	zakończono
Zadanie 16 Modernizacja kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Adama i Sosnowa	zakończono	zakończono
Zadanie 17 Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicy Kosmicznej	zakończono	zakończono
Zadanie 18 Modernizacja kanalizacji sanitarnej rejonie ulic Mysłowskiej oraz Karliczka wraz z przepompownią przy ulicy Kolistej	zakończono	zakończono
Zadanie 19 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Boya-Zeleńskiego, Smugowej, Wantuły	zakończono	zakończono
Zadanie 20 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Maków, Czarnuszki, Urbana, Wieżowa Jordan-Łowińskiej, Ogrodzińskiego, Krupińskiego, Zabłockiego	zakończono	zakończono
Zadanie 21 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Malwy	zakończono	zakończono
Zadanie 22 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Stabika, Dziewanny, Armii Krajowej, Hierowskiego, Kalinowej, Czeremchowej	zakończono	zakończono
Zadanie 23 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Dziewanny, Wilczewskiego	zakończono	zakończono
Zadanie 24 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Storczyków, Hortensji, Tulipanów	zakończono	zakończono
Zadanie 25 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Norblina, Malwy, Cyprysów, Truskawkowej, Żurawinowej, Michałowskiego, Rezedowej, Mieczyków, Marzanny, Orzechowej, Siedliskiej, Ślazowej, Rowu Podleskiego	zakończono	zakończono
Zadanie 26 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sasanek, Przebiśnięgów, Zachodniej	zakończono	zakończono
Zadanie 27 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Marzanny	zakończono	zakończono

Zadanie 28 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Tyskiej, Spółdzielczości, Zdrowej, Napierskiego	zakończono	zakończono
Zadanie 29 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Tunelowej, Sowiej, Leszczynowej	zakończono	zakończono
Zadanie 30 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Tunelowej, Berbersów	zakończono	zakończono
Zadanie 31 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Tunelowej	zakończono	zakończono
Zadanie 32 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Wędkarskiej, Szarotek, Łososiowej, Okoniowej Pstrągowej, Kanałowej, Jesiotra, Jargonia, Sandacza	zakończono	zakończono
Zadanie 33 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej	zakończono	zakończono
Zadanie 34 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tetmajera	zakończono	zakończono
Zadanie 35 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Leśnej, Szenwalda, Odrodzenia, Glebowej, Grzybowej, Jaśminowej, Jagodowej, Wesolej	zakończono	zakończono
Zadanie 36 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wapiennej	zakończono	zakończono
Zadanie 37 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Panewnickiej i Bałyckiej	zakończono	zakończono
Zadanie 38 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Szadoka, Kombajnistów	zakończono	zakończono
Zadanie 39 Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej poprzez budowę kolektora przerzutowego z dzielnicy Szopienice do oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała	zakończono	zakończono
Zadanie 40 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Wiosny Ludów, Szabelnianej	zakończono	zakończono
Promocja podczas realizacji projektu	zakończono	zakończono
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy/umowa budowlana	04/11/2009	30/06/2015
9. Etap operacyjny	01/07/2015	-

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	zakończona	zakończona
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	zakończona	zakończona
3. Ocena oddziaływania na środowisko	zakończona	zakończona
4. Studium projektowe	zakończona	zakończona
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	zakończona	zakończona
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ. Zduny	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ. Sułów	zakończona	zakończona
Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie	zakończona	zakończona
Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie - dokończenie	zakończona	zakończona
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ. Żmigród	zakończona	zakończona
Rozbudowa i przebudowa o.ś. w Miliczu	zakończona	zakończona
Rozbudowa i przebudowa o.ś. w Sułowie	zakończona	zakończona
Rozbudowa i przebudowa o.ś. w Żmigrodzie	zakończona	zakończona
Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni o.ś. Milicz cz. I	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni o.ś. Milicz cz.2	zakończona	zakończona
Dostawa środków transportu na oczyszczalnie ścieków cz. 1	zakończona	zakończona
Dostawa środków transportu na oczyszczalnie ścieków cz. 2	zakończona	zakończona
Dostawa samochodu specjalnego wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji i wpustów ulicznych	zakończona	zakończona

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej 1440 - odcinek Postolin-Pracze	zakończona	zakończona
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla ul. Rolniczej i Piaskowej w m. Cieszków	zakończona	zakończona
Pełnienie funkcji Inżyniera	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	zakończona	zakończona
8. Etap budowy/umowa budowlana	09/06/2009	31/05/2015
9. Etap operacyjny	31/05/2015	-

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	zakończona	zakończona
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	zakończona	zakończona
3. Ocena oddziaływania na środowisko	zakończona	zakończona
4. Studium projektowe	zakończona	zakończona
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	zakończona	zakończona
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	zakończona	zakończona
Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki - Kontrakt 01	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Lipowej – Kontrakt 02	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu - Os. Ludwików – Kontrakt 03	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z przebudową i budową sieci wodociągowej w ulicach: Pabianickiej i Cegielnianej – Kontrakt 04	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Os. Politanice – kontrakt 05	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji w obszarze "Centrum" oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica rzeką Rakówką (rejon ulicy Boczej i ul. Okrzei) w rejonie Ujęcia Wody – Kontrakt 06	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Os. Binków – Kontrakt 07	zakończona	zakończona
Remont i przebudowa sieci wodociągowej, hydroforni, budowa spinek wodociagowych, przebudowa istniejących sieci kanalizacji sanitarnych – Kontrakt 08	zakończona	zakończona
Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków - Kontrakt 09	zakończona	zakończona
Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków	zakończona	zakończona
Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem systemu monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej	zakończona	zakończona
Modernizacja stacji energetycznej oczyszczalni ścieków	zakończona	w trakcie
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Ludwików II w Bełchatowie-etap III	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	nd	n/d
8. Etap budowy/umowa budowlana	zakończona	30/06/2015
9. Etap operacyjny	30/06/2015	-

Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa - I Etap

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	09/11/2007	17/05/2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	09/11/2007	17/05/2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	27/10/2006	03/11/2009
4. Studium projektowe	25/04/2007	16/05/2012 - data umowna
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/01/2007	30/11/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	01/02/2012	31/12/2012

kontrakt 2.1.1 - dokumentacja projektowa	zakończone	zakończone
kontrakt 2.1.2 - roboty budowlane	01/03/2013	09/02/2015
kontrakt 2.2.1 - d.p.	zakończone	zakończone
kontrakt 2.2.2 - r.b.	zakończone	zakończone
kontrakt 2.3.1 - d.p.	zakończone	zakończone
kontrakt 2.3.2 -	01/10/2012	16/11/2015
kontrakt 2.4.1 - d.p.	zakończone	zakończone
kontrakt 2.4.2 - r.b.	zakończone	zakończone
kontrakt 2.5.1 d.p.	zakończone	zakończone
kontrakt 2.5.2 r.b.	19/01/2014	30/06/2014
kontrakt 2.6.1 - d.p.	zakończone	zakończone
kontrakt 2.6.2 - r.b.	zakończone	zakończone
kontrakt 2.7.1 - d.p.	zakończone	zakończone
kontrakt 2.7.2 r.b.	01/06/2012	31/05/2015
kontrakt 2.8.2 r.b.	31/10/2013	31/05/2015
kontrakt 2.9.2 d.	30/11/2014	30/12/2015
kontrakt 3.1 u.	16/03/2012	30/06/2015
kontrakt 3.1.1 u	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów	01/06/2011	30/12/2012
8. Etap budowy/umowa budowlana	28/08/2008	31/05/2015
9. Etap operacyjny	07/03/2011	-

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach - II etap		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	01/10/2006	25/11/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/10/2006	25/11/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/01/2005	13/11/2009
4. Studium projektowe	01/01/2005	10/02/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/10/2007	31/01/2013
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
K1	zakończono	zakończono
K2	zakończono	zakończono
K3	zakończono	zakończono
K4	zakończono	zakończono
K5	zakończono	zakończono
K6	zakończono	zakończono
K7	zakończono	zakończono
K9	zakończono	zakończono
K10	zakończono	zakończono
K11	zakończono	zakończono
K12	zakończono	zakończono
K13	zakończono	zakończono
K14	13/08/2014	14/01/2015
K15	zakończono	zakończono
K16	zakończono	zakończono
7. Nabycie gruntów	n/d	n/d
8. Etap budowy/umowa budowlana	29/07/2008	30/06/2015
9. Etap operacyjny	01/07/2015	-

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	03/01/2009	27/04/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	03/01/2009	27/04/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	24/02/2006	02/03/2009
4. Studium projektowe	02/01.2006	18/11/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01.04/2008	20/02/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Miejska Oczyszczalnia Ścieków - etap II (zad.1)	zakończone	zakończone
Kanalizacja sanitarna - rejon Osiedla Robotniczego i kolektor do oczyszczalni ścieków (zad. 2 i zad.3)	zakończone	zakończone
Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon ul. Nadbrzeżnej i ul. K. Miarki (zad. 5 i zad.6)	zakończone	zakończone
Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon lewobrzeżnych Cieplic (zad. 4 i zad.9)	zakończone	zakończone
Kanalizacja sanitarna - rejon Sobieszowa (zad.8)	zakończone	zakończone
Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon Osiedla Pomorskiego i ul. Warszawskiej (zad. 7)	zakończone	zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 3	zakończone	zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 5 (aktualizacja)	zakończone	zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 6 (aktualizacja)	zakończone	zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 7	zakończone	zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 8	zakończone	zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 9	zakończone	zakończone
Inżynier Kontraktu	zakończone	zakończone
Promocja	15/10/2010	15/11/2015
7. Nabycie gruntów	03/09/2009	31/03/2015
8. Etap budowy/umowa budowlana	09/11/2010	30/09/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2012	-

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	21/03/2008	20/08/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	21/03/2008	20/08/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	18/10/2007	22/08/2008
4. Studium projektowe	06/07/2001	15/06/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	15/07/2008	28/08/2008
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	-	-
Budowa kanalizacji w miejscowościach Nawojowa Góra, Paczółtowice, Krzeszowice os. Żbik	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji w miejscowościach: Filipowice, Wola Filipowska, Miękinia	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji w miejscowościach: Krzeszowice ul. Miękińska, Miękinia, Ostrężnica, Nowa Góra	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji w miejscowościach: Czerna, Czatkowice, Nowa Góra	zakończona	zakończona
Modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w Krzeszowicach	zakończona	zakończona
Nadzór nad robotami budowlanymi (Inżynier Kontraktu)	zakończona	zakończona
Działania Promująco-Informacyjne	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	n/d	n/d
8. Etap budowy/umowa budowlana	06/07/2010	30/11/2014
9. Etap operacyjny	31/12/2013	-

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Łędziny		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	23/09/2004	17/07/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	23/09/2004	17/07/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	23/09/2005	17/07/2010
4. Studium projektowe	nd	nd
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	22/12/2006	23/07/2008
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
TA1 Inżynier Kontraktu	zakończone	zakończone
TA2 Pomoc techniczna podczas realizacji Projektu	zakończone	zakończone
TA3 Promocja podczas realizacji Projektu	zakończone	zakończone
W1 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ziemowit oraz adaptacja oczyszczalni ścieków Hołdunów	zakończone	zakończone
W2 Budowa kanalizacji w Łędzinach / zadanie W2.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Łędziny i Smardzowice	zakończone	zakończone
W2 Budowa kanalizacji w Łędzinach / zadanie W2.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zamoście i Blych	zakończone	zakończone
W2 Budowa kanalizacji w Łędzinach / zadanie W2.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Goławiec i Górki	zakończone	zakończone
W2 Budowa kanalizacji w Łędzinach / zadanie W2.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Hołdunów	zakończone	zakończone
S1 Zakup wielofunkcyjnego samochodu specjalistycznego	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów	28/02/2013	30/04/2015
8. Etap budowy/umowa budowlana	03/12/2010	31/07/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2015	-

Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	23/04/2009	20/11/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	23/04/2009	20/11/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	08/09/2008	22/07/2009
4. Studium projektowe	07/07/2008	16/09/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	07/07/2009	28/10/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt TA1 (Inspektor nadzoru)	zakończona	zakończona
Kontrakt TA2 (Inżynier)	zakończona	zakończona
Kontrakt TA3 (Pomoc techn)	zakończona	zakończona
Kontrakt TA4 (Promocja)	zakończona	zakończona
Kontrakt TA5 (Projektowanie)	zakończona	zakończona
Kontrakt TA6 (Projektowanie)	zakończona	zakończona
Kontrakt TA7(Inżynier)	w toku	w toku
Kontrakt W1 (roboty)	zakończona	zakończona
Kontrakt W2 (roboty)	zakończona	zakończona
Kontrakt W3 (roboty)	zakończona	zakończona
Kontrakt W4 (roboty)	zakończona	zakończona
Kontrakt W5 (roboty)	zakończona	zakończona
Kontrakt W6 (roboty)	zakończona	zakończona
Kontrakt W7 (roboty)	zakończona	zakończona
Kontrakt W8 (roboty)	zakończona	zakończona
Kontrakt W9 (roboty)	zakończona	zakończona
Kontrakt W10 (roboty)	zakończona	zakończona

Kontrakt W11 (roboty)	zakończona	zakończona
Kontrakt W12 (roboty)	zakończona	zakończona
Zakup specjalistycznych pojazdów i sprzętu dla zapewnienia właściwej pracy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	28/02/2015	01/06/2015
7. Nabycie gruntów	01/07/2012	31/12/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	25/01/2010	30/06/2015
9. Etap operacyjny	01/07/2015	-

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka (etap I)		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	22/07/2008	31/03/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	22/07/2008	31/03/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	22/07/2008	05/03/2009
4. Studium projektowe	06/11/2006	11/03/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	10/04/2007	16/01/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	31/07/2009	01/07/2012
6.1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - etap I	zakończona	zakończona
6.2. Pełnienie roli Inżyniera dla zadania: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Płocka w Maszewie – etap I	zakończona	zakończona
6.3 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - etap II	zakończona	zakończona
6.4 Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej	zakończona	zakończona
6.5 Budowa przepompowni ścieków P-5	zakończona	zakończona
6.6 Budowa rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią P-5	zakończona	zakończona
6.7 Inżynier Kontraktu dla zadań 3,4,5,6,	zakończona	zakończona
6.8 Pomoc Techniczna dla JRP	zakończona	zakończona
6.9 Nadzór autorski – Maszewo (dla poz. 6.1.)	zakończona	zakończona
6.10 Nadzór autorski - pozostałe zadania	zakończona	zakończona
6.11 Nadzór autorski – pozostałe zadania	zakończona	zakończona
6.12 Działania promocyjne i informacyjne	zakończona	zakończona
6.13 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - etap III (Suszarnia osadów ściekowych)	zakończona	zakończona
6.14. Renowacja dwóch równoległych rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią przy ul. Jasnej	zakończona	zakończona
6.15 Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum Płocka, etap 2	zakończona	zakończona
6.16. Inżynier kontraktu dla zadań 14 i 15	zakończona	zakończona
6.17 Nadzór autorski dla zadań 14 i 15	zakończona	zakończona
6.18 Przebudowa przepompowni wody II stopnia na SUW	31/12/2014	31/03/2015
6.19 Inżynier kontraktu dla zadania 18	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy/umowa budowlana	22/12/2009	30/09/2015
9. Etap operacyjny	18/06/2012	-

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – Etap IV		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	12/03/2013	22/04/2013
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	12/03/2013	22/04/2013
3. Ocena oddziaływania na środowisko	12/11/2008	27/02/2012
4. Studium projektowe	27/05/2011	31/12/2013

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/12/2012	31/03/2013
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
K-01	zakończono	zakończono
K-02	zakończono	zakończono
K-03	zakończono	zakończono
K-04	zakończono	zakończono
K-05	zakończono	zakończono
K-06	20/08/2014	02-28/02/2015
K-06'	09/07/2014	02-28/02/2015
K-06"	20/08/2014	28/02/2015
K-07	zakończono	zakończono
K-08	zakończono	zakończono
K-09	bez przetargu - promocja organizowana jest wewnętrznie przez dział marketingu Aquanet	bez przetargu
K-11	06/12/2014	15/03/2015
K-12	23/10/2014	16/01/2015
7. Nabycie gruntów	01/10/2012	31/12/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	02/07/2013	30/06/2015
9. Etap operacyjny	01/07/2015	-

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	19/04/2007	15/10/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	19/04/2007	03/07/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	03/04/2007	24/03/2010
4. Studium projektowe	15/05/2007	01/10/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	15/05/2007	01/10/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt U0	zakończona	zakończona
Kontrakt U1	zakończona	zakończona
Kontrakt U2	zakończona	zakończona
Kontrakt U3	zakończona	zakończona
Kontrakt U4	zakończona	zakończona
Kontrakt U5	zakończona	zakończona
Kontrakt W1	zakończona	zakończona
Kontrakt W2	zakończona	zakończona
Kontrakt W3	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy/umowa budowlana	12/02/2009	30/09/2013
9. Etap operacyjny	01/01/2014	-

Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego m. Siedlce		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	15/02/2005	15/05/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	15/02/2005	15/05/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	27/02/2006	13/02/2009
4. Studium projektowe	06/10/2004	15/02/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	06/10/2004	30/06/2008
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	24/09/2008	01/02/2013
6.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Formińskiego	zakończona	zakończona

6.2. Inżynier Kontraktu	zakończona	zakończona
6.3. Dostawa i wymiana membran dyfuzorów w komorach osadu czynnego	zakończona	zakończona
6.4. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni	zakończona	zakończona
6.5. Budowa kolektorów zastępujących rów Strzała - kolektory wraz z ujęciem ścieków	zakończona	zakończona
6.6. Budowa kolektorów zastępujących rów Strzała - infrastruktura towarzysząca ze zbiornikami retencyjnymi	zakończona	zakończona
6.7. Przebudowa kanalizacji w ul. Prusa	zakończona	zakończona
6.8. Przebudowa kanalizacji metodą bezwykopową	zakończona	zakończona
6.9. Projektowanie i budowa suszarni średniotemperaturowej	zakończona	zakończona
6.10. Zakup samochodu wywrotki i ładowarki kołowej	21/11/2013	zakończona
6.11. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej-Gospodarczej	zakończona	zakończona
6.12. Działania informujące i promujące	zakończona	zakończona
6.13 Budowa kanalizacji sanitarnej - Sokołowska, Berna, Grabowskiego	22/07/2013	zakończona
6.14 Budowa kanalizacji sanitarnej Śmiała, Zielna, Różana	14/11/2013	zakończona
6.15 Przebudowa kanalizacji metodą bezwykopową cz. II	24/05/2013	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w Ujrzanowie	zakończone	zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bema (Pl. Wolności)	zakończone	zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Ganiewskiego	zakończone	zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Myśliwskiej	zakończone	zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalinowej	zakończone	zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzalińskiej	zakończone	zakończone
Inżynier kontraktu - rozszerzenie zakresu	17/05/2013	31/12/2015
Zakup samochodu do czyszczenia ciągów kanalizacyjnych	01/03/2014	zakończone
Zakup wyposażenia oczyszczalni ścieków	01/12/2013	zakończone
7. Nabycie gruntów	01/12/2013	nd
8. Etap budowy/umowa budowlana	29/10/2008	31/12/2015
9. Etap operacyjny	01/05/2009	-

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	zakończona	zakończona
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	zakończona	zakończona
3. Ocena oddziaływania na środowisko	zakończona	zakończona
4. Studium projektowe	zakończona	zakończona
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	zakończona	zakończona
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt 01 - etap 1 "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Cichej w Skarżysku-Kamiennej" (roboty budowlane)	zakończona	zakończona
Kontrakt 01 - etap 2 "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Cichej w Skarżysku-Kamiennej" (roboty budowlane)	zakończona	zakończona
Kontrakt 02 "Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej - osiedle Książęce, osiedle Pogorzałe" (roboty budowlane)	zakończona	zakończona
Kontrakt 03 "Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej" (roboty budowlane)	zakończona	zakończona
Kontrakt 04 "Kanalizacja sanitarna w Skarżysku Kościelnym - Skarżysko Kościelne I - Świerczek, Skarżysko Kościelne II - Grzybowa Góra" (roboty budowlane)	zakończona	zakończona
Kontrakt 05 "Kanalizacja sanitarna w Skarżysku Kościelnym - miejscowości Majków, Lipowe Pole Skarbowe i Lipowe Pole Plebańskie" (roboty budowlane)	zakończona	zakończona

Kontrakt 06 "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skarżysku-Kamiennej" (roboty budowlane)	zakończona	zakończona
Kontrakt 07 "Pełnienie funkcji Pomocy Technicznej przy realizacji projektu pn: "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym" (pomoc techniczna, promocja)	zakończona	zakończona
Kontrakt 08 "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn: "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym" (nadzór-inżynier kontraktu)	zakończona	zakończona
Kontrakt 09 "Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej" (roboty budowlane)	zakończona	zakończona
Kontrakt 10 "Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej" (roboty budowlane)	23-10-2014	30-06-2015
Kontrakt 11 "Sieć wodociągowa w Skarżysku-Kamiennej" (roboty budowlane)	30-04-2015	30-09-2015
Kontrakt 12 "Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Skarżysku-Kamiennej" - etap II (roboty budowlane)	01-03-2015	30-09-2015
Nadzór inwestorski, promocja projektu - cz II	16-7-2013	30-06-2015
7. Nabycie gruntów	zakończona	zakończona
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/08/2010	01/10/2015
9. Etap operacyjny	01/07/2012	-

Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	17/08/2006	08/06/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	17/08/2006	15/04/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	29/10/2005	30/10/2008
4. Studium projektowe	01/01/2006	31/03/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	25/02/2009	30/07/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
6.1. Rozstrzygnięcie w ramach jednego postępowania i podpisana jedna umowa: I Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście Skawina, ul. Bukowska, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Dębca VII Kontrakt - Kanalizacja sanitarna w ul. Korabnickiej	zakończone	zakończone
6.2. Planowane rozstrzygnięcie w ramach jednego postępowania i podpisania jednej umowy: II Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Wola Radziszowska - Radziszów X Kontrakt - Wodociąg dla Woli Radziszowskiej	zakończone	zakończone
6.3. Planowane rozstrzygnięcie w ramach jednego postępowania i podpisania jednej umowy: III Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Polanka Hallera - Rzozów IV Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Jurczyce - Radziszów	zakończone	zakończone
6.4. V Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Kopanka - Skawina	zakończone	zakończone
6.5. VI Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Zelczyna - Skawina	zakończone	zakończone
6.6. Planowane rozstrzygnięcie w ramach jednego postępowania i podpisania jednej umowy: VIII Kontrakt - Kanalizacja sanitarna Radziszów IIIb IX Kontrakt - Wodociąg i kanalizacja dla Radziszowa etap IIIe wraz ze zbiornikiem wody pitnej	zakończone	zakończone
6.7. IX Kontrakt - Kanalizacja dla Radziszowa etap III d	zakończone	zakończone
6.8. XI Kontrakt - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skawinie	zakończone	zakończone
6.9. Kontrakt XII Kanalizacja dla Radziszowa etap III f	zakończone	zakończone
6.10. Kontrakt XIII Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście Skawina, ul. Wyspiańskiego, ul. Brzozowa, ul. Lipowa, ul. Krakowska	zakończone	zakończone
6.11. Kontrakt XIV Rozbudowa filtrów pospiesznych na stacji uzdatniania wody w Skawinie	zakończone	zakończone

6.12. Kontrakt XV-1 Kanalizacja uzupełniająca do zadań 1-9 - etap I	zakończone	zakończone
6.13. Kontrakt XV-1 Kanalizacja uzupełniająca do zadań 1-9 - etap II	w toku	w toku
6.14. Kontrakt 1 - Inżynier Kontraktu	zakończone	zakończone
6.15. Kontrakt 2 - Przygotowanie dokumentacji przetargowych na roboty	zakończone	zakończone
6.16. Kontrakt 3 - Dokumentacja projektowa Projekt bud-wyk - Rozbudowa OŚ Skawina	zakończone	zakończone
6.17. Kontrakt 4 - Promocja Projektu	zakończone	zakończone
6.18. Inżynier Kontraktu dla kontraktu XIV	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów	30/03/2011	31/12/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana	11/05/2009	30/09/2015
9. Etap operacyjny	01/10/2015	-

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	27/09/2007	31/01/2015
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	27/09/2007	31/01/2015
3. Ocena oddziaływania na środowisko	10/04/2004	26/09/2014
4. Studium projektowe	03/01/2004	28/02/2015
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	02/06/2007	31/03/2015
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	11/07/2007	30/04/2015
6.1. Budowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym wraz z ujęciami wody i zapleczem dla Pogotowia Wodno - Kanalizacyjnego	zakończono	zakończono
6.2. Budowa wodociągu łączącego Gminę Stare Babice z wodociągiem m. St. Warszawa ul. Arkuszowa	zakończono	zakończono
6.3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Krzyżanowskiego	zakończono	zakończono
6.4. Budowa spinki wodociągowej Ogrodnicza - Szeligowska - zadanie połączone z zadaniem nr 6 - Budowa spinki wodociągowej Zielona - Thomme	zakończono	zakończono
6.5. Budowa spinki wodociągowej Klonowa - Osiedlowa	zakończono	zakończono
6.6. Budowa spinki wodociągowej Zielona - Thomme (zadanie połączone z zadaniem nr 4)	zakończono	zakończono
6.7. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Trakt Królewski	zakończono	zakończono
6.8. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Warszawskiej we wsiach Blizne Jasińskiego i Lubiczów	zakończono	zakończono
6.9. Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków dla wsi Blizne Jasińskiego (między ul. Prusa, Reja, Mickiewicza, Hubala Dobrzańskiego)	zakończono	zakończono
6.10. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Warszawskiej we wsi Latchorzew	zakończono	zakończono
6.11. Przedłużenie kanału sanitarnego w ul. Grupy Kampinos w Latchorzewie, gmina Stare Babice	zakończono	zakończono
6.12. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi Kwirynów między ul. Agawy, Kalinową, Pohulanka, Sikorskiego, gm. Stare Babice	zakończono	zakończono
6.13. Budowa przewodu tłocznego ścieków sanitarnych z pompowni "Lutosławskiego 1" w Klaudynie do kanalizacji w Janowie, Stare Babice	zakończono	zakończono
6.14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn – etap I i II	zakończono	zakończono
6.15. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn - etap III i IV (dot. ul. Krzyżanowskiego i odc. Od ul. Lutosławskiego)	zakończono	zakończono
6.15. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn - etap III i IV (roboty budowlane - pozostałe nieskanalizowane ulice)	01/08/2014	28/02/2015

6.16. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Stare Babice, ul. Izabelińska i Kampinowska	zakończono	zakończono
6.17. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Babice Nowe, ul. Ożarowska i ul. Wieruchowska	zakończono	zakończono
6.18. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Warszawskiej rejon ul. Gen. Kutrzeby	zakończono	zakończono
6.19. Budowa kanału sanitarnego w ul. Koczarskiej w Starych Babicach	zakończono	zakończono
6.20. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zielonki Parcela, ul. Południowa, Zachodnia i Okrężna	zakończono	zakończono
6.21. Pompownia Borzęcin, kanał tłoczny do pompowni Koczargi	zakończono	zakończono
6.22. Pompownia Koczargi, kanał tłoczny do oczyszczalni	zakończono	zakończono
6.23. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Spacerowa (etap I), Borzęcin Duży - zadanie połączone z zadaniem nr 27 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, Borzęcin Duży, Wojcieszyn	zakończono	zakończono
6.24. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, Borzęcin Mały	zakończono	zakończono
6.25. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Spacerowa (etap II), Borzęcin Duży	zakończono	zakończono
6.26. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Mariów, Stanisławów	zakończono	zakończono
6.27. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, Borzęcin Duży, Wojcieszyn (zadanie połączone z zadaniem nr 23)	zakończono	zakończono
6.28. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Trakt Królewski, Borzęcin Duży, Wojcieszyn	zakończono	zakończono
6.29. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Sobieskiego, Borzęcin Duży, Topolin	zakończono	zakończono
6.30. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, Borzęcin Duży	zakończono	zakończono
6.31. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Poprzeczna, Borzęcin Duży	zakończono	zakończono
6.32. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Kosmowska, Borzęcin Duży, Borzęcin Mały	zakończono	zakończono
6.33. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, Koczargi Nowe, Zielonki Wieś	17/01/2013	28/02/2015
6.34. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, Koczargi Nowe, Wojcieszyn oraz Bugaj, Aleksandrów.	zakończono	zakończono
6.35. Wymiana sieci kanalizacyjnej w Osiedlu Powojkowym we wsi Kwirynów	zakończono	zakończono
6.36. Budowa kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych z Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach do rowu melioracyjnego	01/04/2014	30/04/2015
6.37. Zagospodarowanie osadów – instalacja do wytwarzania nawozu z osadów	zakończono	zakończono
6.38. Pojazd do obsługi kanalizacji	zakończono	zakończono
6.3a. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Krzyżanowskiego"	zakończono	zakończono
6.4a. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa spinki wodociągowej Ogrodnicza Szeligowska"	zakończono	zakończono
6.5a. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa spinki wodociągowej Klonowa Osiedlowa"	zakończono	zakończono
6.6a. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa spinki wodociągowej Zielona Thomme"	zakończono	zakończono
6.7a. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa magistrali wodociągowej ul. Trakt Królewski"	zakończono	zakończono
6.15a. Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu: "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn etap IV"	zakończono	zakończono
6.21-22a. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa pompowni ścieków "Borzęcin" i Koczargi" wraz z rurociągami tłocznymi do oczyszczalni Stare Babice"	zakończono	zakończono

6.23-26a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borzęcin Duży - Mariew"	zakończono	zakończono
6.27-28a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wierzbina - Wojcieszyn"	zakończono	zakończono
6.29-32a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borzęcin Mały - Topolin"	zakończono	zakończono
6.33-34a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Koczargi Nowe - Zielonki Wieś"	zakończono	zakończono
6.35a.Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu: "Wymiana sieci kanalizacyjnej w osiedlu powojkowym we wsi Kwirynów"	zakończono	zakończono
6.36a.Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu: "Projekt kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków Stare Babice do rowu melioracyjnego"	zakończono	zakończono
6.39. Rozbudowa budynku techniczno-magazynowo-socjalnego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach	zakończono	zakończono
6.40. Modernizacja oczyszczalni ścieków (część biologiczna) - zaprojektuj i wybuduj	zakończono	zakończono
6.41a. Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu pn.: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Babicach - część mechaniczna"	zakończono	zakończono
6.41. Modernizacja oczyszczalni ścieków (część mechaniczna)	01/11/2014	31/01/2015
7. Nabycie gruntów	01/01/2008	31/03/2015
8. Etap budowy/umowa budowlana	26/09/2007	31/12/2015
9. Etap operacyjny	01/07/2008	31/12/2039

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	01/10/2007	23/05/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/10/2007	23/05/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	13/02/2006	15/04/2008
4. Studium projektowe	10/10/2005	15/07/2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	03/03/2008	25/11/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
6a. Usługa Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” - przetarg nieograniczony w częściach (3), nr referencyjny -P-01/PZP/2010	15/03/2010	zakończona
6b. Przetarg na roboty budowlane Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” - Kontrakt 1,2,3 i 4-przetarg nieograniczony w częściach (4)- nr referencyjny:P-02/PZP/2010	30/05/2010	zakończona
6c. Przetarg na roboty budowlane Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” - Kontrakt 9,10,11,12,i 13 -przetarg nieograniczony (budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąsiorowice etap I , Piotrówka, Wierchlesie, Barut, Łaziska	30/06/2010	zakończona
6d.Przetarg na roboty budowlane Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” - Kontrakt 5,6,7 i 8 -przetarg nieograniczony w częściach (4)- nr referencyjny:P-04/PZP/2010	20/01/2011	zakończona
6e. Przetarg na dostawę (zakup) specjalistycznego pojazdu do oczyszczania i konserwacji sieci kanalizacyjnej nr referencyjny:P-05/PZP/2010	15/02/2011	zakończona
7. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	05/10/2010	30/09/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2014	-

Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	zakończony	zakończony
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	zakończony	zakończony
3. Ocena oddziaływania na środowisko	zakończony	zakończony
4. Studium projektowe	zakończony	zakończony
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	zakończony	zakończony
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cegielniana, Smutna, Kamienna, Dobra, Cmentarna, Niemcewicz, Wrzosowa, Grota Roweckiego, Równa, Sucha, Cekanowska, Fabryczna, Żeromskiego, Curie-Skłodowskiej, Popiełuszki, Nowowiejska, Chrobrego, Staszica, Tuwima, Piastowska, Jagiellońska, Mireckiego,	w toku	w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zawadzkiej	w toku	w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. ul. Nowa, Ujezdźka, Czarna + wzdłuż rzeki Czarnej, Smolna, Duracza, Dębowa, Leśna, Grzybowa, Jelenia, Zajęcza, Lubocheńska, Traugutta, Chopina	w toku	w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szymanówek, Adama, Cezarego, Damazego, Grażyny, Edwarda, Szewska, Krawiecka, Krawiecka-odgałęzienia, Anny, Barbary, Celin, Ignacego, Jerzego, Danuty, Ireny, Wodna, Łąkowa, Ściegiennego, Smugowa, Przejazd Dąbrowski, Legionów, Rumiankowa, Kalinowa, Krokusowa, Sasankowa, Stokrotki, Łączna, Ciepła, Spalska, Konstytucji 3-go Maja, Bartłomieja, Bogumiła, Elżbiety, Flory, Haliny, Hendryka, Jalanty, Joanny, Kamila, Katarzyny, Łucji, Magdaleny, Odkrywkowa, Żwirowa, Lecha, Głowackiego, Koszykowa, Grzegorza, Kwiatowa-odgałęzienia	w toku	w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Na Skarpie, Lucyny, Łukasza, Ludwikowska, Robotnicza, Modrzewskiego, Kwarcowa	w toku	w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wąwał	w toku	w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Białobrzaska, Aliny, Andrzeja, Kolejowa, Kolejowa - teren PKP, Ślusarska, Radomska, Opoczyńska, Wilcza, Wąwalska, Wąwalska (odgałęzienia), Wąwalska-Witosa (spinka), Witosa, Hojnowskiego, Dziubałowskiego, Kałużyńskiego, Gminna, Cisowa, Michałowska, Myśliwska, Hubala, Torowa, Kowalska, Okopowa, Okopowa (odgałęzienia), Łozińskiego, Pliszczynskiego, Stolarskiego, 25 Pułku AK, Młodzieżowa, Reja.	w toku	w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Józefowskiej	w toku	w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Starowiejskiej, Ludowej	w toku	w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Smardzewice	w toku	w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Grotami	w toku	w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nagórzycka	w toku	w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Zaborów I, Zaborów II, Komorów	w toku	w toku
Renowacja istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej	w toku	w toku
Modernizacja oczyszczalni ścieków	w toku	w toku
Koncepcja ostatecznego rozwiązania problemu osadów zdeponowanych na lagunach	01/03/2014	30/06/2014
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	w toku	w toku
Doradztwo dla JRP	w toku	w toku
Działania Informacyjne i Promocyjne	w toku	w toku
Wynagrodzenia pracowników JRP	w toku	w toku
7. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	30/04/2012	30/09/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2016	-

Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	01/04/2008	15/09/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/04/2008	15/09/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	23/01/2004	05/11/2009
4. Studium projektowe	16/04/2004	01/02/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	06/11/2007	15/12/2008
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt K-9/Up - Pomoc techniczna I etap - opracowanie SIWZ i kosztorysów nakładczych kontrakty: K-1/W, K-2/W Yellow Fidic; II etap - opracowanie SIWZ i kosztorysu inwestorskiego kontrakt: K-3/W Red Fidic; III etap - konsultant w procedurze przetargowej wyboru wykonawców (pytania i odpowiedzi)	zakończona	zakończona
Kontrakt K-10/Up(a) - Pomoc techniczna I etap - opracowanie SIWZ i kosztorysów inwestorskich na wykonanie robót budowlanych realizowanych wg Red Fidic w ramach kontraktu K-4/W, K-5/W, K-8/W; II etap - konsultant w procedurze przetargowej wyboru wykonawców (pytania i odpowiedzi)	zakończona	zakończona
Kontrakt K-10/Up(b) - Pomoc techniczna I etap - opracowanie SIWZ i kosztorysów nakładczych na wykonanie robót budowlanych realizowanych wg Yellow Fidic w ramach kontraktu K-6/W, K-7/W; II etap - konsultant w procedurze przetargowej wyboru wykonawców (pytania i odpowiedzi)	zakończona	zakończona
Kontrakt K-4/W Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego: Pancernych, Bielawy i Kaszczorek w Toruniu	zakończona	zakończona
Kontrakt K-5/W Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego Wrzosi i Torunia Południowego	zakończona	zakończona
Kontrakt K-8/W Budowa podczyszczalni wód deszczowych K-II, K-III, K-V na wylotach do rzeki Wisły	zakończona	zakończona
Kontrakt K-12/U - Pomoc techniczna Inżynier Kontraktu dla kontraktów liniowych: K-4/W, K-5/W, K-8/W	zakończona	zakończona
Kontrakt K-1/W Modernizacja gospodarki osadowej w Centralnej Oczyszczalni Ścieków (budowa systemu termicznej przeróbki osadów)	zakończona	zakończona
Kontrakt K-2/W Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Drwęca Jedwabno" (modernizacja gospodarki osadowej)	zakończona	zakończona
Kontrakt K-3/W Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Mała Nieszawka"	zakończona	zakończona
Kontrakt K-6/W Renowacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia w technologii bezwykopowej	zakończona	zakończona
Kontrakt K-11/U - Pomoc techniczna Inżynier Kontraktu dla kontraktów technologicznych: K-1/W, K-2/W, K-3/W i dla kontraktu liniowego K-6/W	zakończona	zakończona
Kontrakt K-13/U - Pomoc techniczna Pomoc dla JRP	zakończona	zakończona
Kontrakt K-14/U - Pomoc techniczna Prowadzenie działań promujących i informacyjnych	zakończona	zakończona
Kontrakt K-15/D Dostawa samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	23/02/2009	31/03/2013
9. Etap operacyjny	01/04/2013	-

Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	25/10/2007	26/02/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	25/10/2007	30/09/2013
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/02/2007	30/09/2013
4. Studium projektowe	18/10/2006	30/06/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	10/09/2007	30/06/2013
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	29/09/2007	30/06/2013
Opracowanie danych umożliwiających Zamawiającemu sporządzenie wniosku (Studium wykonalności i in.)	zakończone	zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej - Radlin II, Gorzyczki, Jedłownik i Karkoszka, Obszary i Biertułtowy	zakończone	zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej - Stare i Nowe Miasto	zakończone	zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej - Reden i Wypandów	zakończone	zakończone
Sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Radlin II cz. 1"	zakończone	zakończone
Opracowanie dokumentacji przetargowych	zakończone	zakończone
Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Nowe Miasto i Stare Miasto"	zakończone	zakończone
Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Jedłownik i Karkoszka"	zakończone	zakończone
Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl., dzielnica Radlin II cz. 1"	zakończone	zakończone
Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Radlin II cz.2"	zakończone	zakończone
Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzyczach, miejscowość Czyżowice"	zakończone	zakończone
Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Gorzyczki"	zakończone	zakończone
Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie., dzielnica Biertułtowy i dzielnica Obszary"	zakończone	zakończone
Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie., dzielnica Reden i Wypandów"	zakończone	zakończone
Przewiert przy ul. Napierskiego	zakończone	zakończone
"Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Obszary, przewiert, dodatkowa komora przewiertowa pośrednia"	zakończone	zakończone
Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Markłowicach, część zachodnia cz.1 "	zakończone	zakończone
Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Markłowicach, część zachodnia cz.2 "	zakończone	zakończone
Inżynier kontraktu	zakończone	zakończone
Kontrakt "Kampania promocyjna projektu Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl. - cz. 1"	zakończone	zakończone
Przygotowanie raportu Końcowego	14/10/2014	31/03/2015
Budowa kanalizacji sanitarnej w Markłowicach - rozszerzenie zakresu	zakończone	zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie - rozszerzenie zakresu	zakończone	zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Czyżowice, Turza Śl. - rozszerzenie zakresu	zakończone	zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl. - rozszerzenie zakresu cz. 1	zakończone	zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl. - rozszerzenie zakresu cz. 2	zakończone	zakończone
Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl. - rozszerzenie zakresu cz. 3	zakończone	zakończone

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Karkoszka II - linia osadowa - rozszerzenie zakresu	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów	29/05/2008	31/12/2015
8. Etap budowy/umowa budowlana	12/09/2008	31/12/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2016	-

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu etap III		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	01/07/2009	23/11/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/07/2010	23/11/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/02/2007	30/06/2010
4. Studium projektowe	01/02/2007	30/11/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/02/2007	28/02/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	01/02/2007	31/01/2014
Zad.1.1. Budowa magistrali wodociągowej Południowa /ul. Zwycięska /- etap c	zakończona	zakończona
Zad.1.2. Budowa magistrali wodociągowej Traugutta - Wolności /ul. Nowa/ -etap I	zakończona	zakończona
Zad.1.3 Budowa magistrali wodociągowej Traugutta – Wolności, Etap IV	zakończona	zakończona
Zad.1.4 Budowa magistrali wodociągowej Bystrzycka - Pucka	zakończona	zakończona
Zad.2.1 Budowa sieci wodociągowej w ul. Drzewieckiego	zakończona	zakończona
Zad.2.2 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wróblewskiego we Wrocławiu DN 400	zakończona	zakończona
Zad.2.3 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wyścigowej	zakończona	zakończona
Zad.2.4 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Strzegomskiej	zakończona	zakończona
Zad.2.5 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostrowskiego	zakończona	zakończona
Zad.2.6 Budowa sieci wodociągowej w ul. Dolnobrzeskiej - Bocznej	zakończona	zakończona
Zad.2.7 Budowa sieci wodociągowej w ul. Duńskiej Etap I-III	zakończona	zakończona
Zad.2.8 Budowa sieci wodociągowej w łączniku ul. Maślickiej i ul. Królewieckiej	zakończona	zakończona
Zad.2.9 Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej - etap I	zakończona	zakończona
Zad.2.10 Budowa sieci wodociągowej w ul. Lipskiej	zakończona	zakończona
Zad.2.11 Budowa sieci wodociągowej w ul. Ślazowej	zakończona	zakończona
Zad. 3.1 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Muchoborskiej, Duńskiej	zakończona	zakończona
Zad. 3.2 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Dolnobrzeskiej - Bocznej	zakończona	zakończona
Zad. 3.3 Kanał sanitarny w łączniku ul. Maślickiej i ul. Królewieckiej	zakończona	zakończona
Zad. 3.4 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Duńskiej	zakończona	zakończona
Zad. 3.5 Budowa sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ul. Pułaskiego 17-33 i 35-45	zakończona	zakończona
Zad. 3.6 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Niebieskiej, Beżowej, Seledynowej	zakończona	zakończona
Zad. 3.7 Budowa kanału w ul. Granicznej - etap I	zakończona	zakończona
Zad. 3.8 Budowa kanału w ul. Granicznej - etap II	zakończona	zakończona
Zad. 3.9 Budowa kanalizacji w ul. Wyścigowej	zakończona	zakończona
Zad. 3.10 Budowa sieci kan. w ul. Lipskiej	zakończona	zakończona
Zad. 3.11 Budowa sieci kan. w ul. Ślazowej	zakończona	zakończona
Zad. 3.12 Rozbudowa kanalizacji na osiedlu Osobowice	zakończona	zakończona
Zad. 5.1 Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu Osobowice	zakończona	zakończona
Zad. 5.2 Budowa magistrali wodociągowej Północnej - etap I b	zakończona	zakończona
Zad. 5.3 Przebudowa kolektora Północnego	zakończona	zakończona

Zad. 5.4 Modernizacja kolektora Bystrzyca	zakończona	zakończona
Zad. 5.5 Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kamiennej, Jaracza, Damrota, Kasprowicza	zakończona	zakończona
Zad. 5.6 Budowa kanalizacji na os. Polanowice, Sołtysowice	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	n/d	n/d
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/02/2007	31/08/2015
9. Etap operacyjny	18/04/2007	-

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu - etap V		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	03/03/2013	22/04/2013
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	03/03/2013	22/04/2013
3. Ocena oddziaływania na środowisko	10/10/2008	30/04/2013
4. Studium projektowe	12/12/2008	31/12/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	02/11/2009	31/01/2014
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	24/11/2009	17/03/2014
Zad.1.1 Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Jarocińską i Pełczyńską	zakończona	zakończona
Zad.1.2 Budowa sieci kanalizacyjnej na os. Kowale-Ogrody ul. Sikorcza i Szczygła	zakończona	zakończona
Zad.1.3 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Pomarańczowej	zakończona	zakończona
Zad.1.4 Budowa układu odprowadzania ścieków z osiedla Marszowice Malownicze	zakończona	zakończona
Zad.1.5 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na os. Widawa, Lipa Piotrowska	zakończona	zakończona
Zad.1.6 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Kowale	zakończona	zakończona
Zad.1.7 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Bieńkowie	zakończona	zakończona
Zad.1.8 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Jagodno	zakończona	zakończona
Zad.1.9 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kosmonautów	zakończona	zakończona
Zad.1.10 Przebudowa rurociągu tłoczego Sępólno-Szczytniki	zakończona	zakończona
Zad.1.11 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywoustego i Rynek Psiego Pola	zakończona	zakończona
Zad.1.12 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zwycięskiej	zakończona	zakończona
Zad.1.13 Przebudowa sieci kanalizacji ul. Marszowicka, Wolska, Dolnobrzeska, Eluarda	zakończona	zakończona
Zad.1.14 Modernizacja przepompowni Muchobór	zakończona	zakończona
Zad.2.1 Budowa magistrali wodociągowej Północnej etap I a	zakończona	zakończona
Zad.2.2 Budowa odzeleniacza w Zakładzie Produkcji Wody Na Grobli	zakończona	zakończona
Zad.2.3 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na os. Zakrzów	zakończona	zakończona
Zad.2.4 Modernizacja sieci wodociągowej na os. Widawa, Lipa Piotrowska	zakończona	zakończona
Zad.2.5 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na osiedlu Kowale	zakończona	zakończona
Zad.2.6 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na os. Polanowice, Poświętne, Sołtysowice	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	n/d	n/d
8. Etap budowy/umowa budowlana	07/06/2010	20/06/2015
9. Etap operacyjny	19/10/2011	-

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze – Etap II		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	27/02/2007	26/11/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	27/02/2007	26/11/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	19/05/2006	14/04/2008

4. Studium projektowe	28/04/2006	31/10/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	05/01/2007	25/04/2008
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
6.1 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 1 Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)	15/07/2011	zakończone
6.2 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 2 Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Południowe (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)	14/07/2011	zakończone
6.3 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 3 Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Północne (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)	13/07/2011	zakończone
6.4 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 4 Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Makoszowy (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)	05/07/2011	zakończone
6.5 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 5 Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Biskupice (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)	05/07/2011	zakończone
6.6 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 6 Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Mikulczyce (Etap II i III) (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)	13/07/2011	zakończone
6.7 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 7 Poprawa gospodarki ściekowej Kanalizacja sanitarna na osiedlu Wyzwolenia (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)	06/07/2011	zakończone
6.8 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 8 Przebudowa Oczyszczalni Ścieków – Hermetyzacja osadów (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)	07/07/2011	zakończone
6.9 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 9 usługi doradcze (zamówienie sektorowe w trybie zapytania o cenę)	zakończone	zakończone
6.10 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Inżyniera – nadzór nad robotami Kontrakt 10 (przetarg nieograniczony wg u.p.z.p.)	zakończone	zakończone
6.11 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Promocje i asystę techniczną Kontrakt 11 (przetarg nieograniczony wg u.p.z.p.)	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów	n/d	n/d
8. Etap budowy/umowa budowlana	11/04/2012	28/02/2014
9. Etap operacyjny	26/08/2013	-

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – Etap II

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	22/10/2007	30/11/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	22/10/2007	30/11/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	07/08/2007	08/09/2011
4. Studium projektowe	10/04/2007	13/10/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/07/2008	30/08/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	09/07/2008	23/12/2013
7. Nabycie gruntów	-	-
8. Etap budowy/umowa budowlana	23/07/2008	31/10/2015
9. Etap operacyjny	01/11/2015	-

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
------	------------------	-----------------

1. Studium wykonalności	2008-04-14	2009-04-30
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	2008-04-10	2009-02-04
3. Ocena oddziaływania na środowisko	2008-07-14	2009-03-06
4. Studium projektowe	2006-05-17	2014-12-31
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	2006-04-07	2013-06-30
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	2006-04-07	2013-12-31
7. Nabycie gruntów	-	-
8. Etap budowy/umowa budowlana	2009-04-28	2014-08-31
9. Etap operacyjny	2015-01-01	-

"Czyste życie" - kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	2007-08-10	2009-03-16
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	2007-08-10	2009-03-16
3. Ocena oddziaływania na środowisko	2003-11-25	2009-07-17
4. Studium projektowe	2004-10-19	2010-07-21
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	2004-08-25	2010-09-30
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	2009-01-09	2010-10-01
7. Nabycie gruntów	2009-01-01	2009-12-31
8. Etap budowy/umowa budowlana	2007-06-25	2014-05-31
9. Etap operacyjny	2015-01-01	-

Sektor środowiska – priorytet II

System gospodarki odpadami Ślęza - Oława		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	23/12/2008	30/10/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	23/12/2008	30/10/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	29/04/2009	17/12/2009
4. Studium projektowe	01/02/2010	30/11/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	23/12/2008	30/10/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	09/11/2009	
Kontrakt 1: Modernizacja i rozbudowa ZGO w m. Gać. Modernizacja części mechanicznej. Etap I	13/11/2009	26/11/2010
Kontrakt 2: Modernizacja części mechanicznej. Etap II	31/05/2012	04/10/2012
Kontrakt 2a: Budowa linii RDF wraz z adaptacją hali	04/11/2013	03/06/2014
Kontrakt 3a: Budowa części biologicznej MBP (stabilizacja tlenowa)	29/10/2011	16/05/2012
Kontrakt 3b: Budowa części biologicznej MBP (fermentacja)	02/02/2012	17/08/2012
Kontrakt 4a: Prace budowlane obejmujące: kwatera nr 3	27/04/2012	09/08/2012
Kontrakt 4b: Prace budowlane obejmujące: Roboty budowlane; rozbudowa budynku sortowni z adaptacją wiaty na surowce wtórne	1/12/2012	09/04/2013
Kontrakt 5: Dostawa kontenerów socjalnych	20/06/2011	30/08/2011
Kontrakt 6: Dostarczenie na podstawie umowy leasingu	09/11/2009	07/01/2010

samochodu ciężarowego specjalistycznego typu „hakowiec”		
Kontrakt 7a: Budowa stacji przeładunkowej w Wąwolnicy. Kontenery do przewozu odpadów	01/01/2010	25/01/2010
Kontrakt 7b: Budowa stacji przeładunkowej w Wąwolnicy. Waga samochodowa	22/03/2010	13/04/2010
Kontrakt 7c: Budowa stacji przeładunkowej w Wąwolnicy. Zakup ładowarki teleskopowej	20/06/2011	19/07/2011
Kontrakt 9a: Opracowanie strategii kampanii informacyjno-promocyjnej Projektu	29/06/2012	30/08/2012
Kontrakt 9b: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Projektu	01/02/2013	10/05/2013
Kontrakt 9c: Przeprowadzenie seminariów informacyjnych	18/02/2013	27/03/2013
Kontrakt 9d: Opracowanie makiety i wizualizacji zakładu	12/03/2014	16/06/2014
Kontrakt 9e Uroczyste zamknięcie projektu	01/01/2015	30/04/2014
Kontrakt 10: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu „System gospodarki odpadami Ślęza-Oława”	02/09/2011	27/11/2012
Kontrakt 11: Audyt Zewnętrzny Projektu	01/03/2014	30/04/2014
Kontrakt 12a: Dostawa przyczepki do kompostu	04/07/2012	07/06/2013
Kontrakt 12b: Dostawa sita gwiazdowego	04/07/2012	14/06/2013
Kontrakt 12c: Dostawa ładowarki	04/07/2012	13/09/2013
Kontrakt 12d: Dostawa ciągnika z przyczepą i kontenerami	04/07/2012	23/08/2013
Kontrakt 12e: Dostawa kompaktora	04/07/2012	31/07/2013
Kontrakt 12f: Dostawa kontenera na odpady niebezpieczne	04/07/2012	09/08/2012
Kontrakt 13: Przebudowa układu komunikacyjnego ZGO	02/11/2013	17/12/2013
Kontrakt 14: Budowa budynku administracyjno-socjalnego	02/01/2014	31/05/2015
7. Nabycie gruntów	22/12/2009	18/11/2011
8. Etap budowy/umowa budowlana	13/11/2009	31/12/2014
9. Etap operacyjny	01/06/2015	-

Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojkowych, zarządzanych przez PGL LP

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	05/01/2010	30/06/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	05/01/2010	30/06/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	nd	nd
4. Studium projektowe	nd	nd
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	23/02/2009	30/08/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej:	nd	nd
Koszty Jednostki Realizującej Projekt/Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych	12/10/2007	12/10/2007
Opracowanie dokumentacji wnioskowej dla projektu	20/08/2009	05/01/2010
Jednostka Nadzorująca Prawdliwość Wykonywanych Prac	23/03/2012	01/08/2012
Ocena geośrodowiskowa	25/08/2012	20/12/2012
Ocena przyrodnicza	-	-
Promocja projektu	12/10/2007	12/10/2007

Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenu	23/02/2012	05/06/2012
Usuwanie zanieczyszczeń gruntowych	10/10/2011	12/12/2011
Rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojkowych i porządkowanie terenu	01/10/2010	20/10/2010
Przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego	04/04/2011	18/05/2012
Odnowienie i zalesienie terenów popoligonowych i powojkowych	22/07/2013	12/08/2013
Dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do warunków siedliskowych - przebudowa drzewostanów	23/11/2010	30/12/2010
Ochrona i reintrodukcja gatunków roślin i zwierząt	29/10/2010	22/11/2010
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy/umowa budowlana	nd	nd
9. Etap operacyjny	nd	nd

Procedury przetargowe ogłaszane są bezpośrednio przez 57 nadleśnictw biorących udział w projekcie.

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Ślajsinie, gmina Nowogard		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	20/07/2008	31/01/2009
2. Analiza kosztów i korzyści	01/01/2009	20/02/2009
3. Ocena wpływu na środowisko	31/05/2008	23/02/2009
4. Studium projektowe	02/01/2007	31/12/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/06/2005	25/02/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt I Budowa RZGO Ślajfino	10/08/2011	30/12/2012
Kontrakt II Dostawa urządzeń i pojazdów :		
Dostawa Kompaktora	02/04/2012	20/07/2012
Dostawa naczep samowyładowczych	02/04/2012	31/07/2012
Dostawa ciągników siodłowych i samochodów hakowych	02/04/2012	31/07/2012
Dostawa rębaków	18/06/2012	19/09/2012
Dostawa przetrzucarki do kompostu	18/06/2012	17/03/2013
Dostawa monitoringu	02/04/2012	30/08/2012
Dostawa ładowarek – 6 sztuk	18/06/2012	20/12/2012
Dostawa zamiatarki	18/06/2012	20/09/2012
Kontrakt III Inżynier Kontraktu - koszty niekwalifikowalne	15/03/2006	30/04/2013
Kontrakt III A nadzór autorski - koszty niekwalifikowalne	01/10/2011	30/09/2013
Kontrakt IV Szkolenia	01/07/2011	30/03/2013
Kontrakt V Promocja projektu	20/12/2010	15/05/2013
Kontrakt VI Obowiązkowe Audyty	15/10/2012	30/03/2013
Kontrakt VII Projekty techniczne, Studium Wykonalności - koszty niekwalifikowalne	15/11/2007	15/12/2010
Kontrakt VIII Wykonanie Raportu Końcowego	01/07/2015	30/09/2015
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy / umowa budowlana	12/12/2011	31/12/2012
9. Etap operacyjny	01/03/2013	-
10. Rozszerzenie projektu – etap II	01/10/2013	30/06/2015

Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	01/01/2003	28/05/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/01/2003	28/05/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	06/07/2001	27/05/2005
4. Studium projektowe	01/01/2004	31/07/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/03/2007	31/12/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
6.1 Inżynier Kontraktu	06/06/2007	05/10/2007
6.2 Budowa ZUOK w Starym Lesie	30/08/2007	03/11/2009
6.3 Zakup sprzętu i wyposażenia do ZUOK w Starym Lesie	11/05/2011	21/05/2012
6.4 Działania informujące i promujące	28/05/2010	16/07/2010
6.5. Budowa drogi dojazdowej*	14/04/2010 27/04/2011*	17/05/2010 07/07/2011*
6.6..Budowa instalacji biostabilizacji i biosuszenia	08/01/2014	15/09/2014
6.7 Dostawy sprzętu do rozbudowy	14/11/2014	31/01/2015
6.8 Dostawy i montaż separatorów	28/11/2014	20/02/2015
6.9 Nadzór przy rozbudowie	14/01/2014	21/08/2014
6.10 Edukacja ekologiczna (I- festyny)	28/11/2014	21/01/2015
6.11 Edukacja ekologiczna (II- place)	30/01/2015	20/03/2015
7. Nabycie gruntów	06/06/2005	05/12/2008
8. Etap budowy/umowa budowlana	03/11/2009	31/12/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2016	-

Uwagi:

*- w ramach pozycji „Budowa drogi dojazdowej” wyróżniamy następujące umowy: Budowa skrzyżowania (17/05/2010), Wycinka drzew i krzewów (07/07/2011), Budowa drogi dojazdowej (07/07/2011), Nadzór nad skrzyżowaniem (26/05/2010) oraz Nadzór nad budową drogi (07/07/2011).

Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	28/11/2006	11/01/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	28/11/2006	11/01/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	15/07/2007	28/04/2009
4. Studium projektowe	28/12/2006	23/08/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	30/05/2007	30/03/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt nr I Regionalny System Gospodarki Odpadami – zadanie 1,2,3	17/01/2011	25/05/2011
Kontrakt nr II Budowa nowej kwatery składowiska	04/06/2009	30/11/2009
Kontrakt nr II a Rekultywacja istniejącego składowiska w Tczewie	29/04/2013	22/08/2013
Kontrakt nr III etap II Rekultywacja istniejącego składowiska w Ropuchach Gm. Pelplin	28/02/2013	16/05/2013
Kontrakt nr III Rekultywacja istniejących składowisk	16/06/2011	14/10/2011
Kontrakt nr IV Inżynier kontraktu – Budowa nowej kwatery składowiska	04/06/2009	30/11/2009
Kontrakt nr IV a Inżynier kontraktu – RSDO Tczew	30/07/2010	04/11/2010
Kontrakt nr V Pomoc Techniczna dla Projektu RSGO	24/06/2010	30/08/2010
Tczew	06/12/2010	23/03/2011

Kontrakt nr VI Edukacja ekologiczna oraz działania informująco-promujące dla projektu	14/12/2012	15/03/2013
Kontrakt nr VII Dostawa sprzętu ruchomego dla ZUOK w Tczewie	25/03/2011	02/06/2011
Kontrakt nr VII a Dostawa kompaktowa do obsługi nowej kwatery	31/01/2014	13/06/2014
Kontrakt VII b Dostawa dodatkowego sprzętu ruchomego	15/01/2015	15/03/2015
Kontrakt VII c Dostawa dodatkowego sprzętu ruchomego – etap 2	17/01/2014	03/04/2014
Kontrakt VIII Dostawa i montaż separatora TETRA PACK i rozrywarki do worków	15/12/2014	14/02/2015
Kontrakt IX Rozbudowa RZUO w Tczewie		
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy/umowa budowlana	30/11/2009	21/01/2014
9. Etap operacyjny	22/01/2014	-

Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	21/05/2009	27/11/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	21/05/2009	05/10/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	04/06/2009	01/10/2009
4. Studium projektowe	25/11/2011	17/10/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	29/12/2010	08/07/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	04/03/2008	10/10/2014
Kontrakty nr od ZP-1 do ZP-4. Zadania Przedrealizacyjne (Badania morfologii odpadów, Koncepcja Programowo-Przestrzenna, dokumentacja OOS, Studium Wykonalności, Wniosek, usługi konsultingowe)	04/03/2008	21/05/2009
Kontrakt nr 1 – Projektowanie i budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach.	23/06/2011	25/11/2011
Kontrakt nr 1a - Zamówienie uzupełniające na dostawy udzielone z wolnej ręki w ramach kontraktu nr 1	13/07/2012	06/08/2012
Kontrakt nr 2a – Dostawy przenośnego sprzętu i wyposażenia - Ładowarka i koparko-ładowarka	19/02/2014	10/07/2014
Kontrakt nr 2a' – Dostawy przenośnego sprzętu i wyposażenia - Ładowarka teleskopowa	22/05/2014	23/07/2014
Kontrakt nr 2b – Dostawy przenośnego sprzętu i wyposażenia - Kruszarka, sito bębnowe, rozdrabniarko-mieszarka	03/07/2014	01/09/2014
Kontrakt nr 2c – Dostawy przenośnego sprzętu i wyposażenia - Kontenery	17/09/2013	08/10/2013
Kontrakt nr 2d – Dostawy przenośnego sprzętu i wyposażenia - Samochody ciężarowe z urządzeniem hakowym	29/01/2014	25/04/2014
Kontrakt nr 2e – Dostawy przenośnego sprzętu i wyposażenia - Zamiatarka, urządzenia szorujące, myjka ciśnieniowa	16/09/2014	10/10/2014
Kontrakt nr 2f – Dostawy przenośnego sprzętu i wyposażenia - Wyposażenie w meble	07/03/2014	23/06/2014
Kontrakt nr 2g – Dostawy przenośnego sprzętu i wyposażenia - Wyposażenie w komputery i serwerownię	05/05/2014	23/05/2014
Kontrakt nr 2h – Dostawy przenośnego sprzętu i wyposażenia - Wyposażenie w centralkę telefoniczną	22/05/2014	23/06/2014
Kontrakt nr 3 – Inżynier Kontraktu (działania własne BK)	nd	nd
Kontrakt nr 4a– Informacja i Promocja (Strona internetowa-	18/12/2012	10/01/2013

multimedia)		
Kontrakt nr 4b– Informacja i Promocja (Poligrafia)	06/07/2012	03/08/2012
Kontrakt nr 4c– Informacja i Promocja (Kampania informacyjna – działania własne Beneficjenta)	nd	nd
Kontrakt nr 5 – Obsługa prawna	28/05/2011	20/06/2011
7. Nabycie gruntów	17/09/2009	25/11/2009
8. Etap budowy/umowa budowlana	25/11/2011	30/03/2015
9. Etap operacyjny	01/04/2015	-

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	11/01/2007	20/04/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	20/07/2007	20/04/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	11/01/2007	15/05/2009**
4. Studium projektowe	09/11/2010	27/05/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	20/07/2007	30/05/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt I: Projektowanie i budowa ZZO Marszów	29/08/2012	11/01/2013
Kontrakt Ia: Dostawy sprzętu i wyposażenia na stację przeładunkową w Lubsku	19/06/2013	22/11/2013
Kontrakt Ib: Dostawy sprzętu i wyposażenia do ZZO w Marszowie	20/11/2013	30/01/2015
Kontrakt II :Projektowanie i budowa stacji przeładunkowej w Lubsku	28/08/2012	12/11/2012
Kontrakt IIa: Rekultywacja składowiska w Lubsku	26/08/2013	25/10/2013
Kontrakt III: Rekultywacja składowiska w Chełmicach Gm. Tuplice	28/09/2012	20/12/2012
Kontrakt IV: Rekultywacja składowiska w Chrobrowie	29/11/2013	11/02/2014
Kontrakt V: Rekultywacja składowiska w Gubinie	18/04/2014	12/06/2014
Kontrakt VI: Inżynier	20/11/2010	02/08/2011
Kontrakt VII: Pomoc techniczna I (przygotowanie)	27/11/2008	22/12/2008
Kontrakt VIII: Pomoc techniczna II	26/10/2010	16/02/2011
Kontrakt IX: Działania promocyjne i informacyjne	05/10/2010	03/11/2010
Kontrakt X: Edukacja ekologiczna	06/12/2012	14/03/2013
7. Nabycie gruntów	01/01/2008	30/06/2012
8. Etap budowy/umowa budowlana	12/11/2012	20/02/2015
9. Etap operacyjny	20/01/2015	-

****Po zmianie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz.U. z 2010 nr 213 poz. 1397] rekultywacje również wymagają przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko.**

Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	20/03/2010	31/01/2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	20/03/2010	31/01/2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/03/2010	17/08/2010
4. Studium projektowe	01/10/2011	31/03/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/05/2010	31/01/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt nr I a Budowa części biologicznej i mechanicznej	05/08/2013	18/03/2014

ZZO Jarocin- bez zespołu kogeneracyjnego. Rozbudowa ZZO Jarocin	28/05/2014	10/10/2014
Kontrakt nr I b Budowa zespołu kogeneracyjnego ZZO Jarocin. Rozbudowa ZZO Jarocin	30/01/2015	01/02/2015
Kontrakt nr II Dostawa sprzętu mobilnego do obsługi ZZO Jarocin. Rozbudowa ZZO Jarocin	30/09/2013	09/05/2014
Kontrakt nr III Budowa kwatery składowiska odpadów wraz z infrastrukturą. Rozbudowa ZZO Jarocin.	08/07/2014	25/08/2014
Kontrakt nr III b Roboty ziemne polegające na zebraniu gliny i piasku	30/08/2013	05/05/2014
Kontrakt nr IV Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na terenie gmin w związku z realizacją Projektu	28/10/2013	28/10/2013
Kontrakt nr V Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu	08/05/2014	01/08/2014
Kontrakt nr VI Audyt Zewnętrzny Projektu		
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy/umowa budowlana	20/01/2014	30/09/2015
9. Etap operacyjny	01/10/2015	-

Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	12/01/2011	10/02/2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	12/01/2011	10/02/2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	31/01/2011	22/04/2011
4. Studium projektowe	04/04/2013	28/11/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	2/05/2009	05/10/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	18/10/2012	
KONTRAKT 1 „Budowa Zakładu Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli”	18/10/2012	04/04/2013
KONTRAKT 1a „Doposażenie linii technologicznej w separator optopneumatyczny (NIR3) do frakcji kalorycznej wraz z kompletem przenośników, konstrukcją wsporczą, sterowaniem i elektryką oraz dostawa i montaż rozrywarki worków”	19/12/2014	27/02/2015
KONTRAKT 1b „Obudowa instalacji reaktora fermentacji beztlenowej (żelbetowa komora fermentacyjna B03)”	19/12/2014	27/02/2015
KONTRAKT 1c „Dodatkowa wiata o powierzchni 400m2 nad częścią placu dojrzwania kompostu”	19/12/2014	27/02/2015
ZADANIE 2 „Inżynier Kontraktu” (działania własne Beneficjenta)	nd	nd
KONTRAKT 3 „Dostawa mobilnej kruszarki do betonu”	19/12/2014	02/03/2015
KONTRAKT 4 „Dostawa samochodów ciężarowych, kontenerów, ładowarek i wózków widłowych”	29/10/2014	30/01/2015
KONTRAKT 5 „Dostawa sita mobilnego”	19/12/2014	02/03/2015
KONTRAKT 6 „Działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne”	16/12/2013	15/01/2014
ZADANIE 7 Zarządzanie Projektem (wydatki pozakontraktowe)	nd	nd
KONTRAKT 8 „Dostawa przerzucarki pryzmowej, rozdrabniacza mobilnego i prasy do styropianu”	19/12/2014	02/03/2015
KONTRAKT 9 „Budowa punktu selektywnej zbiórki	19/12/2014	02/03/2015

odpadów komunalnych”		
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy/umowa budowlana	04/04/2013	31/12/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2016	-

Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	14/06/2013	31/08/2014
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	14/06/2013	31/08/2014
3. Ocena oddziaływania na środowisko	22/08/2012	16/10/2012
4. Studium projektowe	12/11/2013	31/03/2014
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	22/10/2012	02/03/2016
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
a. Kontrakt nr 1 – Zaprojektowanie technologii wraz z dostawą i montażem linii technologicznej do segregacji odpadów dla instalacji	26/07/2013 29/10/2014	15/02/2015 15/02/2015
b. Kontrakt nr 2 – Zaprojektowanie i przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach	06/10/2014	06/10/2014
c. Kontrakt nr 3 – Inżynier Kontraktów nr 1 i nr 2	31/01/2015	15/02/2015
d. Kontrakt nr 4 – Zakup ładowarki do załadunku odpadów na linię sortowniczą	03/02/2015 01/10/2015	14/04/2015 31/12/2015
e. Kontrakt 5 – Zakup ciągnika siodłowego wraz z naczepą	01/10/2015	31/12/2015
f. Kontrakt 6 – Dostawa mebli	02/02/2015	31/12/2015
g. Kontrakt 7 – Dostawa sprzętu komputerowego		
h. Kontrakt 8 - Działania edukacyjne		
7. Nabycie gruntów	16/04/2010	25/05/2010
8. Etap budowy/umowa budowlana	15/02/2015	30/09/2016
9. Etap operacyjny	01/10/2016	-

Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Końskie

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	14/06/2012	15/07/2015
2. Analiza kosztów i korzyści	14/06/2012	15/07/2014
3. Ocena wpływu na środowisko	29/06/2012	28/02/2015
4. Studium projektowe	26/11/2014	28/02/2015
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	11/06/2012	15/07/2014
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt 1 Opracowanie studium wykonalności	14/06/2012	15/07/2014
Kontrakt 2 Sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko :	29/06/2012	28/02/2015
Kontrakt 3 Dostawa rozdrabniacza wolnoobrotowego i przesiewacza bębnowego	05/12/2012	27/03/2013
Kontrakt 4 Dostawa dwóch reaktorów do stabilizacji biofrakcji odpadów w procesie biosuszenia	24/05/2013	09/07/2013
Kontrakt 5 Dostawa reaktora do stabilizacji biofrakcji odpadów w procesie biosuszenia z biofiltrem roślinnym	12/03/2014	02/04/2014
Kontrakt 6 Zakup rębaka do drewna	02/04/2014	14/04/2014
Kontrakt 7 Dostawa ładowarki	14/08/2014	15/03/2015
Kontrakt 8 Projektowanie i budowa RZZO w Końskich	30/07/2014	01/12/2014
Kontrakt 9 Usługi Inżyniera Kontraktu	15/12/2014	26/01/2015
Kontrakt 10 Dostawa pojemników do PSZOK	10/06/2015	31/08/2015
Kontrakt 11 Działania promocyjno-informacyjne	05/01/2015	31/01/2015
Kontrakt 12 Kampania edukacyjna	05/01/2015	31/01/2015

7. Nabycie gruntów	-	-
8. Etap budowy / umowa budowlana	30.07.2014	31/12/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2016	-

Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	30.10.2009	27.11.2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	30.10.2009	27.11.2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	10.06.2009	01.10.2009
4. Studium projektowe	02.02.2009	01.12.2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	02.11.2009	30.04.2015
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
Kontrakt na wykonanie prac budowlano - montażowych	12.07.2011	08.07.2012
Kontrakt na pełnienie nadzoru inwestorskiego	31.01.2011	09.05.2011
Kontrakt na wykonanie tablic informacyjnych i czterech roll-up	11.08.2011	23.09.2011
Kontrakt na wykonanie zakupów promocyjnych (zamówienia poniżej 14 tys. euro. – podano datę wszczęcia pierwszego postępowania i faktyczną datę podpisania ostatniej z planowanych umów)	06.04.2011	09.12.2012
Kontrakt na zakup łodzi do pomiarów sondażowych	12.10.2011	20.12.2011
Kontrakt na zakup kserokopiarki	30.08.2011	08.09.2011
Kontrakt na zakup sprzętu komputerowego	27.09.2011	21.10.2011
Kontrakt na wykonanie promocyjnych materiałów konferencyjnych	27.09.2012	16.10.2012
Kontrakt na zakup quadów	11.08.2011	13.09.2011
Kontrakt na zakup sondy i sonaru	12.08.2011	24.11.2011
Kontrakt na wykonanie tablic pamiątkowych	06.05.2015	15.06.2015
Artykuły sponsorowane w prasie lokalnej i krajowej promocyjnych (zamówienia poniżej 14 tys. euro. – podano datę wszczęcia pierwszego postępowania i planowaną datę podpisania ostatniej z planowanych umów)	06.08.2012	15.06.2015
Konferencje prasowe (zamówienia poniżej 14 tys. euro. – podano datę wszczęcia pierwszego postępowania i planowaną datę podpisania ostatniej z planowanych umów)	18.07.2012	15.06.2015
Kontrakt na wykonanie prac budowlano-montażowych kleszczenie ostróg i podniesienie korony wału	03.12.2014	15.03.2015
Kontrakt na wykonanie prac refulacyjnych	08.01.2015	15.03.2015
7. Nabycie gruntów	-	-
8. Etap budowy/umowa budowlana	30.07.2012	30.06.2015
9. Etap operacyjny	01.07.2015	-

Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	2011-12-01	2012-01-12
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	nd.	nd.
3. Ocena oddziaływania na środowisko	2010-08-16	2014-07-02

4. Studium projektowe	2014-04-08	2014-06-30
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	2011-12-01	2014-12-31
6. Ogłoszenie procedury przetargowej*	2013-01-22	2015-03-31
Procedura przetargowa – inspektor nadzoru	2013-05-20	2013-09-18
Procedura przetargowa – roboty budowlane	2013-02-19	2014-03-14
Procedura przetargowa – działania info-promo	2013-02-14	2013-05-13
Procedura przetargowa – dostawa pojazdu typu quad	2013-01-22	2013-02-01
Procedura przetargowa – dostawa GPS	2013-02-18	2013-07-01
Procedura przetargowa – dostawa łodzi do pomiarów sondażowych	2013-05-16	2013-08-13
Procedura przetargowa – dostawa sondy i sonaru	2013-05-21	2013-08-28
Procedura przetargowa – dostawa plotera wielkoformatowego	2013-02-19	2013-03-25
Procedura przetargowa – zakup zestawu bezzałogowego do pomiarów lidarowych	2015-04-01	2015-04-30
Procedura przetargowa – zakup łodzi z wyposażeniem do pomiarów sondażowych strefy płytkowodnej	2015-01-12	2015-02-06
Procedura przetargowa – zakup echosondy jednowiązkowej dwuczęstotliwościowej	2015-01-12	2015-02-06
Procedura przetargowa – zakup rozszerzenia systemowego skanera geodezyjnego do pomiarów mobilnych	2015-01-05	2015-02-02
Procedura przetargowa – roboty budowlane Rowy- etap II	2015-01-12	2015-03-31
Procedura przetargowa – nadzór inwestorski dla zad. Rowy- etap II	2015-01-12	2015-03-31
Procedura przetargowa – wykonanie tablic edukacyjnych	2015-02-02	2015-02-27
7. Nabycie gruntów	nd.	nd.
8. Etap budowy/umowa budowlana	2013-02-02	2015-12-31
Kontrakt na inspektora nadzoru	2013-09-19	2015-06-30
Kontrakt na roboty budowlane	2014-03-08	2015-06-30
Kontrakt na działania info-promo	2013-05-14	2015-12-31
Kontrakt na dostawę pojazdu typu quad	2013-02-02	2013-03-31
Kontrakt na dostawę GPS	2013-07-02	2013-09-30
Kontrakt na dostawę łodzi do pomiarów sondażowych	2013-08-14	2013-11-30
Kontrakt na dostawę sondy i sonaru	2013-08-26	2013-11-30
Kontrakt na dostawę plotera wielkoformatowego	2013-03-26	2013-05-31
Kontrakt na zakup zestawu bezzałogowego do pomiarów lidarowych	2015-05-01	2015-09-33
Kontrakt na zakup łodzi z wyposażeniem do pomiarów sondażowych strefy płytkowodnej	2015-02-07	2015-04-30
Kontrakt na zakup echosondy jednowiązkowej dwuczęstotliwościowej	2015-02-07	2015-04-30
Kontrakt na zakup rozszerzenia systemowego skanera geodezyjnego do pomiarów mobilnych	2015-02-03	2015-09-30
Kontrakt na roboty budowlane Rowy- etap II	2015-04-01	2015-12-31
Kontrakt na nadzór inwestorski dla zad. Rowy- etap II	2015-04-01	2015-12-31
Kontrakt na wykonanie tablic edukacyjnych	2015-02-28	2015-04-30
9. Etap operacyjny	2016-01-01	

Sektor środowiska – priorytet III

Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
------	------------------	-----------------

1. Studium wykonalności	01/03/2009	03/11/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/03/2009	03/11/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/03/2009	09/10/2009
4. Studium projektowe	02/01/2007	31/12/2014
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	02/01/2007	31/12/2014
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	02/01/2007	31/12/2014
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	02/01/2007	30/09/2015
9. Etap operacyjny	02/01/2014	30/09/2015

* na dzień 31.12.2014 r. zostało już uruchomionych 98% kontraktów dla projektu.

Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie” realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	01/10/2009	31/05/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/03/2009	31/05/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	22/12/2009	25/06/2010
4. Studium projektowe	12/11/2007	31/12/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	12/11/2007	31/12/2013
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	12/11/2007	30/06/2014
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	12/11/2007	31/12/2014
9. Etap operacyjny	01/01/2015	31/12/2015

* na dzień 31.12.2014 r. zostało już uruchomionych 98% kontraktów dla projektu.

Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego stopnia Wodnego Włocławek” realizowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	24/01/2011	05/03/2012
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	24/01/2011	05/03/2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	12/02/2002	15/05/2012
4. Studium projektowe	29/08/2008	15/12/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	02/01/2012	17/04/2014
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt 1 - Przebudowa i remont stopnia wodnego we Włocławku - Pakiet 1, Obiekty 1-4 oraz Etap I Obiektu 5	12/07/2012	13/11/2012
Kontrakt 2 - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi Pakietu 1 - objętych Kontraktami 1 i 7	29/11/2012	06/01/2013
Kontrakt 3 - Rozbudowa zapory bocznej Borowiczki i rozbudowa wałów wstecznych Słupianki i lewego wału Rosicy - Pakiet 2	26/07/2012	13/11/2012
Kontrakt 4 - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi Pakietu 2 - objętych Kontraktem 3	27/11/2012	10/12/2012
Kontrakt 5 - Informacja i promocja	27/11/2012	10/12/2012
Kontrakt 6 - Przeprowadzenie oceny skuteczności	02/09/2013	10/09/2013

działania przeplawki		
Kontrakt 7 - Realizacja robót budowlanych docelowego monitoringu przeplawki (Pakiet 1, Obiekt 5, Etap II)	06/05/2014	01/07/2014
Kontrakt 8 - Nadzory Autorskie dla Pakietu 1, obiekty 1, 2, 3, 4 i 5 Etap I	29/11/2012	10/01/2013
Kontrakt 9 - Nadzory Autorskie dla Pakietu 2	27/11/2012	10/12/2012
Kontrakt 10 - Nadzór Autorski nad realizacją docelowego monitoringu przeplawki w zakresie Kontraktu 7, Pakiet 1, obiekt 5 Etap II	19/06/2014	02/07/2014
Kontrakt 11 - Wymiana słupów oświetleniowych w awanportach śluzy	23/07/2014	09/11/2014
Adaptacja powierzchni biurowej w Inspektoracie RZGW we Włocławku dla potrzeb biura JRP przy ul. Płockiej 171, 87 - 800 Włocławek	08/04/2014	30/09/2014
Zakupy inwestycyjne (samochody)	15/04/2015	30/06/2015
Zakupy inwestycyjne (ciągniki, kosiarki bijakowe)	15/04/2015	30/06/2015
Zakupy inwestycyjne (wyposażenie)	15/04/2015	30/06/2015
7. Nabycie gruntów	28/10/2010	14/12/2011
8. Etap budowy/umowa budowlana	29/11/2012	30/09/2015
9. Etap operacyjny	01/10/2015	31/12/2015

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	02/07/2010	10/03/2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	02/07/2010	10/03/2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	28/01/2009	11/03/2011
4. Studium projektowe	20/02/2009	15/10/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/10/2008	30/03/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
1. B04+B05 Rzeki Wisła – odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego na odcinku Giełlice – Kieźmark (7,2 km)	01/01/2012	01/04/2012
2. B06 Rzeki Wisła – odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego na odcinku Kieźmark – Przegalina (6,7km)	01/01/2012	01/04/2012
3. B07 Rzeki Wisła – odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego na odcinku Czerwone Budy – Drewnica (2,15km)	01/12/2011	01/03/2012
4. B08 Rzeki Wisła – odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego na odcinku Palczewo – Czerwone Budy (13,6km)	01/12/2011	01/03/2012
5. B11 Rzeki Wisła – odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego na odcinku Lisewo – Palczewo (7,0km)	01/12/2011	01/03/2012
6. DW01 Rzeki Tuga odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego (7,88km)	01/11/2013	01/03/2014
7. DG04 Stacja pomp nr 33 Wocławy – przebudowa stacji pomp	01/01/2012	01/04/2012
8. DG05 Przebudowa stacji pomp nr 15 Cedry Wielkie	01/04/2013	01/07/2013
9. DG06 Przebudowa stacji pomp nr 9 Dziewięć Włók	01/06/2011	24/10/2011
10. DG07 Przebudowa stacji pomp nr 36 Trutnowy	01/06/2011	24/10/2011
11. DG08 Przebudowa stacji pomp nr 17 Cedry Małe	01/06/2011	24/10/2011
12. DG09 Przebudowa stacji pomp nr 39 Suchy Dąb	01/06/2011	24/10/2011
13. DG10 Przebudowa stacji pomp nr 37 Błotnik	01/04/2013	01/07/2013

14. DG12 Przebudowa stacji pomp nr 19 Trzcinowo	01/01/2013	01/04/2013
15. DG13 Przebudowa stacji pomp nr 11 Wiślinka	01/06/2011	24/10/2011
16. DG14 Przebudowa stacji pomp nr 18 Trzcinowo	01/11/2012	01/03/2013
17. DW04 Przebudowa stacji pomp nr 6W Grochowo	01/04/2012	01/07/2012
18. DW05 Budowa stacji pomp Wybicko	01/04/2012	01/07/2012
19. DW07 Przebudowa stacji pomp nr 80W Stara Wisła	01/07/2013	01/10/2013
20. DE23 Przebudowa stacji pomp nr 65 Kławk	01/11/2012	01/03/2013
21. Nadzór inwestorski	05/09/2011	01/05/2014
22. Promocja Projektu	27/09/2011	01/06/2014
23. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowanie, sprzęt biurowy	01/12/2011	01/02/2012
24. Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wraz z operatami szacunkowymi	28/09/2010	05/11/2010
25. Przebudowa stacji pomp Nr 4 Przejazdowo;	01/03/2013	31/12/2013
26. Przebudowa stacji pomp Nr 25 Lędowo	01/03/2013	31/12/2013
27. Przebudowa stacji pomp Nr 4W Stegna	01/03/2013	31/12/2013
28. Przebudowa stacji pomp Nr 66 Klecie;	01/03/2013	31/12/2013
29. Przebudowa stacji pomp Nr 68 Złotowo	01/03/2013	31/12/2012
30. Przebudowa stacji pomp Nr 27 Wróblewo	01/06/2013	01/12/2013
31. Przebudowa stacji pomp Nr 9W Dębina Świerki	01/06/2013	01/12/2013
7. Nabycie gruntów	08/11/2010	01/08/2015
8. Etap budowy/umowa budowlana		
1. B04+B05 Rzeka Wisła – odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego na odcinku Giełlice – Kieźmark (7,2 km)	01/04/2012	30/01/2014
2. B06 Rzeka Wisła – odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego na odcinku Kieźmark – Przegalina (6,7 km)	01/03/2012	30/01/2014
3. B07 Rzeka Wisła – odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego na odcinku Czerwone Budy – Drewnica (2,15 km)	01/03/2012	31/12/2012
4. B08 Rzeka Wisła – odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego na odcinku Palczewo – Czerwone Budy (13,6 km)	01/03/2012	30/09/2014
5. B11 Rzeka Wisła – odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego na odcinku Lisewo – Palczewo (7,0 km)	01/04/2012	30/09/2014
6. DW01 Rzeka Tuga odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego (7,88 km)	01/04/2012	30/06/2013
7. DG04 Stacja pomp nr 33 Wocławy – przebudowa stacji pomp	01/06/2012	31/12/2012
8. DG05 Przebudowa stacji pomp nr 15 Cedry Wielkie	24/10/2011	30/06/2013
9. DG06 Przebudowa stacji pomp nr 9 Dziewięć Włók	24/10/2011	30/06/2013
10. DG07 Przebudowa stacji pomp nr 36 Trutnowy	24/10/2011	30/06/2013
11. DG08 Przebudowa stacji pomp nr 17 Cedry Małe	24/10/2011	30/06/2013
12. DG09 Przebudowa stacji pomp nr 39 Suchy Dąb	01/07/2013	30/06/2013
13. DG10 Przebudowa stacji pomp nr 37 Błotnik	01/04/2013	30/06/2014
14. DG12 Przebudowa stacji pomp nr 19 Trzcinowo	24/10/2011	31/12/2013
15. DG13 Przebudowa stacji pomp nr 11 Wiślinka	01/03/2013	30/06/2013
16. DG14 Przebudowa stacji pomp nr 18 Trzcinowo	01/07/2012	30/06/2013
17. DW04 Przebudowa stacji pomp nr 6W Grochowo	01/07/2012	30/06/2013
18. DW05 Budowa stacji pomp Wybicko	01/10/2013	30/06/2013
19. DW07 Przebudowa stacji pomp nr 80W Stara Wisła	01/03/2013	31/12/2013

20. DE23 Przebudowa stacji pomp nr 65 Kławki	14/11/2011	30/06/2013
21. Przebudowa stacji pomp Nr 4 Przejazdowo;	31/12/2012	30/11/2015
22. Przebudowa stacji pomp Nr 25 Łędowo	31/12/2012	30/11/2015
23. Przebudowa stacji pomp Nr 4W Stegna	31/12/2012	30/11/2015
24. Przebudowa stacji pomp Nr 66 Klecie;	31/12/2012	30/11/2015
25. Przebudowa stacji pomp Nr 68 Złotowo	31/12/2012	30/11/2015
26. Przebudowa stacji pomp Nr 27 Wróblewo	01/04/2014	30/11/2015
27. Przebudowa stacji pomp Nr 9W Dębina Świerki	01/04/2014	30/11/2015
9. Etap operacyjny	31/03/2015	30/06/2015

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	18/01/2010	09/06/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	18/01/2010	09/06/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	20/05/2005	09/03/2010
4. Studium projektowe	11/03/2005	15/02/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	15/09/2006	09/06/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	26/02/2006	01/02/2011
Zadanie 1. Kolektor Graniczny od ul. Jelitkowskiej do zbiornika Orłowska II w Gdańsku	23/02/2007	16/04/2007
Zadanie 2. Kolektor Graniczny od zbiornika Orłowska II do ul. Gospody w Gdańsku	22/11/2006	09/03/2007
Zadanie 3. Zbiornik retencyjny Orłowska II w Gdańsku	28/02/2008	18/04/2008
Zadanie 4. Kanał Ulgi w ul. Orłowskiej w Gdańsku	18/03/2008	12/06/2008
Zadanie 5. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja i Armii Krajowej wraz z przejściem syfonowym pod torami i odprowadzenie wód do Kanału Raduni oraz odwodnieniem terenu Urzędu Miejskiego w Gdańsku	04/03/2008	30/04/2008
Zadanie 6. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej z włączeniem w ulicy 3 Maja w Gdańsku	30/09/2009	20/11/2009
Zadanie 7. Zbiornik Madalińskiego w Gdańsku	01/02/2011	11/04/2011
Zadanie 8. Zbiornik retencyjny „Jabłoniowa” wraz z rowem S-1 w Gdańsku	21/05/2007	18/07/2007
Zadanie 9. Zbiornik Cedrowa w Gdańsku	20/04/2009	02/06/2009
Zadanie 10. Kanalizacja deszczowa w ul. Leszczynowej w Gdańsku	16/01/2009	02/03/2009
Zadanie 11. Regulacja Potoku Oruńskiego - km 0+000 - 0+650 w Gdańsku	19/09/2008	30/10/2008
Zadanie 12. Kanalizacja deszczowa w zlewni Potoku Rotmanka w Pruszczu Gdańskim	17/06/2008	18/11/2008
Zadanie 13. Kanalizacja deszczowa dla dzielnicy Św. Wojciech, etap I w Gdańsku	30/12/2009	23/02/2010
Zadanie 14. Kanalizacja deszczowa Złota Karczma w Gdańsku	27/07/2009	08/09/2009
Zadanie 15. Przebudowa zbiornika Srebrzysko w Gdańsku	31/08/2010	14/09/2010
Zadanie 16. Zbiornik Budowlanych II w Gdańsku	01/02/2011	11/04/2011
Zadanie 17. Kanalizacja deszczowa w ul. Jednorożca w Gdańsku	21/07/2009	01/09/2009
Zadanie 18. Kanalizacja deszczowa w ul. Homera i	31/08/2010	06/09/2010

Galaktycznej w Gdańsku		
Zadanie 19. Odwodnienie terenu pod stadion Arena Bałtycka w Gdańsku	13/07/2010	26/10/2010
Zadanie 20. Budowa zbiornika retencyjnego Jasień w Gdańsku	12/11/2012	23/12/2012
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	26/04/2007	02/10/2012
9. Etap operacyjny	01/01/2016	31/12/2021

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Gdańsk		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	08/07/2010	27/10/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	07/07/2010	26/10/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	11/03/2010	19/07/2010
4. Studium projektowe	20/04/2009	27/07/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/09/2010	31/10/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	01/11/2010	30/04/2011
6.a. Dokumentacja techniczna dla zadania Przebudowa Kanału Raduni: dokumentacja	05/02/2009	23/03/2009
6.b. Dokumentacja techniczna dla zadania Przebudowa Kanału Raduni: dokumentacja – projekt organizacji ruchu	poza procedurą PZP do 14 tys. Euro (negocjacje)	–
6.c. Studium wykonalności i wnioski o dofinansowanie	18/05/2010	31/05/2010
6.d. Wykonawca robót budowlanych dla zadania 1 Przebudowa Kanału Raduni	30/11/2010	26/05/2014
6.e. Wykonawca dla działań promocyjnych (poza procedurą PZP)	18/03/2014	30/08/2014
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	15/07/2011	03/03/2014
9. Etap operacyjny	01/04/2014	-

Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii, organizacja systemu monitoringu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3. Ocena oddziaływania na środowisko	Nie dotyczy	Nie dotyczy
4. Studium projektowe	Nie dotyczy	Nie dotyczy
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	02/2010	02/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Analiza potrzeb i Studium Wykonalności	16/03/2009	07/04/2009
Kancelaria prawna zajmująca się zamówieniami publicznymi	01/2010	26/01/2010
Organizacja seminarium w zakresie środków na promocję programu	03/2010	25/03/2010
Przygotowanie strony internetowej	03/2010	25/03/2010
Zakup materiałów promujących program	04/2010	09/04/2010
	04/2011	08/07/2011
	05/2012	23/05/2012

Miernik poziomu wody – 16 szt.	28/09/2010	09/11/2010
Miernik poziomu warstwy węglowodorów – 16 szt.	25/09.2010	09/11/2010
Detektor wielo-gazowy do wykrywania substancji chemicznych oparty na metodzie pomiarów chipowych (CMS). W zestawie powinny być chipy na wszystkie substancje oferowane przez producenta.	05/07/2010	27/07/2010
Kamera cyfrowa dla dokumentowania terenu akcji – 16 sztuk.	06/10/2010-21/10/2010	18/11/2010
Kancelaria prawna zajmująca się zamówieniami publicznymi (usługi prawne oraz konieczne do ich wykonania usługi doradcze w związku z realizacją projektów polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego)	2011-2012	26/01/2010
Zakup materiałów promujących projekt, cz. 1	II kw. 2011	09/04/2010
Baza danych kart charakterystyk, szt. 31	II kw. 2011	08/07/2011
Zestawy ochronne inspektorów, szt. 16	IV kw.2011	07/12/2011
Radiotelefony przenośne, 31 zestawów po 4 szt. w każdym	IV kw.2011	25/10/2011
Spektrometr w podczerwieni do badania próbek stałych i ciekłych, szt. 28	II kw. 2011	22/08/2011
Analizator chemiczny - spektroskopia ramanowska - szt. 31	II kw.2011	28/07/2011
Zakup materiałów promujących projekt cz. 2 i 3	II kw. 2012	08/07/2011, 23/05/2012
Dostawa 31 przenośnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz usługą bezprzewodowego dostępu do Internetu, stanowiących część 32 zestawów sprzętowych wprowadzonych do użycia	II kw. 2012	20/08/2012
Dostawa detektorów zdalnych chmury substancji niebezpiecznych - szt. 5	II kw. 2012	27/06/2012
Projekt i wykonanie systemu monitoringu. Systemy monitoringu w wybranych zakładach przemysłowych podłączonych do wojewódzkich stanowisk koordynacji ratownictwa	II kw. 2013	11/10/2013
Mobilne laboratorium do szybkiej oceny ryzyka	05/2014	26/08/2014
Zakup sprzętu IT dla GIOŚ, WIOŚ oraz ich delegatur, które będą włączone w system informatyczny wspomagający przekazywanie informacji na temat wystąpienia awarii oraz pozwalający na szacowanie ich skutków.	I część-Czerwiec 2014/II część-Luty 2015	14/10/2014
Zakup materiałów promujących projekt cz. 4	03/2015 11/2015	Nie dotyczy
Detektor zdalny chmury substancji niebezpiecznych wraz z infrastrukturą IT i urządzeniami wspomagającymi na mobilnym pojeździe uterenowionym do szybkiej oceny ryzyka	12/2014	Nie dotyczy
Wiertnica samochodowa przeznaczona do wykonywania nierurowanych otworów w gruncie metodą ślimakową o średnicy max Ø160 mm i głębokości max do 20 m wraz z uterenowionym autem typu pick-up, na którym będzie ona zamontowana	12/2014	Nie dotyczy
Łódź (pontonołódź) płaskodenna z silnikiem zaburtowym wraz z autem uterenowionym z przyczepą służącą do jej przewożenia	12/2014	Nie dotyczy
Spektrofotometr UV-VIS do badania wody i ścieków	03/2015	Nie dotyczy
Aktualizacja oprogramowania do spektrometrów Mobile IR oraz StreetLab Mobile	03/2015	Nie dotyczy
Zestawy ochronne	03/2015	Nie dotyczy
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	Nie dotyczy	Nie dotyczy
9. Etap operacyjny	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	30/10/2009	03/12/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	30/10/2009	03/12/2009

3. Ocena oddziaływania na środowisko	Nie dotyczy	Nie dotyczy
4. Studium projektowe	Nie dotyczy	Nie dotyczy
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	30/10/2009	15/01/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Opracowanie biznes planu	30/10/2009	03/12/2009
Szkolenie Zespołu Przygotowującego i Realizującego Projekt	26/05/2011	20/06/2011
Przygotowanie, wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	16/03/2011	30/09/2015
Dostawa 16 szt. lekkich samochodów specjalnych rozpoznania chemicznego	11/08/2011	03/04/2012
Dostawa 2 szt. samochodów lekkich rozpoznania SLR uterenowionych wraz z wyposażeniem	15/11/2011	09/12/2011
Dostawa 5 kpl sprzętu przeznaczonego dla szkół PSP	28/12/2011	20/05/2012
Dostawa 160 szt. ubrań specjalnych chroniących przed czynnikami chemicznymi (CUG)	08/09/2011	21/12/2011
Dostawa 2 szt. kontenerów do transportu i przechowywania zestawów do dekontaminacji ostatecznej	07/10/2011	13/12/2011
Dostawa 3 szt. chromatografów gazowych ze spektrometrem masowym GCMS	29/12/2011	25/05/2012
Dostawa 8 szt. urządzeń do zdalnej detekcji skażeń - zdalny spektrometr w podczerwieni do wykrywania obłoków gazowych i par	30/12/2011	30/05/2012
Dostawa 1 szt. robota rozpoznania chemicznego	14/07/2011	14/12/2011
Promocja projektu	19/08/2010	31/12/2015
Dostawa 4 szt. zdalnych spektrometrów w podczerwieni do wykrywania obłoków gazowych i par	03/09/2012	08/10/2012
Dostawa kompletu sprzętu dla CS PSP w Częstochowie	15/10/2013	5/12/2013
Dostawa 3 szt. łodzi desantowych	30/06/2014	30/10/2014
Dostawa samochodu dowodzenia i łączności - sztabowy	30/06/2014	09/12/2014
Dostawa 4 szt. samochodów gaśniczych z modułem proszkowym	23/08/2013	29/10/2013
Dostawa 6 szt. kontenerów ze sprzętem ochrony dróg oddechowych	13/08/2013	16/12/2013
Dostawa 4 szt. zestawów ze środkiem pianotwórczym (nośnik+kontener ze środkiem pianotwórczym)	12/08/2013	10/12/2013
Dostawa 10 samochodów specjalnych z podnośnikiem i drabiną ratowniczą o wysokości ratowniczej 23 m z możliwością ograniczania stref skażeń na wysokości	17/06/2014	31/12/2014
Dostawa 2 samochodów specjalnych z podnośnikiem i drabiną ratowniczą o wysokości ratowniczej 30 m z możliwością ograniczania stref skażeń na wysokości	09/05/2014	01/10/2014
Dostawa 5 szt. środków transportu do dyslokacji ratowników - autobus	18/10/2013	13/12/2013
Dostawa 13 ciężkich samochodów ratowniczo - gaśniczych	07/10/2013	10/12/2013
Dostawa 13 średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych	17/10/2013	10/12/2013
Dostawa 8 samochodów gaśniczych - ciągnik siodłowy z naczepą cysterną do wody o pojemności min. 25 000 litrów	14/10/2013	16/12/2013
Dostawa 10 samochodów gaśniczych z modułem proszkowym	15/07/2014	05/12/2014
Dostawa 8 samochodów specjalnych - drabina	15/07/2014	31/12/2014
Dostawa 10 średnich samochodów ratowniczo -	01/03/2015	30/11/2015

gaśniczych		
Dostawa 10 ciężkich samochodów ratowniczo - gaśniczych	01/03/2015	30/11/2015
Dostawa 5 autocystern ze zbiornikiem na wodę	01/03/2015	30/11/2015
Dostawa 7 kontenerów do transportu środka pianotwórczego	01/03/2015	30/11/2015
Dostawa 4 samochodów z podnośnikiem hydraulicznym o wysokości ratowniczej min. 23 m	01/03/2015	30/11/2015
Dostawa 3 samochodów z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m	01/03/2015	30/11/2015
Dostawa 4 samochodów z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 37 m	01/03/2015	30/11/2015
Dostawa 6 kontenerów ze sprzętem ochrony dróg oddechowych	01/03/2015	30/11/2015
Dostawa 10 autobusów do przewozu ratowników	01/03/2015	30/11/2015
Dostawa 3 samochodów dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko kierowania)	01/03/2015	30/11/2015
Dostawa 3 samochodów dowodzenia i łączności (batalionowe stanowisko kierowania)	01/03/2015	30/11/2015
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	Nie dotyczy	Nie dotyczy
9. Etap operacyjny	01/01/2016	31/12/2021

Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych		
Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	01/07/2014	26/08/2014
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/07/2014	26/08/2014
3. Ocena oddziaływania na środowisko	Nie dotyczy	Nie dotyczy
4. Studium projektowe	Nie dotyczy	Nie dotyczy
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	02/04/2014	29/08/2014
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	18/09/2014	30/11/2014
samochód wężowy 4 szt.	23/09/2014	30/11/2014
kontener wężowy 7 szt.	22/09/2014	30/11/2014
kontener proszkowy 7 szt.	23/09/2014	30/11/2014
średni samochód ratownictwa chemicznego 23 szt.	22/09/2014	30/11/2014
ciężki samochód ratownictwa chemicznego 12 szt.	22/09/2014	30/11/2014
samochód nośnik kontenerowy 19 szt.	23/09/2014	30/11/2014
przyczepa do przewozu kontenerów 20 szt.	24/09/2014	30/11/2014
samochód zaopatrzeniowy z żurawiem 35 szt.	30/09/2014	30/11/2014
kontener kwatermistrzowski 11 szt.	22/09/2014	30/11/2014
kontener przeciwpowodziowy z zaporami 8 szt.	30/09/2014	30/11/2014
kontener sanitarny 9 szt.	23/09/2014	30/11/2014
kontener przeciwpowodziowy z pompami do wody zanieczyszczonej 11 szt.	30/09/2014	30/11/2014
motopompa przewoźna do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 6000 dm ³ /min. na przyczepie 32 szt.	22/09/2014	30/11/2014
żuraw samochodowy o udźwigu min. 40 ton 2 szt.	25/09/2014	30/11/2014
lekki samochód ratownictwa wodnego 11 szt.	23/09/2014	30/11/2014
średni samochód ratownictwa wodnego 14 szt.	30/09/2014	30/11/2014

agregat prądowórczy przewoźny o mocy min. 100kVA na przyczepie 16 szt.	18/09/2014	30/11/2014
agregat prądowórczy przewoźny o mocy min. 40kVA na przyczepie 34 szt.	18/09/2014	30/11/2014
modułowy wielofunkcyjny trener ratowniczy z dokumentacją 22 szt.	25/09/2014	30/11/2014
komora dymowa z dokumentacją techniczną i robotami budowlanymi 3 szt.	30/09/2014	30/11/2014
lekki samochód ratownictwa wysokościowego 15 szt.	30/09/2014	30/11/2014
średni samochód ratownictwa wysokościowego 6 szt.	30/09/2014	30/11/2014
quad z przyczepą 32 szt.	22/09/2014	30/11/2014
transporter amfibijny pojazd gąsienicowy z przyczepą 32 szt.	30/09/2014	30/11/2014
szkolenie zespołu przygotowującego i realizującego projekt 1 szt.	30/09/2014	30/11/2014
zakup materiałów promocyjnych	30/09/2014	30/11/2014
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/10/2014	31/12/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2016	31/12/2029

INWESTYCJE PRODUKCYJNE

Sektor środowiska – priorytet IV

Budowa instalacji odzotowania spalin (SCR) dla kotła K7 i K8 w Elektrowni „Rybnik” SA.

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	18/06/2012	02/07/2012
2. Analiza kosztów i korzyści	18/06/2012	02/07/2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	14/12/2011	23/05/2014
4. Nabycie gruntów	nd.	nd.
5. Etap budowy	18/01/2013	30/06/2015
6. Etap operacyjny	01/07/2015	nd.

Budowa instalacji odsiarczania spalin IOS IV (bloki 200 MW) w ENEA Wytwarzanie S.A.

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	14/05/2012	02/07/2012
2. Analiza kosztów i korzyści	14/05/2012	02/07/2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	15/06/2012	04/05/2013
4. Nabycie gruntów	nd.	nd.
5. Etap budowy	07/05/2013	30/06/2015
6. Etap operacyjny	30/06/2015	nd.

Tabela A. Kontrakty/klauzule warunkowe Jaspers

W zestawieniu uwzględniono projekty o koszcie całkowitym powyżej 50 mln euro oraz projekty o koszcie całkowitym poniżej 50 mln euro, dla których KE wydała już decyzje.

Lp	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07 -13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	Data / planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana Data zakończenia weryfikacji
0	1	2	3	4	5	6=5/3	7	8	9	10	11
1	POIS.01.01.00-00-048/08-05	Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków	24 407 538,73	14 179 379,83	23 766 982,50	97,38%	0	tak	decyzja wydana	zakończona	zakończona
2	POIS.01.01.00-00-100/08-03	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach Miasta Bielsko-Biała	24 368 970,52	12 793 169,00	24 486 639,56	100,48%	0	tak	decyzja wydana	zakończona	zakończona
3	POIS.01.01.00-00-235/10-04	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice	50 848 114,67	25 084 863,09	43 894 993,14	86,33%	0	tak	decyzja wydana	zakończona	zakończona
4	POIS.01.01.00-00-103/08-03	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap I	121 370 364,88	60 465 346,78	121 010 763,95	99,70%	2	tak	decyzja wydana	zakończona	zakończona
5	POIS.01.01.00-00-162/09-02	Gdański projekt wodno-ściekowy - etap II	74 890 892,25	35 204 841,08	63 344 614,05	84,58%	3	tak	decyzja wydana	zakończona	zakończona
6	POIS.01.01.00-00-003/08-05	Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy	31 819 874,34	12 361 691,03	27 852 223,60	87,53%	0	tak	decyzja wydana	zakończona	zakończona
7	POIS.01.01.00-00-090/08-07	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza I	28 671 531,96	15 366 088,13	27 700 125,19	96,61%	0	tak	decyzja wydana	zakończona	zakończona
8	POIS.01.01.00-00-215/09-04	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – etap II	62 408 760,45	29 454 748,11	62 408 760,45	100,00%	0	tak	decyzja wydana	zakończona	zakończona
9	POIS.01.01.00-00-168/09-04	Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej	47 076 550,31	25 123 234,40	46 922 570,45	99,67%	1	tak	decyzja wydana	zakończona	zakończona
10	POIS.01.01.00-00-262/09-02	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie	74 544 563,08	35 255 445,95	68 383 114,68	91,73%	1	tak	decyzja wydana	zakończona	zakończona

Lp	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07 -13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	Data / planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana Data zakończenia weryfikacji
11	POIS.01.01.00-00-155/09-04	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki	34 154 765,79	18 321 568,51	33 663 377,64	98,56%	0	tak	decyzja wydana	zakończona	zakończona
12	POIS.01.01.00-00-137/09-07	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów	92 573 190,94	51 572 396,32	88 556 272,92	95,66%	0	tak	decyzja wydana	zakończona	zakończona
13	POIS.01.01.00-00-214/09-01	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6	53 032 014,69	27 089 193,87	53 032 014,69	100,00%	0	tak	decyzja wydana	zakończona	zakończona
14	POIS.01.01.00-00-135/09-02	"Czysta woda dla Krakowa"- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	77 539 168,95	40 160 918,02	61 100 007,26	78,80%	0	tak	decyzja wydana	zakończona	zakończona
15	POIS.01.01.00-00-001/07-04	Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych	36 145 544,96	19 264 622,45	34 870 300,84	96,47%	0	tak	decyzja wydana	nie dotyczy	nie dotyczy
16	POIS.01.01.00-00-002/07-08	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich	73 269 530,12	40 990 044,02	73 269 530,12	100,00%	0	tak	decyzja wydana	nie dotyczy	nie dotyczy
17	POIS.01.01.00-00-067/08-07	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - faza II	97 328 972,41	60 563 448,58	97 328 972,41	100,00%	0	tak	decyzja wydana	zakończona	zakończona
18	POIS.01.01.00-00-003/07-03	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim	54 282 045,34	31 136 806,72	36 813 134,60	67,82%	3	tak	decyzja wydana	nie dotyczy	nie dotyczy
19	POIS.01.01.00-00-096/08-03	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach. Etap I.	155 629 787,83	67 007 411,08	143 298 707,90	92,08%	2	tak	decyzja wydana	zakończona	zakończona
20	POIS.01.01.00-00-265/12-00	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach- Etap III	89 567 775,08	36 325 087,53	45 765 740,51	51,10%	0	tak	decyzja wydana	zakończona	zakończona
21	POIS.01.01.00-00-005/07-03	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” i okolic	97 099 107,19	47 881 904,49	97 099 107,19	100,00%	0	tak	decyzja wydana	zakończona	zakończona

Lp	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07 -13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	Data / planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana Data zakończenia weryfikacji
22	POIS.01.01.00-00-205/09-02	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Radom - II etap	65 876 566,10	32 984 169,10	64 925 964,38	98,56%	0	tak	decyzja wydana	zakończona	zakończona
23	POIS.01.01.00-00-006/08-05	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta Sochaczew - Etap I	25 256 667,52	12 060 527,21	25 256 667,52	100,00%	0	tak	decyzja wydana	zakończona	zakończona
24	POIS.01.01.00-00-004/07-05	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - Faza I	31 264 279,45	15 962 217,10	28 185 135,31	90,15%	0	tak	decyzja wydana	nie dotyczy	nie dotyczy
25	POIS.01.01.00-00-051/08-04	Trias Opolski - ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Op. - II etap	47 127 374,52	25 220 767,74	44 332 102,14	100,00%	0	tak	decyzja wydana	zakończona	zakończona
26	POIS.01.01.00-00-047/08-06	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza	30 858 443,54	14 330 311,38	30 858 443,54	100,00%	0	tak	decyzja wydana	zakończona	zakończona
27	POIS.01.01.00-00-204/09-05	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - faza IV	435 724 165,51	211 566 142,16	396 306 988,23	90,95%	3	tak	decyzja wydana	zakończona	zakończona
28	POIS.01.01.00-00-046/08-08	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach	45 758 417,45	25 349 640,46	44 689 713,06	97,66%	0	tak	decyzja wydana	zakończona	zakończona
29	POIS.01.01.00-00-069/08-04	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II	227 006 157,95	148 160 244,02	215 775 113,40	95,05%	0	tak	decyzja wydana	zakończona	zakończona
30	POIS.01.01.00-00-152/09	„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie	39 232 649,90	19 450 089,55	39 160 876,14	100,00%	0	tak	decyzja wydana	nie dotyczy	nie dotyczy
Razem dla priorytetu I			2 349 133 786,46	1 210 686 317,72	2 164 058 957,36	92,12%					

Lp	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07 -13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	Data / planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana Data zakończenia weryfikacji
31	POIS.02.01.00-00-006/10-03	Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej	115 554 818,17	50 241 638,36	115 554 818,17	100,00%	0	nd	23.11.2012	27.09.2012 JASPERS wydała Action Completion Note 12.06.2013 Decyzja KE	nd
32	POIS.02.01.00-00-004/10-01	Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	170 203 171,20	61 007 703,72	170 203 171,20	100	0	nd	06.09.2012	18.04.2012 JASPERS wydała Action Completion Note 23.05.2013 Decyzja KE	nd
33	POIS.02.01.00-00-007/09-04	Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego	124 910 713,69	61 109 189,08	124 910 713,69	100	0	nd	28.09.2012	28.11.2011 JASPERS wydała Action Completion Note 01.03.2013 Decyzja KE	nd
34	POIS.02.01.00-00-001/07-04	Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku	93 476 842,42	44 979 909,29	93 476 842,42	100	0	nd	21.05.2009	29.09.2009 Decyzja KE	nd
35	POIS.02.01.00-00-001/09-02	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc	67 746 483,39	35 395 736,82	66 148 370,97	97,64	4	nd	14.05.2013	15.01.2013 JASPERS wydała Action Completion Note 15.11.2013 Decyzja KE	bd
36	POIS.02.01.00-00-009/10-04	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego	91 364 243,07	36 966 802,51	91 305 577,81	99,94	1	nd	25.02.2013	12.11.2012 JASPERS wydała	nd

Lp	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07 -13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	Data / planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana Data zakończenia weryfikacji
										Action Completion Note 08.11.2013 Decyzja KE	
37	POIS.02.01.00-00-005/10-04	Program Gospodarki Odpadami komunalnymi w Krakowie	197 833 734,73	88 934 411,45	156 764 200,23	79,24	2	nd	09.09.2011	18.03.2011 JASPERS wydała Action Completion Note 11.05.2012 Decyzja KE	nd
38	POIS.02.01.00-00-003/10-01	System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania	221 314 885,12	78 996 358,26	221 314 885,12	100	0	nd	10.04.2014	5.03.2014 JASPERS wydała Action Note Brak decyzji KE	nd
39	UDA-POIS.02.01.00-00-007/10-00 z póź. zm.	„System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”	54 201 390,03	27 908 738,19	46 306 149,98	85,43%	3	-	26.02.2013	Beneficjent dnia 27.09.2012 otrzymał JASPERS Action Completion Note. 25.11.2013 uzyskano Decyzję KE	nd
Razem dla priorytetu II			1 087 825 030,81	435 298 849,31	955 689 466,22	87,85%					
40	POIS.03.01.00-00-003/11-02	Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (w zakresie obiektów ochrony przed powodzią zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu)	215 581 676,52	131 147 930,94	161 702 480,56	75,01%	0	Nie	13.05.2014	ocena zakończona	zakończono

Lp	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07 -13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	Data / planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana Data zakończenia weryfikacji
41	POIS.03.01.00-00-004/11-05	Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego – Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia – etap I	49 466 853,53	38 264 498,31	37 527 437,79	75,86%	0	nd	13.05.2014	ocena zakończona	zakończono
Razem dla priorytetu III			265 048 530,05	169 412 429,24	199 229 918,35	75,17%					
43	POIS.04.05.00-00-053/12-01	Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą według technologii wapienno-gipsowej w Elektrociepłowni Gdańskiej	54 734 676,30	4 784 917,94	54 734 676,30	100	0	NIE	wniosek wysłany przez MliR do KE dnia 2014-06-11. 2014-09-03. Został wysłany do MŚ uzupełniony wniosek	nd	nd
Razem dla priorytetu IV			54 734 676,30	4 784 917,94	54 734 676,30	100,00%					
44	POIS.06.01.00-00-001/07-03	Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut KM 527+456,00 – 613+767,30	141 273 359,09	123 582 768,05	123 582 768,05	87,48%	0	tak	2009-05-21	zakończona	nd
45	POIS.06.01.00-00-002/07-02	Budowa drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin - Gorzów Wlkp.	551 940 284,22	419 488 514,63	537 138 781,69	97,32%	0	tak	2009-02-18	nd	nd
46	POIS.06.01.00-00-004/09-02	Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic miasta)	92 405 990,83	71 403 803,83	92 405 990,83	100,00%	0	tak	2013-04-17	nd	nd
47	POIS.06.01.00-00-005/09-04	Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek.	49 091 997,72	34 788 189,22	50 449 540,05	102,77%	0	tak	2010-08-23	nd	nd
48	POIS.06.01.00-00-008/09-01	Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - Etap I.	63 535 377,12	44 161 574,69	62 735 234,48	98,74%	0	tak	2011-01-18	nd	nd

Lp	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07 -13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	Data / planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana Data zakończenia weryfikacji
49	POIS.06.01.00-00-013/09-05	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn na odcinku od Autosalonu Toyota do południowej granicy Miasta Tychy.	45 008 167,56	37 667 402,05	45 100 116,10	100,20%	0	tak	2010-08-23	nd	nd
50	POIS.06.01.00-00-014/09-03	Modernizacja Al.. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa.	53 622 193,64	29 956 871,79	53 622 193,64	100,00%	0	tak	2010-11-19	nd	nd
51	POIS.06.01.00-00-020/09-02	Przebudowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Powązkowska - węzeł Marki (ul. Piłsudskiego)	459 020 773,20	416 143 685,73	420 586 093,01	91,63%	0	tak	2010-05-25	zakończona	nd
52	POIS.06.01.00-00-021/09-02	Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	161 883 540,83	111 798 034,33	150 637 194,28	93,05%	0	tak	2011-03-02	zakończona	nd
53	POIS.06.01.00-00-022/09-06	Budowa autostrady A-1, odcinek Pyrzowice-Maciejów-Sośnica	1 401 928 299,22	1 309 551 607,66	1 321 088 823,11	94,23%	0	tak	2009-10-16	zakończona	nd
54	POIS.06.01.00-00-023/09-05	Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Konotopa - węzeł Powązkowska	652 716 231,25	442 949 999,44	577 983 848,16	88,55%	0	tak	2009-10-14	zakończona	nd
55	POIS.06.01.00-00-024/09-02	Budowa autostrady A4 odcinek Kraków - Tarnów, odcinek węzeł Szarów - węzeł "Krzyż"	677 626 880,81	249 755 788,21	563 603 641,51	83,17%	0	tak	2009-10-22	zakończona	nd
56	POIS.06.01.00-00-025/09-02	Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno - Poznań (węzeł „Kleszczewo”)	340 881 703,40	262 461 671,27	299 119 227,09	87,75%	0	tak	2010-10-04	nd	nd
57	POIS.06.01.00-00-026/09-04	Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko Biała - Żywiec, odcinek w. Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) - Żywiec	283 324 597,89	202 987 392,23	220 472 410,02	77,82%	1	tak	2013-01-14	zakończona	nd
58	POIS.06.01.00-00-027/09-04	Budowa drogi S2 węzeł Konotopa-Węzeł Puławska wraz z odcinkiem węzeł Lotnisko-węzeł Marynarska S79	993 817 887,37	540 167 777,17	545 346 511,22	54,87%	0	tak	2012-11-28	zakończona	nd
59	POIS.06.01.00-00-028/09-03	Budowa autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów, odc. w. Krzyż - w. Rzeszów Wschód wraz z odc. Drogi ekspresowej S-19 w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza	1 266 924 269,08	835 686 092,05	1 199 371 222,99	94,67%	0	tak	2009-11-09	zakończona	nd

Lp	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07 -13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	Data / planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana Data zakończenia weryfikacji
60	POIS.06.01.00-00-030/10-02	Budowa autostrady A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.	182 223 534,77	126 746 239,88	149 669 169,35	82,13%	0	tak	2010-10-22	zakończona	nd
61	POIS.06.01.00-00-031/10-00	"Rozbudowa węzła OT (DK S-6) z ul. Kartuską (DK7) - węzeł Karczemki w Gdańsku"	62 776 217,71	48 956 085,28	53 437 807,85	85,12%	0	tak	2011-09-28	nd	nd
62	POIS.06.01.00-00-032/10-03	Budowa autostrady A-1, odcinek Toruń-Stryków	1 367 080 245,45	795 499 578,86	1 249 805 028,49	91,42%	0	tak	2010-10-25	zakończona	nd
63	POIS.06.01.00-00-033/10-03	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Elbląg (S22) – Olsztynek (S51), na odcinku Elbląg – Miłomłyn	428 836 789,77	394 467 707,49	414 275 296,66	96,60%	0	tak	2011-01-27	nd	nd
64	POIS.06.01.00-00-036/10-04	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Gdańsk (A1) - Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta Gdańska)	344 855 843,21	293 214 043,26	294 267 328,64	85,33%	0	tak	2011-01-27	nd	nd
65	POIS.06.01.00-00-037/11-05	Budowa autostrady A-4 Rzeszów - Korczowa	1 137 572 491,51	636 678 726,22	106 357 670,16	9,35%	1	nie	2012-10-26	zakończona	nd
66	POIS.06.01.00-00-038/11-04	Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Gorzów Wlkp. - Nowa Sól, na odcinku Gorzów Wlkp. - Sulechów	505 188 487,82	441 740 193,52	483 727 374,12	95,75%	0	tak	2012-10-29	zakończona	nd
67	POIS.06.01.00-00-039/11-03	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Olsztynek (S51) – Płońsk (S10), na odcinku Olsztynek - Nidzica	303 171 128,91	288 631 802,77	286 699 687,82	94,57%	0	tak	2012-08-17	zakończona	nd
68	POIS.06.01.00-00-040/11-03	Rozbudowa DK8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka	461 282 875,78	9 518 574,61	433 573 744,94	93,99%	0	nie	2012-09-10	nd	nd
69	POIS.06.01.00-00-041/11-03	Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski - Warszawa na odcinku Rawa Mazowiecka - Radziejowice.	201 155 265,72	165 808 359,69	172 500 502,99	85,75%	0	tak	2012-07-18	nd	nd
70	POIS.06.01.00-00-042/12-03	Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy	284 846 264,75	261 487 510,62	275 117 645,07	96,58%	0	tak	2013-04-22	nd	nd
71	POIS.06.01.00-00-044/13-00	Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11 i S5	290 849 853,14	215 725 214,64	232 508 956,67	79,94%	0	tak	2014-03-17	nd	nd

Lp	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07 -13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	Data / planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana Data zakończenia weryfikacji
72	POIS.06.01.00-00-045/13-00	Budowa autostradowej obwodnicy Wrocławia A8	932 628 257,75	787 011 767,88	839 432 239,86	90,01%	0	tak	2013-12-17	nd	nd
73	POIS.06.01.00-00-047/13-00	Budowa drogi S8 na odcinku Salomea- Wolica wraz z powiązaniem z DK nr 7 z wył. odc. Miejskiego	229 248 956,68	72 934 590,17	228 988 549,31	99,89%	0	Nie	Brak danych – WoPWF przekazany w grudniu 2014 do IZ	Brak informacji	Brak informacji
74	POIS.06.01.00-00-048/14-00	Budowa południowej obwodnicy m. Stargard Szczeciński w ciągu drogi krajowej nr 10	81 243 372,85	63 755 367,53	78 291 013,61	96,37%	0	nie	2014-10-02	nd	nd
75	POIS.06.01.00-00-049/14-00	Budowa Obwodnicy Augustowa	190 918 225,75	112 586 304,45	167 213 990,33	87,58%	0	nie	2014-10-13	nd	nd
76	POIS.06.02.00-00-001/10-03	Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski	799 976 817,63	633 441 318,14	651 100 864,36	81,39%	0	tak	2012-08-27	nd	nd
77	POIS.06.02.00-00-002/11-03	Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo-Białystok	233 673 860,51	3 076 821,48	188 833 136,60	80,81%	0	nd	2012-09-14	nd	nd
78	POIS.06.02.00-00-003/11-01	Budowa obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej S8	95 951 315,60	78 273 320,37	86 337 693,94	89,98%	0	tak	2012-08-29	nd	nd
79	POIS.06.03.00-00-001/09-00	Port lotniczy Wrocław - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej	91 165 931,16	30 649 791,86	95 381 795,45	104,62%	0	tak	2012-02-22	zakończona	nd
80	POIS.06.03.00-00-002/09-02	Port lotniczy w Gdańsku - budowa drugiego terminala pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej	59 700 391,53	20 890 951,72	59 700 391,53	100,00%	0	tak	2010-08-30	nd	nd
81	POIS.06.03.00-00-008/11-02	Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej	63 836 682,98	25 624 324,33	65 814 547,11	103,10%	0	tak	2012-12-07	zakończona	nd
82	POIS.06.03.00-00-009/11-00	Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem	113 837 655,86	71 080 243,61	0,00	0,00%	Ze względu na trwające prace nad	tak	2014-02-05	zakończona	nd

Lp	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07 -13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	Data / planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana Data zakończenia weryfikacji
		lotniczym					zmianą zakresu projektu oraz agregowanie dużej ilości zadań w duże grupy nie jest możliwe podanie dokładnej wartości.				
83	POIS.06.03.00-00-011/11-00	Port lotniczy Poznań-Ławica - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej	69 620 819,47	21 063 208,77	49 017 665,51	70,41%	2	tak	2013-01-28	zakończona	nd
84	POIS.06.03.00-00-014/12-00	Port lotniczy w Krakowie – rozbudowa istniejącego terminalu pasażerskiego	102 746 671,67	37 324 752,38	93 394 449,19	90,90%	0	tak	2014-04-02	zakończona	nd
85	POIS.06.03.00-00-015/12-00	Port Lotniczy Warszawa – Budowa/rozbudowa/przebudowa (modernizacja) infrastruktury lotniskowej	164 904 576,51	35 052 082,47	157 916 363,77	95,76%	1	tak	2014-03-13	zakończona	nd
Razem dla priorytetu VI			16 034 294 087,76	10 803 790 054,34	13 176 606 509,58	82,18%					
	POIS.07.01.00-00-001/07-03	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań Etap II – odcinek Wrocław – granica województwa dolnośląskiego	313 856 077,55	223 111 292,01	286 173 545,58	91,18%	0	tak	2008-02-27	zakończona	nd
	POIS.07.01.00-00-004/09-01	Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej	95 056 646,45	51 396 228,44	95 056 646,45	100,00%	0	tak	2010-07-13	nd	nd
	POIS.07.01.00-00-009/09-03	Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Ciechanów	370 204 448,04	272 076 304,06	335 976 738,75	90,75%	0	tak	2010-05-05	zakończona	nd

Lp	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07 -13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	Data / planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana Data zakończenia weryfikacji
	POIS.07.01.00-00-010/09-03	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń dalekobieżnych - Etap I	504 844 521,75	89 300 776,60	468 003 258,53	92,70%	0	tak	2013-10-30	zakończona	nd
	POIS.07.01.00-00-011/09-03	Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie)	65 818 232,23	50 101 610,89	65 818 232,23	100,00%	0	tak	2010-06-29	zakończona	nd
	POIS.07.01.00-00-013/09-04	Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice)	347 601 276,37	235 544 664,25	325 560 293,55	93,66%	3	tak	2010-08-23	zakończona	nd
	POIS.07.01.00-00-016/10-05	Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III	995 713 890,38	663 100 980,73	947 854 356,01	95,19%	7*	tak	2011-01-14	zakończona	nd
	POIS.07.01.00-00-018/10-01	Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Działdowo	309 188 421,29	212 718 438,20	262 699 236,79	84,96%	1	tak	2012-10-02	nd	nd
	POIS.07.01.00-00-020/10-01	Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia	278 826 133,33	180 541 480,82	278 826 133,33	100,00%	0	tak	2011-09-08	zakończona	nd
	POIS.07.01.00-00-021/11-01	Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Iława, LCS Malbork	532 064 317,31	339 662 048,32	491 515 449,62	92,38%	1	tak	2012-10-26	zakończona	nd
	POIS.07.01.00-00-024/11-01	Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Łódź, etap II, Lot C - pozostałe roboty	110 036 872,37	59 559 019,50	93 612 544,47	85,07%	2	tak	2013-03-20	zakończona	nd
	POIS.07.01.00-00-027/11-03	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I- rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" Faza II - realizacja przedsięwzięcia	264 064 507,93	157 065 907,22	230 675 831,05	87,36%	6	tak	2012-07-11	n/d	n/d
	POIS.07.01.00-00-029/12-01	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempin – Poznań	224 986 052,59	159 615 515,26	200 876 393,23	89,28%	0	tak	2013-02-28	zakończona	nd
	POIS.07.01.00-00-033/12-01	Modernizacja linii kolejowej E 20/ CE 20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap II	163 881 967,13	126 123 202,26	129 742 542,83	79,17%	0	tak	2013-05-02	zakończona	nd

Lp	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07 -13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	Data / planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana Data zakończenia weryfikacji
	POIS.07.01.00-00-034/12-01	Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno - Piła na odcinku Toruń - Bydgoszcz	53 765 864,68	35 057 818,71	48 946 396,89	91,04%	0	tak	2013-06-19	nd	nd
	POIS.07.01.00-00-036/12-02	Odnowa taboru PKP Intercity S.A. dla relacji Przemyśl - Szczecin - Etap II	101 326 833,82	57 638 212,35	98 825 517,97	97,53%	3	tak	2013-11-06	zakończona	nd
	POIS.07.01.00-00-037/12-00	Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom (LOT A,B,F)	432 428 520,68	301 778 874,97	62 143 485,40	14,37%	3	tak	2013-10-30	zakończona	nd
	POIS.07.01.00-00-038/12-01	Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne)	446 355 775,97	260 526 735,38	399 460 105,77	89,49%	1	tak	2013-06-04	zakończona	nd
	POIS.07.01.00-00-040/12-01	Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia – w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSMR, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego.	300 731 632,37	177 479 144,62	145 817 642,07	48,49%	1	tak	2014-01-17	nd	nd
	POIS.07.01.00-00-041/12-00	Budowa połączenia kolejowego MPL "Kraków - Balice" z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice	83 640 776,64	57 200 257,81	60 908 626,34	72,82%	1	tak	2014-04-07	zakończona	nd
	POIS.07.01.00-00-043/13-01	Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław-Jabłonowo Pomorskie (z wyłączeniem odcinka Toruń Główny- Toruń Wschodni)	66 065 697,99	53 631 802,21	60 068 687,38	90,92%	0	tak	2014-03-14	zakończona	nd
	POIS.07.01.00-00-044/13-02	Zakup taboru dla PKP Intercity S.A. do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich - zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych	276 714 393,03	157 435 858,18	282 578 654,48	102,12%	1	tak	2013-12-03	zakończona	nd

Lp	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07 -13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	Data / planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana Data zakończenia weryfikacji
	POIS.07.01.00-00-045/13-01	Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa - Fosowskie	84 908 474,31	59 744 652,21	77 201 346,50	90,92%	0	tak	2014-03-25	zakończona	nd
	POIS.07.01.00-00-047/13-01	Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki - Częstochowa	157 317 553,41	117 144 738,82	143 233 953,22	91,05%	0	tak	2014-03-25	nd	nd
	POIS.07.01.00-00-050/13-00	Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka – Opole Groszowice	60 256 088,48	48 893 111,08	53 023 314,97	88,00%	1	tak	2014-04-07	zakończona	nd
	POIS.07.01.00-00-052/13-01	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie	71 737 738,65	40 826 355,33	71 722 505,99	99,98%	0	tak	2014-05-27	zakończona	nd.
	POIS.07.01.00-00-053/13-00	Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety - Kluczbork	97 724 256,40	79 356 112,83	88 962 917,96	91,03%	1	tak	2014-04-07	zakończona	nd
	POIS.07.01.00-00-055/13-00	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie	67 359 518,16	38 343 254,66	75 088 591,57	111,47%	1	nie	2014-12-11	ocena WoPWF	2014-12-04
	POIS.07.01.00-00-056/13-00	Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie -Dąbrowa Górnicza Zabkowice - Jaworzno Szczakowa	116 332 555,81	90 459 300,46	106 119 145,06	91,22%	0	tak	2014-04-03	zakończona	nd

Lp	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07 -13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	Data / planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana Data zakończenia weryfikacji
	POIS.07.01.00-00-059/13-00	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym	153 314 203,56	124 559 576,20	139 386 178,22	90,92%	0	nie	2014-10-07	zakończona	nd
	POIS.07.01.00-00-061/13-00	Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork - Ostrzeszów	66 683 827,38	48 037 756,06	60 629 392,59	90,92%	0	nie	2014-09-08	zakończona	nd
	POIS.07.01.00-00-062/13-00	Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II	62 608 496,99	50 811 499,86	62 608 496,99	100,00%	0	nie	2014-10-07	zakończona	nd
	POIS.07.01.00-00-069/14-01	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych dla PKP Intercity S.A. Etap II	241 381 982,39	137 339 202,83	241 360 794,77	99,99%	1	nie	2014-10-22	zakończona	nd
	POIS.07.02.00-00-014/10-00	Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia	76 279 965,55	75 257 139,10	71 058 227,59	93,15%	Na dzień dzisiejszy wszystkie zaplanowane kontrakty zostały podpisane	tak	2013-12-17	zakończona	nd
	POIS.07.02.00-00-015/11-02	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	337 572 016,99	273 634 889,00	329 497 955,40	97,61%	wszystkie zasadnicze kontrakty (roboty budowlane) zostały podpisane. W przyszłości mogą się jeszcze pojawić umowy na informację i promocję,	nie	2013-01-09	zakończona	nd

Lp	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07 -13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	Data / planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana Data zakończenia weryfikacji
							ewent. ekspertyzy itp..				
	POIS.07.03.00-00-001/09-02	Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej - II etap	102 732 475,57	52 013 258,65	91 999 025,26	89,55%	0	tak	2010-05-25	zakończona	nd
	POIS.07.03.00-00-002/09-03	Uruchomienie obsługi transportem kolejowym Lotniska Okęcie im. Fryderyka Chopina	88 378 909,71	42 103 219,33	88 378 909,71	100,00%	0	tak	2010-06-24	zakończona	nd
	POIS.07.03.00-00-003/09-03	Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion Narodowy – Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych	80 200 672,82	37 838 472,64	79 599 251,75	99,25%	1	tak	2012-03-01	zakończona	nd
	POIS.07.03.00-00-005/10-03	Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej	109 519 796,88	58 714 701,04	107 856 372,60	98,48%	0	tak	2013-02-13	zakończona	nd
	POIS.07.03.00-00-006/10-04	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap I	176 130 250,14	91 796 521,90	176 130 250,14	100,00%	0	tak	2012-11-22	zakończona	nd
	POIS.07.03.00-00-007/10-02	II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	1 449 217 955,44	744 240 206,89	1 349 807 085,25	93,14%	0	tak	2012-01-18	zakończona	nd
	POIS.07.03.00-00-008/10-05	Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego	92 568 929,88	48 374 711,47	92 568 929,88	100,00%	0	tak	2011-02-04	zakończona	nd
	POIS.07.03.00-00-009/10-02	Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacją tramwajową w związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem taboru	184 671 748,61	87 648 411,41	169 028 790,44	91,53%	2	tak	2013-04-11	nd	nd
	POIS.07.03.00-00-010/10-00	Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście	83 986 065,90	40 106 246,93	75 395 856,15	89,77%	0	tak	2012-04-13	zakończona	nd
	POIS.07.03.00-00-011/10-02	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	160 583 125,64	73 021 040,71	159 580 898,17	99,38%	0	tak	2012-04-17	zakończona	nd

Lp	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07 -13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	Data / planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana Data zakończenia weryfikacji
	POIS.07.03.00-00-012/11-02	Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	162 511 598,07	76 477 676,20	129 748 645,38	79,84%	Do ogłoszenia pozostało postępowanie przetargowe dla zadania nr 62. (ul. Wolności w Chorzowie). Realizacja zadania została przesunięta z uwagi na fakt, że postępowanie będzie ogłoszone wspólnie z UM Chorzów (w ramach zadania miasto wykona przebudowę jezdni i chodników oraz przebuduje kanalizację).	tak	2012-10-11	zakończona	nd
	POIS.07.03.00-00-013/11-01	Zakup taboru kolejowego do obsługi portów lotniczych i przewozów aglomeracyjnych w korytarzu linii E-65 oraz aglomeracji warszawskiej	94 529 667,97	42 049 966,62	94 421 724,82	99,89%	0	tak	2013-01-03	zakończona	nd
	POIS.07.03.00-00-014/11-00	Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych - zakup 60 tramwajów niskopodłogowych	114 201 770,18	54 855 404,56	114 201 770,18	100,00%	0	tak	2012-08-29	nd	nd
	POIS.07.03.00-00-015/11-01	Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji	47 843 459,59	26 880 906,15	47 843 459,59	100,00%	0	tak	2012-12-18	zakończona	nd

Lp	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07 -13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	Data / planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana Data zakończenia weryfikacji
		krakowskiej									
	POIS.07.03.00-00-016/11-00	Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna	110 053 112,59	60 282 788,65	94 252 085,13	85,64%	0	nie	2014-02-12	nd	nd
	POIS.07.03.00-00-017/11-02	Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju"	45 107 946,27	20 604 271,66	42 704 068,06	94,67%	0	tak	2013-03-25	nd	nd
	POIS.07.03.00-00-018/12-00	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	80 195 224,89	16 207 367,74	78 283 225,11	97,62%	2 (info-promo, nieprzewidziane wydatki)	nd	I kw 2015	sporządzona wersja wstępna ACN	I kw 2015
	POIS.07.03.00-00-020/12-01	Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie	57 673 334,18	30 139 508,77	57 673 334,18	100,00%	0	tak	2013-09-13	zakończona	nd
	POIS.07.03.00-00-021/12-01	Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy	104 624 380,03	49 518 150,19	99 293 760,54	94,90%	1	tak	2014-06-26	zakończona	nd
	POIS.07.03.00-00-022/12-00	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu – Etap I i Etap II	53 646 563,71	23 924 589,69	53 646 563,71	100,00%	0	nie	2014-07-29	zakończona	nd
	POIS.07.03.00-00-023/12-02	Budowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu	72 470 560,94	34 439 767,59	71 881 069,94	99,19%	0	tak	2013-10-23	zakończona	nd
	POIS.07.03.00-00-024/12-01	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	65 420 167,42	31 381 884,30	68 160 552,23	104,19%	1	nie	2014-04-04	zakończona	nd
	POIS.07.03.00-00-026/12-02	Zakup tramwajów niskopodłogowych do obsługi sieci komunikacji tramwajowej w Warszawie	142 675 634,95	68 455 555,29	142 662 451,54	99,99%	0	nie	2014-07-17	nd	nd
	POIS.07.03.00-00-027/12-00	Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT - City	65 246 817,06	31 435 113,91	52 650 773,35	80,69%	0	nie	42 062,00	W TRAKCIE OCENY	2015-01-30

Lp	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07 -13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	Data / planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana Data zakończenia weryfikacji
	POIS.07.03.00-00-028/13-01	Zwiększenie możliwości przewozowych Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. w ruchu aglomeracyjnym Warszawy na istniejących i planowanych liniach	53 666 718,50	25 479 056,41	53 666 718,50	100,00%	0	tak	2014-02-13	nd	nd
	POIS.07.03.00-00-030/13-00	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	60 890 625,30	29 293 117,49	47 593 148,01	78,16%	0	nie	2015-01-21	nd	nd
	POIS.07.03.00-00-031/13-01	Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem	177 466 968,66	107 671 388,66	176 887 941,05	99,67%	1	nie	2014-10-30	zakończona	nd
	POIS.07.03.00-00-035/13-00	Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych do kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym i w obrębie aglomeracji warszawskiej	58 096 650,18	27 867 498,87	58 087 826,79	99,98%	1	tak	2014-02-14	zakończona	nd
	POIS.07.03.00-00-036/13-00	Zakup 20 sztuk nowych piętrowych wagonów oraz 2 sztuk wagonów sterowniczych i 2 sztuk nowych lokomotyw do składów pociągów w systemie push-pull	63 942 556,12	30 669 515,28	63 942 556,13	100,00%	0	nie	2014-08-07	zakończona	nd
	POIS.07.03.00-00-042/14-00	Poprawa funkcjonowania krakowskiego transportu miejskiego poprzez zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego oraz rozbudowę systemu Krakowskiej Karty Miejskiej	87 047 387,48	41 887 953,98	87 470 931,01	100,49%	1	nie	2014-09-18	nd	nd
	POIS.07.03.00-00-045/14-00	Zakup taboru kolejowego przewożącego pasażerów do obszarów Aglomeracji Warszawskiej	61 555 911,77	19 618 163,55	61 555 911,77	100,00%	0	nie	2014-12-29	zakończona	nd
Razem dla priorytetu VII			12 237 506 524,42	7 230 070 197,77	10 978 007 025,92	89,71%					
	POIS.08.02.00-00-001/08-03	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Grójec-Białobrzegi	131 482 446,04	109 322 210,17	123 845 430,22	94,19%	0	tak	2009-02-23	nd	nd

Lp	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07 -13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	Data / planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana Data zakończenia weryfikacji
	POIS.08.02.00-00-026/08-03	Budowa drogi krajowej nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej etap II odc. Paradna-Pabianicka	61 869 439,97	50 885 998,61	58 902 221,40	95,20%	0	tak	2010-08-13	nd	nd
	POIS.08.02.00-00-027/08-02	Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza	58 436 684,30	49 210 940,06	58 436 684,30	100,00%	0	nie	2014-10-07	nd	nd
	POIS.08.02.00-00-034/08-04	Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	300 316 855,06	178 513 034,79	300 316 855,06	100,00%	0	tak	2011-08-18	nd	nd
	POIS.08.02.00-00-051/09-01	Budowa obwodnicy m. Nowogard w ciągu drogi S-6	48 703 903,78	41 815 922,73	42 429 367,38	87,12%	0	tak	2010-09-01	nd	nd
	POIS.08.02.00-00-053/09-02	Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Stobierna - Rzeszów	62 096 969,45	56 637 830,26	56 117 641,89	90,37%	0	tak	2010-04-09	zakończona	nd
	POIS.08.02.00-00-054/09-01	Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej NR 61	55 104 102,21	39 914 821,86	39 896 889,23	72,40%	0	tak	2010-08-30	nd	nd
	POIS.08.02.00-00-055/09-02	Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50	64 073 919,12	52 920 717,32	58 646 968,45	91,53%	0	tak	2010-02-26	nd	nd
	POIS.08.02.00-00-056/09-04	Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odcinek Kaczkowo - Korzeńsko	266 642 423,08	226 574 143,28	265 543 483,34	99,59%	0	tak	2012-10-24	nd	nd
	POIS.08.02.00-00-058/09-01	"Budowa drogi S7 Radom (Jedliński) - Jędrzejów" odcinek realizacyjny: Skarżysko-Kamienna - Występa	172 053 190,80	142 119 698,66	160 910 613,23	93,52%	0	tak	2010-12-03	nd	nd
	POIS.08.02.00-00-059/10-02	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom(Jedlinski) - Jędrzejów, na odcinku obwodnicy Kielc	200 326 915,14	177 113 561,50	167 258 915,94	83,49%	0	tak	2012-08-24	nd	nd
	POIS.08.02.00-00-060/10-01	Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) - Syców.	266 785 521,19	227 891 834,00	241 808 455,66	90,64%	0	tak	2012-07-30	nd	nd
	POIS.08.02.00-00-062/10-00	Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	113 066 971,80	90 475 906,18	105 383 906,28	93,20%	0	nie	2012-12-14	nd	nd

Lp	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07 -13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	Data / planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana Data zakończenia weryfikacji
	POIS.08.02.00-00-064/11-01	Budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów, na odcinku obwodnicy m. Kock i Woli Skromowskiej o długości 7,87 km	50 598 735,44	45 565 702,31	46 676 075,73	92,25%	0	tak	2012-08-20	nd	nd
	POIS.08.02.00-00-067/11-02	Budowa drogi Nr 16 Olsztyn - Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Ełku), odcinek Barczewo - Borki Wielkie	134 406 367,81	113 696 140,78	131 776 209,42	98,04%	1	tak	2012-02-28	nd	nd
	POIS.08.02.00-00-068/11-01	Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr. eksp. S-14 wraz z obwodnicą Pabianic, odc. obwodnica Pabianic	138 364 368,87	124 804 407,62	121 457 789,06	87,78%	0	tak	2013-03-06	nd	nd
	POIS.08.02.00-00-069/11-00	Przebudowa DK 12/74 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Kielce - Cedzyna	84 849 155,58	75 044 016,86	72 970 772,53	86,00%	0	tak	2013-02-06	nd	nd
	POIS.08.02.00-00-071/12-02	Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź (A1)	1 273 151 130,68	934 849 999,02	1 102 956 800,14	86,63%	0	tak	2012-12-18	nd	nd
	POIS.08.02.00-00-083/14-00	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2	228 374 440,53	107 618 723,05	190 249 505,41	83,31%	0	tak	2014-02-13	zakończona	nd
Razem dla priorytetu VIII			3 710 703 540,86	2 844 975 609,07	3 345 584 584,66	90,16%					
	POIS.09.04.00-00-064/09-00	Budowa farmy wiatrowej Karwice zlokalizowanej na terenie gminy Malechowo	64 595 984,13	9 569 524,86	69 180 051,44	100%	0	nie	07.06.2014	zakończona	nd.
	POIS.09.04.00-00-072/10-00	Budowa dwudziestu dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 45,1 MW w gminie Legnickie Pole	61 151 032,03	9 569 804,20	61 151 032,03	100%	0	nie	22.10.2013	zakończona	nd.
	POIS.09.04.00-00-052/10-00	Budowa zespołu elektrowni wiatrowych Kukinia o mocy 28 MW	55 791 323,16	9 569 530,14	55 791 323,16	100%	0	tak	31.05.2013	zakończona	nd.
	POIS.09.04.00-00-118/09	Budowa farmy wiatrowej Ostaszewo o łącznej mocy 40 MW	63 105 926,22	9 569 835,88	63 105 926,22	100%	0	nie	31.03.2014	zakończona	nd.
	POIS.09.04.00-00-148/10-00	Budowa bloku energetycznego na biomasę o mocy 20 MWe Energa Kogeneracja sp. z o. o.	64 844 398,39	9 569 835,87	64 844 398,39	100%	0	nie	25.04.2014	zakończona	nd.

Lp	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07 -13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	Data / planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana Data zakończenia weryfikacji
	POIS.09.04.00-00-102/09	Budowa farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Golice	53 352 204,83	9 569 835,88	53 352 204,83	100%	0	nie	05.01.2011	zakończona	nd.
	POIS.09.04.00-00-108/09	Budowa farmy wiatrowej o mocy 48 MW w gminie Pelplin	73 270 123,05	9 569 835,88	73 270 123,05	100%	0	tak	22.11.2011	zakończona	nd.
	POIS.09.04.00-00-109/09	Budowa farmy wiatrowej Łukaszów	55 790 611,38	9 569 835,88	55 790 611,38	100%	0	nie	28.03.2012	zakończona	nd.
	POIS.09.04.00-00-004/10	Budowa kotła na biomasę w PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III - Elektrownia II	67 565 623,47	9 565 600,40	67 565 623,47	100%	0	tak	13.06.2013	zakończona	nd.
Razem dla priorytetu IX			559 467 226,66	86 123 638,97	564 051 293,97	100,82%					
	UDA-POIS.10.01.00-00-002/09-00	PMG Wierzchowice	420 654 580,75	117 514 274,85	317 632 898,46	75,51%	0	nie	14.10.2010 - data przekazania do IP 18.11.2010 data przekazania do KE	zakończono	25.10.2010
	UDA-POIS.10.01.00-00-001/09-00	PMG Strachocina	117 018 368,20	16 681 391,88	96 007 962,89	82,05%	0	nie	20.05.2011 data przekazania do IP	zakończono	13.12.2010
	UDA-POIS.10.01.00-00-003/09-00	KPMG Kosakowo	122 999 950,17	27 615 989,14	113 032 121,37	91,90%	0	nie	09.08.2011 data przekazania do IP	zakończono	27.06.2011
	UDA-POIS.10.01.00-00-008/09-00	Gazociąg Szczecin - Gdańsk	213 279 149,72	49 347 815,68	135 634 869,35	95,31%	4	nie	12.07.2011 data przekazania do IP	zakończono	29.11.2010
	UDA-POIS.10.01.00-00-006/09-00	Gazociąg Gustorzyn - Odolanów	129 645 132,81	48 955 579,32	95 741 392,28	93,20%	4	nie	16.11.2011 data przekazania do IP	zakończono	07.12.2010

Lp	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07 -13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	Data / planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana Data zakończenia weryfikacji
	UDA.POIS.10.01.00-00-007/09-00	Gazociąg Szczecin - Lwówek	140 106 067,68	41 511 017,41	95 648 507,34	83,10%	5	nie	13.01.2012 data przekazania do IP	zakończono	22.11.2011
	UDA.POIS.10.01.00-00-004/13-00	Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu poprawy jego funkcjonalności oraz optymalnego wykorzystania połączenia Polska-Niemcy	59 289 711,71	25 334 174,36	43 796 422,43	98,00%	8	nie	22.08.2014 data przekazania do IP	zakończono	16.07.2014
	UDA-POIS.10.01.00-00-001/10-00	Gazociąg Rembelszczyzna - Gustorzyn	154 774 477,25	47 037 581,81	104 498 319,00	95,32%	5	nie	11.07.2013 data przekazania do IP	zakończono	17.12.2010
	UDA-POIS.10.01.00-00-03/10-00	Budowa Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Ziarnowego w Świnoujściu - instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna	870 554 384,91	200 823 005,89	710 956 826,33	81,67%	0	nie	09.2012 data przekazania do IP	zakończono	17.04.2012
	UDA-POIS.10.01.00-00-005/10-00	Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew - część projektu "Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa"	51 918 518,21	22 604 200,89	46 759 892,82	90,06%	0	nie	07.09.2011 data przekazania do IP	zakończono	16.05.2011
	UDA-POIS.10.01.00-00-007/10-00	Budowa linii Ostrołęka - Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa	136 904 561,69	51 133 195,12	124 846 109,86	91,19%	0	nie	09.05.2012 data przekazania do IP	zakończono	30.03.2012
	UDA-POIS.10.01.00-00-002/11-00	Budowa linii Miłosna - Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa.	69 326 048,11	28 729 418,02	67 092 014,03	96,78%	0	nie	10.09.2013 data przekazania do IP	zakończono	23.08.2013
	UDA-POIS.10.01.00-00-001/12-00	Budowa linii Ełk Bis - Łomża wraz z budową stacji Łomża i stacji Ełk Bis (etap I i II) - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa.	116 723 533,80	52 666 156,28	112 761 022,47	96,61%	0	nie	20.12.2013 data przesłania do IP	zakończono	10.01.2013

Lp	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07 -13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	Data / planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana Data zakończenia weryfikacji
	UDA-POIS.10.01.00-00-003/12-00	Budowa linii Ełk Bis - Granica RP - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa.	137 047 028,58	44 463 849,94	132 625 669,81	96,77%	0	nie	styczeń 2014	zakończono	10.01.2013
Razem dla priorytetu X			2 079 568 614,47	612 605 994,72	1 670 361 045,72	80,32%					
	POIS.11.02.00-00-001/08-05	„Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu”	79 306 034,89	34 389 205,23	74 943 795,66	94,50%	2	Tak	18.12.2008	zakończona	nie dotyczy
	POIS.11.02.00-00-044/08-03	„Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - etap II, stan wykończeniowy”	41 637 697,27	24 072 922,15	41 637 697,27	100,00%	0	Tak	07.04.2009	zakończona	nie dotyczy
	POIS.11.02.00-00-045/09-02	„Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie”	87 271 938,15	49 472 401,71	87 271 938,15	100,00%	0	Tak	13.07.2010	zakończona	nie dotyczy
	POIS.11.02.00-00-049/09-05	„Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku”	55 290 359,06	25 726 721,28	54 481 574,03	98,54%	6	Tak	17.09.2010	zakończona	nie dotyczy
	POIS.11.02.00-00-050/10-04	„Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach”	63 428 081,67	32 343 084,46	63 428 081,67	100,00%	0	Tak	26.05.2011	zakończona	nie dotyczy
Razem dla priorytetu XI			326 934 111,03	166 004 334,82	321 763 086,76	98,42%					
	POIS.13.01.00-00-011/08-00	Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego	58 208 330,89	13 484 201,66	116 491 197,33	99,80%	16	TAK	17.06.2009	N/D	N/D
	POIS.13.01.00-00-016/08-00	Centrum Nowych Technologii „Ochota” Uniwersytetu Warszawskiego	68 470 564,86	15 429 813,37	13 802 784,83	89,50%	3	TAK	17.06.2009	N/D	N/D
Razem dla priorytetu XIII			126 678 895,74	28 914 015,03	130 293 982,16	102,85%					
Razem			39 689 890 031,48	23 787 570 805,69	34 082 923 341,43	85,87%					

Tabela B. Kontrakty/klauzule warunkowe Jaspers

W zestawieniu uwzględniono projekty środowiskowe o koszcie całkowitym z przedziału 25-50 mln euro.

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07 - 13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	Data / planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana data zakończenia weryfikacji
0	1	2	3	4	5	6=5/3	7	8	9	10	11
1	POIS.01.01.00-00-156/09-03	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy	37 066 953,25	18 823 338,63	35 561 809,50	95,94%	0	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2	POIS.01.01.00-00-203/09-04	Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa	34 300 146,75	15 429 343,34	31 748 786,60	92,56%	1	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3	POIS.01.01.00-00-250/09-04	Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa - I Etap	29 431 597,65	11 809 854,16	30 403 683,26	103,30%	0	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
4	POIS.01.01.00-00-213/10-04	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach - II etap	42 758 943,20	18 671 882,92	38 288 347,21	89,54%	0	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
5	POIS.01.01.00-00-198/09-03	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra	27 169 345,77	9 676 736,23	25 526 535,72	93,95%	0	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
6	POIS.01.01.00-00-304/12-01	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II - Faza II	48 711 174,79	21 263 600,33	36 415 077,70	74,76%	0	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
7	POIS.01.01.00-00-073/08-04	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice - Dorzecze Rudawy	31 624 299,78	19 442 243,68	31 394 764,94	99,27%	0	nie dotyczy	nie dotyczy	zakończona	zakończona
8	POIS.01.01.00-00-045/08-05	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Łędziny	40 965 036,75	25 046 537,33	40 048 832,07	97,76%	0	nie dotyczy	nie dotyczy	zakończona	zakończona
9	POIS.01.01.00-00-210/10-02	Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I	49 505 315,20	29 168 875,91	39 044 078,90	78,87%	1	nie dotyczy	nie dotyczy	zakończona	zakończona

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07 - 13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	Data / planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana data zakończenia weryfikacji
10	POIS.01.01.00-00-160/09-05	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I	44 070 728,10	20 297 443,78	40 020 379,03	90,81%	1	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
11	POIS.01.01.00-00-010/13-00	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – Etap IV	48 764 315,41	18 214 509,27	29 748 924,84	61,01%	4	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
12	POIS.01.01.00-00-020/09-01	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok	29 661 195,27	15 000 925,67	28 826 033,25	97,18%	0	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
13	POIS.01.01.00-00-008/08-07	Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego m. Siedlce	37 728 116,82	19 134 801,61	37 219 622,03	98,65%	0	nie dotyczy	nie dotyczy	zakończona	zakończona
14	POIS.01.01.00-00-127/09-03	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennym i Skarżysku Kościelnym	30 219 408,82	14 574 853,94	28 560 943,70	94,51%	1	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
15	POIS.01.01.00-00-091/08-05	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina	38 893 188,96	21 165 339,40	38 677 854,82	99,45%	0	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
16	POIS.01.01.00-00-208/10-02	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice	43 590 596,67	26 316 250,98	25 136 341,17	57,66%	3	nie dotyczy	nie dotyczy	w toku	luty 2015
17	POIS.01.01.00-00-002/08-03	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	28 715 438,72	14 432 685,70	22 579 295,42	78,63%	0	nie dotyczy	nie dotyczy	zakończona	zakończona
18	POIS.01.01.00-00-249/09-01	Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego	49 444 603,36	24 185 919,93	46 507 381,48	94,06%	1	nie dotyczy	nie dotyczy	zakończona	zakończona
19	POIS.01.01.00-00-087/08-04	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap	27 530 949,01	12 250 226,57	25 875 495,84	93,99%	0	nie dotyczy	nie dotyczy	zakończona	zakończona
20	POIS.01.01.00-00-128/09-0405	Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląski	40 295 141,16	21 111 579,82	39 625 252,68	98,34%	2	nie dotyczy	nie dotyczy	zakończona	zakończona
21	POIS.01.01.00-00-207/10-02	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu etap III	37 445 872,61	20 321 565,10	37 445 872,61	100,00%	0	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07 - 13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	Data / planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana data zakończenia weryfikacji
22	POIS.01.01.00-00-015/13-00	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu - Etap V	35 837 141,05	15 593 923,13	35 837 141,05	100,00%	0	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
23	POIS.01.01.00-00-092/08-04	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II	41 130 489,27	24 847 715,05	35 867 948,14	87,21%	0	nie dotyczy	nie dotyczy	zakończona	zakończona
24	POIS.01.01.00-00-002/10	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – Etap II	30 730 968,09	13 098 287,09	28 633 095,36	93,317%	1	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
25	POIS.01.01.00-00-136/09	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój	29 756 208,43	18 960 535,18	28 878 812,14	97,05 %	1	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
26	POIS.01.01.00-00-107/13	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Chojnice	31 105 344,69	17 457 484,96	7 123 991,72	22,90%	1 postępowanie w trakcie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
27	POIS.01.01.00-00-070/08	„Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu 'Czysty Dunajec'”	38 319 972,33	22 718 888,93	38 160 375,11	99,58	-	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
28	POIS.01.01.00-00-020/08	Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka	26 292 738,24	18 174 590,88	21 459 214,84	81,62	2	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
29	POIS.01.01.00-00-144/09	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	25 528 405,81	14 404 261,72	25 404 046,61	99,51	-	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
30	POIS.01.01.00-00-122/09	„Czyste życie”. Kompleksowa gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Brwinów	24 942 092,28	14 492 844,13	20 029 892,98	97,78	-	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem dla priorytetu I			1 081 535 728,26	556 087 045,39	950 049 830,72	87,84%					
31	POIS.02.01.00-00-009/09-02	System gospodarki odpadami Ślęza - Oława	31 006 006,90	14 600 525,86	29 206 392,07	94,19	3	nd	nd	nd	nd

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07 - 13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	Data / planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana Data zakończenia weryfikacji
32	POIS.02.02.00-00-001/10-02	Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych powojennych, zarządzanych przez PGL LP	30 952 915,83	23 068 236,44	30 952 915,83	100	0	nd	nd	bd	bd
33	POIS.02.01.00-00-003/09-04	Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Stąsini, gmina Nowogard	33 576 795,39	21 213 030,41	32 415 750,67	96,54	1099	nd	nd	nd	nd
34	POIS.02.01.00-00-005/09-04	Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę zakładu utylizacji odpadów Komunalnych „Stary Las”	33 934 865,43	21 060 992,50	30 788 568,35	90,73	4	nd	nd	nd	nd
35	POIS.02.01.00-00-006/08-03	Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew	35 310 689,99	22 364 811,91	33 358 886,33	94,47	2	nd	nd	nd	nd
36	POIS.02.01.00-00-016/09-02	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach	32 191 741,11	16 529 283,41	31 876 597,78	99,02*	0	nd	nd	nd	nd
37	POIS.02.01.00-00-004/09-02	Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego	30 653 793,60	14 198 908,29	17 370 238,28	56,66	3	nd	nd	nd	nd
38	POIS.02.01.00-00-001/11-01	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowywania Odpadów Jarocin	36 442 433,30	20 419 442,78	30 699 897,60	84,24	1	nd	nd	nd	nd
39	POIS.02.01.00-00-015/11-02	Budowa Zakładu Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli	26 590 303,93	14 326 050,40	21 920 509,18	82,44	8	nd	nd	nd	nd
40	POIS.02.01.00-00-013/13-00	Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku	19 586 771,61	8 279 182,70	0,00	0	8	nd	nd	nd	nd
41	POIS.02.01.00-00-09/14-00	Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Końskie	8 433 688,39	2 973 228,52	7 382 877,98	87,54	4	nd	nd	nd	nd
42	POIS.02.02.00-00-004/12	Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki	34 685 525,90	29 471 860,42	31 214 930,77	89,99%	7 postępowań w trakcie	n/d	n/d	n/d	n/d

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07 - 13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	Data / planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana Data zakończenia weryfikacji
43	POIS.02.02.00-00-002/09-07	Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo	27 324 617,93	23 103 480,84	26 013 008,85		5	n/d	n/d	n/d	n/d
Razem dla priorytetu II			380 690 149,31	231 609 034,48	323 200 573,71	84,90%					
44	POIS.03.01.00-00-003/09-03	Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałania powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych	45 594 022,47	31 322 318,91	34 212 507,20	75,04	28	nd	nd	nd	nd
45	POIS.03.01.00-00-003/10-00	Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie	41 187 752,05	28 470 261,74	34 001 235,71	82,55	13	nd	nd	nd	nd
46	POIS.03.01.00-00-012/11-04	Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego stopnia Wodnego Włocławek	27 760 285,34	17 028 531,52	22 830 133,98	82,24	5	nd	nd	ocena zakończona	zakończono
47	POIS.03.01.00-00-006/11-06	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku	33 540 629,54	28 153 756,23	33 277 459,05	99,22	1	nd	nd	nd	nd
48	POIS.03.01.00-00-006/10-07	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku	30 455 587,43	8 076 845,62	30 455 587,43	100	0	nd	nd	ocena zakończona	zakończono
59	POIS.03.01.00-00-002/11-05	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Gdańsk	32 948 075,91	27 922 213,72	32 782 108,08	100 ⁴	0	nd	nd	nd	nd
50	POIS.03.02.00-00-001/09-06	Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii, organizacja systemu monitoringu dynamicznego	27 156 801,52	23 060 748,50	6 383 828,00	23,50	6	nd	nd	nd	nd

⁴ W wydatkach kwalifikowanych uwzględnione są wydatki zawierające procedurę przetargową (kontraktację) a także inne wydatki kwalifikowane niewymagające kontraktacji

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07 - 13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	Data / planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana Data zakończenia weryfikacji
		przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych									
51	POIS.03.02.00-00-002/09-07	Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego	29 396 209,43	24 986 778,02	21 682 587,48	73,76	5	nd	nd	nd	nd
52	POIS.03.02.00-00-001/14-00	Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych	47 830 591,83	40 656 003,06	13 230 075,36	27,66	18	nd	nd	nd	nd
Razem dla priorytetu III			315 869 955,53	229 677 457,32	228 855 522,29	72,45%					
53	POIS.04.05.00-00-016/12-02	Budowa instalacji odazotowania spalin (SCR) dla kotła K7 i K8 w Elektrowni „Rybnik” SA.	39 518 272,61	4 784 917,94	39 518 272,61	100,00	0	NIE	nd	nd	nd
54	POIS.04.05.00-00-003/12-01	Budowa instalacji odsiarczania spalin IOS IV (bloki 200 MW) w ENEA Wytwarzanie S.A.	43 552 323,08	4 784 917,94	43 552 323,08	100,00	0	NIE	nd	nd	nd
Razem dla priorytetu IV			83 070 595,69	9 569 835,88	83 070 595,69	100,00%					
Razem			1 861 166 428,79	1 026 943 373,07	1 585 176 522,41	85,17%					

Tabela C. Postęp finansowy w ramach bieżących dużych projektów realizowanych w ramach POLiŚ, wraz z uwzględnieniem źródeł finansowania.

W zestawieniu uwzględniono projekty o koszcie całkowitym powyżej 50 mln euro oraz projekty o koszcie całkowitym poniżej 50 mln euro, dla których KE wydała już decyzję.

Lp.	Działanie	Tytuł projektu	Środki wspólnotowe -wydatki ogółem (euro)	Krajowe środki publiczne, w tym - Wydatki ogółem (euro)	Prywatne - Wydatki ogółem (euro)	Ogółem (euro)	EBI - wydatki ogółem (euro)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	01.01	Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych	19 264 622,45	16 880 922,51	0,00	36 145 544,96	0,00

2	01.01	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich	40 990 044,02	32 279 486,10	0,00	73 269 530,12	0,00
3	01.01	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim	31 136 806,72	23 145 238,62	0,00	54 282 045,34	0,00
4	01.01	Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głucholazy	12 361 691,03	19 458 183,31	0,00	31 819 874,34	0,00
5	01.01	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - Faza I	15 962 217,10	15 302 062,35	0,00	31 264 279,45	0,00
6	01.01	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” i okolic	47 881 904,49	49 217 202,70	0,00	97 099 107,19	0,00
7	01.01	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta Sochaczew - Etap I	12 060 527,21	0,00	13 196 140,31	25 256 667,52	0,00
8	01.01	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach	25 349 640,46	20 408 776,99	0,00	45 758 417,45	0,00
9	01.01	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza	14 330 311,38	16 528 132,15	0,00	30 858 443,54	0,00
10	01.01	Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków	14 179 379,83	10 228 158,90	0,00	24 407 538,73	0,00
11	01.01	Trias Opolski - ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Op. - II etap	25 220 767,74	21 906 606,78	0,00	47 127 374,52	0,00
12	01.01	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - faza II	60 563 448,58	36 765 523,83	0,00	97 328 972,41	0,00
13	01.01	„Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II”	148 160 244,02	78 845 913,93	0,00	227 006 157,95	0,00
14	01.01	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza I	15 366 088,13	13 305 443,83	0,00	28 671 531,96	0,00
15	01.01	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach. Etap I.	67 007 411,08	88 622 376,75	0,00	155 629 787,83	0,00
16	01.01	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach Miasta Bielsko-Biała	12 793 169,00	0,00	11 575 803,67	24 368 972,68	0,00
17	01.01	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap I	60 465 346,78	60 905 018,10	0,00	121 370 364,88	0,00
18	01.01	"Czysta woda dla Krakowa"-uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	40 160 918,02	37 378 250,93	0,00	77 539 168,95	0,00
19	01.01	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów	51 572 396,32	41 000 794,62	0,00	92 573 190,94	0,00
20	01.01	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie	19 450 089,55	19 782 560,35	0,00	39 232 649,90	0,00
21	01.01	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki	18 321 568,51	15 833 197,29	0,00	34 154 765,79	0,00
22	01.01	Gdański projekt wodno-ściekowy etap II	35 204 841,08	39 686 051,17	0,00	74 890 892,25	0,00

23	01.01	Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej	25 123 234,40	21 953 315,92	0,00	47 076 550,31	0,00
24	01.01	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - faza IV	211 566 142,16	224 158 023,35	0,00	435 724 165,51	0,00
25	01.01	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji radom – II etap	32 984 169,10	32 892 397,00	0,00	65 876 566,10	0,00
26	01.01	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6	27 089 193,87	25 942 820,82	0,00	53 032 014,69	0,00
27	01.01	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – etap II	29 454 748,11	32 954 012,34	0,00	62 408 760,45	8 029 696,64
28	01.01	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice	25 084 863,09	25 763 251,58	0,00	50 848 114,67	0,00
29	01.01	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie	35 255 445,95	39 289 117,13	0,00	74 544 563,08	0,00
30	01.01	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach- Etap III	36 325 087,53	53 242 687,55	0,00	89 567 775,08	26 553 624,35
Razem dla Priorytetu I POLiŚ			1 210 686 317,71	1 113 675 526,90	24 771 943,98	2 349 133 788,59	34 583 320,99
31	02.01	Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku	44 979 909,29	48 496 933,13	0,00	93 476 842,42	0,00
32	02.01	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc	35 395 736,82	32 350 746,57	0,00	67 746 483,39	0,00
33	02.01	Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	61 007 703,72	109 195 467,49	0,00	170 203 171,20	0,00
34	02.01	Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie	88 934 411,45	108 899 323,29	0,00	197 833 734,73	0,00
35	02.01	Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej	50 241 638,36	65 313 179,82	0,00	115 554 818,17	0,00
36	02.01	Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego	61 109 189,08	63 801 524,62	0,00	124 910 713,69	0,00
37	02.01	System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.	27 908 738,19	26 292 634,38	0,00	54 201 372,57	0,00
38	02.01	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego	36 966 802,51	54 397 440,55	0,00	91 364 243,07	0,00
Razem dla Priorytetu II POLiŚ			406 544 129,42	508 747 249,85	0,00	915 291 379,24	0,00
39	03.01	Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (w zakresie obiektów ochrony przed powodzią zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu)	131 147 930,94	84 433 745,59	0,00	215 581 676,52	0,00
40	03.01	Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego – Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia – etap I	32 524 823,56	16 942 029,97	0,00	49 466 853,53	0,00
Razem dla Priorytetu III POLiŚ			163 672 754,50	101 375 775,56	0,00	265 048 530,05	0,00
39	04.03	Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin IOS III dla bloku nr 10 - 500 MW w Elektrowni Kozienice S.A.	4 784 917,94	0,00	91 662 203,18	96 447 121,12	0,00
40	04.03	Budowa nowej instalacji technicznego kwasu azotowego wraz	4 784 917,94	0,00	65 266 280,68	70 051 198,62	0,00

		z instalacją neutralizacji ciśnieniowej.					
41	04.05	Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kotłów K14, K15, K16 w Elektrociepłowni Siekierki	4 784 917,94	0,00	88 959 620,69	93 744 538,63	0,00
42	04.05	Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kotłów K5, K6, K7, K10 i K11 w Elektrociepłowni Siekierki	4 784 917,94	0,00	44 473 522,04	49 258 439,98	0,00
43	04.05	Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin dla bloków 5 i 6 w Elektrowni Dolna Odra	4 784 917,94	0,00	71 629 560,44	76 414 478,37	0,00
44	04.05	Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą amoniakalną w Zakładach Azotowych Puławy S.A.	4 784 917,94	0,00	48 794 033,21	53 578 951,15	0,00
45	04.05	Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w PGE Elektrownia Bełchatów S.A.	4 784 917,94	0,00	93 991 414,45	98 776 332,39	0,00
Razem dla Priorytetu IV POLiŚ			33 494 425,58	0,00	504 776 634,69	538 271 060,26	0,00
46	06.01	Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut KM 527+456,00 – 613+767,30	105 045 352,84	36 228 006,25	0,00	141 273 359,09	3 137 972,29
47	06.01	Budowa drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin - Gorzów Wlkp.	356 565 237,43	195 375 046,79	0,00	551 940 284,22	0,00
48	06.01	Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic miasta)	71 403 803,83	21 002 187,00	0,00	92 405 990,83	0,00
49	06.01	Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek.	34 788 189,22	14 303 808,50	0,00	49 091 997,72	0,00
50	06.01	Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - Etap I.	44 161 574,69	19 373 802,44	0,00	63 535 377,12	0,00
51	06.01	Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyń w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648	37 667 402,05	7 340 765,51	0,00	45 008 167,56	0,00
52	06.01	Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa.	29 956 871,79	23 665 321,85	0,00	53 622 193,64	0,00
53	06.01	Przebudowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Powązkowska - węzeł Marki (ul. Piłsudskiego)	353 722 132,87	105 298 640,33	0,00	459 020 773,20	37 257 869,79
54	06.01	Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	111 798 034,33	50 085 506,51	0,00	161 883 540,83	63 172 980,64
55	06.01	Budowa autostrady A1, odcinek Pyrzowice - Maciejów - Sośnica	1 113 118 866,51	288 809 432,71	0,00	1 401 928 299,22	0,00
56	06.01	Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Konotopa - węzeł Powązkowska	376 507 499,52	276 208 731,72	0,00	652 716 231,25	58 655 947,13
57	06.01	Budowa autostrady A4 odcinek Kraków - Tarnów, odcinek węzeł Szarów - węzeł "Krzyż"	212 292 419,98	465 334 460,83	0,00	677 626 880,81	213 656 968,60
58	06.01	Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Gnieźno - Poznań (węzeł „Kleszczewo”)	223 092 420,58	117 789 282,82	0,00	340 881 703,40	0,00
59	06.01	Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko Biała - Żywiec, odcinek w. Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) - Żywiec	172 539 283,40	110 785 314,50	0,00	283 324 597,89	0,00

60	06.01	Budowa drogi S2 węzeł Konotopa-Węzeł Puławska wraz z odcinkiem węzeł Lotnisko-węzeł Marynarska S79	459 142 610,59	534 675 276,77	0,00	993 817 887,37	79 441 643,00
61	06.01	Budowa autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów, odc. w. Krzyż - w. Rzeszów Wschód wraz z odc. Drogi ekspresowej S-19 w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza	710 333 178,24	556 591 090,84	0,00	1 266 924 269,08	0,00
62	06.01	Budowa autostrady A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.	107 734 303,89	74 489 230,87	0,00	182 223 534,77	0,00
63	06.01	"Rozbudowa węzła OT (DK S-6) z ul. Kartuską (DK7) - węzeł Karczemki w Gdańsku"	41 612 672,49	13 612 015,18	7 551 530,05	62 776 217,71	0,00
64	06.01	Budowa autostrady A-1, odcinek Toruń-Stryków	676 174 642,03	690 905 603,42	0,00	1 367 080 245,45	271 314 000,29
65	06.01	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Elbląg (S22) – Olsztynek (S51), na odcinku Elbląg – Miłomłyn	335 297 551,36	93 539 238,41	0,00	428 836 789,77	0,00
66	06.01	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Gdańsk (A1) - Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta Gdańska)	249 231 936,77	95 623 906,44	0,00	344 855 843,21	0,00
67	06.01	Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Gorzów Wlkp. - Nowa Sól, na odcinku Gorzów Wlkp. - Sulechów	375 479 164,49	129 709 323,34	0,00	505 188 487,82	0,00
68	06.01	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Olsztynek (S51) – Płońsk (S10), na odcinku Olsztynek - Nidzica	245 337 032,35	57 834 096,56	0,00	303 171 128,91	9 390 590,48
69	06.01	Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski - Warszawa na odcinku Rawa Mazowiecka - Radziejowice.	140 937 105,73	60 218 159,99	0,00	201 155 265,72	0,00
70	06.01	Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy	222 264 384,03	62 581 880,72	0,00	284 846 264,75	0,00
71	06.01	Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11 i S5	183 366 432,44	107 483 420,70	0,00	290 849 853,14	0,00
72	06.01	Budowa autostradowej obwodnicy Wrocławia A8	668 960 002,70	263 668 255,05	0,00	932 628 257,75	0,00
73	06.02	Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski	538 425 120,41	261 551 697,21	0,00	799 976 817,63	0,00
74	06.02	Budowa obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej S8	66 532 322,32	29 418 993,29	0,00	95 951 315,60	0,00
75	06.03	Port lotniczy Wrocław - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej	30 649 791,86	0,00	60 516 139,30	91 165 931,16	0,00
76	06.03	Port Lotniczy w Gdańsku - budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej	20 890 951,72	0,00	38 809 439,81	59 700 391,53	0,00
77	06.03	Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej	25 624 324,33	0,00	38 212 358,66	63 836 682,98	0,00
78	06.03	Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym	71 080 243,61	0,00	42 757 412,25	113 837 655,86	0,00
79	06.03	Port lotniczy Poznań-Ławica - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej	21 063 208,77	0,00	48 557 610,71	69 620 819,47	0,00
80	06.03	Port lotniczy w Krakowie – rozbudowa istniejącego terminalu pasażerskiego	37 324 752,38	0,00	65 421 919,29	102 746 671,67	0,00
81	06.03	Port Lotniczy Warszawa – Budowa/rozbudowa/przebudowa (modernizacja) infrastruktury lotniskowej	35 052 082,47	0,00	129 852 494,04	164 904 576,51	0,00
Razem dla Priorytetu VI POLIŚ			8 505 172 904,02	4 763 502 496,55	431 678 904,11	13 700 354 304,64	736 027 972,22

82	07.01	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań Etap II – odcinek Wrocław – granica województwa dolnośląskiego	189 644 598,21	40 644 070,71	83 567 408,63	313 856 077,55	25 333 024,04
83	07.01	Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej	35 977 359,87	35 336 908,21	23 742 378,37	95 056 646,45	0,00
84	07.01	Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Ciechanów	208 638 949,93	71 083 917,60	90 481 580,51	370 204 448,04	21 808 666,15
85	07.01	Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie)	35 071 127,62	17 365 033,02	13 382 071,59	65 818 232,23	0,00
86	07.01	Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice)	200 212 964,61	37 332 825,32	110 055 486,43	347 601 276,37	0,00
87	07.01	Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III	563 635 833,62	109 252 556,56	322 825 500,21	995 713 890,38	142 180 952,15
88	07.01	Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Działdowo	166 281 264,40	63 912 984,84	78 994 172,04	309 188 421,29	21 489 530,06
89	07.01	Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia	145 934 128,87	39 960 801,39	92 931 203,06	278 826 133,33	40 793 532,94
90	07.01	Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Iława, LCS Malbork	288 712 741,07	55 772 684,64	187 578 891,60	532 064 317,31	88 087 100,51
91	07.01	Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Łódź, etap II, Lot C - pozostałe roboty	50 625 166,58	8 853 929,33	50 557 776,47	110 036 872,37	29 874 804,73
92	07.01	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I- rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" Faza II - realizacja przedsięwzięcia	157 065 907,22	0,00	106 998 600,71	264 064 507,93	0,00
93	07.01	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempin – Poznań	135 673 187,97	20 448 392,53	68 864 472,09	224 986 052,59	23 618 918,51
94	07.01	Modernizacja linii kolejowej E 20/ CE 20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap II	107 204 721,92	15 547 485,19	41 129 760,02	163 881 967,13	6 807 913,61
95	07.01	Odnowa taboru PKP Intercity S.A. dla relacji Przemyśl - Szczecin - Etap II	57 638 212,35	0,00	43 688 621,47	101 326 833,82	0,00
96	07.01	Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom (LOT A,B,F)	211 245 212,47	90 558 718,35	130 624 589,86	432 428 520,68	48 734 894,79
97	07.01	Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne)	221 447 725,07	37 125 771,24	187 782 279,66	446 355 775,97	103 063 140,07
98	07.01	Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia – w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSMR, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego.	150 857 272,92	20 441 309,44	129 433 050,00	300 731 632,37	67 018 117,47
99	07.01	Budowa połączenia kolejowego MPL "Kraków - Balice" z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice	48 620 219,13	9 281 257,73	25 739 299,77	83 640 776,64	0,00

100	07.01	Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław-Jabłonowo Pomorskie (z wyłączeniem odcinka Toruń Główny- Toruń Wschodni)	45 587 031,87	4 660 096,15	15 818 569,96	66 065 697,99	0,00
101	07.01	Zakup taboru dla PKP Intercity S.A. do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich - zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych	157 435 858,18	0,00	119 278 534,86	276 714 393,03	0,00
102	07.01	Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa - Fosowskie	50 782 954,38	4 702 624,65	29 422 895,28	84 908 474,31	9 180 881,03
103	07.01	Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki - Częstochowa	99 573 028,00	8 341 203,22	49 403 322,19	157 317 553,41	10 658 816,52
104	07.01	Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka – Opole Groszowice	41 559 144,42	3 816 571,06	14 880 373,00	60 256 088,48	0,00
105	07.01	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie	40 826 355,33	30 911 383,32	0,00	71 737 738,65	0,00
106	07.01	Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety - Kluczbork	67 452 695,91	5 099 100,32	25 172 460,18	97 724 256,40	0,00
107	07.01	Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie -Dąbrowa Górnicza Zabkowice - Jaworzno Szczakowa	76 890 405,39	7 040 157,57	32 401 992,85	116 332 555,81	4 025 032,59
108	07.02	Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski i Mielniński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia	63 968 568,23	12 311 397,32	0,00	76 279 965,55	0,00
109	07.03	Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej - II etap	52 013 258,65	13 811 166,89	36 908 050,03	102 732 475,57	35 886 884,54
110	07.03	Uruchomienie obsługi transportem kolejowym Lotniska Okęcie im. Fryderyka Chopina	42 103 219,33	0,00	46 275 690,38	88 378 909,71	0,00
111	07.03	Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion Narodowy – Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych	37 838 472,64	0,00	42 362 200,18	80 200 672,82	8 477 198,79
112	07.03	Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej	58 714 701,04	0,00	50 805 095,84	109 519 796,88	0,00
113	07.03	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap I	91 796 521,90	84 333 728,24	0,00	176 130 250,14	0,00
114	07.03	II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	744 240 206,89	704 977 748,55	0,00	1 449 217 955,44	127 947 999,07
115	07.03	Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego	48 374 711,47	0,00	44 194 218,41	92 568 929,88	25 971 504,83
116	07.03	Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacją tramwajową w związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem taboru	87 648 411,41	0,00	97 023 337,21	184 671 748,61	20 560 317,91
117	07.03	Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście	40 106 246,93	31 917 524,12	11 962 294,85	83 986 065,90	0,00

118	07.03	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	73 021 040,71	87 562 084,93	0,00	160 583 125,64	0,00
119	07.03	Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	76 477 676,20	86 033 921,86	0,00	162 511 598,07	0,00
120	07.03	Zakup taboru kolejowego do obsługi portów lotniczych i przewozów aglomeracyjnych w korytarzu linii E-65 oraz aglomeracji warszawskiej	42 049 966,62	0,00	52 479 701,35	94 529 667,97	0,00
121	07.03	Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych - zakup 60 tramwajów niskopodłogowych	54 855 404,56	0,00	59 346 365,62	114 201 770,18	51 206 995,55
122	07.03	Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej	22 887 733,61	15 750 085,58	9 205 640,40	47 843 459,59	0,00
123	07.03	Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju"	20 604 271,66	24 503 674,61	0,00	45 107 946,27	0,00
124	07.03	Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie	30 139 508,77	0,00	27 533 825,41	57 673 334,18	0,00
125	07.03	Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy	49 518 150,19	55 106 229,84	0,00	104 624 380,03	0,00
126	07.03	Budowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu	34 439 767,59	0,00	38 030 793,35	72 470 560,94	0,00
127	07.03	Zwiększenie możliwości przewozowych Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. w ruchu aglomeracyjnym Warszawy na istniejących i planowanych liniach	25 479 056,41	0,00	28 187 662,09	53 666 718,50	0,00
128	07.03	Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych do kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym i w obrębie aglomeracji warszawskiej	27 867 498,87	0,00	30 229 151,32	58 096 650,18	0,00
Razem dla Priorytetu VII POLIŚ			5 278 738 460,99	1 853 797 344,33	2 649 299 317,25	9 781 835 122,58	912 726 225,86
129	08.02	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Grójec-Białobrzegi	92 923 878,64	38 558 567,39	0,00	131 482 446,04	0,00
130	08.02	Budowa drogi krajowej nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej etap II odc. Paradna-Pabianicka	50 885 998,61	10 983 441,37	0,00	61 869 439,97	7 102 839,85
131	08.02	Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	178 513 034,79	121 803 820,28	0,00	300 316 855,06	0,00
132	08.02	Budowa obwodnicy m. Nowogard w ciągu drogi S-6	35 543 534,32	13 160 369,47	0,00	48 703 903,78	0,00
133	08.02	Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Stobierna - Rzeszów	48 142 155,72	13 954 813,73	0,00	62 096 969,45	0,00
134	08.02	Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej NR 61	33 927 598,58	21 176 503,63	0,00	55 104 102,21	172 242,49
135	08.02	Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50	44 982 609,72	19 091 309,40	0,00	64 073 919,12	0,00
136	08.02	Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odcinek Kaczkowo - Korzeńsko	192 588 021,79	74 054 401,29	0,00	266 642 423,08	0,00
137	08.02	"Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów" odcinek realizacyjny: Skarżysko-Kamienna - Występa	120 801 743,86	51 251 446,94	0,00	172 053 190,80	0,00
138	08.02	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom(Jedliński) - Jędrzejów, na odcinku obwodnicy Kielc	150 546 527,27	49 780 387,87	0,00	200 326 915,14	0,00
139	08.02	Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) - Syców.	193 708 058,90	73 077 462,30	0,00	266 785 521,19	0,00
140	08.02	Budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów, na odcinku obwodnicy m. Kock i Woli	38 730 846,96	11 867 888,47	0,00	50 598 735,44	0,00

		Skromowskiej o długości 7,87 km					
141	08.02	Budowa drogi Nr 16 Olsztyn - Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Elku), odcinek Barczewo - Borki Wielkie	96 641 719,66	37 764 648,15	0,00	134 406 367,81	0,00
142	08.02	Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr. eksp. S-14 wraz z obwodnicą Pabianic, odc. obwodnica Pabianic	106 083 746,48	32 280 622,39	0,00	138 364 368,87	0,00
143	08.02	Przebudowa DK 12/74 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Kielce - Cezdyna	63 787 414,33	21 061 741,25	0,00	84 849 155,58	0,00
144	08.02	Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź (A1)	794 622 499,16	478 528 631,51	0,00	1 273 151 130,68	248 239 862,32
145	08.02	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2	107 618 723,05	120 755 717,48	0,00	228 374 440,53	0,00
Razem dla Priorytetu VIII POLiŚ			2 350 048 111,84	1 189 151 772,92	0,00	3 539 199 884,75	255 514 944,66
146	09.04	"Budowa kotła na biomasę w PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III - Elektrownia II".	9 565 600,40	906 286,95	57 108 039,92	67 579 927,27	0,00
147	09.04	Budowa zespołu siłowni wiatrowych KUKINIA o mocy 28 MW	9 569 530,15	0,00	45 399 309,44	54 968 839,60	0,00
148	09.04	Budowa dwudziestu dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 45,1 MW w gminie Legnickie Pole	9 569 804,20	0,00	51 581 227,82	61 151 032,03	0,00
149	09.04	Budowa farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Golice.	9 569 835,88	0,00	43 782 212,13	53 352 048,00	0,00
150	09.04	Budowa farmy wiatrowej o mocy 48MW w gminie Pelplin	9 569 835,88	0,00	57 483 553,24	67 053 389,12	0,00
151	09.04	Budowa farmy wiatrowej Łukaszów	9 569 835,88	0,00	46 220 775,50	55 790 611,38	0,00
152	09.04	Budowa farmy wiatrowej Ostaszewo o łącznej mocy 40MW	9 569 835,88	0,00	53 127 997,28	62 697 833,16	0,00
Razem dla Priorytetu IX POLiŚ			66 984 278,27	906 286,95	354 703 115,33	422 593 680,56	0,00
153	10.01	Podziemny Magazyn Gazu Strachocina	16 681 391,88	0,00	100 336 976,33	117 018 368,20	0,00
154	10.01	Gazociąg Rembelszczyzna - Gustorzyn	47 037 581,81	0,00	107 736 895,44	154 774 477,25	0,00
155	10.01	Budowa linii Elk Bis - Łomża wraz z budową stacji Łomża i stacji Elk Bis (etap I i II) - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa	52 666 156,28	0,00	64 057 377,52	116 723 533,80	0,00
156	10.01	Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice	117 514 274,85	0,00	303 140 305,90	420 654 580,75	0,00
157	10.01	Budowa linii Miłosna Siedlce Ujżanów wraz z budową stacji Siedlce Ujżanów - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa	28 729 418,02	0,00	40 596 630,09	69 326 048,11	0,00
158	10.01	Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo	27 615 989,14	0,00	95 383 961,03	122 999 950,17	0,00
159	10.01	Budowa Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Ziarnego w Świnoujściu - Instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna.	200 823 005,89	0,00	669 731 379,03	870 554 384,91	143 547 538,16
160	10.01	Budowa linii Elk Bis - Granica RP - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa	44 463 849,94	0,00	92 583 178,63	137 047 028,58	0,00
161	10.01	Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu poprawy jego funkcjonalności oraz optymalnego wykorzystania połączenia Polska - Niemcy.	25 334 174,36	0,00	33 955 537,35	59 289 711,71	0,00

162	10.01	Budowa stacji 400/220/110kV Ołtarzew - część Projektu "Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa".	22 604 200,89	0,00	29 314 317,32	51 918 518,21	0,00
163	10.01	Gazociąg Gustorzyn - Odolanów	48 955 579,32	0,00	80 689 553,49	129 645 132,81	0,00
164	10.01	Gazociąg Szczecin - Lwówek	41 511 017,41	0,00	98 595 050,28	140 106 067,68	0,00
165	10.01	Budowa linii Ostrołęka - Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew – część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa	51 133 195,12	0,00	85 771 366,56	136 904 561,69	0,00
166	10.01	Gazociąg Szczecin - Gdańsk	49 347 815,68	0,00	163 931 334,04	213 279 149,72	0,00
Razem dla Priorytetu X POLiŚ			774 417 650,59	0,00	1 965 823 863,01	2 740 241 513,59	143 547 538,16
167	11.02	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	34 389 205,23	44 916 829,67	0,00	79 306 034,89	0,00
168	11.02	Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - etap II, stan wykończeniowy	24 072 922,15	19 038 388,38	0,00	43 111 310,52	0,00
169	11.02	Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie	49 523 900,67	37 748 037,48	0,00	87 271 938,15	0,00
170	11.02	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku	25 726 721,28	29 563 637,78	0,00	55 290 359,06	24 034 601,88
171	11.02	Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	32 343 084,46	31 084 997,21	0,00	63 428 081,67	23 527 195,32
Razem dla Priorytetu XI POLiŚ			166 055 833,79	162 351 890,52	0,00	328 407 724,29	47 561 797,20
172	13.01	Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego	47 907 076,18	10 301 254,71	0,00	58 208 330,89	0,00
173	13.01	Centrum Nowych Technologii „Ochota” Uniwersytetu Warszawskiego	54 819 503,83	13 651 061,02	0,00	68 470 564,86	0,00
Razem dla Priorytetu XIII POLiŚ			102 726 580,01	23 952 315,73	0,00	126 678 895,75	0,00
Razem			19 058 541 446,72	9 717 460 659,31	5 931 053 778,37	34 707 055 884,30	2 129 961 799,09

Tabela D. Postęp finansowy projektów realizowanych w ramach POLiŚ.

W zestawieniu uwzględniono projekty o koszcie całkowitym z przedziału 25- 50 mln euro.

Lp.	Działanie	Tytuł projektu	Środki wspólnotowe -wydatki ogółem (euro)	Krajowe środki publiczne, w tym - Wydatki ogółem (euro)	Prywatne - Wydatki ogółem (euro)	Ogółem (euro)	EBI - wydatki ogółem (euro)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	POIS.01.01.00-00-156/09-02	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy	18 823 338,63	18 243 614,62	0,00	37 066 953,25	0,00
2	POIS.01.01.00-00-203/09-03	Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa	15 429 343,34	18 870 803,40	0,00	34 300 146,75	0,00

3	POIS.01.01.00-00-250/09-03	Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa - I Etap	11 809 854,16	17 621 743,49	0,00	29 431 597,65	0,00
4	POIS.01.01.00-00-213/10-03	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach - II etap	18 671 882,92	24 087 060,28	0,00	42 758 943,20	0,00
5	POIS.01.01.00-00-198/09-02	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra	9 676 736,23	17 492 609,54	0,00	27 169 345,77	0,00
6	POIS.01.01.00-00-304/12-01	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II - Faza II	21 263 600,33	27 447 574,46	0,00	48 711 174,79	8 977 563,36
7	POIS.01.01.00-00-073/08-03	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice - Dorzecze Rudawy	19 442 243,68	12 182 056,10	0,00	31 624 299,78	0,00
8	POIS.01.01.00-00-045/08-03	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Łędziny	25 046 537,33	15 918 499,42	0,00	40 965 036,75	0,00
9	POIS.01.01.00-00-210/10-01	Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I	29 168 875,91	20 336 439,29	0,00	49 505 315,20	0,00
10	POIS.01.01.00-00-160/09-04	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I	20 297 443,78	23 773 284,32	0,00	44 070 728,10	0,00
11	POIS.01.01.00-00-010/13-00	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – Etap IV	18 214 509,27	30 549 806,15	0,00	48 764 315,41	17 032 815,66
12	POIS.01.01.00-00-020/09-01	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok	15 000 925,67	14 660 269,60	0,00	29 661 195,27	0,00
13	POIS.01.01.00-00-008/08-06	Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego m. Siedlce	19 134 801,61	18 593 315,21	0,00	37 728 116,82	0,00
14	POIS.01.01.00-00-127/09-02	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym	14 574 853,94	15 644 554,89	0,00	30 219 408,82	0,00
15	POIS.01.01.00-00-091/08-03	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina	21 165 339,40	17 727 849,56	0,00	38 893 188,96	0,00
16	POIS.01.01.00-00-208/10-01	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice	26 316 250,98	17 274 345,69	0,00	43 590 596,67	0,00
17	POIS.01.01.00-00-002/08-03	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	14 432 685,70	14 282 753,02	0,00	28 715 438,72	0,00
18	POIS.01.01.00-00-249/09-00	Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego	24 185 919,93	25 258 683,43	0,00	49 444 603,36	0,00
19	POIS.01.01.00-00-087/08-04	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap	12 250 226,57	15 280 722,44	0,00	27 530 949,01	0,00
20	POIS.01.01.00-00-128/09-02	Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląski	21 111 579,82	19 183 561,33	0,00	40 295 141,16	0,00
21	POIS.01.01.00-00-207/10-01	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu etap III	20 321 565,10	17 124 307,51	0,00	37 445 872,61	0,00
22	POIS.01.01.00-00-015/13-00	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu - Etap V	15 593 923,13	20 243 217,92	0,00	35 837 141,05	0,00

23	POIS.01.01.00-00-092/08-03	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II	24 847 715,05	16 282 774,22	0,00	41 130 489,27	0,00
24	POIS.01.01.00-00-002/10	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – Etap II	13 098 287,09	17 632 681,00	0,00	30 730 968,09	0,00
25	POIS.01.01.00-00-136/09	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój	18 960 535,18	10 795 673,25	0,00	29 756 208,43	0,00
26	POIS.01.01.00-00-107/13	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Chojnice	17 457 484,96	13 647 859,73	0,00	31 105 344,69	0,00
27	POIS.01.01.00-00-070/08	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu 'Czysty Dunajec	22 718 888,93	15 601 083,40	0,00	38 319 972,33	0,00
28	POIS.01.01.00-00-020/08	Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka	18 174 590,88	8 118 147,36	0,00	26 292 738,24	0,00
29	POIS.01.01.00-00-144/09	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa	14 404 261,72	11 124 144,09	0,00	25 528 405,81	0,00
30	POIS.01.01.00-00-122/09	„Czyste życie”. Kompleksowa gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Brwinów	14 492 844,13	10 449 248,15	0,00	24 942 092,28	0,00
Razem dla priorytetu I			556 087 045,37	525 448 682,87	0,00	1 081 535 728,24	26 010 379,02
31	POIS.02.01.00-00-009/09-01	System gospodarki odpadami Śleza - Oława	14 600 525,86	16 405 481,04	0,00	31 006 006,90	0,00
32	POIS.02.02.00-00-001/10-01	Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowany, popoligonowych powojaskowych, zarządzanych przez PGL LP	23 068 236,44	0,00	7 884 679,39	30 952 915,83	0,00
33	POIS.02.01.00-00-003/09-01	Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Ślajsinie, gmina Nowogard	21 213 030,41	12 363 764,98	0,00	33 576 795,39	0,00
34	POIS.02.01.00-00-005/09-02	Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”	21 060 992,50	12 873 872,92	0,00	33 934 865,43	0,00
35	POIS.02.01.00-00-006/08-01	Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew	22 364 811,91	3 946 731,51	8 999 146,57	35 310 689,99	0,00
36	POIS.02.01.00-00-016/09-02	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach	16 529 283,41	15 662 457,71	0,00	32 191 741,11	0,00
37	POIS.02.01.00-00-004/09-01	Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego	14 198 908,29	16 454 885,31	0,00	30 653 793,60	0,00
38	POIS.02.01.00-00-001/11-01	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowywania Odpadów Jarocin	20 419 442,78	16 022 990,51	0,00	36 442 433,30	0,00
39	POIS.02.01.00-00-015/11-00	Budowa Zakładu Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli	14 326 050,40	12 264 253,53	0,00	26 590 303,93	0,00
40	POIS.02.01.00-00-013/13-00	Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku	8 279 182,70	11 307 588,92	0,00	19 586 771,61	0,00
41	POIS.02.01.00-00-009/14-00	Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Końskie	2 973 228,52	5 460 459,86	0,00	8 433 688,39	0,00

42	POIS.02.02.00-00-004/12	Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki	29 471 860,42	5 213 665,48	0,00	34 685 525,90	0,00
43	POIS.02.02.00-00-002/09-04	Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo	23 103 480,84	4 221 137,09	0,00	27 324 617,93	0,00
Razem dla priorytetu II			231 609 034,48	132 197 288,86	16 883 825,96	380 690 149,31	0,00
44	POIS.03.01.00-00-003/09-03	Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałania powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych	31 322 318,91	0,00	14 271 703,56	45 594 022,47	0,00
45	POIS.03.01.00-00-003/10-00	Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie	28 470 261,74	0,00	12 717 490,31	41 187 752,05	0,00
46	POIS.03.01.00-00-012/11-04	Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego stopnia Wodnego Włocławek	17 028 531,52	10 731 753,82	0,00	27 760 285,34	0,00
47	POIS.03.01.00-00-006/11-06	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku	28 153 756,23	5 386 873,30	0,00	33 540 629,54	0,00
48	POIS.03.01.00-00-006/10-07	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku	8 076 845,62	22 378 741,81	0,00	30 455 587,43	0,00
49	POIS.03.01.00-00-002/11-05	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Gdańsk	27 922 213,72	5 025 862,19	0,00	32 948 075,91	0,00
50	POIS.03.02.00-00-001/09-06	Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii, organizacja systemu monitoringu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych	23 060 748,50	4 096 053,02	0,00	27 156 801,52	0,00
51	POIS.03.02.00-00-002/09-07	Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego	24 986 778,02	4 409 431,42	0,00	29 396 209,43	0,00
52	POIS.03.02.00-00-001/14-00	Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych	40 656 003,06	7 174 588,78	0,00	47 830 591,83	0,00
Razem dla priorytetu III			229 677 457,32	59 203 304,34	26 989 193,87	315 869 955,52	0,00
53	POIS.04.05.00-00-016/12-00	Budowa instalacji odazotowania spalin (SCR) dla kotła K7 i K8 w Elektrowni „Rybnik” SA.	4 784 917,94	0,00	34 733 354,67	39 518 272,61	0,00
54	POIS.04.05.00-00-003/12-00	Budowa instalacji odsiarczania spalin IOS IV (bloki 200 MW) w ENEA Wytwarzanie S.A.	4 652 434,01	0,00	38 899 889,07	43 552 323,08	0,00
Razem dla priorytetu IV			9 437 351,95	0,00	73 633 243,74	83 070 595,69	0,00
Razem			1 026 810 889,12	716 849 276,07	117 506 263,57	1 861 166 428,76	26 010 379,02

Tabela E. Projekty duże zakończone – osiągnięte wartości wskaźników

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07-13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu	Data zakończenia realizacji projektu	Wskaźnik produktu				Wskaźnik rezultatu			
			(euro)	(dd-mm-rr)	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Planowana wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Planowana wartość docelowa*	Wartość osiągnięta*
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	POIS.01.01.0 0-00-004/07-05	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - Faza I	26 208 141,97	30-06-13	Centralna Oczyszczalnia Ścieków	szt.	1	1	Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	os.	5 700	5 700
					Długość budowanego systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami	km	21,6	22,04				
					Długość rozbudowanego systemu kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami	km	13	11,82				
					Długość modernizowanego systemu kanalizacji ogólnospławnej	km	3,5	3,05				
					Długość budowanego i przebudowanego systemu kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami	km	10,5	8,72	liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy (faza eksploatacji)	EPC	6	6
					Podczyszczalnie wód deszczowych	szt.	2	2				
					Pompownie ścieków	szt.	8	8				
2	POIS.01.01.0 0-00-048/08-05	Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków	24 407 538,73	31-12-13	Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	38,5	38,5	Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	osoby	5 389	5 389
					Długość modernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	21,2	21,0				
					Długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu	km	24,0	22,6				
					Długość modernizowanej sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu	km	18,0	17,2	Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci wodociągowej	osoby	1 442	1 442
					Długość budowanej/modernizowanej sieci kanalizacji deszczowej	km	9,9	9,9				
3	POIS.01.01.0 0-00-006/08-	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta Sochaczew	25 256 667,52	30-09-13	Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	91,3	91,37	Liczba osób podłączonych do	os	11 138	11 138

	05	- Etap I			Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	km	3,4	3,45	wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej			
					Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków	szt.	1	1				
4	POIS.04.03.0 0-00-005/08-04	Budowa instalacji odsiarczania spalin IOS III dla bloku Nr 10 – 500 MW w Elektrowni Kozienice S.A.	96 447 121,12	30-11-11	Liczba inwestycji w przedsiębiorstwach w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik	szt.	1	1	Zmiana emisji dwutlenku siarki (SO ₂)	Mg/rok	20 979,16	20 979,16
					Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy	szt.	0	0	Zmiana emisji pyłu	Mg/rok	228,05	228,05
5	POIS.04.05.0 0-00-007/08-03	Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin kotłów K14, K15, K16 w Elektrociepłowni Siekierki	93 744 538,63	31-10-11	Liczba projektów w zakresie ochrony powietrza	szt.	1	1	Zmiana emisji dwutlenku siarki (SO ₂)	Mg/rok	13 037,70	13 037,70
					Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy	szt.	0	0				
6	POIS.04.05.0 0-00-008/08-04	Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kotłów K5, K6, K7, K10 K11 w Elektrociepłowni Siekierki	70 084 255,91	31-07-12	Liczba inwestycji w zakresie ochrony powietrza	szt.	1	1	Zmiana emisji dwutlenku siarki (SO ₂)	Mg/rok	13 042,30	13 042,30
					Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy	szt.	0	0				
7	POIS.04.03.0 0-00-012/08-01	Budowa nowej instalacji technicznego kwasu azotowego wraz z instalacją neutralizacji ciśnieniowej	58 911 079,92	31-12-11	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy	szt.	0	0	Zmiana emisji tlenku azotu NO _x	Mg/rok	1 285,00	1 285,00
					Liczba inwestycji w przedsiębiorstwach w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik	szt.	1	1	Zmiana emisji dwutlenku węgla CO ₂	Mg/rok	4 810,00	4 810,00
									Zmiana emisji pyłu	Mg/rok	4	4
8	POIS.04.05.0 0-00-019/08-03	Budowa Instalacji odsiarczania Spalin dla bloków 5 i 6 w Elektrowni Dolna Odra	74 995 511,46	31-08-12	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy	szt.	0	0	Zmiana emisji dwutlenku siarki SO ₂	Mg/rok	5 649,00	5 649,00
					Liczba projektów w zakresie ochrony powietrza	szt.	1	1	Zmiana emisji pyłu	Mg/rok	475	445
9	POIS.04.05.0 0-00-032/08-04	Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w PGE Elektrownia Bełchatów S.A.	102 330 833,98	30-01-13	Liczba inwestycji w przedsiębiorstwach w zakresie ochrony powietrza	szt.	1	1	Zmiana emisji dwutlenku siarki SO ₂	Mg/rok	6 461,20	6 461,20
									Zmiana emisji pyłu	Mg/rok	349,96	349,96
10	POIS.04.05.0 0-00-023/08-03	Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą amoniakalną w Zakładach Azotowych Puławy S.A.	50 511 951,81	30-11-13	Liczba inwestycji w przedsiębiorstwach w zakresie ochrony powietrza	szt.	1	1	Zmiana emisji dwutlenku siarki SO ₂	Mg/rok	1 743,00	1 743,00
11	POIS.06.01.0 0-00-001/07-00	Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut KM 527+456,00 – 613+767,30	141 585 252,55	31-12-11	Długość przebudowany dróg krajowych	km	54,90	54,87	Zmiana liczby wypadków na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadków na 1 mln	szt.	0,14	0,14

									pojazdokilometrów)			
					Liczba wybudowanych/przebudow anych obiektów inżynieryjnych	szt.	10	10	Zmiana liczby ofiar śmiertelnych na przebudowanych odcinkach (liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,02	0,02
12	POIS.06.01.0 0-00-031/10- 00	"Rozbudowa węzła OT (DK S-6) z ul. Kartuską (DK7) - węzeł Karczemki w Gdańsku"	64 181 921,28	31-12-12	Długość wybudowanych/przebudow anych dróg ekspresowych	km	13,9	13,9	Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	EUR/ro k	2 184 264,00	2 184 264,00
					Długość przebudowanych dróg krajowych	km	0,67	0,67				
					Obwodnica trójmiasta	km	3,4	3,4				
					Łącznice i drogi zbiorczo - rozprowadzające węzeł Karczemki i węzła auchan (w klasie drogi S)	km	10,5	10,5	Oszczędność czasu w przewozach towarowych	EUR/ro k	394 160,00	394 160,00
					Liczba przejść dla zwierząt, korytarzy ekologicznych	szt.	4	4				
					Liczba wybudowanych/przebudow anych obiektów inżynieryjnych	szt.	12	12				
13	POIS.06.01.0 0-00-033/10- 00	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Elbląg (S22) – Olsztynek (S51), na odcinku Elbląg – Miłomłyn	480 612 220,49	30-06-13	Długość wybudowanych dróg ekspresowych w sieci TEN-T	km	50,26	50,26	Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	EUR/ro k	35 981 428,00	35 981 427,81
					Liczba MOP na wybudowanym odcinku	szt.	4	4	Oszczędność czasu w przewozach towarowych	EUR/ro k	6 934 652,00	6 934 651,67
					Liczba wybudowanych/przebudow anych obiektów inżynieryjnych	szt.	45	45	Liczba wypadków na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,1	0,1
					Długość wybudowanych dróg dojazdowych	km	63,85	63,85	Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach (liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,01	0,01
14	POIS.06.01.0 0-00-039/11- 00	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Olsztynek (S51) – Płońsk (S10), na odcinku Olsztynek - Nidzica	312 363 761,77	31-12-13	Długość wybudowanych dróg ekspresowych w sieci TEN-T	km	25,54	25,54	Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	EUR/ro k	26 758 468,00	26 758 467,83
					Długość wybudowanych dróg ekspresowych poza siecią TEN-T	km	5,71	5,71	Oszczędność czasu w przewozach towarowych	EUR/ro k	5 730 439,00	5 730 439,34

15	POIS.06.01.0 0-00-045/13-00	Budowa autostradowej obwodnicy Wrocławia A8	951 939 947,73	31-12-13	Długość wybudowanych autostrad	km	21,969	21,97	Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	EUR/rok	128 883 370,00	128 883 370,11
					Budowa drogi ekspresowej	km	5,294	5,29	Oszczędność czasu w przewozach towarowych	EUR/rok	6 832 126,00	6 832 126,13
					Długość wybudowanych dróg krajowych	km	8,15	8,15	Liczba wypadków na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,06	0,06
					Liczba wybudowanych obwodnic	szt.	1	1	Liczba ofiar śmiertelnych na przebudowanych odcinkach (liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,01	0,01
					Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów inżynierskich	szt.	40	40				
16	POIS.06.03.0 0-00-002/09-00	Port Lotniczy w Gdańsku - budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej	59 850 685,19	31-01-13	Liczba przebudowanych lotnisk w sieci TEN-T	szt.	1	1	Zwiększenie przepustowości portu lotniczego w sieci TEN-T	mln pasażerów/rok	5	5
					Liczba przebudowanych lotnisk w sieci TEN-T z dodatkowymi udogodnieniami dla opiekunów z dziećmi	szt.	1	1				
					Liczba przebudowanych lotnisk w sieci TEN-T z dodatkowymi udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych	szt.	1	1	Powierzchnia terenów wokół wspieranych lotnisk zagrożona hałasem w porze dziennej przekraczającym 60 dB	km²	3,32	3,32
					Liczba nowych terminali	szt.	1	1	Powierzchnia terenów wokół wspieranych lotnisk zagrożona hałasem w porze nocnej przekraczającym 50 dB	km²	7	7
					Liczba nowych płyt postojowych	szt.	1	1				
					Liczba systemów FIDS	szt.	1	1				
17	POIS.07.01.0 0-00-004/09-01	Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej	95 056 646,45	31-03-13	Liczba przebudowanych dworców kolejowych	szt.	1	1	Wartość zaoszczędzonych kosztów z tytułu oczekiwania na pociąg	pln/rok	17 760 000,00	17 760 000,00
18	POIS.07.03.0 0-00-008/10-04	Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego	91 973 027,58	30-06-13	Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej	szt.	45,00	45,00	Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej	osoby/rok	46 378 472,00	46 378 472,00
					Pojemność jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej	szt.	10 305,00	10 305,00				
19	POIS.07.03.0 0-00-013/11-01	Zakup taboru kolejowego do obsługi portów lotniczych i przewozów aglomeracyjnych w korytarzu linii E-65 oraz	94 529 667,97	31-10-12	Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej	szt.	16	16	Dodatkowa liczba pasażerów obsługiwanych przez usprawniony transport miejski	osoby/rok	2 400 000	2 400 000

		aglomeracji warszawskiej							Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej	osoby/rok	36 403 570,00	36 622 477,00
					Pojemność jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej	szt.	6 768,00	6 768,00				
20	POIS.07.03.0 0-00-014/11-00	Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych - zakup 60 tramwajów niskopodłogowych	114 375 887,14	31-12-13	Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej	szt.	60,00	60,00	Dodatkowa liczba pasażerów obsługiwanych przez usprawniony transport miejski	osoby/rok	8 100 000	8 100 000
					Pojemność jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej	szt.	12 060,00	12 060,00	Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej	osoby/rok	203 786 074,00	203 786 074,00
21	POIS.07.03.0 0-00-006/10-00	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap I	248 044 728,02	30-06-14	Długość wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego	km	5,3	5,3	Dodatkowa liczba pasażerów obsługiwanych przez usprawniony transport miejski	mln osób/rok	18,9	4,26
					Długość zmodernizowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego	km	37,85	37,85				
					Liczba zakupionych jednostek taboru komunikacji miejskiej	szt.	39	39				
					Systemy komunikacji miejskiej objęte telematyką	szt.	1	1				
					Liczba wybudowanych stacji prostownikowych	szt.	4	4				
					Liczba przebudowanych stacji prostownikowych	szt.	4	4				
					Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt.	2	2				
					Liczba wybudowanych mechanizmów nastawczych w zwrotnicach najazdowych	szt.	12	12				
					Liczba przebudowanych peronów przystankowych	szt.	13	13				
					Liczba nowo wybudowanych przystanków wyposażonych w meble miejskie	szt.	26	26				
					Liczba wyposażonych parkingów bike&ride	szt.	2	2				
					Liczba przebudowanych obiektów inżynierskich	szt.	1	1				
22	POIS.07.03.0 0-00-028/13-00	Zwiększenie możliwości przewozowych Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. w ruchu aglomeracyjnym Warszawy na istniejących i	64 050 111,57	28-02-14	Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej	szt.	10	10	dodatkowa liczba pasażerów obsługiwanych przez usprawniony transport miejski w 2015 r.	os./rok	9 270,00	9 206,00

		planowanych liniach			Pojemność jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej	osoby	8 226	8 226	Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej w 2015r.	osoby/rok	738 253 560,00	705 751 111,00
23	POIS.07.03.0 0-00-035/13-00	Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych do kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym i w obrębie aglomeracji warszawskiej	58 018 406,30	31-03-14	liczba zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego	szt.	77	77	oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	EUR/rok	1 544 305	1 544 304,61
24	POIS.08.02.0 0-00-051/09-01	Budowa obwodnicy m. Nowogard w ciągu drogi S-6	46 613 336,57	31-12-12	Długość wybudowanych dróg ekspresowych	km	9,41	9,41	Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	pln/rok	5 684 445	5 684 445,46
					Liczba wybudowanych przejść dla zwierząt	szt.	24	24	Oszczędność czasu w przewozach towarowych	pln/rok	1 036 115	1 036 114,64
					Liczba wybudowanych wiaduktów	szt.	8	8	Liczba wypadków na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,13	0
					Liczba wybudowanych obwodnic	szt.	1	1	Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach (liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,01	0
25	POIS.08.02.0 0-00-060/10-01	Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) - Syców.	293 377 109,65	30-06-13	Długość wybudowanych dróg ekspresowych	km	47,20	47,20	Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	euro/rok	30 093 293	30 093 293
					w tym: w sieci TENT-T	km	47,20	47,20	Oszczędność czasu w przewozach towarowych	euro/rok	6 974 170	6 974 170
					Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów inżynierskich	szt.	34	34	Liczba wypadków na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,11	0,11
									Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach (liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,01	0,01
26	POIS.08.02.0 0-00-064/11-01	Budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów, na odcinku obwodnicy m. Kock i Woli	52 453 870,60	31-12-12	Długość wybudowanych dróg ekspresowych	km.	7,87	7,87	Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	euro/rok	2 935 629	2 935 629
					Liczba wybudowanych obwodnic	szt.	1	1	Oszczędność czasu w przewozach towarowych	euro/rok	668 848	668 848

		Skromowskiej o długości 7,87 km			Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów inżynierskich	szt.	8	8	Liczba wypadków na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,15	0
									Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach (liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,02	0
27	POIS.08.02.0 0-00-068/11-01	Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr. eksp. S-14 wraz z obwodnicą Pabianic, odc. obwodnica Pabianic	150 904 426,82	31-12-12	Długość wybudowanych dróg ekspresowych	km	9,61	9,61	Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	euro/rok	22 647 257	22 647 257
					Długość wybudowanych dróg krajowych	km	5,56	5,56	Oszczędność czasu w przewozach towarowych	euro/rok	3 979 459	3 979 459
					Liczba wybudowanych obwodnic	szt.	1	1	Liczba wypadków na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,14	0,01
					Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów inżynierskich	szt.	16	16	Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach (liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,02	0
28	POIS.08.02.0 0-00-069/11-00	Przebudowa DK 12/74 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Kielce - Cędzyna	88 080 008,56	31-12-12	Długość wybudowanych dróg ekspresowych	km.	6,77	6,77	Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	euro/rok	4 086 705	4 086 705
									Oszczędność czasu w przewozach towarowych	euro/rok	576 042	576 042
					Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów inżynierskich	szt.	9	9	Liczba wypadków na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,22	0
									Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach (liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,03	0
29	POIS.08.02.0 0-00-001/08-00	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Grójec-Białobrzegi	124 352 352,39	31-12-10	Długość wybudowanej drogi ekspresowej	km.	17,834	17,834	Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	pln/rok	93 400 977,85	93 400 977,85
									Oszczędność czasu w przewozach towarowych	pln/rok	29 265 583,20	29 265 583,20

					Liczba wybudowanych/przebudow anych obiektów inżynieryjnych	szt.	15	15	Liczba wypadków na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,12	0,02
									Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach (liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,01	0,01
30	POIS.08.02.0 0-00-053/09- 00	Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Stobierna - Rzeszów	60 233 057,72	31-03-14	Długość wybudowanych dróg ekspresowych	km	6,89	6,89	Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	EUR/ro k	9 085 858	9 085 858,31
					Długość wybudowanych dróg krajowych	km	1,4	1,4	Oszczędność czasu w przewozach towarowych	EUR/ro k	1 759 069	1 759 069,21
31	POIS.08.02.0 0-00-059/10- 00	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom(Jedlinsk) -Jędrzejów, na odcinku obwodnicy Kielc	208 445 056,80	31-12-13	Długość wybudowanych dróg ekspresowych	km	22,73	22,73	Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	EUR/ro k	2 721 416	2 721 416,24
					Długość wybudowanych dróg krajowych	km	1,37	1,37	Oszczędność czasu w przewozach towarowych	EUR/ro k	516 508	516 507,61
					Liczba wybudowanych obwodnic	szt.	1	1	Liczba wypadków na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,12	0,12
					Liczba wybudowanych/przebudow anych obiektów inżynieryjnych	szt.	57	57	Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach (liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,01	0,01
32	POIS.10.01.0 0-00-001/09- 00	Podziemny Magazyn Gazu Strachocina	98 785 756,03	14-12-12	Liczba rozbudowanych podziemnych magazynów gazu ziemnego	szt.	1	1	Pojemność czynna podziemnych magazynów gazu ziemnego	mln m3/ rok	330	360
									Pojemność buforowa podziemnego magazynu gazu ziemnego Vb	mln m3	728,00	728,00
									Pojemność całkowita podziemnego magazynu gazu ziemnego Vc	mln m3	1 058,00	1 088,00
33	POIS.09.04.0 0-00-102/09- 00	Budowa farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Golice	53 351 366,15	31-03-12	Moc zainstalowana energii elektrycznej z wiatru	MW	38	38	Ilość energii elektrycznej z wiatru	MWh/ro k	80 332	65 130,64
					Liczba jednostek wytworzenia energii elektrycznej z wiatru	Szt.	19	19				

34	POIS.09.04.0 0-00-108/09-00	Budowa farmy wiatrowej o mocy 48MW w gminie Pelplin	65 769 045,81	30-04-12	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z wiatru	Szt.	24	24	Ilość energii elektrycznej z wiatru (netto)	MWh/rok	109 584,00	97 599,70
					Moc zainstalowana energii elektrycznej z wiatru	MW	48	48	Ilość energii elektrycznej z wiatru (brutto)	MWh/rok	112 957,00	99 416,84
					Wybudowanie stacji GPZ	szt.	1	1				
35	POIS.09.04.0 0-00-109/09-00	Budowa farmy wiatrowej Łukaszów	51 763 117,38	31-03-12	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z wiatru	Szt.	17	17	Ilość energii elektrycznej z wiatru	MWh/rok	93 680,00	74 156,20
					Moc zainstalowana energii elektrycznej z wiatru	MW	34	34	Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu	MWh/rok	93 680,00	74 156,20
									Uśredniony czas pracy	h	2 755,29	2 181,06
36	POIS.09.04.0 0-00-004/10-00	Budowa kotła na biomasę w PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III - Elektrownia II	71 003 181,85	10-09-13	Liczba jednostek wytworzenia energii elektrycznej z biomasy	Szt.	1	1	Ilość energii elektrycznej z biomasy	MWh/rok	360 000	360 000
					Moc zainstalowana energii elektrycznej z biomasy	MWe	50	50				
37	POIS.09.04.0 0-00-052/10	Budowa zespołu siłowni wiatrowych KUKINIA o mocy 28 MW	52 710 670,67	30-11-13	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z wiatru	Szt.	14	14	Ilość energii elektrycznej z wiatru	MWh/rok	92 796,60	92 796,56
					Moc zainstalowana energii elektrycznej z wiatru	MW	28	28				
38	POIS.09.04.0 0-00-072/10	Budowa dwudziestu dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 45,1 MW w gminie Legnickie Pole	44 221 032,41	30-11-13	Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z wiatru	szt.	22	22	Ilość energii elektrycznej z wiatru	MWh/rok	115 510,00	121 010,00
					Moc zainstalowana energii elektrycznej	MW	45,10	45,10				
39	POIS.11.02.0 0-00-045/09-02	"Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie"	87 271 938,15	30-09-11	Liczba wybudowanych obiektów instytucji kultury	szt	1	1	Liczba osób odwiedzających dofinansowane instytucje kultury*	osoby/rok	342 747	1 030 617
					Liczba obiektów instytucji kultury zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt	1	1	Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)*	szt	70	159,5
					Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)	szt	5	5				
40	POIS.11.02.0 0-00-044/08-03	„Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - etap II, stan	41 637 697,27	28-09-12	Liczba wybudowanych obiektów instytucji kultury	szt	1	1	Liczba osób odwiedzających dofinansowane instytucje kultury	osoby/rok	117 190	210 423

		wykończeniowy*			Liczba obiektów instytucji kultury zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt	1	1	Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)				
					Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)	szt	182	182		szt	50	141,25	

* wartości dot. osiągniętego efektu ekologicznego (różnica pomiędzy wartością bazową i docelową)

Tabela F. Projekty duże zakończone – osiągnięte wartości wskaźników

Tabela uwzględnia projekty o koszcie całkowitym z przedziału 25-50 mln euro

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07-13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu	Data zakończenia realizacji projektu	Wskaźnik produktu				Wskaźnik rezultatu			
			(euro)	(dd-mm-rr)	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Planowana wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Planowana wartość docelowa*	Wartość osiągnięta*
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	POIS.04.05.0 0-00-025/08-00	Rozbudowa IOS w celu odsiarczania spalin z bloków 1-8 w Elektrowni Połaniec	25 168 089,27	14-08-09	Liczba inwestycji w zakresie ochrony powietrza	szt.	1	1	Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: SO ₂	Mg/rok	8 787,09	8 787,09
					Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy	szt.	0	0	Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: pyły	Mg/rok	58,76	58,76
2	POIS.04.02.0 0-00-002/08-06	Budowa zakładu przerobu złomu, odpadów aluminiowych i produkcji stopów odlewniczych - I etap	25 099 352,83	30-04-12	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy	szt.	100	100	Zmiana ilości odzyskanych odpadów we wspartych przedsiębiorstwach	Mg/rok	43 000,00	43 000,00
					Liczba inwestycji w przedsiębiorstwach w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami	szt.	1	1	Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)	szt.	100	100
3	POIS.04.05.0 0-00-011/08-01	Zmiana technologii spalania - przebudowa kotła węglowego OP 130/K2 w EC Czechnica na kocioł biomasy	24 027 224,50	31-05-11	Liczba inwestycji w przedsiębiorstwach w zakresie ochrony powietrza	szt.	1	1	Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: SO ₂	Mg/rok	907	907
					Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)	szt.	0	0	Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: NO _x	Mg/rok	6,4	6,4
									Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: CO ₂	Mg/rok	209 600,00	209 600,00

4	POIS.04.05.0 0-00-005/10-04	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację bloku ciepłowniczego w EC Tychy	32 556 462,44	13-07-13	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)	szt.	0	0	Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: SO ₂	Mg/rok	532,9	532,9
					Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: NO _x	Mg/rok	87,7	87,7				
					Liczba inwestycji w przedsiębiorstwach w zakresie ochrony powietrza	szt.	1	1	Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: CO ₂	Mg/rok	296 262,90	296 262,90
									Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: pyły	Mg/rok	9,4	9,4
5	POIS.04.03.0 0-00-017/09-00	Budowa układu oczyszczania gazu koksowniczego z NH ₃ i H ₂ S w koksowni w Wałbrzychu - Zadanie nr 2	45 465 934,39	30-10-12	Liczba inwestycji w przedsiębiorstwach w zakresie ochrony powietrza	szt.	1	1	Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: SO ₂	Mg/rok	50,05	50,05
									Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: NO _x	Mg/rok	75,9	75,9
									Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: CO	Mg/rok	125,11	125,11
									Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: pyły	Mg/rok	25,83	25,83
									zmiana ilości odpadów wytwarzanych	Mg/rok	85	85

* wartości dot. osiągniętego efektu ekologicznego (różnica pomiędzy wartością bazową i docelową)