

ZAŁĄCZNIK IX INFORMACJA O WYPEŁNIANIU WARUNKÓW SZCZEGÓLNYCH NAŁOŻONYCH NA PROJEKTY

W poniższych tabelach przedstawione zostały informacje na temat projektów, dla których w umowach o dofinansowanie zawarto klauzule warunkowe regulujące tryb uzupełnienia dokumentacji środowiskowej w związku z przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływań na środowisko.

Dane finansowe w euro.

SEKTOR ŚRODOWISKA

I PRIORYTET

TABELA 1. KLAUZULE WARUNKOWE

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/nie)	Wartość dofinansowania w części UE [euro]	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleńiu na realizację inwestycji drogowej
1	Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk	nie	3 724 868	1 341 513	nie	30.04.2015
2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w aglomeracji Władysławowo	nie	8 300 899	254 361	tak	31.05.2014
3	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie	nie	2 360 596	0	nie	30.12.2014
4	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją sieci wodociągowej Gminy Pruszcz Gdański	nie	988 889	680 643	nie	28.02.2015
5	Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w gminie Krokowa	nie	4 865 457	3 587 464	nie	31.12.2014
6	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie	nie	2 145 737	369 860	tak	nd.
7	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustka	nie	3 677 784	0	nie	30.04.2015
8	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA	nie	1 774 301	102 300	tak	nd.
9	Modernizacja i rozbudowa miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Czarnem	nie	1 026 466	30 240	nie	30.06.2015
10	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice	nie	10 455 975	1 080 540	nie	09.01.2015
11	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck	nie	13 622 982	0	tak	nd.
12	Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego	nie	4 723 935	nd.	tak	nd.

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/nie)	Wartość dofinansowania w części UE [euro]	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleń na realizację inwestycji drogowej
13	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap I	nie	9 043 357	478 830	tak	28.02.2014
14	Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska	nie	10 592 379	-	-	-
	Budowa oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej	nie	0	3 202 210	tak	24.02.2014
15	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Biecz	nie	941 303	443 099	-	-
	Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu w celu dostosowania jej do dyrektywy ściekowej	nie	0	393 500	tak	15.10.2014
	Przebudowa kanalizacji w celu rozdzielenia wód opadowych na terenie Miasta Biecz	nie	0	49 599	tak	06.10.2014
16	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa	nie	1 366 628	-	-	-
	Kontrakt 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej	nie	0	313 730	tak	11.07.2014
17	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, w Gminie Skała	nie	610 077	-	-	-
	Pozostałe roboty modernizacyjne na oczyszczalni ścieków	nie	0	308 888	nie	mar-15
18	Budowa Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych w gminie Bolesław	nie	3 525 410	3 169 736	tak	06.08.2014
19	Budowa kanalizacji sanitarnej i adaptacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Dębno	nie	1 188 520	-	-	-
	Adaptacja oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej	nie	0	307 192	nie	kwi-15
20	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec i Podegrodzie	nie	8 993 974	-	-	-
	Kontrakt K-4 Przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chełmiec	nie	0	1 410 781	tak	3.12.2014
	Kontrakt K-3 Budowa kanalizacji sanitarnej Chełmiec Biała Płama. Rozbudowa kanalizacji w miejscowościach: - Wielgłowy Etap B2	nie	0	1 087 368	tak	1.10.2014

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/nie)	Wartość dofinansowania w części UE [euro]	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleń na realizację inwestycji drogowej
	Kontrakt K-3 Budowa kanalizacji sanitarnej Chełmiec Biała Płamy. Rozbudowa kanalizacji w miejscowościach: - Dąbrowa Etap C1	nie	0		tak	14.10.2014
	Kontrakt K-3 Budowa kanalizacji sanitarnej Chełmiec Biała Płamy. Rozbudowa kanalizacji w miejscowościach: - Dąbrowa Etap C2-C4	nie	0		nie	Luty 2015
21	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Brzeziny	nie	3 053 755	0	tak	22.12.2011 30.12.2011
22	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I	nie	10 636 113	0	tak	28.10.2012
23	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrow Łódzki	nie	15 177 014	0	tak	22.10.2013
24	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Konstantynowa Łódzkiego (Faza II)	nie	3 226 768	0	tak	07.07.2011
25	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście i Gminie Działoszyn	nie	2 893 276	0	tak	11.04.2011
26	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II	tak	148 160 244	0	tak	30.10.2012
27	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach	tak	25 349 640	0	tak	15.04.2011
28	Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków	tak	14 179 380	0	tak	07.06.2010
29	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic	tak	47 881 904	0	tak	10.11.2011
30	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap	nie	12 250 227	0	tak	03.10.2011
31	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Łędziny	nie	25 046 537	0	tak	30.10.2012
32	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim	tak	31 136 807	0	tak	29.11.2013
33	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej miasta Mikołowa	tak	51 572 396	0	tak	21.04.2011
34	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy	nie	19 442 244	0	tak	16.07.2010

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/nie)	Wartość dofinansowania w części UE [euro]	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleń na realizację inwestycji drogowej
35	Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty - faza II	tak	60 563 449	0	tak	27.06.2011
36	Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego m. Siedlce	nie	19 134 802	0	tak	12.11.2012
37	Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głucholazy	tak	12 361 691	0	tak	30.09.2013
38	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - faza IV	tak	211 566 142	0	tak	21.01.2011
39	Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa	nie	15 429 343	0	tak	04.10.2013
40	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta Sochaczew - Etap I	tak	12 060 527	0	tak	29.10.2010
41	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka (etap I)	nie	20 297 444	0	tak	30.09.2010
42	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennym i Skarżysku Kościelnym	nie	14 574 854	0	tak	03.07.2012
43	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy	nie	18 823 339	0	tak	31.07.2014
44	Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	tak	40 160 918	0	tak	20.12.2012
45	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra	nie	9 676 736	0	tak	02.04.2013
46	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki	nie	18 321 569	0	tak	20.09.2010
47	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap I	tak	60 465 347	0	tak	10.07.2012
48	Trias Opolski - ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Op. - II etap	tak	25 220 768	0	tak	10.10.2012
49	Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej	tak	25 123 234	0	tak	17.05.2012
50	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze – Etap II	nie	24 847 715	0	tak	09.01.2013
51	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie	tak	35 255 446	0	nie	28.02.2015

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/nie)	Wartość dofinansowania w części UE [euro]	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
52	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I.	nie	29 168 876	0	tak	05.07.2012
53	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice	nie	26 316 251	0	nie	30.04.2015
54	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – faza I	tak	15 962 217	0	tak	16.11.2009
55	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - II Faza	nie	14 857 575	0	tak	30.10.2013
56	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice	tak	25 084 863	0	tak	30.06.2014
57	Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Nowy Tomysł	nie	5 926 164	0	tak	26.02.2013
58	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6	tak	27 089 194	0	tak	31.01.2014
59	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap II	nie	3 644 868	0	tak	22.02.2013
60	Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego	nie	24 185 920	0	nie	30.04.2015
61	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu Etap III	nie	20 321 565	0	tak	30.08.2013
62	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu - Etap V	nie	15 593 923	0	tak	31.01.2014
63	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap III	nie	7 237 517	0	nie	31.05.2015
64	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.	nie	4 829 399	0	tak	04.12.2014
65	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński	nie	4 939 742	0	zapis w (§ 4a wg wzoru nr 2) nie wiadomo, czy warunek wystąpi, ale przy wydawaniu pozwoleń na budowę nie były przeprowadzane	

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/nie)	Wartość dofinansowania w części UE [euro]	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleń na realizację inwestycji drogowej
					ponowne oceny oddziaływania na środowisko	
66	Mazurski Masterplan Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminach Regionu WJM – Aglomeracja Giżycko	nie	5 943 491	0	- zapis w (§ 4a wg wzoru nr 2) nie wiadomo, czy warunek wystąpi ¹ .	- ²
67	Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki	nie	11 882 825	0	tak	uzyskano decyzję
68	Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gnieźnie	nie	5 655 620	0	tak	uzyskano decyzje
69	Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela	nie	7 192 256	0	tak	uzyskano decyzje
70	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach	nie	1 887 818	-	tak	320/2013 z 29.11.2013 oraz 1/2014 z 02.01.2014
71	Ochrona wód j. Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński	nie	9 175 801	-	tak	288/2012 z 11.04.2012
	Ochrona wód j. Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński	nie	9 175 801	-	tak	471/2012 z 13.06.2012
	Ochrona wód j. Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński	nie	9 175 801	-	tak	52/2013 23.01.2013
	Ochrona wód j. Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński	nie	9 175 801	-	tak	01.08.2014
72	Poprawa jakości wody w Szczecinie – Etap III	nie	4 635 086	-	tak	976/14 z 04.07.2014 oraz 29/Z/2014 z 07.07.2014

¹ W zakresie zadań Kanalizacja sanitarna dla miejscowości: Brożówka, Jeziorowskie, Jasieniec i Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Szkolnej; sieć wodociągowa przy ul. Szkolnej i Kolonii Krukłanki wraz z przyłączami (ETAP II) - nie były przeprowadzane ponowne oceny oddziaływania na środowisko i nie było obowiązku weryfikacji przez Fundusz pozwolenia na budowę; W odniesieniu do zadania: Rewitalizacja kolektora tłoczego (modernizacja) od przepompowni głównej do oczyszczalni ścieków w Bystrym. Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej – RGKIOŚ.6220.18.2013 z dnia 16.10.2013. Przy wydawaniu pozwoleń na budowę nie były przeprowadzane ponowne oceny oddziaływania na środowisko.

² Kanalizacja sanitarna dla miejscowości: Brożówka, Jeziorowskie, Jasieniec – (Zmiana decyzji środowiskowej i zmiana w części pozwolenia na budowę wydane 27.05.2013 i uprawomocniło się 03.07.2013r; Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Szkolnej; sieć wodociągowa przy ul. Szkolnej i Kolonii Krukłanki wraz z przyłączami (ETAP II) (zmiana w części ze względu na konieczność zmiany trasy sieci wodociągowej). Zmiana decyzji środowiskowej - Decyzja zmieniająca PBO.6220.1.2013 z dnia 03.07.2013. Data uzyskania pozwolenia na budowę – 8.04.2014 W odniesieniu do zadania: Rewitalizacja kolektora tłoczego (modernizacja) od przepompowni głównej do oczyszczalni ścieków w Bystrym; Data uzyskania pozwolenia na budowę – 10.01.2014, uprawomocniła się 30.01.2014.

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/nie)	Wartość dofinansowania w części UE [euro]	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleń na realizację inwestycji drogowej
	Poprawa jakości wody w Szczecinie – Etap III	nie	4 635 086	-	nie	20.01.2015
	Poprawa jakości wody w Szczecinie – Etap III	nie	4 635 086	-	nie	30.05.2015
	Poprawa jakości wody w Szczecinie – Etap III	nie	4 635 086	-	nie	30.05.2015
73	Poprawa jakości wody w Szczecinie – Etap IV	nie	1 464 566	-	tak	1427/14 z 22.09.2014
	Poprawa jakości wody w Szczecinie – Etap IV	nie	1 464 566	-	tak	979/14 z 04.07.2014 oraz 29/Z/2014 z 07.07.2014
	Poprawa jakości wody w Szczecinie – Etap IV	nie	1 464 566	-	tak	1789/14 z 18.11.2014
	Poprawa jakości wody w Szczecinie – Etap IV	nie	1 464 566	-	nie	15.03.2015
74	Poprawa jakości wody w Szczecinie – Etap V	nie	2 504 099	-	nie	23.02.2015
75	Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów	nie	14 492 844	-	tak	2011-02-25
76	Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – III etap	nie	3 163 526	-	tak	2010-03-07
77	Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w gminie Łochów	nie	4 459 861	-	tak	2010-02-28
78	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim	nie	3 035 788	-	tak	2010-09-15
79	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy Sulejówek i Halinów	nie	6 986 087	-	tak	2013-10-30
80	Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek	nie	4 688 498	-	nie	2015-03-31
81	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk	nie	2 661 954	-	tak	2013-03-15
82	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki	nie	7 333 297	-	nie	2015-05-06

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/nie)	Wartość dofinansowania w części UE [euro]	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
83	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie	nie	3 130 779	-	tak	2014-12-31

II PRIORYTET

TABELA 1. KLAUZULE WARUNKOWE

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/nie)	Wartość dofinansowania w części UE	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
1	Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni	nie	13 946 235	3 218 665	tak	nd.
2	Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki	nie	29 471 860	3 000 368	nie	28.03.2015
3	Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielsko-Biała i gmin powiatu bielskiego (działanie 2.1)	nie	12 352 078	nd.	tak	nd.
4	Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu (działanie 2.1)	nie	10 571 284	nd.	tak	nd.
5	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego (działanie 2.1)	nie	4 268 335	nd.	tak	nd.
6	Budowa Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych w gminie Bolesław	nie	3 525 410	3 169 736	tak	06.08.2014
7	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska	nie	9 506 121	9 506 121	tak	uzyskano pozwolenia na budowę
8	Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu	nie	7 954 885	7 954 885	tak	uzyskano pozwolenia na budowę
9	Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej	tak	50 241 638	0	tak	29.04.2008 ³
10	Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	tak	61 007 704	0	tak	28.10.2013*
11	Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego	tak	61 109 189	0	tak	11.07.2013*
12	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla m. Kielce i powiatu kieleckiego	tak	35 395 737	0	tak	31.03.2014*

³ Dla rozbudowy składowiska ZUOK Hryniewiczze (połączenie pól składowych) 30/04/2014 dla rozbudowy i modernizacji ZUOK w Hryniewiczach 10/09/2013* dla budowy ZUOK w Białymstoku.

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/nie)	Wartość dofinansowania w części UE	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
13	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego	tak	36 966 803	0	tak	30.11.2013*
14	Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie	tak	88 934 411	0	tak	30.08.2013*
15	System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania	tak	78 996 358	0	tak	20.01.2014*
16	System gospodarki odpadami Słęża - Olawa	nie	14 600 526	0	tak	- ⁴
17	Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard	nie	21 213 030	0	tak	30.11.2010*
18	Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych „Stary Las”	nie	21 060 993	0	tak	27.05.2005*
19	Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew	nie	22 364 812	0	tak	30.04.2012*
20	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach	nie	16 529 283	0	tak	21.02.2013*
21	Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i zagańskiego	nie	14 198 908	0	tak	19.09.2013 ⁴
22	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin	nie	20 419 443	0	tak	31.08.2014*
23	Budowa Zakładu Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli	nie	14 326 050	0	tak	06.08.2014*
24	Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku	nie	8 279 183	8 279 183	nie	Zaprojektowanie i przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów – 14.04.2014
25	Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Końskie	nie	2 973 229	0	tak	28.02.2015

⁴ Adaptacja istniejącej hali sortowni (budowa linii RDF) – 28/04/2014 Budowa części biologicznej – stabilizacja tlenowa – 29/11/2012* Budowa części biologicznej - fermentacja – 19/02/2013* Budowa składowiska odpadów (kwatery nr 3) – 20/02/2013* Rozbudowa hali sortowni i adaptacja wiaty dojrzwania kompostu – 22/05/2013* Budowa stacji przeładunkowej w Wąwolnicy – 30/06/2014.

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/nie)	Wartość dofinansowania w części UE	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
26	System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów	tak	27 908 738	0	Zapisy w § 4a umowy o dof.-warunek wystąpił, wypełnianie w toku	Termin uzyskania pozwolenia na budowę: Stacje Przeladunkowe - luty 2015 - SP Trelkowo
27	„Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko – Etap II”.	nie	6 942 103	0	Warunek w tym projekcie nie wystąpił	-
28	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie	nie	11 120 221	0	tak	uzyskano decyzję
29	Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim	nie	3 360 313	0*	nie	27.02.2015
30	Budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych zlokalizowanej w Poznaniu	nie	5 104 648	0*	nie	31.01.2015

*wydatki kwalifikowane w ramach zadania, dla którego nie przedstawiono jeszcze brakujących pozwoleń na budowę, nie zostały przedstawione w złożonym do WFOŚiGW w Poznaniu wnioskach o płatność, w związku z czym, wartość zablokowanych środków oszacowano na poziomie 0,00 zł.

III PRIORYTET

TABELA 1. KLAUZULE WARUNKOWE

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/ nie)	Wartość dofinansowania w części UE	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
1	Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałania powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych	nie	31 322 319	Blokada na każdym wniosku o płatność w zależności od istnienia obowiązku procedury OOŚ	warunek wypełniany sukcesywnie zgodnie z umową	Weryfikowana sukcesywnie
2	Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie	nie	119 000 000	Blokada na każdym wniosku o płatność w zależności od istnienia obowiązku procedury OOŚ	warunek wypełniany sukcesywnie zgodnie z umową	Weryfikowana sukcesywnie

SEKTOR TRANSPORTU

VI -VIII PRIORYTET

TABELA 1. KLAUZULE WARUNKOWE

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/nie)	Wartość dofinansowania w części UE [euro]	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
1	Przebudowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Powązkowska - węzeł Marki (ul. Piłsudskiego)	TAK	353 722 132,9	0	Tak	29.12.2010 24.04.2012
2	Budowa drogi S2 węzeł Konotopa - węzeł Puławska wraz z odcinkiem węzeł Lotnisko - węzeł Marynarska S79	TAK	459 142 610,6	0	Tak	09.09.2011
3	Budowa autostrady A - 4 Tarnów - Rzeszów, odc. w. Krzyż - w. Rzeszów Wschód wraz z odc. drogi ekspresowej S - 19 w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza	TAK	710 333 178,2	0	Tak	08.06.2010
4	Rozbudowa węzła OT (DKS6) z ul. Kartuską (DK-7) - węzła Karczemki w Gdańsku	TAK	41 612 672,5	0	Tak	11.02.2011
5	Budowa autostrady A-1, odcinek Toruń-Stryków	TAK	676 174 642	0	Tak	30.09.2011
6	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, Etap II – odcinek Wrocław – granica województwa dolnośląskiego	TAK	189 644 598,2	0	Tak	03.10.2013
7	Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Ciechanów	TAK	208 638 949,9	0	Tak	22.12.2011
8	Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie)	TAK	35 071 127,62	0	Tak	17.03.2011
9	Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice)	TAK	200 212 964,6	0	Nie	30.06.2015
10	Przebudowa drogi krajowej nr 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą na odcinku od skrzyżowania z ulicą Konopnickiej do skrzyżowania z ulicą Metalowców	NIE	7 991 803	0	Tak	16.04.2012

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/nie)	Wartość dofinansowania w części UE [euro]	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
11	Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie, odcinek ul. Fabryczna – południowa granica miasta – etap II	NIE	13 923 931,9	0	Tak	20.05.2011 03.08.2011 27.09.2011
12	Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej etap II odc. Paradna - Pabianicka	TAK	50 885 998,61	0	Tak	20.12.2011
13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu lotniczego w MPL Kraków - Balice dzięki rozbudowie infrastruktury Portu	NIE	1 445 393,3	0	Tak	18.01.2011
14	Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego Wschodniego w Poznaniu (DK5)	NIE	11 922 840	0	Tak	3.08.2012
15	Modernizacja linii kolejowej E30 / C-E 30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III	TAK	563 635 833,6	0	Nie	31.07.2015
16	Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) - Syców	TAK	193 708 058,9	0	Tak	04.05.2011
17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Trybunalskim poprzez: budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Rzemieślnicza, Wierzejska, Wyzwolenia; b. rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska	NIE	1 143 459,1	0	Tak	5.03.2012
18	Port lotniczy Wrocław - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej	TAK	30 649 791,9	0	Tak	13.05.2011
19	Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) Etap I	NIE	20 593 891,3	0	Nie	9.2014*
20	Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK 92	NIE	2 109 734,2	0	Tak	5.10.2012
21	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie	NIE	32 555 171,1	0	Tak	15.05.2013
22	Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odcinek Kaczkowo - Korzeńsko	TAK	192 588 021,8	0	Tak	29.04.2011
23	Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II - Błonie w ciągu drogi krajowej nr 73	NIE	836 422	0	Tak	28.02.2011

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/nie)	Wartość dofinansowania w części UE [euro]	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
24	Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Konotopa – węzeł Powązkowska	TAK	376 507 499,5	0	Tak	06.09.2010
25	Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej NR 61	TAK	33 927 598,6	0	Tak	14.12.2010
26	Przebudowa DK - 1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK - 46; połączenie z ul. Srebrną.	NIE	15 262 377,8	0	Tak	27.06.2013 28.06.2013
27	POIS.06.01.00-00-034/10 Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska - Otomińska	NIE	24 017 632,9	0	Tak	1.03.2012
28	Budowa autostrady A-4 Rzeszów - Korczowa	TAK	541 176 917,3	0	Tak	9.09.2011
29	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Olsztynek (S51) – Płońsk (S10), na odcinku Olsztynek - Nidzica	TAK	245 337 032,4	0	Tak	16.05.2012
30	Rozbudowa DK8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka	TAK	8 090 788,4	0	Tak	17.01.2012
31	Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski	TAK	538425120,4	0	Tak	5.12.2011
32	Port Lotniczy Rzeszów - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej	NIE	9451668,506	0	Tak	20.03.2012
33	Rozbudowa ulic: Legionów (DK 17), al. Jana Pawła II (DK 17) i Hrubieszowskiej (DK 74) w Zamościu	NIE	4 914 746,167	0	Tak	23.05.2007 12.10.2011 03.04.2012 18.04.2012
34	Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców – Kepno – Wieruszów -Walichnowy	TAK	222 264 384	0	Tak	1.10.2012
35	Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź (A1)	TAK	794 622 499,2	0	Tak	15.07.2013
36	Modernizacja linii kolejowej E20/ CE20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap II	TAK	107 204 308,7	0	Nie	30.06.2015
37	Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju"	TAK	20 604 271,7	0	Tak	25.02.2013
38	Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)	TAK	221 447 725,1	0	Nie	31.06.2015

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/nie)	Wartość dofinansowania w części UE [euro]	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
39	Przebudowa DK nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta	NIE	1 224 443,1	0	Tak	14.08.2013
40	Port lotniczy Szczecin – Goleniów – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej	NIE	11 363 878,1	0	Tak	31.08.2012
41	Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym	TAK	71 080 243,6	0	Nie	IV kw. 2015
42	Port lotniczy Poznań – Ławica – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej	TAK	21 063 208,8	0	Nie	I kw. 2015
44.	Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot C – pozostałe roboty	TAK	50 625 166,6	0	Nie	31.12.2015
45.	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza II – realizacja przedsięwzięcia	TAK	157 065 907,2	0	Nie	30.06.2015
46.	Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Bielawa Dolna - Horka: budowa mostu przez Nysę Łużycką oraz elektryfikacja	NIE	3 546 597,9	0	Tak	24.10.2014
47	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempin – Poznań	TAK	135 673 188	0	Tak	29.10.2013
48	Budowa infrastruktury i zakup sprzętu w ramach II etapu budowy terminalu kontenerowego GCT w Gdyni	NIE	5 025 707,4	0	Tak	20.09.2012
49	Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Brzeg Dolny	NIE	5 941 304,6	0	Tak	02.11.2012
50	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap I	TAK	91 796 521,9	0	Tak	1.09.2012
51	Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście	TAK	40 106 246,9	0	Tak	1.07.2013
52	Port lotniczy w Krakowie – rozbudowa istniejącej infrastruktury lotniskowej	NIE	16 296 322,2	0	Tak	11.06.2014
53	Przebudowa DK - 91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z	NIE	11 762 719,9	0	Tak	30.09.2014*

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/nie)	Wartość dofinansowania w części UE [euro]	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
	DK-1					
54	Węzeł multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna	TAK	60 282 788,7	0	Nie	30.04.2015
55	Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem	TAK	107 671 388,7	0	Tak	17.04.2014
56	Budowa obwodnicy miasta Łęzajsk w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl	NIE	24 651 183,7	0	Tak	29.05.2013
57	Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasien k. Poznania	NIE	3 319 605,1	0	Tak	7.03.2014
58	III etap budowy terminalu kontenerowego GCT w Porcie Gdynia – budowa infrastruktury i zakupu sprzętu	NIE	14 541 969,9	0	Tak	25.03.2014
59	Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Gliwice	NIE	4 460 519,1	0	Tak	21.02.2014
61	Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańsk	NIE	4 204 381,9	0	Nie	28.02.2015
62	Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki - Balice	TAK	48 620 219,1	0	Tak	10.04.2014
63	Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F)	TAK	211 245 212,5	0	Nie	15.09.2015
64	Budowa węzła drogowego nad torami PKP w ciągu drogi krajowej nr 9 - ulicy Żółkiewskiego w Radomiu	NIE	10 493 325	0	Nie	30.04.2015

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/nie)	Wartość dofinansowania w części UE [euro]	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleń na realizację inwestycji drogowej
65	Ulica klasy GP łącząca DK75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosy) z ul. Marcinkowską (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza – przełożenie DK 28 Zator – Przemyśl	NIE	20 023 825,2	0	Tak	30.12.2013
66	Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku	NIE	38 490 991,4	0	Tak	8.07.2014
67	Port Lotniczy Warszawa – Budowa/rozbudowa/przebudowa (modernizacja) infrastruktury lotniskowej	TAK	35 052 082,5	0	Tak	16.04.2014
68	„Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie”	TAK	31 381 884,3	0	Tak	30.06.2013
70	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	NIE	16 432 106	0	Nie	31.03.2015 r.
71	Budowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Powstańców Śląskich oraz modernizacja zaplecza wraz z wymianą sprzętu	NIE	23 827 656,6	0	Nie	30.06.2015
72	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City – Bydgoszcz	NIE	8 959 323,9	0	Tak	12.06.2012
73	Port Lotniczy Gdańsk – modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside - kontynuacja	NIE	5 083 975,3	0	Tak	21.07.2014

*Podana przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleń na realizację inwestycji drogowej jest najpóźniejszą datą uzyskania wymaganych decyzji dla danego projektu.

Ad. 2 ZRID – Decyzja nr 3/2011 z dnia 24.05.2011 (WiŚ.II.MP2.7119-D/372/10) – Zakres objęty tą decyzją jest kosztem niekwalifikowalnym w projekcie.

Ad. 5 Beneficjent odstąpił od budowy górnego przejścia dla zwierząt dużych w km 226+360.

Ad. 7 Ostatnie PnB uzyskane zostało w dniu 13.05.2011 r. Wskazana data dotyczy wydania zaświadczenia Wojewody Mazowieckiego, potwierdzającego, że zakres przedsięwzięcia określony w PnB był poddany ocenie oddziaływania na środowisko w trakcie postępowania zakończonego wydaniem DŚU

Ad. 19 Pozwolenie w trakcie weryfikacji

Ad. 53 ZRID w trakcie weryfikacji

Ad. 64 Zgodnie z Załącznikiem 6a do UoD Beneficjent miał przedstawić decyzję zezwalającą na Budowę węzła drogowego nad torami PKP w ciągu drogi krajowej nr 9 – ul. Żółkiewskiego w Radomiu do 30 czerwca 2014 r. Beneficjent w dn. 04.04.2014 r. zawarł umowę nr 9/IN/2014 z wykonawcą. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. Ww. umowa została rozwiązana (aktualnie toczy się sprawa sądowa), w dn. 19.01.2015 wyłoniony został kolejny wykonawca dla realizacji podstawowej umowy w Projekcie i w dn. 30.01.2015 r. podpisano umowę na realizację prac.

Umowa realizowana jest w systemie zaprojektuj i buduj. Wykonawca jest odpowiedzialny za zdobycie stosownych pozwoleń na budowę. Z wyżej opisanych przyczyn, nie dotrzymano terminu przyjętego w załączniku nr 6a do UoD. Terminy zostaną zaktualizowane przy najbliższym aneksowaniu umowy.

IX PRIORYTET

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/ nie)	Wartość dofinansowania w części UE [euro]	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
1.	Przebudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w celu oszczędności energii i ochrony powietrza miasta Kalisz	nie	3 747 289,1	-	TAK	do końca II kw.2014 r uzyskano wszystkie decyzje o pozwoleniu na budowę w ramach poszczególnych kontraktów.
1.	Modernizacja gospodarki ciepłej dla gmin: Bytom i Radzionków	nie	11 962 294,8	-	TAK	uzyskano 15.11.2013
3.	Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu	nie	4 778 128,1	-	TAK	uzyskano 18.10.2012
4.	Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia	nie	6 185 689,3	-	TAK	do końca I kw.2014 r uzyskano wszystkie decyzje o pozwoleniu na budowę w ramach poszczególnych kontraktów.
5.	Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań	nie	3 818 048,5	-	TAK	uzyskano 30.06.2013
6.	Przebudowa sieci ciepłowniczych w Cieszynie	nie	2 846 412,3	-	TAK	uzyskano 28.11.2012
7.	Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź	nie	9 998 943,9	-	TAK	uzyskano 15.05.2013

X PRIORYTET

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/nie)	Wartość dofinansowania w części UE [euro]	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
1.	Gazociąg Włocławek – Gdynia	Nie	4 647 060,9	Nd	Tak	30.04.2010
2.	Gazociąg Polkowice – Żary	Nie	6 122 302,5	Nd	Tak	31.12.2014
3.	Gazociąg Gustorzyn – Odolanów	Tak	48 955 579,3	Nd	Tak	18.04.2013
4.	Gazociąg Szczecin – Gdańsk	Tak	49 347 815,7	Nd	Tak	25.04.2014
5.	Gazociąg Rembelszczyzna - Gustorzyn	Tak	47 037 581,8	Nd	Tak	27.06.2011
6.	Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew – część projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa	Tak	22 604 200,9	Nd	Tak	31.10.2013
7.	Budowa linii Ostrołęka – Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew – część projektu „Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa	Tak	51 133 195,1	Nd	TAK	30.09.2014
8.	Budowa linii Miłosna – Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów – część projektu „Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa	Tak	28 729 418,0	Nd	Nie	31.10.2014
9.	Gazociąg Szczecin – Lwówek	Tak	41 511 017,4	Nd	Tak	12.03.2013
10.	Budowa stacji Stanisławów – część projektu „Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa	Nie	8 170 277,3	Nd	Tak	31.03.2014
11.	Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu poprawy jego funkcjonalności oraz optymalnego wykorzystania połączenia Polska-Niemcy	Tak	25 334 174,4	Nd	Tak	16.01.2014
12.	Budowa linii Ełk Bis - Łomża wraz z budową stacji Łomża i stacji Ełk Bis (etap I i II) - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa.	Tak	52 666 156,3	Nd	Nie	30. 04.2015
13.	Budowa linii Ełk Bis - Granica RP - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa.	Tak	44 463 849,9	Nd	Nie	30.06.2015

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/nie)	Wartość dofinansowania w części UE [euro]	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
14	Gazociąg Jeleniów – Dziwiszów	Nie	10 154 793,1	Nd	Tak	14.12.2010

XII PRIORYTET

TABELA 1. KLAUZULE WARUNKOWE

Lp.	Nazwa projektu	Czy projekt duży? (tak/ nie)	Wartość dofinansowania w części UE [euro]	Wartość środków zablokowanych do momentu wypełnienia warunku	Czy warunek wypełniony (tak/nie)	Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleń na realizację inwestycji drogowej
1	Rozwój systemu ratownictwa medycznego regionu poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców sanitarnych na terenie Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.	nie	144 286	0,0	tak	2008-11-28
2	Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez dostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa.	nie	1 004 017	0,00	tak	2007-05-31