

Załącznik IV Postęp fizyczny według priorytetów

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07- 13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	%
Wskaźniki produktu zawarte w Programie													
I oś priorytetowa													
P.46.1.5 P.46.1.6	Liczba wybudowanych/ rozbudowanych/ zmodernizowanych oczyszczalni ścieków	szt.	realizacja	0	0	0	0	1	3	8	20	-	13%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	53	245	163%
P.46.1.3 P.46.1.4	Długość wybudowanej i przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	realizacja	0	0	0	42,3	55,4	177,16	720,44	1 313,71	-	15%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	9 000	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	3 738,83	14 500,68	161%
II oś priorytetowa													
-	Liczba projektów które uzyskały wsparcie	szt.	realizacja	0	0	0	0	1	2	6	8	-	25%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	17	72	225%
P.44.1.1 P.44.1.3 P.44.1.5 P.44.1.7 P.44.1.9	Liczba nowych ponadregionalnych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	1	4	4	-	20%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	11	34	170%
P.44.1.2 P.44.1.4 P.44.1.6 P.44.1.8 P.44.1.10	Liczba zmodernizowanych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	realizacja	0	0	0	0	2	2	2	2	-	17%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	6	20	167%
P.50.1.1	Powierzchnia terenów powojсковych i popoligonowych poddanych rekultywacji	ha	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	17 000	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0	30 508,62	179%
P.50.1.2	Liczba zrealizowanych projektów z zakresu rekultywacji gruntów lub poddanych ochronie	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	1	2	-	20%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	2	14	140%
III oś priorytetowa													
-	Liczba projektów ochrony przed zagrożeniami naturalnymi	szt.	realizacja	0	0	0	0	1	1	1	3	-	12%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	5	25	100%
P.53.2.2	Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych urządzeń służących gospodarowaniu wodami	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	13	-	217%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	13	115	1917%
P.53.3.1 P.53.3.2	Liczba nowych lub zmodernizowanych stanowisk pomiarowych lub innych narzędzi w zakresie monitoringu środowiska	szt.	realizacja	0	0	0	0	317	317	317	317	-	186%
			wartość docelowa	-	-	-	70	-	-	170	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	317	317	186%
P.53.2.2	Liczba nowo wybudowanych obiektów małej retencji	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	380	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0	7 110	1871%
P.53.1.2	Liczba stanowisk oraz liczba specjalistycznych urządzeń niezbędnych do analizowania, prognozowania i skutecznego reagowania na zagrożenia	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	494	-	-	-
			wartość bazowa	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0	702	142%

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07- 13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	%
IV oś priorytetowa													
P.44.2.1 P.44.2.2 P.44.2.4 P.46.2.1 P.46.2.2 P.46.2.3 P.47.1.1	Liczba nowych lub zmodernizowanych instalacji z zakresu ochrony środowiska	szt.	realizacja	0	0	3	17	43	69	87	103	-	206%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	110	139	278%
P.47.1.1	Liczba projektów służących poprawie jakości powietrza	szt.	realizacja	0	0	2	5	12	16	25	32	-	71%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	35	52	116%
V oś priorytetowa													
-	Liczba zrealizowanych projektów z zakresu edukacji lub promocji postaw ekologicznych	szt.	realizacja	0	0	0	0	4	11	19	21	-	105%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	22	24	120%
-	Liczba zrealizowanych projektów służących ochronie siedlisk, zbiorowisk roślinnych lub gatunków	szt.	realizacja	0	0	0	0	3	10	27	44	-	55%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	88	125	156%
-	Liczba zrealizowanych projektów służących ochronie obszarów Natura 2000	szt.	realizacja	0	0	0	0	3	10	25	41	-	82%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	85	100	200%
-	Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi ¹	os.	realizacja	0	0	0	0	6 675	7 018 134	14 556 572	14 560 531	-	3640%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	400 000	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	14 564 232	14 566 530	3642%
P.51.1.1	Liczba opracowanych planów ochrony ²	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	7	29	-	29%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	45	427	427%
VI oś priorytetowa													
-	Liczba projektów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	4	6	15	-	30%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	15	-	50	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	41	63	126%
P.21.1.1	Długość wybudowanych autostrad w sieci TEN-T	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	21,97	-	5%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	122	-	433	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	144	454,66	105%
P.21.1.2	Długość wybudowanych i przebudowanych dróg ekspresowych w sieci TEN-T	km	realizacja	0	0	0	0	19,01	94,99	94,99	94,99	-	16%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	382	-	610	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	600,10	679,59	111%
P.22.2.1	Długość wybudowanych i przebudowanych dróg w sieci TEN-T dostosowanych do nośności 115 kN/oś	km	realizacja	-	-	-	43,18	66,07	71,46	71,46	71,46	-	63%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	96	-	113	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	118,99	162,24	144%
P.29.1.2	Liczba przebudowanych lotnisk w sieci TEN-T	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	1	1	2	-	25%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	8	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	7	8	100%

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07- 13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	%
VII oś priorytetowa													
-	Liczba projektów	szt.	realizacja	0	0	0	1	2	4	11	23	-	23%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	15	-	100	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	51	180	180%
P.16.1.2 P.17.1.2	Długość wybudowanych i zmodernizowanych linii kolejowych	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	100	-	611	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	3,25	699,5	114%
-	Długość zrewitalizowanych linii kolejowych	km	realizacja	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	507	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0	586	116%
P.18.1.1 P.18.1.2 P.19.1.1 P.19.1.2	Liczba jednostek zakupionego bądź zmodernizowanego taboru kolejowego	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	68	68	-	22%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	68	-	309	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	68	394	128%
-	Długość wybudowanych i zmodernizowanych nabrzeży portowych	km	realizacja	0	0	0	2,34	2,47	2,47	2,68	2,68	-	107%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1,5	-	2,5	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	3,26	6,43	257%
P.25.1.1 P.25.1.2 P.25.1.3 P.25.1.4	Długość wybudowanych lub zmodernizowanych sieci transportu szynowego i trolejbusowego	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	43,15	-	22%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	100	-	200	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	109,70	237,63	119%
P.25.2.1	Liczba jednostek zakupionego bądź zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej	szt.	realizacja	0	0	0	8	61	127	131	666	-	113%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	350	-	590	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	666	930	158%
P.26.1.1 P.26.1.2 P.27.1.1 P.27.1.2	Liczba zbudowanych i rozbudowanych centrów logistycznych oraz terminali kontenerowych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	5	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	5	18	360%
-	Liczba zmodernizowanych obiektów na śródlądowych drogach wodnych	szt.	realizacja	0	0	0	2	3	4	4	4	-	5%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	86	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	4	92	107%
VIII oś priorytetowa													
-	Liczba projektów	szt.	realizacja	0	0	1	1	6	20	41	54	-	90%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	45	-	60	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	83	115	192%
P.20.1.2 P.20.2.2 P.21.1.2 P.21.2.2	Długość wybudowanych i zmodernizowanych dróg ekspresowych	km	realizacja	0	0	0	17,83	41,88	105,58	128,31	128,31	-	46%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	167	-	281	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	144,98	281,68	100%
P.21.1.2 P.21.2.2	w tym: w sieci TEN-T	km	realizacja	0	0	0	0	0	47,2	47,2	47,2	-	31%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	47	-	154	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	47,2	155,5	101%
P.22.2.1	Długość wybudowanych i przebudowanych dróg krajowych dostosowanych do nośności 115 kN/oś	km	realizacja	0	0	0	15,28	19,96	25,29	34,82	34,82	-	25%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	118	-	141	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	100,13	203,76	145%

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07- 13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	%
-	Liczba przebudowanych miejsc niebezpiecznych	szt.	realizacja	0	0	0	0	8	19	25	25	-	125%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	15	-	20	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	35	35	175%
P.29.1.2	Liczba przebudowanych lotnisk w zakresie ochrony i bezpieczeństwa	szt.	realizacja	0	0	0	1	3	5	5	7	-	88%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	8	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	7	8	100%
IX oś priorytetowa													
-	Liczba zrealizowanych projektów	szt.	realizacja	0	0	0	0	9	23	68	96	-	87%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	152	615	559%
-	Wartość zrealizowanych projektów	EUR	realizacja	0	0	0	0	84 443 886	293 607 642	849 553 183	1 241 777 959	-	59%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2 100 000 000	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	1 559 451 921	2 183 031 734	104%
P.39.1.3 P.40.1.6 P.41.1.8 P.42.1.4 P.42.1.5	Dodatkowa moc zainstalowana w elektrowniach wykorzystujących OZE	MW	realizacja	0	0	0	0	27,7	178,30	440,53	677,09	-	98%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	690	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	711,83	838,33	121%
P.43.1.4 P.43.1.5	Dodatkowa moc zainstalowana w kogeneracji	MW	realizacja	0	0	0	0	0	14,0	58,1	90,3	-	90%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	126,93	143,52	144%
X oś priorytetowa													
-	Liczba zrealizowanych projektów z zakresu produkcji urządzeń dla OZE	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0	3	30%
P.35.1.1 P.36.1.1	Długość nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych	km	realizacja	0	0	0	0	0	62,2	62,2	62,2	-	6%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	63,7	1 050,2	105%
P.35.1.1	Długość nowo wybudowanych gazociągów dystrybucyjnych	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1 700	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0	1 581,32	93%
P.34.1.1	Długość wybudowanych elektroenergetycznych sieci przesyłowych	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	348	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0	384	110%
XI oś priorytetowa													
-	Liczba projektów	szt.	realizacja	0	0	0	0	1	10	24	39	-	126%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	56	79	255%
P.58.1.1	Liczba odrestaurowanych i odremontowanych obiektów zabytkowych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	4	30	36	-	257%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	58	77	550%

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07- 13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	%
P.59.1.1 P.59.1.2	Wzrost liczby nowych / wybudowanych, rozbudowanych i przebudowanych instytucji kultury (muzea, galerie, teatry i instytucje muzyczne)	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	3	32	34	-	425%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	40	47	588%
P.75.1.1 P.75.1.3	Wzrost liczby nowych/ zmodernizowanych placówek szkolnictwa artystycznego	szt.	realizacja	0	0	0	0	1	6	10	18	-	200%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	25	37	411%
XII oś priorytetowa													
-	Liczba projektów	szt.	realizacja	0	0	15	105	189	233	288	326	-	96%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	340	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	343	355	104%
P.76.3.1	Liczba zakupionych ambulansów na potrzeby ratownictwa medycznego w wyniku interwencji Programu ³	szt.	realizacja	0	0	30	227	335	335	335	335	-	105%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	320	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	335	335	105%
P.76.1.2 P.76.2.1	Liczba zmodernizowanych i doposażonych zakładów opieki zdrowotnej	szt.	realizacja	0	0	0	5	68	129	197	240	-	150%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	160	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	266	282	176%
XIII oś priorytetowa													
-	Liczba projektów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	4	10	14	-	39%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	36	-	36	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	30	57	158%
P.75.1.3	Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektów (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych)	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	15	23	28	-	25%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	112	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	46	123	110%
P.75.1.1	w tym liczba obiektów nowo wybudowanych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	4	9	12	-	24%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	25	59	118%
P.75.2.2	Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	4	10	14	-	140%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	30	57	570%
XIV oś priorytetowa													
działanie 14.1													
P.85.1.1	Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu	etatomiesiące	realizacja	0	550	1 303	2 287	3 370	4 481	5 565	5 565	-	101%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5 500	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	5 565	5 565	101%
działanie 14.2													
-	Liczba opublikowanych tekstów, ulotek i broszur promujących POIiŚ	szt.	realizacja	0	15 182	32 757	90 907	160 209	251 473	251 989	251 989	-	93%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	270 000	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	546 442	546 442	202%
działanie 14.3													
P.86.1.1	Liczba zrealizowanych badań ewaluacyjnych	szt.	realizacja	0	4	14	21	31	36	37	37	-	93%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	50	50	125%

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07- 13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	%
XV oś priorytetowa													
działanie 15.1													
P.85.1.1	Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu	etatomiesiąc	realizacja	0	9 658	23 166	40 301	58 742	77 518	89 262	89 262	-	99%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	90 000	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	133 622	133 622	148%		
działanie 15.2													
-	Liczba opublikowanych tekstów, ulotek i broszur promujących POLiŚ	szt.	realizacja	0	104 820	192 622	235 123	281 323	312 711	338 461	338 461	-	106%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	320 000	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	399 467	399 467	125%	
działanie 15.3													
P.86.1.1	Liczba zrealizowanych badań ewaluacyjnych	szt.	realizacja	0	1	5	12	15	22	22	26	-	104%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	25	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	44	44	176%	
Wskaźniki produktu zawarte w SZOP													
działanie 1.1													
P.46.1.3	Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej ⁴	km	realizacja	0	0	0	42,3	54,9	174,6	691,4	1 252,1	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	9 000	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	3 535,4	13 456,2	-	
P.46.1.4	Długość przebudowanej/remontowanej sieci kanalizacji sanitarnej ⁴	km	realizacja	0	0	0	0	0,3	2,6	29,0	61,7	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	9 000	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	203,5	1 044,5	-	
P.46.1.5	Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków ⁵	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	150	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	3	16	-	
P.46.1.6	Liczba rozbudowanych /zmodernizowanych oczyszczalni ścieków ⁵	szt.	realizacja	0	0	0	0	1	3	8	19	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	150	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	50	229	-	
P.45.1.1	Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km	realizacja	0	0	0	0	0	19,5	106,8	169,7	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	725,8	2 203,0	-	
P.45.1.2	Długość przebudowanej /wyremontowanej sieci wodociągowej	km	realizacja	0	0	0	0	0	8,5	31,2	49,5	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	250,9	849,8	-	
działanie 2.1													
-	Liczba projektów, które uzyskały wsparcie	szt.	realizacja	0	0	0	0	1	2	5	6	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	32	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	15	58	-	
P.44.1.3 P.44.1.5 P.44.1.7 P.44.1.9	Liczba nowych ponadregionalnych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	1	4	4	-	20%
			wartość docelowa	-	-	-	3	-	20	-	20	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	11	34	170%	

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07- 13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	%
P.44.1.2 P.44.1.4 P.44.1.6 P.44.1.8 P.44.1.10	Liczba zmodernizowanych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	realizacja	0	0	0	0	1	1	2	2	-	17%
			wartość docelowa	-	-	-	6	-	-	12	-	12	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	6	20	167%
działanie 2.2													
-	Powierzchnia terenów objętych ruchami masowymi poddana stabilizacji	m²	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
			wartość docelowa	-	-	-	1 000	-	-	10 000	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0%
-	Kilometr bieżący wybrzeża, na którym prowadzone będzie działanie z zakresu ochrony brzegów morskich, w granicach obszarów uzgodnionych z Ministrem Środowiska	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	2,88	2,88	-	6%
			wartość docelowa	-	-	-	10	-	-	50	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	8,88	38,59	77%
działanie 3.1													
-	Długość wybudowanej lub przebudowanej kanalizacji deszczowej	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
			wartość docelowa	-	-	-	39	-	-	56	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0	48,15	86%
-	Liczba wybudowanych urządzeń podczyszczających	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
			wartość docelowa	-	-	-	71	-	-	96	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0	127	132%
działanie 3.2													
P.53.1.1	Liczba specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń zakupionych w ramach realizacji programu	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
			wartość docelowa	-	-	-	44	-	-	110	-	110	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0	557	506%
działanie 4.1													
-	Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie systemów zarządzania środowiskowego	szt.	realizacja	0	0	4	35	42	72	92	93	-	69%
			wartość docelowa	-	-	-	120	-	-	135	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	93	93	69%
działanie 4.2													
P.44.2.1	Liczba projektów w zakresie racjonalizacji gospodarki zasobami i odpadami	szt.	realizacja	0	0	1	4	11	24	26	32	-	71%
			wartość docelowa	-	-	-	35	-	-	45	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	34	42	93%
działanie 4.3													
P.48.1.1	Liczba projektów w przedsiębiorstwach w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik	szt.	realizacja	0	0	0	2	4	8	13	16	-	29%
			wartość docelowa	-	-	-	45	-	-	55	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	17	18	33%
działanie 4.4													
P.46.2.1 P.46.2.2 P.46.2.3	Liczba projektów w zakresie racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej	szt.	realizacja	0	0	0	3	7	10	11	11	-	24%
			wartość docelowa	-	-	-	35	-	-	45	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	11	11	24%

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07- 13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	%
P.46.2.2	Liczba nowowybudowanych przyzakładowych podczyszczalni i oczyszczalni ścieków przemysłowych	szt.	realizacja	0	0	0	3	6	8	9	9	-	90%
			wartość docelowa	-	-	-	6	-	-	10	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	9	9	90%
P.46.2.3	Liczba przebudowanych przyzakładowych podczyszczalni i oczyszczalni ścieków	szt.	realizacja	0	0	0	0	1	2	2	2	-	13%
			wartość docelowa	-	-	-	10	-	-	15	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
działanie 4.6													
P.44.2.2 P.44.2.4	Liczba projektów w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych i niebezpiecznych	szt.	realizacja	0	0	0	3	9	12	12	12	-	27%
			wartość docelowa	-	-	-	35	-	-	45	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	13	16	36%
działanie 5.1													
-	Liczba centrów przetrzymywania gatunków CITES i ośrodków rehabilitacji zwierząt	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	-	50%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
działanie 6.1													
P.21.1.2 P.21.2.2	Długość wybudowanych i przebudowanych dróg ekspresowych w sieci TEN-T	km	realizacja	0	0	0	0	19,01	94,99	94,99	94,99	-	19%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	510	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	500,00	579,49	114%
-	Długość przebudowanych dróg krajowych w sieci TEN-T w miastach na prawach powiatu	km	realizacja	0	0	0	2,42	3,07	7,79	8,44	8,44	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	41,76	41,76	-
-	Liczba wybudowanych obwodnic w sieciach TEN-T	szt.	realizacja	0	0	0	0	1	2	2	2	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	7	9	-
działanie 6.2													
P.21.1.2 P.21.2.2	Długość wybudowanych i przebudowanych dróg ekspresowych w sieci TEN-T	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	100,1	100,1	100%
działanie 7.2													
-	Wybudowane/przebudowane drogi w układach transportowych portów morskich	km	realizacja	0	0	0	0	0	2,93	5,93	5,93	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	20,05	33,65	-
-	Wybudowane/przebudowane linie kolejowe w układach transportowych portów morskich	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	4,83	41,16	-
działanie 7.3													
P.25.1.1 P.25.1.3	Długość wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego ⁶	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	5,3	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	100	-	200	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	17,67	54,98	-

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07- 13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	%
P.25.1.2 P.25.1.4	Długość zmodernizowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego ⁶	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	37,85	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	100	-	200	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	92,03	182,65	-
-	Systemy komunikacji miejskiej objęte telematyką	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	3	6	-
P.25.3.1	Liczba wybudowanych obiektów „park&ride”	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	2	12	-
-	Liczba wybudowanych obiektów „bike&ride”	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-
działanie 7.4													
P.26.1.2 P.27.1.2	Przebudowane centra logistyczne oraz terminale kontenerowe	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-
działanie 8.1													
-	Liczba osób, do której mają dotrzeć/dotarły kampanie	mln osób	realizacja	0	0	0	0	0	0	12	12	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	26,1	42	-
-	Liczba projektów dotyczących zakupu sprzętu	szt.	realizacja	0	0	1	3	5	5	5	6	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	11	13	-
działanie 8.2													
-	Długość przebudowanych dróg krajowych w miastach na prawach powiatu	km	realizacja	0	0	0	3,71	8,39	12,32	20,48	20,48	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	57,04	110,51	-
P.22.3.1	Liczba zbudowanych obwodnic w ciągach dróg krajowych	szt.	realizacja	0	0	0	1	3	4	5	6	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	9	13	-
działanie 8.3													
P.28.1.1	Liczba zainstalowanych systemów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	4	18	-
działanie 9.1													
P.43.1.1	Liczba wybudowanych/ przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w skojarzeniu	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	4	10	12	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	20	23	-

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07- 13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	%
P.43.1.4	Dodatkowa moc elektryczna zainstalowana w kogeneracji	MW	realizacja	0	0	0	0	0	10,37	52,34	54,74	-	55%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	91,38	101,36	101%
P.43.1.5	Dodatkowa moc ciepła zainstalowana w kogeneracji	MW	realizacja	0	0	0	0	2,45	9,81	180,36	182,74	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	217,37	227,02
P.43.1.4	Dodatkowa moc elektryczna zainstalowana w kogeneracji ze źródeł odnawialnych	MW	realizacja	0	0	0	0	0	2,31	6,66	6,66	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	10,6
P.43.1.5	Dodatkowa moc ciepła zainstalowana w kogeneracji ze źródeł odnawialnych	MW	realizacja	0	0	0	0	0	2,47	14,77	14,77	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	18,7	18,7
działanie 9.2													
P.43.2.1	Długość wybudowanej/przebudowanej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	145,17	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	145,17	145,17
P.43.2.3	Liczba wybudowanych /przebudowanych transformatorów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1 144	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	2 058	13 455
P.43.2.2	Długość wybudowanej/przebudowanej sieci ciepłowniczej	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	147,66	574,43
działanie 9.3													
P.43.3.1	Liczba obiektów objętych termomodernizacją	szt.	realizacja	0	0	0	0	24	54	342	413	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	543	560
-	Liczba gmin posiadających plany gospodarki niskoemisyjnej zgodnej z wymaganiami konkursu 2/POIiŚ/9.3/2013	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	624	647
-	Liczba obiektów, dla których wykonano dokumentację inwestycyjną niezbędną do termomodernizacji	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	413	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	534	778
działanie 9.4													
P.39.1.1	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z wiatru	szt.	realizacja	0	0	0	0	27	95	195	290	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	306	361
P.40.1.3	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego ⁷	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07- 13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	%
P.41.1.5	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z biomasy i biogazu	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	2	6	14	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	14	16	-
P.42.1.1	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej (do 10 MW) z energii wodnej ⁷	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P.42.1.2	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z energii geotermicznej ⁷	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P.39.1.3	Moc zainstalowana energii elektrycznej z wiatru	MW	realizacja	0	0	0	0	47,7	171,4	373,05	555,15	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	585,45	703,45	-
P.40.1.6	Moc zainstalowana energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego ⁷	MW	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P.41.1.8	Moc zainstalowana energii elektrycznej z biomasy	MW	realizacja	0	0	0	0	0	1	55,08	80,23	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	80,23	82,12	-
P.42.1.4	Moc zainstalowana energii elektrycznej z energii wodnej ⁷	MW	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P.42.1.5	Moc zainstalowana energii cieplnej z energii geotermalnej ⁷	MW	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
działanie 9.5													
P.41.1.1	Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biokomponentów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	1	1	1	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
P.41.1.2	Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biopaliw ⁷	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
działanie 9.6													
P.43.2.1 P.43.2.2	Długość wybudowanej/przebudowanej sieci	km	realizacja	0	0	0	0	0	17	17	61	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	61	61	-
działanie 10.1													
-	Liczba wybudowanych na polskim wybrzeżu terminali regazyfikacyjnych skroplonego gazu zielnego (LNG) o nominalnej mocy regazyfikacyjnej (mocy wysyłowej) 570 000 Nm3/h	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07- 13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	%
-	Liczba wybudowanych podziemnych magazynów gazu ziemnego	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	1	1	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-
działanie 10.3													
P.42.1.3	Liczba wybudowanych zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania energii z OZE	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0	3	-
P.41.1.3	Liczba wybudowanych zakładów produkujących urządzenia do produkcji biokomponentów i biopaliw ⁷	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
działanie 11.1													
P.58.1.3	Liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	56	205	707	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	3 821	9 171	-
P.58.2.1	Liczba zabezpieczonych obiektów/zbiorów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	15	18	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	37	41	-
-	Liczba instytucji, których zbiory zostały zdigitalizowane/ Liczba wirtualnych muzeów, galerii, filmotek, fonotek, cyfrowych bibliotek	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	2	3	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	7	12	-
działanie 11.2													
P.59.1.3	Wzrost liczby nowych / wybudowanych, rozbudowanych i przebudowanych instytucji kultury (muzea, galerie, teatry i instytucje muzyczne) zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	3	8	10	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	16	22	-
działanie 11.3													
P.75.1.2	Wzrost liczby nowych/ zmodernizowanych placówek szkolnictwa artystycznego zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	realizacja	0	0	0	0	1	11	15	23	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	30	41	-
działanie 12.1													
P.76.1.2	Liczba przebudowanych zakładów opieki zdrowotnej	szt.	realizacja	0	0	0	4	15	29	51	59	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	65	65	-
P.76.2.1	Liczba wyposażonych zakładów opieki zdrowotnej	szt.	realizacja	0	0	0	5	31	51	77	95	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	101	102	-
P.76.1.1	Liczba utworzonych centrów urazowych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	4	12	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	8	-	9	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	13	13	-

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	%
P.76.1.2 P.76.2.1	Liczba przebudowanych i doposażonych zakładów opieki zdrowotnej związanych z ratownictwem medycznym (z wył. baz lotniczego pogotowia ratunkowego i centrów urazowych)	szt.	realizacja	0	0	0	5	45	77	120	136	-	136%
			wartość docelowa	-	-	-	30	-	-	100	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	147	147	147%
P.76.1.1 P.76.1.2	Liczba wybudowanych i wyremontowanych baz lotniczego pogotowia ratunkowego	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	11	11	122%
-	Liczba zakładów opieki zdrowotnej z uzyskanym bezpośrednim dostępem szpitalnych oddziałów ratunkowych do lądowiska dla helikopterów w wyniku wsparcia działania	szt.	realizacja	0	0	0	0	8	30	41	69	-	157%
			wartość docelowa	-	-	-	15	-	-	44	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	74	74	168%
działanie 12.2													
P.76.1.2	Liczba przebudowanych zakładów opieki zdrowotnej	szt.	realizacja	0	0	0	0	3	11	18	23	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	29	37	-
P.76.2.1	Liczba doposażonych zakładów opieki zdrowotnej	szt.	realizacja	0	0	0	0	21	38	52	63	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	68	78	-

Uwagi/komentarze:

- 1 - wskaźnik interpretowany jako Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjnych, wliczane są w niego realizowane kampanie edukacyjne zarówno projektów konkursowych jak i indywidualnych. W ramach wliczonej wartości uwzględniona została kampania telewizyjna projektu 5.4 „SOS dla świata” posiadająca duży zasięg odbiorców;
- 2 - wskaźnik wyrażony jako liczba planów ochrony oraz liczba planów zadań ochronnych;
- 3 - łącznie zakupiono 335 ambulansów, w przypadku 8 beneficjentów rozwiązano umowy o dofinansowanie, w ramach których zakupionych zostało 13 ambulansów, co skutkowało częściowym zwrotem dofinansowania;
- 4 - wartość docelowa dotyczy wybudowanej oraz przebudowanej/remontowanej sieci kanalizacji sanitarnej;
- 5 - wartość docelowa dotyczy wybudowanych oraz rozbudowanych/zmodernizowanych oczyszczalni ścieków;
- 6 - wartość docelowa wskaźnika dotyczy długości wybudowanej i zmodernizowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego;
- 7 - nie zostały podpisane umowy o dofinansowanie dla tego wskaźnika.

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07- 13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	%
Wskaźniki rezultatu zawarte w Programie													
I oś priorytetowa													
R.45.1.2 R.46.1.2	Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	os.	realizacja	0	0	0	3 157	6 879	22 104	52 866	91 201	-	11%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	810 000	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	376 068	1 482 330	183%
R.46.1.1	Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci wodociągowej	os.	realizacja	0	0	0	0	0	2 946	7 556	11 136	-	11%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	80 000	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	38 774	130 718	183%
-	Przyrost liczby aglomeracji spełniających w wyniku realizacji projektów wymogi dyrektywy 91/271/EWG szt., w zakresie: a) jakości oczyszczania ścieków komunalnych (zgodność z art. 4 i 5 dyrektywy) ¹	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Przyrost liczby aglomeracji spełniających w wyniku realizacji projektów wymogi dyrektywy 91/271/EWG szt., w zakresie: a) jakości oczyszczania ścieków komunalnych (zgodność z art. 4 i 5 dyrektywy) w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM¹	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	180	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Przyrost liczby aglomeracji spełniających w wyniku realizacji projektów wymogi dyrektywy 91/271/EWG szt., w zakresie: b) systemów zbierania ścieków komunalnych (zgodność z art. 3 dyrektywy) ¹	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Przyrost liczby aglomeracji spełniających w wyniku realizacji projektów wymogi dyrektywy 91/271/EWG szt., w zakresie: b) systemów zbierania ścieków komunalnych (zgodność z art. 3 dyrektywy) w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM¹	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II oś priorytetowa													
-	Udział odpadów komunalnych składowanych w odniesieniu do wytworzonych ²	%	realizacja	90,2	86,6	78,2	73,4	70,9	74,72	63,11	bd.	-	313%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-
			wartość bazowa	95,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Poziom składowania odpadów ³	%	realizacja	98	93	85	79	61	54	bd.	bd.	-	86%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-
			wartość bazowa	79,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	%
III oś priorytetowa													
R.53.2.1	Objętość zretencjonowanej wody w ramach małej i dużej retencji	mln m³	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	33	-	33	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0	33	100%
-	Czas przeprowadzenia rozpoznania i reagowania na zagrożenie na poziomie kraju	godz.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
			wartość bazowa	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0	3	100%
R.53.2.3	Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową ⁴	os.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	7 149	-	1%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	50 000	-	670 000	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	98 579	685 906	102%
R.53.1.1	Liczba osób objętych ochroną przed innymi niż powódź zagrożeniami	os.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1 350 000	-	-	-
			wartość bazowa	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0	38 110 000	2 823%
IV oś priorytetowa													
R.47.1.1	Zmniejszenie emisji głównych zanieczyszczeń powietrza ze szczególnie uciążliwych źródeł spalania paliw ⁵	tys. ton	realizacja	1 232,50	994,40	782,50	840,60	875,40	837,32	780,40	bd.	-	78%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	647,00	-	-	-
			wartość bazowa	1 252,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym Dwutlenek siarki		realizacja	801,10	577,80	451,30	495,30	503,40	468,50	426,90	bd.	-	86%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	358,00	-	-	-
			wartość bazowa	845,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym Tlenki azotu		realizacja	360,60	360,60	285,40	300,10	332,00	316,42	304,00	bd.	-	6%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	239,00	-	-	-
			wartość bazowa	308,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym Pyły	realizacja	70,80	56,00	45,80	45,20	40,00	52,40	49,50	bd.	-	101%		
	wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-		
	wartość bazowa	98,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
R.46.2.1 R.48.1.4	Zmniejszenie ilości ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia ⁶ :	hm³	realizacja	885,40	982,20	973,30	1 011,60	1 013,10	950,50	920,90	bd.	-	0%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	675,00	-	-	-
			wartość bazowa	841,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- w tym oczyszczane		realizacja	826,20	907,60	881,10	891,30	894,90	834,40	794,70	bd.	-	0%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	660,00	-	-	-
			wartość bazowa	790,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.44.2.1 R.44.2.2 R.48.1.1	Zmniejszenie ilości odpadów (inne niż komunalne) ⁷ : - wytworzone ogółem	tys. ton	realizacja	124 400,00	114 938,00	111 060,00	113 479,00	123 524,10	123 123,50	130 593,30	bd.	-	0%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	110 000,00	-	-	-
			wartość bazowa	124 029,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- w tym odpady poddane odzyskowi		realizacja	76 400,00	86 125,00	81 532,00	84 287,00	88 657,00	89 008,50	90 585,20	bd.	-	431%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	99 000,00	-	-	-
			wartość bazowa	97 414,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07- 13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	%
	- w tym poddane unieszkodliwianiu		realizacja	20 100,00	24 891,00	26 545,00	25 971,00	31 454,80	31 495,00	37 375,90	bd.	-	55%
		wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	49 500,00	-	-	-
		wartość bazowa	22 578,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V oś priorytetowa													
R.51.1.1	Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów	ha	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40	132 429,69	177 671,40	564 575,66	-	36 424%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1 550,00	-	-	-
			wartość bazowa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	650 287,48	837 447,00	54 029%
R.51.1.1	Łączna powierzchnia obszarów Natura 2000, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów	ha	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40	132 429,69	177 671,40	560 827,40	-	112 165%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-
			wartość bazowa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	636 697,28	727 092,56	145 419%
-	Liczba gatunków objętych programem ochrony lub reintrodukcji	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	105	229	-	2 863%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	229	665	8 313%
VI oś priorytetowa													
-	Poziom ukończenia TEN-T PP 25	%	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	57	-	100	-
			wartość bazowa	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	17,85	45,98	46%
R.20.1.1 R.20.1.2 R.21.1.1 R.21.1.2 R.22.1.1 R.22.1.2	Wartość oszczędności czasu dla przewozu pasażerów i towarów uzyskanych dzięki budowie i modernizacji dróg	euro/rok	realizacja	0	0	0	0	4 263 013	7 893 958	7 710 640	78 839 309	-	44%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	180 000 000	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	1 300 319 084	2 269 671 293	1 261%
-	Przepustowość portów lotniczych w sieci TEN-T	mln pasażerów	realizacja	0	0	0	0	0	0,7	2,41	8,8	-	35%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	17,8	-	25,2	-
			wartość bazowa	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	8,8	34,97	139%
R.29.1.1	Przyrost liczby pasażerów obsługiwanych na przebudowanych lotniskach	mln pasażerów	realizacja	0	0	0	0	0	0,7	1,39	1,66	-	7%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	20,5	-	22,5	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	1,66	4,75	21%
VII oś priorytetowa													
-	Poziom ukończenia TEN-T PP23	%	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	36	-	70	-
			wartość bazowa	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	62	88%
-	Poziom ukończenia TEN-T PP27	%	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	17	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.16.1.1 R.16.1.2 R.17.1.1 R.17.1.2	Wartość oszczędności czasu dla przewozu pasażerów i towarów uzyskanych dzięki modernizacji linii kolejowych	euro/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	54 000 000	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	6 119 802	308 766 310	572%

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07- 13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	%
R.30.1.1	Wzrost zdolności przeładunkowej w portach	mln t/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	1,7	-	49%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	3	-	3,5	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	4,0	15,2	434%	
R.25.1.1	Dodatkowa liczba pasażerów obsługiwanych przez usprawniony transport miejski	os./rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	8 833 999	8 843 205	-	28%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	22 000 000	-	31 500 000	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	58 399 137	674 327 910	2 141%
VIII oś priorytetowa													
R.20.1.2 R.20.2.2 R.22.2.1 R.22.2.2 R.22.3.1 R.22.3.2	Wartość oszczędności czasu dla przewozu pasażerów i towarów uzyskanych dzięki budowie i modernizacji dróg	euro/rok	realizacja	0	0	0	8 266 566	10 105 966	29 074 833	29 074 833	32 555 599	-	90%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	36 000 000	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	537 977 260	952 485 204	2 646%
IX oś priorytetowa													
R.43.1.1	Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów	MWh	realizacja	0	0	0	0	5 444	13 263	99 873	115 343	-	10%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1 200 000	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	893 767	1 373 284	114%
-	Ilość energii wytworzonej z OZE w wyniku realizacji projektów	GWh/rok	realizacja	0,00	0,00	0,00	52,06	117,51	585,30	469,75	199,45	-	20%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
			wartość bazowa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	303,69	1 727,76	173%
-	Uniknięte emisje CO ₂ związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektów	tys. ton	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21	197,89	421,96	453,90	-	45%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
			wartość bazowa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	904,71	1 463,68	146%
X oś priorytetowa													
-	Dodatkowa liczba klientów podłączona do sieci gazowej	mln osób	realizacja	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,33	0,45	-	450%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Roczna zdolność do odbioru gazu skroplonego dostarczonego drogą morską	mld m ³	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	5	5	100%
-	Dodatkowa pojemność czynna podziemnych magazynów gazu ziemnego	mln m ³	realizacja	0	0	0	0	0	180	180	180	-	20%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	905	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	625	1 005	111%
-	Dodatkowa moc przesyłowa energii elektrycznej na połączeniach transgranicznych	MW	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	450	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	450	450	100%
XI oś priorytetowa													
R.100	Liczba utworzonych miejsc pracy	szt.	realizacja	0	0	0	0	29	319	527	618	-	221%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	280	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	564	798	285%

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07- 13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	%
-	Wzrost liczby osób odwiedzających muzea	os.	realizacja	20 438 000	20 727 000	21 235 000	22 216 000	24 918 000	29 709 000	29 044 000	bd.	-	2 062%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	19 000 000	-	-	-
			wartość bazowa	18 488 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Wzrost liczby widzów i słuchaczy	os.	realizacja	9 843 000	11 593 000	11 499 000	11 522 000	10 936 000	10 681 000	11 456 000	bd.	-	472%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10 000 000	-	-	-
			wartość bazowa	9 609 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Liczba uczniów szkół artystycznych	os.	realizacja	77 678	78 443	76 453	77 562	76 431	84 112	84 230	87 286	-	831%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	76 343	-	-	-
			wartość bazowa	74 846	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Liczba studentów w publicznych uczelniach artystycznych	os.	realizacja	14 404	14 681	15 138	15 677	16 219	16 096	16 067	15 908	-	601%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	14 484	-	-	-
			wartość bazowa	14 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII oś priorytetowa													
-	Średni wiek stacjonarnej aparatury radiologicznej	lata	realizacja	8,79	8,27	8,43	7,95	6,96	7,98	7,49	7,49	-	142%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
			wartość bazowa	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego w skali każdego miesiąca w mieście powyżej 10 tys. mieszkańców	min.	realizacja	6,18	6,00	5,58	6,00	6,00	5,90	6,41	bd.	-	126%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	8,00	-	-	-
			wartość bazowa	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego w skali każdego miesiąca poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców	min.	realizacja	13,92	12,94	13,00	13,00	13,00	13,00	13,10	bd.	-	115%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-
			wartość bazowa	14,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Średnia liczba pacjentów leczonych w ciągu miesiąca w szpitalach wysokospecjalistycznych	os.	realizacja	110,05	120,18	168,53	146,81	146,40	138,00	139,48	bd.	-	1 260%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	89,60	-	-	-
			wartość bazowa	85,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII oś priorytetowa													
-	Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	1 499	3 089	3 566	-	178%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	12 747	14 946	747%
R.75.1.1 R.75.1.2 R.75.2.1 R.75.2.2	Liczba studentów korzystających ze wspartej infrastruktury	os.	realizacja	0	0	0	0	0	13 604	37 974	45 643	-	152%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	85 639	172 649	575%
-	w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury (zgodnie z listą kierunków opracowaną przez MNiSW)	os.	realizacja	0	0	0	0	0	11 951	31 573	39 242	-	785%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	106 762	156 591	3 132%

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07- 13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	%
-	Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektów infrastrukturę ICT	os.	realizacja	0	0	0	0	0	13 604	37 974	46 240	-	308%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	113 113	171 123	1 141%
-	w tym uczestniczących w kursach eLearning (liczba użytkowników)	os.	realizacja	0	0	0	0	0	716	3 039	3 733	-	249%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1 500	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	19 875	44 551	2 970%
-	Udział liczby studentów na priorytetowych kierunkach ścisłych i technicznych w stosunku do ogólnej liczby studentów na uczelniach	%	realizacja	-	-	19,96	22,00	24,00	26,00	bd.	bd.	-	96%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-
			wartość bazowa	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Udział kobiet w liczbie absolwentów kierunków ścisłych i technicznych w stosunku do ogólnej liczby absolwentów tych kierunków	%	realizacja	-	-	38,46	38,50	38,50	38,50	bd.	bd.	-	104%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-
			wartość bazowa	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV oś priorytetowa													
działanie 14.1													
-	Liczba przeszkolonych osób	os.	realizacja	0	2 104	3 505	5 324	7 225	8 149	8 329	8 329	-	104%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	8 000	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	10 961	10 961	137%
XV oś priorytetowa													
działanie 15.1													
-	Liczba przeszkolonych osób	os.	realizacja	0	8 903	13 068	17 207	21 845	26 150	29 363	29 363	-	117%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	25 000	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	35 861	35 861	143%
Wskaźniki rezultatu zawarte w SZOP													
działanie 2.1													
R.44.1.2	Moc przerobowa nowych ponadregionalnych zakładów zagospodarowania odpadów	tys. ton/rok	realizacja	0	0	0	0	0	26,00	162,50	162,50	-	36%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	450	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	484,90	2 594,66	577%
R.44.1.2	Moc przerobowa przebudowanych/ wyremontowanych zakładów zagospodarowania odpadów	tys. ton/rok	realizacja	0	0,00	0,00	0,00	58,30	58,30	169,30	169,30	-	31%
			wartość docelowa	-	-	-	270,00	-	-	540,00	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	509,00	1 328,87	246%
R.44.1.1	Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów komunalnych	os.	realizacja	0	0	0	0	168 050	318 050	967 858	967 858	-	18%
			wartość docelowa	-	-	-	800 000	-	-	5 500 000	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	3 276 235	13 581 489	247%
-	Udział odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych w nowych zzo ⁸	%	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Zmiana udziału odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych w zmodernizowanych zzo ⁸	z % do %	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07- 13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	%
działanie 3.1													
R.53.2.2	Powierzchnia terenów bezpośrednio objętych ochroną przeciwpowodziową ⁴	ha	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	3 500	-	6%
			wartość docelowa	-	-	-	2 200	-	-	4 400	-	62 600	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	3 500	265 015	423%
-	Stopień redukcji zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych do akwenu morskiego: a – zawiesin ogólnych	%	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	70%	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0	Gdynia (72%), Sopot (69,7%)	-
-	Stopień redukcji zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych do akwenu morskiego: b – węglowodory, ropopochodne	%	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	80%	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0	Gdynia (87%), Sopot (76,5%)	-
działanie 4.2													
R.44.2.2	Zmiana ilości odzyskanych odpadów wytwarzanych przez wsparte przedsiębiorstwa	tony/rok	realizacja	0	0	0	0	250 000	365 718	366 085	366 085	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	375 351	2 698 468	-
R.44.2.1	Zmiana ilości odpadów wytwarzanych przez wsparte przedsiębiorstwa	tony/rok	realizacja	0,00	0,00	0,00	1 460	5 750	25 761	125 761	125 953	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	125 953	125 953	-
R.48.1.3	Zmiana zużycia wody przez wsparte przedsiębiorstwa	m³/rok	realizacja	0	0	0	745 000	745 767	1 726 458	1 726 458	1 746 178	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	1 746 178	1 938 878	-
działanie 4.3													
R.46.2.1 R.48.1.4	Zmiana ilości ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia	m³/rok	realizacja	0	0	0	0	0	142 000	142 000	142 000	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	142 000	142 000	-
R.48.1.5	Zmiana ilości oczyszczanych ścieków przemysłowych	m³/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
R.44.2.1	Zmiana zużycia energii przez wsparte przedsiębiorstwa	MWh/rok	realizacja	0	0	0	149	434	434	32 532	32 532	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	32 532	34 843	-
R.48.1.3	Zmiana ilości odpadów wytwarzanych przez wsparte przedsiębiorstwa	tony/rok	realizacja	0	0	0	0	4 051	18 795	22 316	22 316	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	22 316	22 316	-
R.48.1.2	Zmiana zużycia wody przez wsparte przedsiębiorstwa	m³/rok	realizacja	0	0	0	0	0	142 000	142 000	142 000	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	142 514	142 514	-

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07- 13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	%	
działanie 4.4														
R.46.2.1 R.48.1.4	Zmniejszenie ilości ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia	m³/rok	realizacja	0	0	0	0	432 000	2 559 889	2 559 889	2 559 889	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	2 559 889	2 559 889	-	-	
działanie 4.5														
R.47.1.1	Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza	tony/rok	realizacja	0,00	0,00	24 122,33	46 037,34	186 889,72	204 111,99	542 604,82	1 221 252,83	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	1 291 939,42	1 384 679,94	-	-
	dwutlenek siarki	tony/rok	realizacja	0,00	0,00	8 960,55	9 106,22	14 045,43	17 960,36	56 124,59	67 016,15	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	99 983,00	99 983,00	-	-
	tlenki azotu	tony/rok	realizacja	0,00	0,00	29,00	71,67	2 001,00	2 916,08	6 157,98	10 016,09	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	21 503,88	21 503,88	-	-
	pyły	tony/rok	realizacja	0,00	0,00	92,78	443,45	875,76	893,55	1 717,11	2 649,45	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	3 426,54	3 426,54	-	-
	dwutlenek węgla	tony/rok	realizacja	0,00	0,00	15 040,00	36 416,00	169 967,53	182 342,00	478 605,14	1 141 571,14	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	1 167 026,00	1 167 026,00	-	-
działanie 5.2														
-	Liczba połączonych ekosystemów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	70	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	90	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	70	91	-	-
-	w tym: obszarów sieci Natura	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	33	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	45	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	33	48	-	-
działanie 5.3														
R.51.1.2	Powierzchnia obszarów, dla których opracowano plany ochrony	ha	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	20 486	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	806 777	5 665 159	-	-
R.51.1.2	W tym: powierzchnia obszarów sieci Natura 2000, dla których opracowano plany lub programy ochrony/ zarządzania	ha	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	12 043	-	60 214%	
			wartość docelowa	-	-	-	5	-	-	20	-	20	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	797 777	4 765 430	23 827 150%	-
działanie 6.1														
-	Zmiana liczby wypadków na przebudowanych odcinkach	roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów	realizacja	0	0	0	0	-0,39	-2,36	-2,5	-2,5	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-0,71	-5,46	-	-

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07- 13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	%
-	Zmiana liczby ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach	liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów	realizacja	0	0	0	0	-0,05	-0,17	-0,18	-0,18	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-0,06	-0,73	-
działanie 6.2													
-	Zmiana liczby wypadków na przebudowanych odcinkach	roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	-
-	Zmiana liczby ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach	liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	-
działanie 7.4													
R.27.1.1	Wielkość ładunków obsłużonych przez wybudowane centra logistyczne i terminale kontenerowe	TEU/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	1 225 172	2 905 858	-
działanie 8.1													
-	Zmiana liczby wypadków na przebudowanych odcinkach	roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów	realizacja	0	0	0	0	-3,11	-5,22	-8,25	-8,22	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-5,52	-5,52	-
-	Zmiana liczby ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach	liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów	realizacja	0	0	0	0	-0,26	-0,57	-0,64	-0,64	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-0,46	-0,46	-
działanie 8.2													
-	Zmiana liczby wypadków na przebudowanych odcinkach	roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów	realizacja	0	0	0	-0,8	-0,63	-2,07	-2,92	-3,13	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	6,07	3,31	-
-	Zmiana liczby ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach	liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów	realizacja	0	0	0	0	-0,02	-0,16	-0,23	-0,23	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0,37	0,23	-
działanie 9.1													
-	Ilość wytworzonej energii elektrycznej w kogeneracji	MWh/rok	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760,25	16 288,94	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	214 027,94	63 570,00	-
-	Ilość wytworzonej energii cieplnej w kogeneracji	MWh/rok	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 574,72	16 917,21	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	196 307,21	61 653,00	-
-	Ilość wytworzonej energii elektrycznej w kogeneracji ze źródeł odnawialnych	MWh/rok	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760,25	16 288,94	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	29 665,94	0,00	-
-	Ilość wytworzonej energii cieplnej w kogeneracji ze źródeł odnawialnych	MWh/rok	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 574,72	16 917,21	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	30 365,21	0,00	-

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07- 13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	%
R.43.1.1	Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów	MWh/rok	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 801,50	0,00	-	0%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	400 000,00	-	-	-
			wartość bazowa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	123 301,46	42 267,78	11%
-	Uniknięte emisje CO2 związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektów	tys. ton	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	99,40	213,57	225,48	-	66%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	344,00	-	-	-
			wartość bazowa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	611,41	671,79	195%
działanie 9.2													
R.43.2.1 R.43.2.2	Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów	MWh/rok	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745,34	-	1%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	498 000,00	-	-	-
			wartość bazowa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	122 537,46	427 166,71	86%
-	Uniknięte emisje CO2 związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektów	tys. ton	realizacja	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07	-	2%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	420	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	118,89	597,81	142%
działanie 9.3													
R.43.3.1	Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów	MWh/rok	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443,71	7 819,23	72 808,22	8 725,05	-	3%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	320 000,00	-	-	-
			wartość bazowa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	29 859,88	10 082,88	3%
-	Uniknięte emisje CO2 związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektów	tys. ton	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11	98,49	208,39	219,35	-	81%
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	270,00	-	-	-
			wartość bazowa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	184,67	194,08	72%
działanie 9.4													
-	Ilość energii elektrycznej z wiatru	MWh/rok	realizacja	0,00	0,00	0,00	52 063,54	117 514,96	537 035,35	394 491,47	112 834,83	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	166 623,57	162 334,00	-
-	Ilość energii ciepłej z energii promieniowania słonecznego ⁹	MWh/rok	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Ilość energii elektrycznej z biomasy	MWh/rok	realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 417,27	16 286,78	4 071,18	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	13 708,56	-
-	Ilość energii elektrycznej z energii wodnej ⁹	MWh/rok	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Ilość energii ciepłej z energii geotermalnej ⁹	MWh/rok	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów ⁹	MWh/rok	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07- 13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	%
działanie 10.2													
-	Liczba klientów podłączona do nowo wybudowanej (w wyniku realizacji projektów) sieci gazowej	mln osób	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,08	-
działanie 10.3													
R.39.1.1 R.40.1.1 R.41.1.4 R.42.1.2	Roczna wartość produkcji urządzeń na potrzeby wytwarzania energii z OZE	PLN	realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	147 011 657	-
R.41.1.3	Roczna wartość produkcji urządzeń do produkcji biokomponentów i biopaliw ⁹	PLN	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
działanie 11.1													
R.58.2.1	Liczba zabezpieczonych obiektów/zbiorów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	250	273	109 942	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	103 153	108 197	-
R.58.1.1	Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem	os./rok	realizacja	0	0	0	0	0	90 983	829 268	4 436 126	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	5 667 236	9 230 362	-
-	Liczba wejść na stronę/serwis internetowy lub do katalogu elektronicznego	wejścia	realizacja	0	0	0	0	0	0	196 461	811 061	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	1 647 816	4 487 816	-
-	Średni czas spędzony na stronie/ w serwisie	min.	realizacja	0	0	0	0	0	0	12,22	19,22	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	35,43	72,93	-
działanie 11.2													
R.59.1.1	Liczba osób odwiedzających dofinansowane instytucje	os./rok	realizacja	0	0	0	0	0	553 310	1 795 160	1 864 702	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	1 811 644	2 874 619	-
działanie 11.3													
R.75.2.2	Liczba uczniów szkoły artystycznej korzystająca ze wspartej infrastruktury	os.	realizacja	0	0	0	0	675	1 867	3 154	4 764	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	5 352	9 052	-
R.75.2.1	Liczba studentów w publicznej uczelni artystycznej korzystająca ze wspartej infrastruktury	os.	realizacja	0	0	0	0	0	640	1 731	2 427	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	6 963	10 242	-

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07- 13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	%
działanie 12.2													
-	Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem	szt./rok	realizacja	0	0	0	0	262 865	159 693	280 378	968 781	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	968 781	1 185 068	-

Uwagi/komentarze:

- 1 - szacowanie wartości wskaźnika na obecnym etapie nie ma uzasadnienia z uwagi na trwające prace związane ze zmianami granic aglomeracji w ramach aktualizacji KPOŚK
- 2 - wskaźnik na podstawie opracowania GUS *Ochrona środowiska 2014*, wartość oznacza udział odpadów komunalnych składowanych w odniesieniu do zebranych
- 3 - wskaźnik oznacza poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (4,38 mln Mg)
- 4 - wartość wskaźnika ujęta w sprawozdaniu nie stanowi sumy wartości wskaźników z poszczególnych projektów z uwagi na fakt, że ich zasięgi się nakładają, dane w sprawozdaniu oznaczają realne wartości, z pominięciem danych zdublowanych
- 5 - wskaźnik na podstawie opracowania GUS *Ochrona środowiska 2014*, wartość oznacza emisję zanieczyszczeń gazowych/pyłowych w danym roku z zakładów szczególnie uciążliwych
- 6 - wskaźnik na podstawie opracowania GUS *Ochrona środowiska 2014*, wartość oznacza ilość ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia, w tym oczyszczonych, odprowadzanych w danym roku bezpośrednio do wód lub ziemi
- 7 - wskaźnik na podstawie opracowania GUS *Ochrona środowiska 2014*, wartość oznacza ilość odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) w danym roku wytworzonych ogółem, poddanych odzyskowi oraz poddanych unieszkodliwianiu
- 8 - wartości z poszczególnych projektów nie można sumować
- 9 - nie zostały podpisane umowy o dofinansowanie dla tego wskaźnika